Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Астана, район Нұра, Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380**

Подрядчик: **ТОО "КА-Строй ЛТД",БИН: 040340001818,080400, РК, Жамбылская область, Кордайский район,село Кордай, ул.Айтеке би, дом 11, Тел.: +7 (727) 236-08-44**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство участка МН "Павлодар-Шымкент" Д-820 мм в обход с.Шубарсу в Туркестанской области**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно – правовая форма: наименование	Организационно – правовая форма: код
		891520/2023/1	17.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы № 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участка МН "Павлодар-Шымкент" Д-820 мм в обход с.Шубарсу в Туркестанской области	441 629 270,80	394 311 848,93	394 311 848,93	394 311 848,93	0,00				47 317 421,87	441 629 270,80

Заказчик:

_____ **Карибаев А.А.**
Начальник Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ **Жансеитов Е. М.,**
Главный инженер Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"
и. о. главного инженера

_____ **Абдуллаев Е.С.**
Начальник СЭМГ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бектурганов К.К.**
Главный энергетик-начальник СЭ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бакенов М.К.**
Инженер по связи Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:

_____ **Кисенбаев С. Е.**
Директор ТОО "КА-Строй ЛТД"
М.П.

Эксперт технического надзора

_____ **Кожахметов Д.Т.**
Начальник СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Кочкаров Т.А.**
Инженер по надзору за строительством СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Астана, район Нұра, Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КА-Строй ЛТД",БИН: 040340001818,080400, РК, Жамбылская область, Кордайский район,село Кордай, ул.Айтеке би, дом 11, Тел.: +7 (727) 236-08-44

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : ШНУ. "Строительство участка МН "Павлодар-Шымкент" Д-820 мм в обход с.Шубарсу в Туркестанской области"с общей протяженностью 11358,6 м

(наименование, адрес)

Объект : ШНУ. "Строительство участка МН "Павлодар-Шымкент" Д-820 мм в обход с.Шубарсу в Туркестанской области"с общей протяженностью 11358,6 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) №891520/2023/1 от 17.10.2023г.

Акт №3

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2024 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Магистральный нефтепровод Ф-820мм. Локальная смета № 02-02-02 Магистральный нефтепровод.										
1	1	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		6	2926,68	0,00	17560	0		12643	32620	
				$м^3$ грунта		2926,68	0,00	17560	0		2416		
2	2	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		119	100,64	100,64	11976	11976		2887	16052	
				$м^3$ грунта		0,00	33,70	0	4010		1189		
3	3	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		119	84,54	84,54	10060	10061		2425	13484	
				$м^3$ грунта		0,00	28,30	0	3368		998		
4	4	1101-0101-0226 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$		580	132,37	127,28	76775	73823		12569	96489	
				$м^3$ грунта		5,09	25,01	2952	14506		7146		
5	5	1122-1401-1002 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж		1	22522,01	19930,25	22522	19930		4863	29576	
				установка		2591,76	2320,32	2592	2320		2191		
6	6	1125-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе в трассе. *Сварка трубопроводов с заводской изоляцией: Ктр=1,08, Кэм=1,07, Кпр=1,11 за исключением расхода труб (ТЧ п.1.10).,* *Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрата труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11*		0,08479	6096696,35	3940107,90	516939	334082	58876	195686	769635	
				км		1462217,70	1073925,92	123981	91058		57010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Перечень п.2	Труба тип 3-1020х12-К52 - 17Г1С-У в заводской изоляции с трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008, L=11,5м		25,5200942	1052130,62		26850473		26850473		28998511	
				т							2148038		
8	8	1339-0201-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		6	1675,40		10052			6132	17479	
				стык		1675,40		10052			1295		
9	9	1125-0128-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		6	108564,33	87474,42	651386	524846	69789	160412	876742	
				стык		9458,47	19921,08	56751	119526		64944		
10	10	1125-0118-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 1020 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею		0,0027	3695292,85	2703168,33	9979	7298	1326	2882	13890	
				км		501696,00	671281,44	1355	1812		1029		
11	11	Перечень п.23	Система защиты от коррозии для перезоляции сварных швов на трубопроводах Ду1020 (ширина 450 мм, толщина не менее 2,0 мм) при прокладке методом бурения с промывкой(Полиуретановое покрытие DENSOLID-HDD)		6	631452,86		3788717		3788717		4091814	
				компл							303097		
12	12	1125-0131-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-530 мм искровым дефектоскопом(д.1020)(Холидей Детектор)		84,79	1163,18	861,27	98626	73027		48016	156214	
				м		301,91	294,47	25599	24968		11571		
13	13	1122-1401-1208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб диаметром 1020 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		84,79	254868,37	64700,38	21610289	5485946	15189386	1994853	25493553	
				м		71026,74	12737,89	934957	1080046		1888412		
14	14	1125-0101-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 800 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. *Сварка трубопроводов с заводской изоляцией: Кпр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11 та исключением расхода труб (ТЧ п.1.10).,* *Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11*		0,086	3302721,74	1984054,20	284034	170629	25336	129286	446386	
				км		1024061,88	627950,38	88069	54004		33066		
15	15	Перечень п.1	Труба тип 3-820х10-К52 - 17Г1С-У в заводской изоляции с трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-003-00186654-2008, L=11,5м		17,372	1078379,41		18733607		18733607		20232296	
				т							1498689		
16	16	1339-0201-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		8	1396,17	0,00	11169	0		6813	19421	
				стык		1396,17	0,00	11169	0		1439		
17	17	1125-0128-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		8	89757,29	70710,47	718058	565684	92180	172009	961273	
				стык		7524,32	16103,32	60195	128827		71205		
18	19	Перечень п.22	Система защиты от коррозии для перезоляции сварных швов на трубопроводах Ду1020 (ширина 450 мм, толщина не менее 2,0 мм) при прокладке методом бурения с промывкой(Полиуретановое покрытие DENSOLID-HDD)		8	65951,74		527614		527614		569823	
				компл							42209		
19	40	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3356	2111,96	264,05	7087738	886151		6413887	14581753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		1847,91	82,56	6201586	277071		1080129		
20	41	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3691,6	4814,31		17772507		17772507		19194290	
				$м^3$							1421783		
21	42	1125-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 800 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. *Сварка трубопроводов с заводской изоляцией: Кзтр=1,08, Кзи=1,07, Кзр=1,11 за исключением расхода труб (ГЧ п.1,10). Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11*		5	3302721,74	1984054,20	16513609	9920271	1473029	7516656	25952686	
				км		1024061,88	627950,38	5120309	3139752		1922421		
22	63	1339-0201-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		900	1396,17	0,00	1256553	0		766495	2184894	
				стык		1396,17	0,00	1256553	0		161846		
23	64	1125-0128-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		900	89757,29	70710,47	80781561	63639423	10370250	19351035	108143208	
				стык		7524,32	16103,32	6771888	14492988		8010612		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					197361804	81723147	94953090	36797549	252892089	
								20685868	19434256	0	18732735		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			СМР по смете:									252 892 089,00	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ № 02-02-02:									252 892 089,00	
			Электроснабжение. Локальная смета № 04-03-01 Электроснабжение.										
24	4	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		2,8	279847,27	156347,91	783572,29	437774,13	13371,86	386035,84	1263176,90	
				км линии		118723,70	53613,71	332426,30	150118,33		93568,77		
25	5	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		8,4	496841,00		4173464,29		4173464,29		4507341,34	
				км							333877,05		
26	10	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,5	2937,33		7343,00			5287,00	13641,00	
				$м^3$ грунта		2937,33		7343,00			1010,00		
27	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		350	4066,40	27,44	1423240,00	9604,00	1241243,00	161861,00	1711910,00	
				$м^2$		492,55	4,72	172393,00	1652,00		126809,00		
28	16	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	40071,43	20700,40	40071,00	20701,00	903,00	22934,00	68045,00	
				опора		18467,28	10199,78	18467,00	10200,00		5040,00		
29	17	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	4085,64	2112,40	8171,00	4225,00		4694,00	13894,00	
				шт.		1973,24	960,34	3946,00	1921,00		1029,00		
30	18	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		3	61164,00		183492,00		183492,00		198171,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							14679,00		
31	19	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
				шт.							905,00		
32	20	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00356	1080957,00		3848,00		3848,00		4156,00	
				т							308,00		
33	21	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		1	1170,00		1170,00		1170,00		1264,00	
				шт.							94,00		
34	22	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,03136	1080957,00		33899,00		33899,00		36611,00	
				т							2712,00		
35	23	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		5	1170,00		5850,00		5850,00		6318,00	
				шт.							468,00		
36	24	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00612	1080957,00		6615,00		6615,00		7144,00	
				т							529,00		
37	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000939	1528659,00		1435,00		1435,00		1550,00	
				т							115,00		
38	26	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,01575	1080957,00		17025,00		17025,00		18387,00	
				т							1362,00		
39	27	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,001926	1528659,00		2944,00		2944,00		3180,00	
				т							236,00		
40	28	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00122	1080957,00		1319,00		1319,00		1425,00	
				т							106,00		
41	29	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		1,724	1010,00		1741,00		1741,00		1880,00	
				кг							139,00		
42	30	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,0105	12156,37		128,00			102,00	248,00	
				т		12156,37		128,00			18,00		
43	31	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)(IF 27)		3	3622,00		10866,00		10866,00		11735,00	
				шт.							869,00		
44	32	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)		3	70,00		210,00		210,00		227,00	
				шт.							17,00		
45	33	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1		6	560,00		3360,00		3360,00		3629,00	
				шт.							269,00		
46	34	Перечень *п.44*	Подвесной полимерный изолятор SML 70/20		6	22365,71		134194,00		134194,00		144930,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							10736,00		
47	35	Перечень п.45	Соединитель UU 7-16		6	2992,38		17954,00		17954,00		19390,00	
				шт							1436,00		
48	36	Перечень п.46	Анкерный зажим DN-70 Rpi		6	10924,13		65545,00		65545,00		70789,00	
				шт							5244,00		
49	38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		160	12739,24	5556,61	2038278,00	889058,00	144599,00	1154350,00	3448038,00	
				опора		6278,88	2739,48	1004621,00	438317,00		255410,00		
50	39	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		160	61164,00		9786240,00		9786240,00		10569139,00	
				шт.							782899,00		
51	40	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		4,912	1080957,00		5309661,00		5309661,00		5734434,00	
				т							424773,00		
52	41	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,9792	1080957,00		1058473,00		1058473,00		1143151,00	
				т							84678,00		
53	42	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,1502	1528659,00		229666,00		229666,00		248039,00	
				т							18373,00		
54	43	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0976	1080957,00		105501,00		105501,00		113941,00	
				т							8440,00		
55	44	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		1,68	12156,37		20423,00			16338,00	39702,00	
				т		12156,37		20423,00			2941,00		
56	45	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ.20-Г1 (без колпачка)(IF 27)		480	3622,00		1738560,00		1738560,00		1877645,00	
				шт.							139085,00		
57	46	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)		480	70,00		33600,00		33600,00		36288,00	
				шт.							2688,00		
58	47	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1		960	560,00		537600,00		537600,00		580608,00	
				шт.							43008,00		
59	49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		4	26028,21	12853,98	104113,00	51416,00	3615,00	59537,00	176742,00	
				опора		12270,48	6334,85	49082,00	25339,00		13092,00		
60	50	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		8	4085,64	2112,40	32685,00	16899,00		18775,00	55577,00	
				шт.		1973,24	960,34	15786,00	7683,00		4117,00		
61	51	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		8	61164,00		489312,00		489312,00		528457,00	
				шт.							39145,00		
62	52	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3.и		8	5655,00		45240,00		45240,00		48859,00	
				шт.							3619,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	53	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,06904	1080957,00		74629,00		74629,00		80599,00	
				т							5970,00		
64	54	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		20	1170,00		23400,00		23400,00		25272,00	
				шт.							1872,00		
65	55	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0256	1080957,00		27672,00		27672,00		29886,00	
				т							2214,00		
66	56	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		4	1170,00		4680,00		4680,00		5054,00	
				шт.							374,00		
67	57	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,02448	1080957,00		26462,00		26462,00		28579,00	
				т							2117,00		
68	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,003756	1528659,00		5742,00		5742,00		6201,00	
				т							459,00		
69	59	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,042	1080957,00		45400,00		45400,00		49032,00	
				т							3632,00		
70	60	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,005136	1528659,00		7851,00		7851,00		8479,00	
				т							628,00		
71	61	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00244	1080957,00		2638,00		2638,00		2849,00	
				т							211,00		
72	62	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		6,612	1010,00		6678,00		6678,00		7212,00	
				кг							534,00		
73	63	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,014	12156,37		170,00			136,00	331,00	
				т		12156,37		170,00			25,00		
74	64	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)(IF 27)		4	3622,00		14488,00		14488,00		15647,00	
				шт.							1159,00		
75	65	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)		4	70,00		280,00		280,00		302,00	
				шт.							22,00		
76	66	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1		8	560,00		4480,00		4480,00		4838,00	
				шт.							358,00		
77	67	Перечень *п.44*	Подвесной полимерный изолятор SML 70/20		24	22365,71		536777,00		536777,00		579719,00	
				шт							42942,00		
78	68	Перечень *п.45*	Соединитель UU 7-16		24	2992,38		71817,00		71817,00		77562,00	
				шт							5745,00		
79	69	Перечень *п.46*	Анкерный зажим DN-70 Rpi		24	10924,13		262179,00		262179,00		283153,00	
				шт							20974,00		
80	71	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	26028,21	12353,98	52056,00	25708,00	1508,00	29769,00	88371,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		12270,48	6334,85	24541,00	12670,00		6546,00		
81	72	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	4085,64	2112,40	16343,00	8449,00		9387,00	27788,00	
				шт.		1973,24	960,34	7893,00	3841,00		2058,00		
82	73	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		4	73723,00		294892,00		294892,00		318483,00	
				шт.							23591,00		
83	74	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		4	5655,00		22620,00		22620,00		24430,00	
				шт.							1810,00		
84	75	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,03452	1080957,00		37315,00		37315,00		40300,00	
				т							2985,00		
85	76	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		10	1170,00		11700,00		11700,00		12636,00	
				шт.							936,00		
86	77	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с		0,0128	1080957,00		13836,00		13836,00		14943,00	
				т							1107,00		
87	78	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		2	1170,00		2340,00		2340,00		2527,00	
				шт.							187,00		
88	79	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	12287,00		24574,00		24574,00		26540,00	
				шт.							1966,00		
89	80	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,021	1080957,00		22700,00		22700,00		24516,00	
				т							1816,00		
90	81	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,002568	1528659,00		3926,00		3926,00		4240,00	
				т							314,00		
91	82	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00122	1080957,00		1319,00		1319,00		1425,00	
				т							106,00		
92	83	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		3,306	1010,00		3339,00		3339,00		3606,00	
				кг							267,00		
93	84	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,007	12156,37	0,00	85,00	0,00		68,00	165,00	
				т		12156,37	0,00	85,00	0,00		12,00		
94	85	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)(IF 27)		2	3622,00		7244,00		7244,00		7824,00	
				шт.							580,00		
95	86	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)		2	70,00		140,00		140,00		151,00	
				шт.							11,00		
96	87	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1		4	560,00		2240,00		2240,00		2419,00	
				шт.							179,00		
97	88	Перечень *п.44*	Подвесной полимерный изолятор SML 70/20		12	22365,71		268389,00		268389,00		289860,00	
				шт							21471,00		
98	89	Перечень *п.45*	Соединитель UU 7-16		12	2992,38		35909,00		35909,00		38782,00	
				шт							2873,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	90	Перечень *п.46*	Анкерный зажим DN-70 Rpi		12	10924,13		131090,00		131090,00		141577,00	
				шт							10487,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					30535519	1463834	27414380	1869274	34997175	
								1657304	651741	0	2592382	0	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			СМР по смете:									34 997 175,00	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ № 04-03-01:									34 997 175,00	
			Наружные сети связи. Локальная смета № 05-04-01 Наружные сети связи.										
100	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3		3757,04	237,82	237,82	893499,00	893499,00		228052,00	1211269,00	
				м^3 грунта		0,00	84,30	0,00	316718,00		89718,00		
101	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12	2937,33	0,00	35248,00	0,00		25379,00	65477,00	
				м^3 грунта		2937,33	0,00	35248,00	0,00		4850,00		
102	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3757,04	55,87	55,87	209906,00	209905,00		51434,00	282229,00	
				м^3 грунта		0,00	19,01	0,00	71421,00		20889,00		
103	4	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		3757,04	27,59	27,59	103657,00	103657,00		25398,00	139386,00	
				м^3 грунта		0,00	9,39	0,00	35279,00		10332,00		
104	5	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		1	21568,16	18976,40	21568,00	18977,00		4643,00	28307,00	
				установка		2591,76	2097,64	2592,00	2098,00		2097,00		
105	6	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		98	9858,24	4601,07	966108,00	450905,00	378340,00	252255,00	1315832,00	
				м		1396,56	1203,47	136863,00	117940,00		97469,00		
106	7	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63		98	2133,00		209034,00		209034,00		225757,00	
				м							16723,00		
107	8	1310-0904-1106 *РСНБ РК 2022*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24		5	195751,52	125284,47	978758,00	626422,00	7375,00	292861,00	1373348,00	
				УССЛК		68991,98	27027,98	344960,00	135140,00		101730,00		
108	9	1310-0904-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. *Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда = 2,0, к времени эксплуатации машин – 2,0.*		5	130568,01	82512,33	652840,00	412562,00		200862,00	921998,00	
				участок		48055,68	17800,62	240278,00	89003,00		68296,00		
109	10	1310-0904-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке (Калибровка системы охраны (СОН)		1	145791,25	79047,25	145791,00	79047,00		51116,00	212660,00	
				кабель (строительная длина)		66744,00	17053,09	66744,00	17053,00		15753,00		
110	11	1310-0904-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха		13,54	353981,13	144556,38	4792905,00	1957294,00		2325089,00	7687434,00	
				км кабеля		209424,75	72083,52	2835611,00	976011,00		569439,00		
111	12	Перечень *п.47*	Оптический кабель небронированный, модульной конструкции, ОКК-3-П-С-М6/24Е2-3/2,7		13548	298,19		4037493,00		4037493,00		4360557,00	
				м							323064,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	13	1310-0902-1209 *РСНБ РК 2022*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования		5	4079,88	66,75	20399,00	334,00	506,00	12003,00	34994,00	
				шт.		3911,94	23,36	19560,00	117,00		2592,00		
113	14	Перечень *п.49*	Камера оперативного доступа "КОТ-2"		5	57006,16		285031,00		285031,00		307833,00	
				шт							22802,00		
114	15	1310-0902-0406 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле со стальной оболочкой, емкость до 150х2. Монтаж в колодцах		5	48254,57	8759,22	241173,00	43796,00	14835,00	123107,00	393422,00	
				шт.		36508,35	3854,47	182542,00	19272,00		29142,00		
115	16	Перечень *п.50*	Муфта оптическая, количество сплайсов в кассете в комплекте 6шт. ОК-FOSC-400A10-144F		5	25433,52		127168,00		127168,00		137341,00	
				шт							10173,00		
116	17	Перечень *п.48*	Пассивный шаровой маркер для идентификации оптических линий связи Greenlee OmniMarker 163		94	7454,65		700737,00		700737,00		756296,00	
				шт							56059,00		
117	18	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		13418	9,24	0,93	123982,00	12478,00		84802,00	225422,00	
				м кабеля		8,31	0,47	111504,00	6306,00		16638,00		
118	19	240-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м		13500	15,00		202500,00		202500,00		218700,00	
				м							16200,00		
119	20	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		13540	298,20	112,54	4037628,00	1523792,00		1942448,00	6458444,00	
				м канала		185,66	49,52	2513836,00	670501,00		478368,00		
120	21	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 125011, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46		13540	1150,00		15571000,00		15571000,00		16816680,00	
				м							1245680,00		
121	22	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		270	1354,00		365580,00		365580,00		394826,00	
				шт.							29246,00		
122	23	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		47	298,20	112,54	14015,00	5289,00		6743,00	22419,00	
				м канала		185,66	49,52	8726,00	2327,00		1661,00		
123	24	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63		47	2133,00		100251,00		100251,00		108271,00	
				м							8020,00		
124	25	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		66	2926,18	1381,96	193128,00	91210,00	20034,00	134070,00	353374,00	
				шт.		1240,68	640,22	81885,00	42255,00		26176,00		
125	26	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		66	7002,00		462132,00		462132,00		499103,00	
				шт.							36971,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					35491531	6429167	22482016	5760262	44551881	
								6580349	2501441	0	3300088		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			СМР по смете:									44 551 881,00	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ № 05-04-01:									44 551 881,00	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ № 02-02-02; № 04-03-01; № 05-04-01:									332 441 145,00	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,30%		7 646 146,34					
			Итого с временными									340 087 291,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,2 %		680 174,58					
			Итого с зимними удорожаниями									340 767 465,92	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 815 349,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									347 582 815,24	
			Итого в текущих ценах на 2023-2024 годы К=1,134440000016									394 311 848,93	
			НДС			12 %		47 317 421,87					
			Итого с НДС									441 629 270,80	

Заказчик:

_____ **Карибаев А.А.**

Начальник Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

М.П.

_____ **Жансеитов Е. М.** Е. Жансеитов

Главный инженер Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

И. о. главного инженера

_____ **Абдуллаев Е.С.**

Начальник СЭМТ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бектурганов К.К.**

Главный энергетик-начальник СГЭ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бакенов М.К.**

Инженер по связи Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Эксперт технического надзора

_____ **Кожахметов Д.Т.**

Начальник СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Кочкаров Т.А.**

Инженер по надзору за строительством
СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:

_____ **Кисенбаев С. Е.**

Директор ТОО "КА-Строй ЛТД"

М.П.

Авторский надзор:

Разработчик проекта строительства

_____ **Байдилов А. К.**

Начальник ПСВ г. Павлодар филиала ЦИР АО "КазТрансОйл"

Авторский надзор Байдилов А.К.

Заказчик : АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Астана, район Нура, Проспект Туран, здание 20, п.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КА-Строй ЛТД",БИН: 040340001818,080400, РК, Жамбылская область, Кордайский район,село Кордай, ул.Айтеке би, дом 11, Тел.: +7 (727) 236-08-44

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : "Строительство участка МН "Павлодар-Шымкент" Д-820 мм в обход с.Шубарсу в Туркестанской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №891520/2023/1 от 17.10.2023г.

Акт №3
выполненных строительно-монтажных работ
за май месяц 2024года

№ п/п	Номер локального расчета	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Выполнение %	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Локальная смета №02-02-02	Магистральный нефтепровод	7,30%	252 892 089,00	0	0	252 892 089,00
		Всего по главе 2		**252 892 089,00**	-	-	**252 892 089,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
2	Локальная смета №04-03-01	Электроснабжение	42,01%	34 997 175,00	-	0	34 997 175,00
		Всего по главе 4		**34 997 175,00**	-	0	**34 997 175,00**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Локальная смета №05-04-01	Наружные сети связи	100,00%	44 551 881,00	0	0	44 551 881,00
		Всего по главе 5		**44 551 881,00**	0	0	**44 551 881,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**332 441 145,00**	-	-	**332 441 145,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	НДЗ РК 8.04-05-2022 п.49.в	Временные здания и сооружения 2,3%		7 646 146,34	0	0	7 646 146,34
		Всего по главе 8		**7 646 146,34**	0	0	**7 646 146,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**340 087 291,34**	-	0	**340 087 291,34**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
5	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Г, 15.в	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,2%		680 174,58	0	0	680 174,58
		Всего по главе		**680 174,58**	-	-	**680 174,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**340 767 465,92**	-	-	**340 767 465,92**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		6 815 349,32	0	0	6 815 349,32
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**347 582 815,24**	-	-	**347 582 815,24**
		договорной коэффициент на 2023-2024 годы к=					***1,134440000016***
7	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**ИТОГО**		**394 311 848,93**	-	-	**394 311 848,93**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	47 317 421,87	47 317 421,87
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС		**394 311 848,93**	-	**47 317 421,87**	**441 629 270,80**

Заказчик:

_____ **Карибаев А.А.**
Начальник Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ **Жансеитов Е. М.**
Главный инженер Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Абдуллаев Е.С.**
Начальник СЭМТ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бектурганов К.К.**
Главный энергетик-начальник СТЭ Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Бакенов М.К.**
Инженер по связи Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Эксперт технического надзора

_____ **Кожахметов Д.Т.**
Начальник СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

_____ **Кочкаров Т.А.**
Инженер по надзору за строительством
СКС и КР Шымкентского НУ АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:

_____ **Кисенбаев С. Е.**
Директор ТОО "КА-Строй ЛТД"
М.П.

Авторский надзор:
Разработчик проекта строительства

_____ **Байдилов А. К.**
Начальник ПСБ г. Павлодар филиала ЦИР АО "КазТрансОйл"