Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование строительства и его адрес:Строительство школы №114 на 200 ученических мест в селе Аль-Фараби, сельского округа Жылысу Мактааральского района(повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы №114 на 200 ученических мест в селе Аль-Фараби, сельского округа Жылысу Мактааральского района(повторное применение)	100 361 995	89 608 924							10 753 071	100 361 995,0

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калыбеков С.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д._____

Наименование стройки - «Строительство школы №114 на 200 ученических мест в селе Аль-Фараби, сельского округа Жылысу Мактааральского района(повторное применение)»

АКТ №8
выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ БЛОК "А"								
		Узел 1								
97	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**6,96**	**2299,89**	**8,50**	**16007**	**59**	**3676**	**0,97**	**7**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**5082**	**16**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***528,17***		***3676***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***226,24***		***1575***				
		Сметная стоимость				***21258***				
98	**21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**0,24**	**35253,63**	**--**	**8461**	**--**	**359**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1494,75***		***359***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2939,87***		***706***				
		Сметная стоимость				***9525***				
		РЕШЕТКА ВР-1(22шт.)(АС-69)								
189	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,12188**	**40423,87**	**2355,00**	**4927**	**287**	**2941**	**46,60**	**6**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**4267**	**36**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		***24126,93***		***2941***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5164,06***		***629***				
		Сметная стоимость				***8497***				
190	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0,09834**	**403945,86**	**--**	**39724**	**--**	**1684**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17127,30***		***1684***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33685,85***		***3313***				
		Сметная стоимость				***44721***				
191	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**9,68**	**1144,12**	**--**	**11075**	**--**	**470**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*924*				
		Сметная стоимость				*12468*				
192	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**3,53452**	**599,98**	**0,68**	**2121**	**2**	**1108**	**0,65**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**1782**	**1**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,61*		*1108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*258*				
		Сметная стоимость				*3488*				
		Ходовые мостики								
193	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**71**	**30,31**	**3,23**	**2152**	**229**	**1287**	**0,03**	**2**
		м ходов		**25,78**	**1,25**	**1830**	**89**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,13*		*1287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*275*				
		Сметная стоимость				*3714*				
194	**21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**1,8744**	**17464,27**	**--**	**32735**	**--**	**1388**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740,49*		*1388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*2730*				
		Сметная стоимость				*36853*				
195	**21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,0181192**	**20569,74**	**--**	**373**	**--**	**16**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*872,16*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*31*				
		Сметная стоимость				*420*				
196	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**1,8925192**	**6012,47**	**37,19**	**11379**	**70**	**1201**	**0,78**	**1**
		м3 древесины в конструкции		**593,39**	**15,87**	**1123**	**30**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*634,71*		*1201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*1006*				
		Сметная стоимость				*13587*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**128953**	**648**			**19**
			Тенге			**14084**	**172**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**124026**				
	Материалы -		Тенге			**21480**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9953**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11189**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**146033**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9953**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4927**				
	Материалы -		Тенге			**373**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4303**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2941**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**629**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				14256			
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29) БЛОК "А"								
248	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	4,57272	599,98	0,68	2744	3	1434	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2305	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*334*				
		Сметная стоимость				*4512*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**2744**	**3**			**3**
			Тенге			**2305**	**2**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2744				
	Материалы -		Тенге			435				
	Всего заработная плата -		Тенге				2307			
		Накладные расходы -	Тенге			1434				
		Сметная прибыль -	Тенге			334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307			
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ (АС-73,74) БЛОК "А"								
261	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	1250	209,33	1,73	261659	2156	29088	0,03	36
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	27945	921	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*29088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*23260*				
		Сметная стоимость				*314007*				
263	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	17,221	6012,47	37,19	103541	640	10930	0,78	13
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	10219	273	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*10930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*9158*				
		Сметная стоимость				*123629*				
268	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	126	700,80	2,11	88301	266	41475	0,65	82
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	65925	127	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,17*		*41475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,40*		*10382*				
		Сметная стоимость				*140158*				
		Ходовые доски								
279	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	68,5	30,31	3,23	2076	221	1242	0,03	2
		м ходов		25,78	1,25	1766	86	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*18,13*		*1242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*265*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3583*				
280	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,8	20569,74	--	16456	--	698	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18526*				
281	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,8	6012,47	37,19	4810	30	508	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	475	13	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*425*				
		Сметная стоимость				*5743*				
282	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	10	2481,34	8,50	24813	85	5359	0,97	10
		м2 покрытия		730,22	2,29	7302	23	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*5359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*2414*				
		Сметная стоимость				*32585*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2ШТ								
288	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,5234	6012,47	37,19	3147	19	332	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	311	8	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*278*				
		Сметная стоимость				*3758*				
292	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	3	1139,25	1,75	3418	5	1874	1,26	4
		м2 окрашиваемой поверхности		1008,03	0,84	3024	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*624,60*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,11*		*423*				
		Сметная стоимость				*5715*				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-59)								
293	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,94	2576,05	327,94	4998	636	1422	1,23	2
		м2		916,25	84,31	1778	164	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*732,93*		*1422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*514*				
		Сметная стоимость				*6933*				
294	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,94	31529,13	--	61167	--	2593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,84*		*2593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,28*		*5101*				
		Сметная стоимость				*68861*				
295	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3420,65	--	6841	--	290	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,04*		*290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*571*				
		Сметная стоимость				*7702*				
296	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	4,656	806,38	1,75	3755	8	1955	0,84	4
		м2 окрашиваемой поверхности		674,42	0,84	3140	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*419,92*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*457*				
		Сметная стоимость				*6167*				
297	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,168	23914,45	675,43	4018	113	1943	22,50	4
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	2792	51	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*1943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*477*				
		Сметная стоимость				*6437*				
298	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,168	6012,47	37,19	1010	6	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	100	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
299	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	4	345,97	2,92	1384	12	917	0,45	2
		комплект		343,05	1,10	1372	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*229,20*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,01*		*184*				
		Сметная стоимость				*2485*				
300	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
		Сметная стоимость				*3546*				
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-59)								
301	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05396	50100,07	18355,66	2703	990	1111	28,90	2
		т конструкций		23944,52	5141,19	1292	277	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20588,48*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5655,08*		*305*				
		Сметная стоимость				*4119*				
302	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,05396	299949,74	--	16185	--	686	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18221*				
303	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,56484	599,98	0,68	939	1	491	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	789	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**614370**	**5191**			**164**
			Тенге			**128228**	**1957**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**611666**				
	Материалы -		Тенге			**376731**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128615**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**103799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102043**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**57097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**770805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128615**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2703**				
	Материалы -		Тенге			**421**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1569**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1111**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**305**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1569**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**774925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130185**			
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО БЛОК "А"								
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт),КР-2(1шт)(АС-89,90)								
73	**11-110101-3108 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**26,6**	**2790,64**	**67,69**	**74231**	**1800**	**40451**	**2,91**	**77**
		м2 покрытия		**2186,14**	**22,96**	**58151**	**611**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***1520,71***		***40451***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***344,91***		***9175***				
		Сметная стоимость				***123856***				
74	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Гранит матовый**	**26,6**	**11607,14**	**--**	**308750**	**--**	**13091**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***492,14***		***13091***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***967,94***		***25747***				
		Сметная стоимость				***347588***				
75	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**4,6**	**462,87**	**55,98**	**2129**	**258**	**1178**	**0,42**	**2**
		м ограждения		**343,84**	**21,60**	**1582**	**99**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***256,19***		***1178***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,52***		***265***				
		Сметная стоимость				***3572***				
76	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**0,03504**	**397796,81**	**--**	**13939**	**--**	**591**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16866,58***		***591***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33173,07***		***1162***				
		Сметная стоимость				***15692***				
77	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,80592**	**599,98**	**0,68**	**484**	**1**	**253**	**0,65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**406**	**--**	**54,8**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*313,61*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
		КРЫЛЬЦО КР-3 И ПАНДУС(АС-89)								
81	**11-110101-3108 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**114**	**2790,64**	**67,69**	**318133**	**7716**	**173361**	**2,91**	**332**
		м2 покрытия		**2186,14**	**22,96**	**249220**	**2618**	**60,9**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*1520,71*		*173361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,91*		*39320*				
		Сметная стоимость				*530813*				
82	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Гранит матовый**	**114**	**11607,14**	**--**	**1323214**	**--**	**56104**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*492,14*		*56104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,94*		*110345*				
		Сметная стоимость				*1489664*				
83	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**14,5**	**462,87**	**55,98**	**6712**	**812**	**3715**	**0,42**	**6**
		м ограждения		**343,84**	**21,60**	**4986**	**313**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*256,19*		*3715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*834*				
		Сметная стоимость				*11261*				
84	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Перилы из нержавеющей стали для пандуса**	**14,5**	**13392,86**	**--**	**194196**	**--**	**8234**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*567,86*		*8234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,86*		*16194*				
		Сметная стоимость				*218624*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2241788**	**10587**			**418**
			Тенге			**314345**	**3642**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1826161**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1826161**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77429**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**152287**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2055877**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**415627**				
	Материалы -		Тенге			**76757**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**317986**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13939**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219548**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**50814**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**685990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**317986**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2741867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**317986**			
		РАЗДЕЛ 15. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-10,11) БЛОК "А"								
		Дв-1								
304	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**0,11169**	**103272,62**	**51613,70**	**11535**	**5765**	**3682**	**41,40**	**5**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**4101**	**929**	**60,9**	**7,92**	**1**
		Накладные расходы -		*32963,69*		*3682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1217*				
		Сметная стоимость				*16434*				
305	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
		т	**0,06344**	**345850,53**	**--**	**21941**	**--**	**930**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14664,06*		*930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1830*				
		Сметная стоимость				*24701*				
306	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**								
		т	**0,04713**	**329953,19**	**--**	**15551**	**--**	**659**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13990,02*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17507*				
307	**21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скоба концевая диаметром 25 мм**								
		шт.	**2**	**6035,34**	**--**	**12071**	**--**	**512**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*255,90*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13589*				
308	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**								
		шт.	**1**	**977,29**	**--**	**977**	**--**	**41**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,44*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,50*		*81*				
		Сметная стоимость				*1100*				
309	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**								
		шт.	**2**	**787,44**	**--**	**1575**	**--**	**67**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
310	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**								
		м3 древесины в конструкции	**0,017**	**63880,39**	**675,43**	**1086**	**11**	**225**	**22,50**	**--**
				16618,05	**305,34**	**283**	**5**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*13257,81*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
311	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
		м2 утепляемого покрытия	**1,9**	**595,86**	**34,26**	**1132**	**65**	**434**	**0,40**	**1**
				337,98	**7,62**	**642**	**14**	**56,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*228,45*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,076	35253,29	--	2679	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
313	11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,9	1502,51	4,17	2855	8	768	0,75	1
		м2		544,43	1,73	1034	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*404,16*		*768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,53*		*290*				
		Сметная стоимость				*3913*				
314	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8	65,73	1,06	250	4	70	0,03	--
		м2		27,67	0,17	105	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
315	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,8	133,65	1,67	508	6	95	0,04	--
		м2		34,08	0,34	130	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,11*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*48*				
		Сметная стоимость				*652*				
				Дв-2						
316	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,15664	103272,62	51613,70	16177	8085	5163	41,40	6
		т конструкций		36713,52	8314,77	5751	1302	60,9	7,92	1
		Накладные расходы -		*32963,69*		*5163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23048*				
317	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,08635	345850,53	--	29864	--	1266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33621*				
318	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06805	329953,19	--	22453	--	952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1872*				
		Сметная стоимость				*25277*				
319	21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба концевая диаметром 25 мм	4	6035,34	--	24141	--	1024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*255,90*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27178*				
320	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	2	1171,85	--	2344	--	99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,69*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*195*				
		Сметная стоимость				*2639*				
321	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
322	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,7	595,86	34,26	1609	93	617	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	913	21	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
323	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,108	35253,29	--	3807	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*318*				
		Сметная стоимость				*4286*				
324	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	63880,39	675,43	894	9	186	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	233	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
325	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,7	1822,91	333,93	4922	902	1584	0,90	2
		м2		727,77	89,11	1965	241	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*586,50*		*1584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,75*		*520*				
		Сметная стоимость				*7026*				
326	21-070508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	0,027	67982,06	--	1836	--	78	--	--
		100 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2882,44*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669,16*		*153*				
		Сметная стоимость				*2067*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			181781	14948			18
			Тенге			15155	2521			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154069				
	Материалы -		Тенге			6853				
	Всего заработная плата -		Тенге				5594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140814				
		Накладные расходы -	Тенге			9950				
		Сметная прибыль -	Тенге			13122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5594			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27711				
	Материалы -		Тенге			4010				
	Всего заработная плата -		Тенге				12082			
		Накладные расходы -	Тенге			8845				
		Сметная прибыль -	Тенге			2925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				12082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			216621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17677			
РАЗДЕЛ 16. Двери внутренние БЛОК "А"										
Экран в с/у из ПВХ										
335	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**12,8**	**3001,78**	**69,77**	**38423**	**893**	**9141**	**1,15**	**15**
		м2		**908,37**	**33,08**	**11627**	**423**	**59,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***714,13***		***9141***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***297,27***		***3805***				
		Сметная стоимость				***51369***				
336	**21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**12,8**	**24959,08**	**--**	**319476**	**--**	**13546**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1058,26***		***13546***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2081,39***		***26642***				
		Сметная стоимость				***359664***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**357899**	**893**			**15**
			Тенге			**11627**	**423**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357899				
	Материалы -		Тенге			25903				
	Всего заработная плата -		Тенге				12051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319476				
		Накладные расходы -	Тенге			22687				
		Сметная прибыль -	Тенге			30447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			411033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12051			
РАЗДЕЛ 18. ОКНА (АС-8,13) БЛОК "А"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	249,81	809,94	17,67	202332	4413	78620	0,59	146
		м2 проемов		445,80	3,99	111365	996	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*314,72*		*78620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*22476*				
		Сметная стоимость				*303428*				
351	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	160,6	1828,44	--	293647	--	12451	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,53*		*12451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,48*		*24488*				
		Сметная стоимость				*330586*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			495979	4413			146
			Тенге			111365	996			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495979				
	Материалы -		Тенге			86554				
	Всего заработная плата -		Тенге				112361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293647				
		Накладные расходы -	Тенге			91070				
		Сметная прибыль -	Тенге			46964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				112361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			634014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				112361			
		РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ(АС-9) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 БЛОК "А"								
		ДЕТ.130-ДОСКИ ТОЛЩ.35мм S=448,18 М2								
355	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	479,5526	275,51	1,43	132122	686	23304	0,08	37
		м плинтусов		57,47	0,68	27560	325	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*48,60*		*23304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,93*		*12434*				
		Сметная стоимость				*167860*				
356	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	448,18	551,61	2,25	247221	1009	106410	0,47	209
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	167444	485	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*237,43*		*106410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,12*		*28290*				
		Сметная стоимость				*381921*				
		УЗЕЛ 621-594,63м2								
387	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	594,63	3139,92	13,91	1867093	8270	187348	0,38	227
		м2 покрытия		279,72	6,87	166330	4085	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*315,07*		*187348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,40*		*164355*				
		Сметная стоимость				*2218796*				
388	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	636,2541	279,43	0,54	177788	341	38899	0,09	57
		м плинтусов		77,39	0,25	49239	162	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,14*		*38899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*17335*				
		Сметная стоимость				*234022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ 1(АС-22)								
389	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**32,4**	**9983,26**	**1171,56**	**323457**	**37959**	**74361**	**3,44**	**111**
		м3 изоляции		**2584,30**	**364,23**	**83731**	**11801**	**60,9**	**0,45**	**15**
		Накладные расходы -		***2295,08***		***74361***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***982,27***		***31825***				
		Сметная стоимость				***429643***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**2747681**	**48266**			**642**
			Тенге			**494304**	**16859**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2747681**				
	Материалы -		Тенге			**2205111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**511163**			
		Накладные расходы -	Тенге			**430321**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**254240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3432243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**663**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**3432243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**663**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511163**			
		РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОК "А"								
		ЦОКОЛЯ								
400	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**84,32**	**2557,95**	**27,67**	**215686**	**2333**	**104215**	**2,00**	**169**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1953,50**	**20,28**	**164719**	**1710**	**54,8**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		***1235,95***		***104215***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***303,51***		***25592***				
		Сметная стоимость				***345494***				
401	**22-040203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов**	**0,75888**	**1503,68**	**--**	**1141**	**--**	**48**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***63,76***		***48***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***125,39***		***95***				
		Сметная стоимость				***1285***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**216827**	**2333**			**169**
			Тенге			**164719**	**1710**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**216827**				
	Материалы -		Тенге			**48634**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**166429**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104264**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**346779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166429**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**346779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166429**			
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1 БЛОК "А", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	10	621,61	0,13	6216	1	4002	0,70	7
		шт.		593,72	--	5937	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*4002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*817*				
		Сметная стоимость				*11035*				
10	23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	10	4153,78	--	41538	--	1761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,12*		*1761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,39*		*3464*				
		Сметная стоимость				*46763*				
15	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	8	6856,10	295,65	54849	2365	35838	7,87	63
		комплект		6520,53	132,85	52164	1063	60,4	0,15	1
		Накладные расходы -		*4479,73*		*35838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,87*		*7255*				
		Сметная стоимость				*97942*				
16	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	8	28103,00	--	224824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1191,57*		*9533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,57*		*18749*				
		Сметная стоимость				*253105*				
20	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	195,9	53,95	2,06	10568	404	6781	0,05	10
		м трубопровода		51,35	--	10059	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*6781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*1388*				
		Сметная стоимость				*18737*				
		Водомерный узел								
31	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	369,29	17,89	369	18	235	0,41	--
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	340	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,87*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*48*				
		Сметная стоимость				*652*				
32	23-030301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	22408,84	--	22409	--	950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*950,13*		*950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,72*		*1869*				
		Сметная стоимость				*25228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**360773**	**2788**			**80**
			Тенге			**68500**	**1071**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**224824**				
	Накладные расходы -		Тенге			**9533**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**18749**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**253105**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**63947**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63947				
		Накладные расходы -	Тенге			2711				
		Сметная прибыль -	Тенге			5333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71991				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72002				
	Материалы -		Тенге			714				
	Всего заработная плата -		Тенге				69571			
		Накладные расходы -	Тенге			46856				
		Сметная прибыль -	Тенге			9509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				69571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				69571			
РАЗДЕЛ 2. Сеть Т3 БЛОК "А", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ										
38	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**10,7**	**53,95**	**2,06**	**577**	**22**	**370**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**549**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,62***		***370***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,09***		***76***				
		Сметная стоимость				***1023***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**577**	**22**			**1**
			Тенге			**549**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			577				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				549			
		Накладные расходы -	Тенге			370				
		Сметная прибыль -	Тенге			76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				549			
РАЗДЕЛ 3. Сеть К1 БЛОК "А", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ										
52	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**65,5**	**53,95**	**2,06**	**3534**	**135**	**2267**	**0,05**	**3**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**3363**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,62***		***2267***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,09***		***464***				
		Сметная стоимость				***6265***				
53	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**204,4**	**54,73**	**2,06**	**11187**	**421**	**7082**	**0,05**	**10**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**10495**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,65***		***7082***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,15***		***1462***				
		Сметная стоимость				***19731***				
54	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**38**	**1925,03**	**58,05**	**73151**	**2206**	**43352**	**1,95**	**74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1653,93	28,43	62849	1080	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1140,85*		*43352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*9320*				
		Сметная стоимость				*125824*				
55	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	38	6841,23	--	259967	--	11023	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,07*		*11023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,50*		*21679*				
		Сметная стоимость				*292669*				
56	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	38	911,17	--	34624	--	1468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,63*		*1468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,98*		*2887*				
		Сметная стоимость				*38979*				
57	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	38	3649,20	--	138670	--	5880	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,73*		*5880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,31*		*11564*				
		Сметная стоимость				*156114*				
58	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	12	2469,54	115,41	29634	1385	15755	2,22	27
		комплект		1861,83	57,12	22342	685	60,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1312,89*		*15755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*3631*				
		Сметная стоимость				*49020*				
59	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	12	17144,97	--	205740	--	8723	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*726,95*		*8723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,75*		*17157*				
		Сметная стоимость				*231620*				
60	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	4	2707,90	77,73	10832	311	6429	2,75	11
		комплект		2332,47	37,76	9330	151	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*1607,13*		*6429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,20*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18641*				
61	23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	4	10492,69	--	41971	--	1780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*444,89*		*1780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*875,01*		*3500*				
		Сметная стоимость				*47251*				
62	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	2	1016,98	41,27	2034	83	1082	0,93	2
		комплект		770,53	20,24	1541	40	60,4	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*541,00*		*1082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
63	**23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**								
		шт.	**2**	**9028,69**	**--**	**18057**	**--**	**766**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*382,82*		*766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,92*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20328*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**829400**	**4540**			**127**
			Тенге			**109921**	**1957**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**699029**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**699029**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29639**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**58293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**786961**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**130372**				
	Материалы -		Тенге			**15911**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111878**			
		Накладные расходы -	Тенге			**75967**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16507**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**222846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111878**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1009807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111878**			
		БЛОК "А","Б","В","Г",Мастерская, ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
11	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	**1246**	**53,95**	**2,06**	**67217**	**2568**	**43131**	**0,05**	**62**
				51,35	**--**	**63978**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,62*		*43131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*8828*				
		Сметная стоимость				*119176*				
12	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	**46**	**54,73**	**2,06**	**2518**	**95**	**1594**	**0,05**	**2**
				51,35	**--**	**2362**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,65*		*1594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,15*		*329*				
		Сметная стоимость				*4441*				
22	**11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**								
		шт.	**6**	**4677,23**	**162,03**	**28063**	**972**	**5087**	**1,14**	**7**
				958,84	**72,87**	**5753**	**437**	**60,4**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*847,89*		*5087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,01*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35802*				
23	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**								
		фильтр	**2**	**776,05**	**122,33**	**1552**	**245**	**912**	**0,77**	**2**
				640,04	**31,75**	**1280**	**63**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*455,87*		*912*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,55*		*197*				
		Сметная стоимость				*2661*				
24	23-041013-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	13955,98	--	27912	--	1183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*591,73*		*1183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,82*		*2328*				
		Сметная стоимость				*31423*				
25	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13923,58	319,37	27847	639	15097	13,39	27
		насос		10966,81	84,80	21934	170	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7548,56*		*15097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,77*		*3436*				
		Сметная стоимость				*46380*				
26	51-020605-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	2	20041,00	--	40082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*849,74*		*1699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,26*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45124*				
27	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	47	408,37	44,72	19193	2102	6385	0,21	10
		м трубопровода		184,44	21,20	8669	997	55,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*135,86*		*6385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27625*				
28	21-110404-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	10	185,89	--	1859	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,88*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*155*				
		Сметная стоимость				*2093*				
29	21-110404-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	15	230,77	--	3462	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,78*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,24*		*289*				
		Сметная стоимость				*3897*				
30	21-110404-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	22	287,89	--	6334	--	269	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,21*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*528*				
		Сметная стоимость				*7131*				
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	480	66,83	0,83	32076	400	6027	0,02	10
		м2		17,04	0,17	8179	81	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*6027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*3048*				
		Сметная стоимость				*41152*				
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	65,73	1,06	15774	254	4444	0,03	7
		м2		27,67	0,17	6642	41	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*4444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21836*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	828	66,83	0,83	55332	690	10397	0,02	18
		м2		17,04	0,17	14109	140	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*10397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*5258*				
		Сметная стоимость				*70987*				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	414	65,73	1,06	27211	438	7666	0,03	12
		м2		27,67	0,17	11457	70	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*7666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37668*				
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Блок Б)								
44	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	1	57060,65	376,60	57061	377	4347	3,69	4
		шт.		3020,09	40,91	3020	41	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4346,61*		*4347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4912,58*		*4913*				
		Сметная стоимость				*66320*				
45	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	209,78	--	420	--	267	0,23	--
		комплект		198,08	--	396	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*133,61*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*55*				
		Сметная стоимость				*742*				
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП3-Уф	2	2257,54	--	4515	--	191	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,72*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,26*		*377*				
		Сметная стоимость				*5083*				
47	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	319,92	--	640	--	360	0,32	1
		комплект		264,55	--	529	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	2	1288,54	--	2577	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,63*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,45*		*215*				
		Сметная стоимость				*2901*				
49	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	1	1513,78	312,49	1514	312	843	1,42	1
		фильтр		1164,17	72,08	1164	72	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*842,54*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,51*		*189*				
		Сметная стоимость				*2545*				
50	23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	31094,13	--	31094	--	1318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1318,39*		*1318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2593,00*		*2593*				
		Сметная стоимость				*35005*				
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Мастерская)								
56	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	1	39593,53	204,01	39594	204	3094	2,72	3
		шт.		2227,11	20,45	2227	20	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3093,85*		*3094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3414,99*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46103*				
57	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	209,78	--	420	--	267	0,23	--
		комплект		198,08	--	396	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*133,61*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*55*				
		Сметная стоимость				*742*				
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП3-Уф	2	2257,54	--	4515	--	191	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,72*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,26*		*377*				
		Сметная стоимость				*5083*				
59	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	319,92	--	640	--	360	0,32	1
		комплект		264,55	--	529	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				
60	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	2	1288,54	--	2577	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,63*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,45*		*215*				
		Сметная стоимость				*2901*				
61	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	1	15433,31	123,30	15433	123	1074	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*185,80*		*1301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*2558*				
		Сметная стоимость				*34534*				
		Щк3								
52	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**1**	**3911,82**	**666,64**	**3912**	**667**	**1034**	**2,00**	**2**
		шт.		**1748,28**	**198,58**	**1748**	**199**	**42,8**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
53	**23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3746,25**	**--**	**3746**	**--**	**159**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*158,84*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,41*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				
54	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**5**	**1777,51**	**25,29**	**8888**	**126**	**2248**	**1,00**	**5**
		шт.		**838,66**	**--**	**4193**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449,53*		*2248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*891*				
		Сметная стоимость				*12026*				
55	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**8559,69**	**--**	**8560**	**--**	**363**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*362,93*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*714*				
		Сметная стоимость				*9637*				
56	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**4382,12**	**--**	**17528**	**--**	**743**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185,80*		*743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19733*				
		2/1"А"ЩС								
57	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**1**	**3911,82**	**666,64**	**3912**	**667**	**1034**	**2,00**	**2**
		шт.		**1748,28**	**198,58**	**1748**	**199**	**42,8**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
58	**23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5432,49**	**--**	**5432**	**--**	**230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*230,34*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777,51	25,29	10665	152	2697	1,00	6
		шт.		838,66	--	5032	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*2697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14431*				
60	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2961,38	87,12	5923	174	1766	2,00	4
		шт.		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
61	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,98	--	1380	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,51*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,08*		*115*				
		Сметная стоимость				*1554*				
62	23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,93*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*714*				
		Сметная стоимость				*9637*				
63	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	4382,12	--	26293	--	1115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*1115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29600*				
		2/2"А"ЩС								
64	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
65	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,34*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
66	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1777,51	25,29	7110	101	1798	1,00	4
		шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*1798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*713*				
		Сметная стоимость				*9621*				
67	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2961,38	87,12	5923	174	1766	2,00	4
		шт.		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
68	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,98	--	1380	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,51*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,08*		*115*				
		Сметная стоимость				*1554*				
69	23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,93*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*714*				
		Сметная стоимость				*9637*				
70	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382,12	--	17528	--	743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19733*				
		1Щв								
71	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
72	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,25	--	5175	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,43*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,57*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
73	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1777,51	25,29	17775	253	4495	1,00	10
		шт.		838,66	--	8387	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*4495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,20	--	1757	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*147*				
		Сметная стоимость				*1978*				
75	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1353,56	--	2707	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,39*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,88*		*226*				
		Сметная стоимость				*3048*				
76	23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362,93*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*714*				
		Сметная стоимость				*9637*				
77	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382,12	--	13146	--	557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14800*				
78	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	1	2781,68	80,58	2782	81	858	2,00	2
		шт.		1638,06	19,86	1638	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*857,62*		*858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,14*		*291*				
		Сметная стоимость				*3931*				
79	ПрайслистСтр.57	Пускатель магнитный с кнопками "Пуск", "Стоп" ПМЛ-2220 25А 380В (17-25А)	1	10285,30	--	10285	--	436	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,10*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*857,71*		*858*				
		Сметная стоимость				*11579*				
80	23-070216-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	1	941,48	--	941	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,92*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*79*				
		Сметная стоимость				*1059*				
81	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1777,51	25,29	12443	177	3147	1,00	7
		шт.		838,66	--	5871	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*3147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16837*				
82	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2961,38	87,12	8884	261	2648	2,00	6
		шт.		1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*2648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*923*				
		Сметная стоимость				*12455*				
83	ПрайслистСтр.55	Автоматический выключатель 32А АП50Б-3МТ	3	4659,13	--	13977	--	593	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*197,55*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,53*		*1166*				
		Сметная стоимость				*15735*				
84	ПрайслистСтр.55	Автоматический выключатель 16А АП50Б-3МТ	2	3121,81	--	6244	--	265	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*521*				
		Сметная стоимость				*7029*				
85	ПрайслистСтр.55	Автоматический выключатель 6,3А АП50Б-3МТ	3	3121,81	--	9365	--	397	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*781*				
		Сметная стоимость				*10543*				
86	ПрайслистСтр.55	Автоматический выключатель 16А АП50Б-2МТ	1	2351,05	--	2351	--	100	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,68*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,06*		*196*				
		Сметная стоимость				*2647*				
87	ПрайслистСтр.54	Пакетный выключатель 16А ПВЗ-16 М3	1	665,47	--	665	--	28	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,22*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,49*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				
107	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	98	319,86	2,25	31346	220	14358	0,34	33
		шт.		297,21	0,79	29126	78	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*14358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*3656*				
		Сметная стоимость				*49361*				
108	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	98	276,47	--	27094	--	1149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*1149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*2259*				
		Сметная стоимость				*30502*				
109	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	267,82	2,25	2143	18	998	0,29	2
		шт.		253,50	0,79	2028	6	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124,81*		*998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*251*				
		Сметная стоимость				*3393*				
110	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	201,05	--	1608	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*134*				
		Сметная стоимость				*1810*				
111	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	118	32,79	--	3869	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*323*				
		Сметная стоимость				*4356*				
	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	16	16440,63	12980,66	263050	207691	61239	4,00	64
112		шт.		3392,68	3623,74	54283	57980	42,8	3,71	59
		Накладные расходы -		*3827,44*		*61239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,45*		*25943*				
		Сметная стоимость				*350232*				
113	23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	16	7152,56	--	114441	--	4852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,27*		*4852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,47*		*9543*				
		Сметная стоимость				*128837*				
	23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	12	9539,51	--	114474	--	4854	--	--
114		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*404,48*		*4854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*795,52*		*9546*				
		Сметная стоимость				*128874*				
	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	270	346,42	44,61	93534	12044	18256	0,13	35
115		м		107,71	10,92	29081	2949	42,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*67,62*		*18256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,12*		*8943*				
		Сметная стоимость				*120733*				
	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	410	305,43	39,58	125224	16227	46421	0,26	107
116		м		215,42	9,33	88321	3827	42,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*113,22*		*46421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*13732*				
		Сметная стоимость				*185377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	410	202,75	--	83128	--	3525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,60*		*3525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,91*		*6932*				
		Сметная стоимость				*93585*				
	23-061710-0707 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Лотки окрашенные прямые НЛ 10-П 1,87 У3	450	2216,00	--	997200	--	42281	--	--
118		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,96*		*42281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,80*		*83159*				
		Сметная стоимость				*1122640*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2880400	248690			371
			Тенге			312820	67938			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			387890				
	Накладные расходы -		Тенге			16447				
	Сметная прибыль -		Тенге			32347				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			436683				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			784579				
	Материалы -		Тенге			180180				
	Всего заработная плата -		Тенге				380757			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42888				
		Накладные расходы -	Тенге			203140				
		Сметная прибыль -	Тенге			79018				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1066737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				380757			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1707931				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1707931				
		Накладные расходы -	Тенге			72416				
		Сметная прибыль -	Тенге			142428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1922775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3426195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				380757			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение Блок "А", "Б", "В", "Г"								
		1/1ЩО								
119	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
120	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,52	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,91*		*162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,43*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
121	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	4046	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*4046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21647*				
122	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,20	--	2196	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
123	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
124	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382,12	--	13146	--	557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14800*				
		1/2ЩО								
125	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
126	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,52	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,91*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,43*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
127	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	4046	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*4046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21647*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,20	--	2196	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
129	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
130	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382,12	--	13146	--	557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14800*				
		1/1ЩАО,2/1ЩАО,3/1ЩАО								
131	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	3	3911,82	666,64	11735	2000	3103	2,00	6
		шт.		1748,28	198,58	5245	596	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1034,45*		*3103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16025*				
132	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 ПРИМ в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3251,63	--	9755	--	414	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,16*		*813*				
		Сметная стоимость				*10982*				
133	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1777,51	25,29	21330	304	5394	1,00	12
		шт.		838,66	--	10064	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*5394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*2138*				
		Сметная стоимость				*28862*				
134	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	439,20	--	3953	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1353,56	--	4061	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,39*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,88*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
		2/1ЩО								
136	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
137	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	159	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,84*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,41*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				
138	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2248	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*2248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*891*				
		Сметная стоимость				*12026*				
139	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	439,20	--	1318	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
140	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
141	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4382,12	--	4382	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*365*				
		Сметная стоимость				*4933*				
		3/1ЩО								
142	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
143	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,63	--	3252	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,16*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
144	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1777,51	25,29	7110	101	1798	1,00	4
		шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*1798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*713*				
		Сметная стоимость				*9621*				
145	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
146	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
147	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4382,12	--	4382	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*365*				
		Сметная стоимость				*4933*				
		3/2ЩО								
148	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
149	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	159	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,84*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,41*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2248	1,00	5
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*2248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*891*				
		Сметная стоимость				*12026*				
151	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
152	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
153	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4382,12	--	8764	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*731*				
		Сметная стоимость				*9866*				
		4/1ЩО								
154	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
155	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,49	--	5432	--	230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,34*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
156	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1777,51	25,29	19553	278	4945	1,00	11
		шт.		838,66	--	9225	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*4945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26458*				
157	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,20	--	2635	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,62*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
158	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
159	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382,12	--	17528	--	743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19733*				
		4/2ЩО								
160	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3911,82	666,64	3912	667	1034	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1034,45*		*1034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*396*				
		Сметная стоимость				*5342*				
161	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,63	--	3252	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,87*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,16*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
162	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1777,51	25,29	14220	202	3596	1,00	8
		шт.		838,66	--	6709	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*3596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19242*				
163	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,20	--	2196	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
164	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4382,12	--	8764	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,80*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*731*				
		Сметная стоимость				*9866*				
166	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	450	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*450,41*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*117*				
		Сметная стоимость				*1574*				
167	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,70	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,32*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,04*		*569*				
		Сметная стоимость				*7682*				
168	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,14	--	52	--	2	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,05*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,38*		*4*				
		Сметная стоимость				*59*				
169	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31	--	3962	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,00*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,42*		*330*				
		Сметная стоимость				*4460*				
170	13-080305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	3	3987,58	915,69	11963	2747	3131	1,59	5
		шт.		1389,88	570,10	4170	1710	42,8	0,73	2
		Накладные расходы -		*1043,51*		*3131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,49*		*1207*				
		Сметная стоимость				*16301*				
171	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	340	3556,00	763,83	1209040	259702	294354	1,27	432
		шт.		1110,16	492,39	377454	167413	42,8	0,64	217
		Накладные расходы -		*865,75*		*294354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,74*		*120272*				
		Сметная стоимость				*1623665*				
172	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	129	1534,89	520,33	198001	67123	76323	0,96	124
		шт.		839,17	341,09	108253	44001	42,8	0,44	57
		Накладные расходы -		*591,65*		*76323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,12*		*21946*				
		Сметная стоимость				*296270*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	36	1690,37	448,06	60853	16130	13478	0,41	15
		шт.		358,40	320,12	12902	11524	42,8	0,43	15
		Накладные расходы -		*374,39*		*13478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,18*		*5947*				
		Сметная стоимость				*80278*				
174	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-4x36	3	23885,32	--	71656	--	3038	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,74*		*3038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1991,84*		*5976*				
		Сметная стоимость				*80670*				
175	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	252	10677,00	--	2690605	--	114082	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*452,70*		*114082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*890,38*		*224375*				
		Сметная стоимость				*3029062*				
176	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	2	6861,08	--	13722	--	582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,91*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,16*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15448*				
177	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-1x36	67	1179,31	--	79014	--	3350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,00*		*3350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,35*		*6589*				
		Сметная стоимость				*88953*				
178	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-2x36	34	9708,28	--	330082	--	13995	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*411,63*		*13995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,59*		*27526*				
		Сметная стоимость				*371604*				
179	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-2x18	4	6974,80	--	27899	--	1183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,73*		*1183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,64*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31408*				
180	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-1x18	12	1010,84	--	12130	--	514	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,86*		*514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,30*		*1012*				
		Сметная стоимость				*13656*				
181	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R-1x36	2	1179,31	--	2359	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,00*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,35*		*197*				
		Сметная стоимость				*2656*				
182	ПрайслистСтр.34	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R-2x36	26	9598,77	--	249568	--	10582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,99*		*10582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,46*		*20812*				
		Сметная стоимость				*280962*				
183	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R-2x18**	**6**	**5546,99**	**--**	**33282**	**--**	**1411**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*235,19*		*1411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,57*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37469*				
184	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-1x36**	**36**	**9784,09**	**--**	**352227**	**--**	**14934**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*414,85*		*14934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,92*		*29373*				
		Сметная стоимость				*396534*				
185	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS/OPL-2x36**	**16**	**10799,15**	**--**	**172786**	**--**	**7326**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*457,88*		*7326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,56*		*14409*				
		Сметная стоимость				*194521*				
186	**23-070101-0109 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	**12**	**3872,39**	**--**	**46469**	**--**	**1970**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,19*		*1970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,93*		*3875*				
		Сметная стоимость				*52314*				
187	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	**36**	**659,20**	**--**	**23731**	**--**	**1006**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,95*		*1006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*1979*				
		Сметная стоимость				*26716*				
188	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**773**	**299,91**	**--**	**231830**	**--**	**9830**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,72*		*9830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*19333*				
		Сметная стоимость				*260992*				
189	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65**	**36**	**299,91**	**--**	**10797**	**--**	**458**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,72*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*900*				
		Сметная стоимость				*12155*				
190	**ПрайслистСтр.53**	**ДНаТ-150**	**12**	**1533,11**	**--**	**18397**	**--**	**780**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,00*		*780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,85*		*1534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20711*				
191	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	36	1224,06	--	44066	--	1868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,90*		*1868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49609*				
192	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	18	888,52	111,73	15993	2011	6613	0,82	15
		шт.		716,79	22,24	12902	400	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*367,39*		*6613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,47*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24415*				
193	23-080304-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	18	1138,56	--	20494	--	869	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,27*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,95*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23072*				
199	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	50	319,86	2,25	15993	112	7326	0,34	17
		шт.		297,21	0,79	14860	40	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*7326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25184*				
200	23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	50	207,11	--	10356	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,78*		*439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*864*				
		Сметная стоимость				*11659*				
201	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	125	267,82	2,25	33477	281	15601	0,29	36
		шт.		253,50	0,79	31688	99	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*15601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53004*				
202	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	125	201,05	--	25131	--	1066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*1066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28292*				
203	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	66	267,82	2,25	17676	148	8237	0,29	19
		шт.		253,50	0,79	16731	52	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124,81*		*8237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*2073*				
		Сметная стоимость				*27986*				
204	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	66	229,62	--	15155	--	643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*1264*				
		Сметная стоимость				*17061*				
205	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	10	720,70	14,47	7207	145	2966	0,68	7
		шт.		594,42	1,99	5944	20	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,64*		*2966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,39*		*814*				
		Сметная стоимость				*10987*				
206	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	201,05	--	2011	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*168*				
		Сметная стоимость				*2264*				
207	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	251	100,09	--	25123	--	1065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*2095*				
		Сметная стоимость				*28283*				
208	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	201	36,97	--	7431	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*620*				
		Сметная стоимость				*8366*				
209	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	12	3388,35	--	40660	--	1724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,67*		*1724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,56*		*3391*				
		Сметная стоимость				*45775*				
210	ПрайслистСтр.35	Муфта натяжная К 805	6	2374,63	--	14248	--	604	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,68*		*604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,03*		*1188*				
		Сметная стоимость				*16040*				
211	ПрайслистСтр.43	Зажим тросовый К 676	12	505,42	--	6065	--	257	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,43*		*257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,15*		*506*				
		Сметная стоимость				*6828*				
212	**ПрайслистСтр.43**	**Анкер тросовый К675**	**6**	**400,12**	**--**	**2401**	**--**	**102**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,97*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,37*		*200*				
		Сметная стоимость				*2703*				
213	**21-050310-1301 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года**	**Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91**	**5,4**	**3580,20**	**--**	**19333**	**--**	**820**	**--**	**--**
		10 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*151,80*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,56*		*1612*				
		Сметная стоимость				*21765*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6477319**	**356775**			**753**
			Тенге			**656097**	**227285**			**294**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5798754**				
	Материалы -		Тенге			**709440**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**883382**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4076441**				
		Накладные расходы -	Тенге			**639986**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**515099**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6953838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1047**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883382**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**678566**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28771**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**56587**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**763924**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7717762**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1047**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883382**			
		РАЗДЕЛ 1.Блок "А", "Б", "В", "Г", Пожарную сигнализацию								
1	**13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**16**	**1157,05**	**0,20**	**18513**	**3**	**8480**	**1,30**	**21**
		луч		**1136,38**	**--**	**18182**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*529,99*		*8480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,96*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29152*				
2	**23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**1**	**12820,33**	**--**	**12820**	**--**	**544**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*543,58*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1069,11*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11742,08	1493,18	11742	1493	4376	9,00	9
		шт.		8790,75	373,19	8791	373	40,6	0,44	--
		Накладные расходы -		*4376,18*		*4376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,46*		*1289*				
		Сметная стоимость				*17408*				
4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03	--	2596	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,07*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,49*		*216*				
		Сметная стоимость				*2923*				
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	47	893,91	0,76	42014	36	18652	1,00	47
		шт.		848,17	--	39864	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*396,86*		*18652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,26*		*4853*				
		Сметная стоимость				*65520*				
6	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	47	637,66	--	29970	--	1271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*1271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*2499*				
		Сметная стоимость				*33740*				
7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	53	1788,31	2,02	94781	107	42068	2,00	106
		шт.		1696,34	--	89906	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*793,74*		*42068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,56*		*10948*				
		Сметная стоимость				*147797*				
8	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	53	728,44	--	38607	--	1637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,89*		*1637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,75*		*3220*				
		Сметная стоимость				*43463*				
9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	7	900,81	--	6306	--	2780	1,00	7
		шт.		848,17	--	5937	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*397,15*		*2780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,84*		*727*				
		Сметная стоимость				*9813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 55	7	683,48	--	4784	--	203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,98*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,00*		*399*				
		Сметная стоимость				*5386*				
11	ПРАЙС-ЛИСТСтр.47	Резистор МЛТ-0,5	12	12,64	--	152	--	6	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,54*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
12	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	8	4658,00	1,64	37264	13	16807	5,00	40
		шт.		4497,35	--	35979	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2100,84*		*16807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,71*		*4326*				
		Сметная стоимость				*58396*				
13	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	8	879,48	--	7036	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,29*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,34*		*587*				
		Сметная стоимость				*7921*				
14	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	4	36,97	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
15	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	310	308,75	12,06	95714	3738	29570	0,22	68
		м		182,28	2,18	56506	677	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*95,39*		*29570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*10023*				
		Сметная стоимость				*135307*				
16	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	310	39,84	--	12350	--	524	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13904*				
17	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	810	154,03	2,15	124765	1739	54688	0,16	132
		м		136,62	0,08	110660	61	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,52*		*54688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*14356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*193809*				
18	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	810	27,68	--	22421	--	951	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,17*		*951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25241*				
19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1120	198,95	90,93	222823	101839	66961	0,10	112
		м кабеля		84,82	30,28	94995	33916	42,8	0,04	42
		Накладные расходы -		*59,79*		*66961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*23183*				
		Сметная стоимость				*312967*				
20	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	122521,05	--	37982	--	1610	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,89*		*1610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,28*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42760*				
21	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,81	13671,88	--	11074	--	470	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,69*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,13*		*924*				
		Сметная стоимость				*12467*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**833862**	**108968**			**542**
			Тенге			**460820**	**35027**			**44**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**654073**				
	Материалы -		Тенге			**84133**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**495847**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**152**				
		Накладные расходы -	Тенге			**244389**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**71877**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**970339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495847**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179789**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**179789**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7623**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14993**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**202405**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1172744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495847**			
РАЗДЕЛ 1.Блок "А", "Б", "В", "Г" Видеонаблюдение блока "А". Телефонная связь, электрочасофикация, звонковая сигнализация (блоки "А","Б","В","Г")										
1	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	1	60227,68	--	60228	--	29424	32,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		60227,68	--	60228	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29424,06*		*29424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7172,14*		*7172*				
		Сметная стоимость				*96824*				
2	ПРАЙС-ЛИСТСтр.23	КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА	1	39422,78	--	39423	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1671,53*		*1672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3287,54*		*3288*				
		Сметная стоимость				*44382*				
3	ПРАЙС-ЛИСТСтр.27	МЫШЬ	1	1263,55	--	1264	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,57*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,37*		*105*				
		Сметная стоимость				*1423*				
4	ПРАЙС-ЛИСТСтр.27	КОВРИК ДЛЯ МЫШИ	1	673,89	--	674	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,57*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,20*		*56*				
		Сметная стоимость				*759*				
5	ПРАЙС-ЛИСТСтр.22	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	1	126355,06	--	126355	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5357,45*		*5357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10537,00*		*10537*				
		Сметная стоимость				*142249*				
6	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	1	57195,37	--	57195	--	2425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2425,08*		*2425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4769,64*		*4770*				
		Сметная стоимость				*64390*				
7	23-080505-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	1	68440,35	--	68440	--	2902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2901,87*		*2902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,38*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77049*				
8	ПРАЙС-ЛИСТСтр.24	ПЕРЕХОДНИК ИЗ BNS В ТЮЛЬПАН ПАПА/МАМА	2	1600,50	--	3201	--	136	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,86*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,47*		*267*				
		Сметная стоимость				*3604*				
9	13-080105-0108 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20. Монтаж оборудования	1	7539,94	--	7540	--	2969	7,00	7
		шт.		5937,19	--	5937	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*2968,55*		*2969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*840,68*		*841*				
		Сметная стоимость				*11349*				
10	ПРАЙС-ЛИСТСтр.26	UPS	1	9501,90	--	9502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402,88*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*792,38*		*792*				
		Сметная стоимость				*10697*				
11	ПРАЙС-ЛИСТСтр.26	**ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**	2	16950,95	--	33902	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*718,72*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1413,57*		*2827*				
		Сметная стоимость				*38167*				
12	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	20	280,20	1,69	5604	34	1426	0,16	3
		м		132,56	0,60	2651	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*71,29*		*1426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,12*		*562*				
		Сметная стоимость				*7592*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	**КАБЕЛЬ КВК-В-2**	20	138,99	--	2780	--	118	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,59*		*232*				
		Сметная стоимость				*3130*				
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	20	308,75	12,06	6175	241	1908	0,22	4
		м		182,28	2,18	3646	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,39*		*1908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*647*				
		Сметная стоимость				*8729*				
15	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	20	37,88	--	758	--	32	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,61*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*63*				
		Сметная стоимость				*853*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**423040**	**275**			**47**
			Тенге			**72462**	**56**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**211119**				
	Накладные расходы -		Тенге			**8951**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**17606**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**237676**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85528**				
	Материалы -		Тенге			**6810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72517**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35980**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9721**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**131228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72517**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126393**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**126393**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5359				
		Сметная прибыль -	Тенге			10540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				72517			
РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь Блок "А", "Б", "В", "Г"										
16	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	1	833,67	--	834	--	294	0,72	1
		шт.		610,68	--	611	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*293,80*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,20*		*90*				
		Сметная стоимость				*1218*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ МИНИ АТС**	1	53300,78	--	53301	--	2260	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2259,95*		*2260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4444,86*		*4445*				
		Сметная стоимость				*60006*				
18	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	9	833,67	--	7503	--	2644	0,72	6
		шт.		610,68	--	5496	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*293,80*		*2644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,20*		*812*				
		Сметная стоимость				*10959*				
19	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	9	2723,83	--	24514	--	1039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,49*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,15*		*2044*				
		Сметная стоимость				*27598*				
20	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	9	762,52	--	6863	--	3152	1,00	9
		шт.		751,25	--	6761	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*350,27*		*3152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,02*		*801*				
		Сметная стоимость				*10817*				
21	23-070220-0705 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	9	387,63	--	3489	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*291*				
		Сметная стоимость				*3928*				
22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	30	308,75	12,06	9263	362	2862	0,22	7
		м		182,28	2,18	5468	66	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,39*		*2862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*970*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13095*				
23	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	30	69,46	--	2084	--	88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,95*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*174*				
		Сметная стоимость				*2346*				
24	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	350	154,03	2,15	53911	751	23631	0,16	57
		м		136,62	0,08	47816	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,52*		*23631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*6203*				
		Сметная стоимость				*83745*				
25	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	350	27,68	--	9688	--	411	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,17*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*808*				
		Сметная стоимость				*10907*				
26	13-100602-0201 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования,терминал HUAWEL ETS 1000	1	15685,38	--	15685	--	7232	17,00	17
		устройство		15517,26	--	15517	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*7232,19*		*7232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1833,41*		*1833*				
		Сметная стоимость				*24751*				
27	Прайс-листСтр.18	Стационарный беспроводный терминал HUAWEL ETS 1000	1	21059,18	--	21059	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892,91*		*893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1756,17*		*1756*				
		Сметная стоимость				*23708*				
28	13-100501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	1	48925,01	--	48925	--	22780	53,60	54
		антенна		48925,01	--	48925	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*22780,19*		*22780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5736,42*		*5736*				
		Сметная стоимость				*77442*				
29	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Антенна LO30/07	1	18762,80	--	18763	--	796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*795,54*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,67*		*1565*				
		Сметная стоимость				*21123*				
30	23-080101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мачта телескопическая модели высотой 6 м	1	21009,91	--	21010	--	891	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*890,82*		*891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1752,06*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23653*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**296891**	**1113**			**150**
			Тенге			**130595**	**92**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**21059**				
	Накладные расходы -		Тенге			**893**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1756**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23708**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**196284**				
	Материалы -		Тенге			**11275**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**130687**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64855**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20891**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**282030**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130687**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**79548**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**79548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3373**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89554**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**395293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130687**			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ Блок "А", "Б", "В", "Г"								
31	**13-100302-0308 РСНБ РК 2015**	**Пульс-сигналы и часовые импульсы на междугородных коммутаторах. Настройка**	**1**	**1953,50**	**--**	**1954**	**--**	**910**	**2,00**	**2**
		рабочее место		**1953,50**	**--**	**1954**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*909,58*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,05*		*229*				
		Сметная стоимость				*3093*				
32	**ПРАЙС-ЛИСТСтр.30**	**Станция часовая, ЧС-2-06-школа**	**1**	**44224,27**	**--**	**44224**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1875,11*		*1875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3687,95*		*3688*				
		Сметная стоимость				*49787*				
33	**13-100702-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**8**	**1608,06**	**--**	**12864**	**--**	**5963**	**2,00**	**16**
		шт.		**1600,04**	**--**	**12800**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*745,34*		*5963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,27*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20333*				
34	**ПРАЙС-ЛИСТСтр.27**	**Часы настенные**	**8**	**1263,55**	**--**	**10108**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,57*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,37*		*843*				
		Сметная стоимость				*11380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	5	204,53	--	1023	--	444	0,23	1
		шт.		179,49	--	897	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,75*		*444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,46*		*117*				
		Сметная стоимость				*1584*				
36	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	5	100,09	--	500	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
37	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	430	154,03	2,15	66233	923	29032	0,16	70
		м		136,62	0,08	58746	32	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,52*		*29032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*7621*				
		Сметная стоимость				*102886*				
38	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	430	27,68	--	11902	--	505	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,17*		*505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*993*				
		Сметная стоимость				*13399*				
39	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	430	198,95	90,93	85548	39099	25708	0,10	43
		м кабеля		84,82	30,28	36471	13021	42,8	0,04	16
		Накладные расходы -		*59,79*		*25708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*8901*				
		Сметная стоимость				*120157*				
40	23-060401-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	0,43	40045,09	--	17219	--	730	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1697,91*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3339,44*		*1436*				
		Сметная стоимость				*19385*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			251577	40022			132
			Тенге			110868	13054			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			54333				
	Накладные расходы -		Тенге			2304				
	Сметная прибыль -		Тенге			4531				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			61167				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167622				
	Материалы -		Тенге			16732				
	Всего заработная плата -		Тенге				123922			
		Накладные расходы -	Тенге			62056				
		Сметная прибыль -	Тенге			18374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			248053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				123922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29622				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29622				
		Накладные расходы -	Тенге			1256				
		Сметная прибыль -	Тенге			2470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				123922			
		РАЗДЕЛ 3. Звонковая сигнализация Блок "А", "Б", "В", "Г"								
41	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	6	820,77	--	4925	--	2240	1,00	6
		шт.		800,02	--	4800	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*373,38*		*2240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,53*		*573*				
		Сметная стоимость				*7738*				
42	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	6	704,95	--	4230	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*353*				
		Сметная стоимость				*4762*				
43	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	3	204,53	--	614	--	266	0,23	1
		шт.		179,49	--	538	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,75*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,46*		*70*				
		Сметная стоимость				*951*				
44	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	3	36,97	--	111	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
45	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	260	497,70	52,46	129402	13639	35965	0,33	86
		м кабеля		264,01	12,98	68642	3374	40,6	0,02	4
		Накладные расходы -		*138,33*		*35965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*13229*				
		Сметная стоимость				*178596*				
46	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,26	139767,92	--	36340	--	1541	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5926,16*		*1541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11655,53*		*3030*				
		Сметная стоимость				*40911*				
47	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	260	308,75	12,06	80276	3135	24801	0,22	57
		м		182,28	2,18	47392	568	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*95,39*		*24801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*8406*				
		Сметная стоимость				*113483*				
48	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**								
		м	**260**	**52,09**	**--**	**13543**	**--**	**574**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,21*		*574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,34*		*1129*				
		Сметная стоимость				*15247*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	**Тенге**			**269440**	**16775**			**150**
			Тенге			**121372**	**3942**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**215217**				
	Материалы -		Тенге			**77070**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**125314**			
		Накладные расходы -	Тенге			**63272**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22279**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**300768**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125314**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54224**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54224**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2299**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61045**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ \3	Тенге			**361813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125314**			
		РАЗДЕЛ 1. Блок "А" Блоки "А,Б,В,Г" и Мастерская, Технологическое оборудование								
1	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**								
		шт.	**1**	**1037,48**	**286,23**	**1037**	**286**	**390**	**1,00**	**1**
				751,25	**135,71**	**751**	**136**	**44**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*390,26*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,22*		*114*				
		Сметная стоимость				*1541*				
2	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**								
		шт.	**35**	**1037,48**	**286,23**	**36312**	**10018**	**13659**	**1,00**	**35**
				751,25	**135,71**	**26294**	**4750**	**44**	**0,16**	**6**
		Накладные расходы -		*390,26*		*13659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,22*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53969*				
3	**23-080305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**								
		шт.	**3**	**3736,67**	**--**	**11210**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,93*		*897*				
		Сметная стоимость				*12107*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48559**	**10304**			**36**
			Тенге			**27045**	**4885**			**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			37349				
	Всего заработная плата -		Тенге				31930			
		Накладные расходы -	Тенге			14049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14049		
		Сметная прибыль -	Тенге			4112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				31930			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11210				
		Сметная прибыль -	Тенге			897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				31930			
		РАЗДЕЛ 1. Блок "А"								
1	**Прайс-лист Стр.114**	**Комплект лингафонного оборудования:1)лингафонное звуковое оборудование, место преподавателя, блок распределения учащихся и коммутации источников сигналов, цифравой магнитофон, гарнитура преподавателя 2) набор специальный мебели на 17 ученических мест-акустические полукабины**	**1**	**1397321,43**	**--**	**1397321**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Прайс-лист Стр.100**	**Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт**	**35**	**129464,29**	**--**	**4531250**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Прайс-лист Стр.114**	**Монитор 17"**	**33,22516**	**37142,86**	**--**	**1234077**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7162649**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7162649				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7162649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7162649				
		РАЗДЕЛ 2. Блок "В"								
8	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**2**	**1037,48**	**286,23**	**2075**	**572**	**781**	**1,00**	**2**
		шт.		**751,25**	**135,71**	**1503**	**271**	**44**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***390,26***		***781***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***114,22***		***228***				
		Сметная стоимость				***3084***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-280603-0201 РСНБ РК 2015	Ванна моечная. Монтаж оборудования	5	35338,99	1721,05	176695	8605	69183	42,00	210
		шт.		33600,84	479,29	168004	2396	40,6	0,49	2
		Накладные расходы -		*13836,53*		*69183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3934,04*		*19670*				
		Сметная стоимость				*265548*				
10	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования	1	27895,15	2562,67	27895	2563	10627	32,00	32
		шт.		25276,48	899,00	25276	899	40,6	0,92	1
		Накладные расходы -		*10627,24*		*10627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3081,79*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41604*				
11	13-280704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования	1	40805,14	1775,34	40805	1775	16010	48,00	48
		шт.		38857,44	575,68	38857	576	40,6	0,59	1
		Накладные расходы -		*16009,85*		*16010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4545,20*		*4545*				
		Сметная стоимость				*61360*				
12	13-281002-0101 РСНБ РК 2015	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	1	55061,76	7256,00	55062	7256	16714	49,00	49
		шт.		38704,61	2462,40	38705	2462	40,6	2,48	2
		Накладные расходы -		*16713,81*		*16714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5742,05*		*5742*				
		Сметная стоимость				*77518*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**302532**	**20772**			**341**
			Тенге			**272345**	**6605**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**302532**				
	Материалы -		Тенге			**9415**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**278950**			
		Накладные расходы -	Тенге			**113314**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**33268**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**449114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278950**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**449114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278950**			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО Блок "Б"								
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)(АС-49)								
35	11-110101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	15,22	2790,64	67,69	42474	1030	23145	2,91	44
		м2 покрытия		2186,14	22,96	33273	350	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*1520,71*		*23145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,91*		*5249*				
		Сметная стоимость				*70869*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гранит матовый	15,22	10950,77	--	166671	--	7067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*464,31*		*7067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913,21*		*13899*				
		Сметная стоимость				*187637*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	13,2	462,87	55,98	6110	739	3382	0,42	5
		м ограждения		343,84	21,60	4539	285	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*256,19*		*3382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*759*				
		Сметная стоимость				*10251*				
38	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,04798	397796,81	--	19086	--	809	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,58*		*809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,07*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21487*				
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,10354	599,98	0,68	662	1	346	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	556	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*81*				
		Сметная стоимость				*1089*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235003	1770			50
			Тенге			38368	635			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			166671				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166671				
		Накладные расходы -	Тенге			7067				
		Сметная прибыль -	Тенге			13899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			187637				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68332				
	Материалы -		Тенге			9107				
	Всего заработная плата -		Тенге				39003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19086				
		Накладные расходы -	Тенге			27682				
		Сметная прибыль -	Тенге			7681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				39003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			291332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				39003			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ Блок "Б"								
		Узел 1								
50	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,48	2299,89	8,50	8004	30	1838	0,97	3
		м2 покрытия		730,22	2,29	2541	8	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*528,17*		*1838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,24*		*787*				
		Сметная стоимость				*10629*				
51	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,12	35253,63	--	4230	--	179	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,75*		*179*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,87*		*353*				
		Сметная стоимость				*4762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12234**	**30**			**3**
			Тенге			**2541**	**8**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12234**				
	Материалы -		Тенге			**5433**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2549**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4230**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2017**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1140**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2549**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**15392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2549**			
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-28) Блок "Б"								
		РЕШЕТКА ВР-1(4шт.)(АС-34)								
113	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,02216**	**40423,87**	**2355,00**	**896**	**52**	**535**	**46,60**	**1**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**776**	**7**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*24126,93*		*535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
114	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0,01788**	**403945,86**	**--**	**7223**	**--**	**306**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17127,30*		*306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*602*				
		Сметная стоимость				*8132*				
115	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**1,76**	**1144,12**	**--**	**2014**	**--**	**85**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,51*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*168*				
		Сметная стоимость				*2267*				
116	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,64264**	**599,98**	**0,68**	**386**	**--**	**202**	**0,65**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**324**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,61*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*47*				
		Сметная стоимость				*635*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**10518**	**53**			**1**
			Тенге			**1100**	**7**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9622**				
	Материалы -		Тенге			**61**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**324**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9236**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			593				
		Сметная прибыль -	Тенге			817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11032				
		Сметная заработная плата -	Тенге				324			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			896				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				782			
		Накладные расходы -	Тенге			535				
		Сметная прибыль -	Тенге			114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1107			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС-40) Блок "Б"								
134	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	235	209,33	1,73	49192	405	5469	0,03	7
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	5254	173	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*5469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*4373*				
		Сметная стоимость				*59033*				
136	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	3,104	6012,47	37,19	18663	115	1970	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1842	49	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*1970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*1651*				
		Сметная стоимость				*22284*				
141	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	57,75	700,80	2,11	40471	122	19009	0,65	38
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	30216	58	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,17*		*19009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,40*		*4758*				
		Сметная стоимость				*64239*				
		Ходовые доски								
154	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	11,84	6012,47	37,19	71188	440	7515	0,78	9
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	7026	188	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*7515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*6296*				
		Сметная стоимость				*84999*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ								
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,2617	6012,47	37,19	1573	10	166	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	155	4	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*139*				
		Сметная стоимость				*1878*				
165	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	1,5	1139,25	1,75	1709	3	937	1,26	2
		м2 окрашиваемой поверхности		1008,03	0,84	1512	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*624,60*		*937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,11*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**182796**	**1095**			**58**
			Тенге			**46004**	**474**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182796**				
	Материалы -		Тенге			**135696**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46478**			
		Накладные расходы -	Тенге			**35066**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17429**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**235291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46478**			
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-11) Блок "Б"								
		Дв-1								
166	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**0,17284**	**103272,62**	**51613,70**	**17850**	**8921**	**5697**	**41,40**	**7**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**6346**	**1437**	**60,9**	**7,92**	**1**
		Накладные расходы -		*32963,69*		*5697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1884*				
		Сметная стоимость				*25431*				
167	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,10048**	**345850,53**	**--**	**34751**	**--**	**1473**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2898*				
		Сметная стоимость				*39122*				
168	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**0,07012**	**329953,19**	**--**	**23136**	**--**	**981**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13990,02*		*981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26046*				
169	**21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скоба концевая диаметром 25 мм**	**4**	**6035,34**	**--**	**24141**	**--**	**1024**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*255,90*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27178*				
170	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**2**	**977,29**	**--**	**1955**	**--**	**83**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,44*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,50*		*163*				
		Сметная стоимость				*2201*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
172	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3,15	595,86	34,26	1877	108	720	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	1065	24	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*208*				
		Сметная стоимость				*2804*				
173	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	0,108	595,86	34,26	64	4	25	0,40	--
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	37	1	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
174	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,108	35253,29	--	3807	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*318*				
		Сметная стоимость				*4286*				
175	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	63880,39	675,43	894	9	186	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	233	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
176	11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	3,15	1502,51	4,17	4733	13	1273	0,75	2
		м2		544,43	1,73	1715	5	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*404,16*		*1273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,53*		*480*				
		Сметная стоимость				*6487*				
177	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,15	65,73	1,06	207	3	58	0,03	--
		м2		27,67	0,17	87	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,3	66,83	0,83	421	5	79	0,02	--
		м2		17,04	0,17	107	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*40*				
		Сметная стоимость				*540*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	0,45	2526,02	116,34	1137	52	304	1,11	1
		м2		857,31	53,72	386	24	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*675,00*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,08*		*115*				
		Сметная стоимость				*1556*				
180	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	0,45	17250,79	--	7763	--	329	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*731,43*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,58*		*647*				
		Сметная стоимость				*8740*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**124311**	**9116**			**12**
			Тенге			**9975**	**1497**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106462**				
	Материалы -		Тенге			**5509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6762**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17850**				
	Материалы -		Тенге			**2583**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7783**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5697**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1884**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**147713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11472**			
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА (АС-9) Блок "Б"								
189	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	25,5	809,94	17,67	20654	450	8025	0,59	15
		м2 проемов		445,80	3,99	11368	102	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*314,72*		*8025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*2294*				
		Сметная стоимость				*30974*				
190	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	16	1828,44	--	29255	--	1240	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,53*		*1240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,48*		*2440*				
		Сметная стоимость				*32935*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,95	2481,34	8,50	12283	42	2652	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	3615	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*2652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*1195*				
		Сметная стоимость				*16130*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**62191**	**493**			**20**
			Тенге			**14982**	**113**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62191**				
	Материалы -		Тенге			**17461**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15095**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29255**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11918**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15095**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**80038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15095**			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-12) Блок "Б"								
		ПОТОЛОК								
213	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	164,88	254,53	1,56	41967	257	24312	0,30	49
		м2 отделываемой поверхности		238,41	0,83	39308	136	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*147,45*		*24312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,16*		*5302*				
		Сметная стоимость				*71581*				
215	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	164,88	529,62	3,15	87324	519	40299	0,49	81
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	63816	249	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*244,41*		*40299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,92*		*10210*				
		Сметная стоимость				*137832*				
216	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	164,88	160,59	0,86	26479	141	13010	0,15	25
		м2 окрашиваемой поверхности		125,80	0,41	20742	68	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*78,91*		*13010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,16*		*3159*				
		Сметная стоимость				*42648*				
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ Блок "Б"								
219	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	218,73	439,12	2,97	96050	649	42741	0,39	85
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	67381	311	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*195,40*		*42741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*11103*				
		Сметная стоимость				*149894*				
220	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья привысококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	218,73	123,53	0,68	27020	148	12609	0,11	24
		м2 окрашиваемой поверхности		91,41	0,33	19995	72	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*57,64*		*12609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,49*		*3170*				
		Сметная стоимость				*42799*				
221	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**77,8**	**4060,09**	**13,18**	**315875**	**1026**	**85637**	**2,00**	**156**
		м2 поверхности облицовки		**1619,06**	**6,51**	**125963**	**506**	**54,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*1100,73*		*85637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,87*		*32121*				
		Сметная стоимость				*433633*				
222	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**177,73**	**549,92**	**2,11**	**97737**	**375**	**42259**	**0,47**	**83**
		м2 окрашиваемой поверхности		**374,41**	**1,01**	**66544**	**179**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*237,77*		*42259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*11200*				
		Сметная стоимость				*151195*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**692451**	**3115**			**503**
			Тенге			**403749**	**1522**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**692451**				
	Материалы -		Тенге			**285587**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**405271**			
		Накладные расходы -	Тенге			**260865**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**76265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1029582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**405271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**1029582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**405271**			
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Блок "Б"								
		ЦОКОЛЬ								
223	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**37,65**	**2557,95**	**27,67**	**96307**	**1042**	**46534**	**2,00**	**75**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1953,50**	**20,28**	**73549**	**764**	**54,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*1235,95*		*46534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*11427*				
		Сметная стоимость				*154268*				
224	**22-040203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов**	**0,33885**	**1503,68**	**--**	**510**	**--**	**22**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,76*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,39*		*42*				
		Сметная стоимость				*574*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**96816**	**1042**			**75**
			Тенге			**73549**	**764**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**96816**				
	Материалы -		Тенге			**21716**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**74313**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46555**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			11470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				74313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			154841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				74313			
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1 БЛОК "Б", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	2	1544,21	84,63	3088	169	1623	1,47	3
		шт.		1176,03	8,48	2352	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*811,25*		*1623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*377*				
		Сметная стоимость				*5087*				
6	23-040905-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	2	719,32	--	1439	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,50*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,99*		*120*				
		Сметная стоимость				*1620*				
7	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	2	621,61	0,13	1243	--	800	0,70	1
		шт.		593,72	--	1187	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
8	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	2	7196,45	--	14393	--	610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,13*		*610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,13*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16204*				
9	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	10	337,30	--	3373	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*281*				
		Сметная стоимость				*3797*				
10	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	1	584,05	--	584	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,76*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,71*		*49*				
		Сметная стоимость				*657*				
11	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	2	6856,10	295,65	13712	591	8959	7,87	16
		комплект		6520,53	132,85	13041	266	60,4	0,15	--
		Накладные расходы -		*4479,73*		*8959*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,87*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24485*				
12	51-040106-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	2	96507,00	--	193014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4091,90*		*8184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8047,91*		*16096*				
		Сметная стоимость				*217294*				
13	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	7,29	--	66	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*74*				
14	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	8,21	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,35*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	55,7	53,95	2,06	3005	115	1928	0,05	3
		м трубопровода		51,35	--	2860	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*1928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*395*				
		Сметная стоимость				*5328*				
16	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	18962,75	--	18963	--	964	0,30	--
		кран		254,45	--	254	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*964,23*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1594,16*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21521*				
17	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,05	--	584	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,76*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,71*		*49*				
		Сметная стоимость				*657*				
18	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР L=400 мм	1,2	9176,75	110,27	11012	132	1534	1,66	2
		м трубопровода		1392,18	19,86	1671	24	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,13*		*1534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,39*		*1004*				
		Сметная стоимость				*13549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,116	6410,17	--	7154	--	303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,79*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,56*		*597*				
		Сметная стоимость				*8054*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			271777	1008			25
			Тенге			21366	306			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			193014				
	Накладные расходы -		Тенге			8184				
	Сметная прибыль -		Тенге			16096				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			217294				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27740				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27740				
		Накладные расходы -	Тенге			1176				
		Сметная прибыль -	Тенге			2313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31229				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51024				
	Материалы -		Тенге			28650				
	Всего заработная плата -		Тенге				21672			
		Накладные расходы -	Тенге			15808				
		Сметная прибыль -	Тенге			5347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21672			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть ТЗ БЛОК "Б", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
20	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	6,5	819,63	9,59	5328	62	3553	0,94	6
		м трубопровода		809,18	3,82	5260	25	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,62*		*3553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,30*		*710*				
		Сметная стоимость				*9592*				
21	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	6,227	399,03	--	2485	--	105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*207*				
		Сметная стоимость				*2798*				
22	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	337,30	--	2024	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*169*				
		Сметная стоимость				*2279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6,5	53,95	2,06	351	13	225	0,05	--
		м трубопровода		51,35	--	334	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*46*				
		Сметная стоимость				*622*				
24	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	7,29	--	36	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10223	76			6
			Тенге			5593	25			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4545				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4545				
		Накладные расходы -	Тенге			193				
		Сметная прибыль -	Тенге			379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5117				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5678				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				5618			
		Накладные расходы -	Тенге			3778				
		Сметная прибыль -	Тенге			757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5618			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1 БЛОК "Б", ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
25	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	3,6	513,62	0,86	1849	3	1236	0,58	2
		м трубопровода		510,50	0,28	1838	1	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*343,37*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,56*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
26	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	22	496,81	2,07	10930	46	7253	0,56	12
		м трубопровода		489,52	0,65	10769	14	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*329,68*		*7253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19638*				
27	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	4	247,97	--	992	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,51*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*83*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1117*				
28	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	6	358,89	--	2153	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,22*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*180*				
		Сметная стоимость				*2424*				
29	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	3	432,66	--	1298	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,34*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,08*		*108*				
		Сметная стоимость				*1461*				
30	23-020401-3204 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	540,30	--	1081	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,91*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,06*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
31	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	2828,42	--	5657	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,93*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*472*				
		Сметная стоимость				*6369*				
32	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	2828,42	--	5657	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,93*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*472*				
		Сметная стоимость				*6369*				
33	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	6	143,20	--	859	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,07*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
34	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,372	511,02	--	190	--	8	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,216	19584,50	703,65	4230	152	600	4,90	1
		м3		3681,13	169,23	795	37	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2776,98*		*600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,92*		*386*				
		Сметная стоимость				*5216*				
36	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	3,6	53,95	2,06	194	7	125	0,05	--
		м трубопровода		51,35	--	185	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*26*				
		Сметная стоимость				*344*				
37	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	22	54,73	2,06	1204	45	762	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	1130	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,65*		*762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,15*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
38	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	2	1925,03	58,05	3850	116	2282	1,95	4
		комплект		1653,93	28,43	3308	57	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1140,85*		*2282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*491*				
		Сметная стоимость				*6622*				
39	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	2	6841,23	--	13682	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,07*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,50*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15403*				
40	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	2	3649,20	--	7298	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,73*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,31*		*609*				
		Сметная стоимость				*8216*				
41	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	2469,54	115,41	4939	231	2626	2,22	4
		комплект		1861,83	57,12	3724	114	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1312,89*		*2626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*605*				
		Сметная стоимость				*8170*				
42	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	4	1171,55	143,53	4686	574	2489	0,99	4
		комплект		839,69	69,87	3359	279	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*622,34*		*2489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,51*		*574*				
		Сметная стоимость				*7749*				
43	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка ФУТЛЯР L=400 мм	1,2	3365,38	168,53	4038	202	1454	1,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		**1660,55**	**36,69**	**1993**	**44**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***1211,29***		***1454***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***366,13***		***439***				
		Сметная стоимость				***5931***				
44	**23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1,116**	**9593,05**	**--**	**10706**	**--**	**454**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***406,75***		***454***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***799,98***		***893***				
		Сметная стоимость				***12053***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**85495**	**1377**			**31**
			Тенге			**27100**	**546**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53804**				
	Материалы -		Тенге			**3283**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**832**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**49573**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2702**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4520**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**832**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31691**				
	Материалы -		Тенге			**4162**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26815**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18226**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3993**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**53911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26815**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**114937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27646**			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО Блок "В"								
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт),КР-2(1шт)(АС-68,69)								
35	**11-110101-3108 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**19,82**	**2790,64**	**67,69**	**55311**	**1342**	**30140**	**2,91**	**58**
		м2 покрытия		**2186,14**	**22,96**	**43329**	**455**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***1520,71***		***30140***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***344,91***		***6836***				
		Сметная стоимость				***92288***				
36	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Гранит матовый**	**19,82**	**10950,77**	**--**	**217044**	**--**	**9203**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***464,31***		***9203***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***913,21***		***18100***				
		Сметная стоимость				***244346***				
37	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**4,6**	**462,87**	**55,98**	**2129**	**258**	**1178**	**0,42**	**2**
		м ограждения		**343,84**	**21,60**	**1582**	**99**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***256,19***		***1178***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,52***		***265***				
		Сметная стоимость				***3572***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,03504	397796,81	--	13939	--	591	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,58*		*591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,07*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15692*				
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,80592	599,98	0,68	484	1	253	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	406	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288906	1600			60
			Тенге			45317	555			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			217044				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217044				
		Накладные расходы -	Тенге			9203				
		Сметная прибыль -	Тенге			18100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			244347				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71862				
	Материалы -		Тенге			11006				
	Всего заработная плата -		Тенге				45872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13939				
		Накладные расходы -	Тенге			32163				
		Сметная прибыль -	Тенге			8322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				45872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			356693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				45872			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ Блок "В"								
		Узел 1								
52	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,96	2299,89	8,50	16007	59	3676	0,97	7
		м2 покрытия		730,22	2,29	5082	16	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*528,17*		*3676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,24*		*1575*				
		Сметная стоимость				*21258*				
53	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,24	35253,63	--	8461	--	359	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,75*		*359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,87*		*706*				
		Сметная стоимость				*9525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			24468	59			7
			Тенге			5082	16			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			10866				
	Всего заработная плата -		Тенге				5098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8461				
		Накладные расходы -	Тенге			4035				
		Сметная прибыль -	Тенге			2280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			30783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5098			
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38) Блок "В"								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
		РЕШЕТКА ВР-1(2шт.)(АС-43)								
131	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,01108**	**40423,87**	**2355,00**	**448**	**26**	**267**	**46,60**	**1**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**388**	**3**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		***24126,93***		***267***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5164,06***		***57***				
		Сметная стоимость				***773***				
132	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0,00894**	**403945,86**	**--**	**3611**	**--**	**153**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17127,30***		***153***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33685,85***		***301***				
		Сметная стоимость				***4065***				
133	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**0,88**	**1144,12**	**--**	**1007**	**--**	**43**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***48,51***		***43***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95,41***		***84***				
		Сметная стоимость				***1134***				
134	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,32132**	**599,98**	**0,68**	**193**	**--**	**101**	**0,65**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**162**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313,61***		***101***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,09***		***23***				
		Сметная стоимость				***317***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5259**	**26**			**1**
			Тенге			**550**	**3**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4811				
	Материалы -		Тенге			31				
	Всего заработная плата -		Тенге				162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4618				
		Накладные расходы -	Тенге			297				
		Сметная прибыль -	Тенге			409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5516				
		Сметная заработная плата -	Тенге				162			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				391			
		Накладные расходы -	Тенге			267				
		Сметная прибыль -	Тенге			57				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				553			
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-28) Блок "В"								
174	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,15768**	**50100,07**	**18355,66**	**7900**	**2894**	**3246**	**28,90**	**5**
		т конструкций		**23944,52**	**5141,19**	**3776**	**811**	**60,9**	**5,25**	**1**
		Накладные расходы -		***20588,48***		***3246***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5655,08***		***892***				
		Сметная стоимость				***12038***				
175	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,15768**	**299949,74**	**--**	**47296**	**--**	**2005**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12717,87***		***2005***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25013,41***		***3944***				
		Сметная стоимость				***53245***				
176	**21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,048**	**39688,62**	**--**	**1905**	**--**	**81**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1682,80***		***81***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3309,71***		***159***				
		Сметная стоимость				***2145***				
177	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**4,57272**	**599,98**	**0,68**	**2744**	**3**	**1434**	**0,65**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**2305**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313,61***		***1434***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,09***		***334***				
		Сметная стоимость				***4512***				
178	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**20,9**	**3429,59**	**88,20**	**71678**	**1843**	**12733**	**0,89**	**19**
		м2 покрытия		**698,06**	**32,60**	**14589**	**681**	**60,9**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***609,25***		***12733***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***323,11***		***6753***				
		Сметная стоимость				***91164***				
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА-2шт								
179	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,6552**	**50100,07**	**18355,66**	**32826**	**12027**	**13490**	**28,90**	**19**
		т конструкций		**23944,52**	**5141,19**	**15688**	**3369**	**60,9**	**5,25**	**3**
		Накладные расходы -		***20588,48***		***13490***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5655,08***		***3705***				
		Сметная стоимость				***50021***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,6552**	**299949,74**	**--**	**196527**	**--**	**8333**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12717,87***		***8333***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25013,41***		***16389***				
		Сметная стоимость				***221249***				
181	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**19,0008**	**65,73**	**1,06**	**1249**	**20**	**352**	**0,03**	**1**
		м2		**27,67**	**0,17**	**526**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18,52***		***352***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,74***		***128***				
		Сметная стоимость				***1729***				
182	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**19,0008**	**133,65**	**1,67**	**2539**	**32**	**477**	**0,04**	**1**
		м2		**34,08**	**0,34**	**648**	**6**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***25,11***		***477***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,70***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**364664**	**16819**			**47**
			Тенге			**37532**	**4872**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**323938**				
	Материалы -		Тенге			**58244**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18761**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**245728**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25415**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**377302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18761**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40725**				
	Материалы -		Тенге			**6340**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23643**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16736**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4597**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**439360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42404**			
		РАЗДЕЛ 12. ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Блок "В"								
197	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**273,15216**	**3746,55**	**27,71**	**1023378**	**7570**	**92932**	**0,39**	**106**
		м2		**311,00**	**10,01**	**84950**	**2735**	**54,2**	**0,02**	**5**
		Накладные расходы -		***340,22***		***92932***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***326,94***		***89305***				
		Сметная стоимость				***1205614***				
198	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**273,15216**	**-11396,45**	**-127,24**	**-3112964**	**-34757**	**-284524**	**-1,18**	**-322**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-942,42	-45,97	-257425	-12557	54,2	-0,03	-7
		Накладные расходы -		*1041,63*		*284524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,05*		*271799*				
		Сметная стоимость				*-2556641*				
199	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	273,15216	118,03	0,83	32241	228	4023	0,02	6
		м2		17,04	0,17	4655	46	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,73*		*4023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,62*		*2901*				
		Сметная стоимость				*39165*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-2057345	-26960			-210
			Тенге			-167820	-9776			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2057345				
	Материалы -		Тенге			-1862565				
	Всего заработная плата -		Тенге				-177596			
		Накладные расходы -	Тенге			-187570				
		Сметная прибыль -	Тенге			-179593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2424508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-212
		Сметная заработная плата -	Тенге				-177596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-2424508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-212
		Сметная заработная плата -	Тенге				-177596			
		РАЗДЕЛ 13. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-56) Блок "В"								
203	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	2,93724	82656,60	12966,88	242782	38087	118790	65,70	193
		т конструкций		57431,00	755,46	168689	2219	60,9	0,78	2
		Накладные расходы -		*40442,66*		*118790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9847,94*		*28926*				
		Сметная стоимость				*390498*				
204	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБЪЕМУ в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,8193544	257855,34	--	726986	--	30824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10933,07*		*30824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21503,07*		*60625*				
		Сметная стоимость				*818435*				
205	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1458	13656,15	699,65	1991	102	1033	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1849	28	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*242*				
		Сметная стоимость				*3266*				
206	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1458	199642,46	--	29108	--	1234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*1234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2427*				
		Сметная стоимость				*32770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	67,55652	66,83	0,83	4515	56	848	0,02	1
		м2		17,04	0,17	1151	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*429*				
		Сметная стоимость				*5792*				
208	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	207	666,54	25,53	137974	5285	34130	0,27	55
		м2 покрытия		209,14	10,02	43293	2074	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*164,88*		*34130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,51*		*13768*				
		Сметная стоимость				*185872*				
209	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 К=0,0263 К ОБЪЕМУ в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	6	26033,88	--	156203	--	6623	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*6623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,02*		*13026*				
		Сметная стоимость				*175852*				
210	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	207	209,33	1,73	43331	357	4817	0,03	6
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	4628	152	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*4817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*3852*				
		Сметная стоимость				*52000*				
211	11-100104-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Потолки. Подшивка досками обшивки	207	2576,22	14,25	533277	2950	75020	0,53	109
		м2 потолков		400,15	6,01	82832	1243	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*362,41*		*75020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,09*		*48664*				
		Сметная стоимость				*656961*				
212	22-030201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	207	487,64	--	100941	--	4280	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,68*		*4280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,67*		*8418*				
		Сметная стоимость				*113639*				
213	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	207	274,60	8,19	56842	1696	9155	0,07	14
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	11074	399	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*44,23*		*9155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*5280*				
		Сметная стоимость				*71277*				
214	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	207	595,86	34,26	123344	7093	47288	0,40	83
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	69962	1577	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*228,45*		*47288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*13651*				
		Сметная стоимость				*184283*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
528	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**31,05**	**35253,29**	**--**	**1094615**	**--**	**46412**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1494,74***		***46412***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2939,84***		***91282***				
		Сметная стоимость				***1232309***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**3251907**	**55626**			**465**
			Тенге			**383478**	**7704**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3009125**				
	Материалы -		Тенге			**668945**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**220274**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2107853**				
		Накладные расходы -	Тенге			**261665**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**261663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3532454**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220274**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**242782**				
	Материалы -		Тенге			**36007**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**170908**			
		Накладные расходы -	Тенге			**118790**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28926**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**390498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170908**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**3922951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391182**			
		РАЗДЕЛ 14 КРОВЛЯ (АС-46) Блок "В"								
229	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**110**	**209,33**	**1,73**	**23026**	**190**	**2560**	**0,03**	**3**
		м2 обработанной поверхности		**22,36**	**0,74**	**2459**	**81**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,27***		***2560***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,61***		***2047***				
		Сметная стоимость				***27633***				
231	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**1,982**	**6012,47**	**37,19**	**11917**	**74**	**1258**	**0,78**	**2**
		м3 древесины в конструкции		**593,39**	**15,87**	**1176**	**31**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***634,71***		***1258***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***531,77***		***1054***				
		Сметная стоимость				***14229***				
236	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**9,75**	**700,80**	**2,11**	**6833**	**21**	**3209**	**0,65**	**6**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523,21**	**1,01**	**5101**	**10**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***329,17***		***3209***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,40***		***803***				
		Сметная стоимость				***10846***				
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Блок "В"								
		Ходовые доски								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,66	6012,47	37,19	3968	25	419	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	392	10	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*351*				
		Сметная стоимость				*4738*				
247	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9	2481,34	8,50	22332	77	4823	0,97	9
		м2 покрытия		730,22	2,29	6572	21	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*535,86*		*4823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29327*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ								
253	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,2617	6012,47	37,19	1573	10	166	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	155	4	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*139*				
		Сметная стоимость				*1878*				
257	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	1,5	1139,25	1,75	1709	3	937	1,26	2
		м2 окрашиваемой поверхности		1008,03	0,84	1512	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*624,60*		*937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,11*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-41)								
258	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,94	2576,05	327,94	4998	636	1422	1,23	2
		м2		916,25	84,31	1778	164	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*732,93*		*1422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*514*				
		Сметная стоимость				*6933*				
259	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,94	31529,13	--	61167	--	2593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,84*		*2593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,28*		*5101*				
		Сметная стоимость				*68861*				
260	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	2	3637,30	--	7275	--	308	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,22*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,32*		*607*				
		Сметная стоимость				*8190*				
261	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	4,656	806,38	1,75	3755	8	1955	0,84	4
		м2 окрашиваемой поверхности		674,42	0,84	3140	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*419,92*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*457*				
		Сметная стоимость				*6167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,168	23914,45	675,43	4018	113	1943	22,50	4
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	2792	51	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*1943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*477*				
		Сметная стоимость				*6437*				
263	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,168	6012,47	37,19	1010	6	107	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	100	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
264	11-100106-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Приборы оконные. Установка	4	345,97	2,92	1384	12	917	0,45	2
		комплект		343,05	1,10	1372	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*229,20*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,01*		*184*				
		Сметная стоимость				*2485*				
265	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
		Сметная стоимость				*3546*				
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-41)								
266	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05396	50100,07	18355,66	2703	990	1111	28,90	2
		т конструкций		23944,52	5141,19	1292	277	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20588,48*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5655,08*		*305*				
		Сметная стоимость				*4119*				
267	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,05396	299949,74	--	16185	--	686	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18221*				
268	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,56484	599,98	0,68	939	1	491	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	789	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**177940**	**2165**			**37**
			Тенге			**28630**	**663**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**175237**				
	Материалы -		Тенге			**58949**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87776**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			23927				
		Сметная прибыль -	Тенге			15933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				27723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2703				
	Материалы -		Тенге			421				
	Всего заработная плата -		Тенге				1569			
		Накладные расходы -	Тенге			1111				
		Сметная прибыль -	Тенге			305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			219217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29292			
		РАЗДЕЛ 15. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-14,15,16,17) Блок "В"								
		Дв-1								
269	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**0,11169**	**103272,62**	**51613,70**	**11535**	**5765**	**3682**	**41,40**	**5**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**4101**	**929**	**60,9**	**7,92**	**1**
		Накладные расходы -		***32963,69***		***3682***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10898,91***		***1217***				
		Сметная стоимость				***16434***				
270	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,06044**	**345850,53**	**--**	**20903**	**--**	**886**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14664,06***		***886***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28841,17***		***1743***				
		Сметная стоимость				***23532***				
271	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**0,04713**	**329953,19**	**--**	**15551**	**--**	**659**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13990,02***		***659***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27515,46***		***1297***				
		Сметная стоимость				***17507***				
272	**21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скоба концевая диаметром 25 мм**	**2**	**6035,34**	**--**	**12071**	**--**	**512**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***255,90***		***512***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***503,30***		***1007***				
		Сметная стоимость				***13589***				
273	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**1**	**977,29**	**--**	**977**	**--**	**41**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,44***		***41***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***81,50***		***81***				
		Сметная стоимость				***1100***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
275	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,017	63880,39	675,43	1086	11	225	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	283	5	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
276	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,9	595,86	34,26	1132	65	434	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	642	14	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
277	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,076	35253,29	--	2679	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
278	11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,9	2703,61	4,17	5137	8	844	0,73	1
		м2		526,73	1,73	1001	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,05*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,81*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
279	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	65,73	1,06	125	2	35	0,03	--
		м2		27,67	0,17	53	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
280	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,8	66,83	0,83	254	3	48	0,02	--
		м2		17,04	0,17	65	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				
				Дв-2						
281	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,15664	103272,62	51613,70	16177	8085	5163	41,40	6
		т конструкций		36713,52	8314,77	5751	1302	60,9	7,92	1
		Накладные расходы -		*32963,69*		*5163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,08635	345850,53	--	29864	--	1266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33621*				
283	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06805	329953,19	--	22453	--	952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1872*				
		Сметная стоимость				*25277*				
284	21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба концевая диаметром 25 мм	4	6035,34	--	24141	--	1024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,90*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27178*				
285	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	2	1171,85	--	2344	--	99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,69*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*195*				
		Сметная стоимость				*2639*				
286	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
287	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,7	595,86	34,26	1609	93	617	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	913	21	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
288	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,108	35253,29	--	3807	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*318*				
		Сметная стоимость				*4286*				
289	11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	2,7	2703,61	4,17	7300	11	1199	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		526,73	1,73	1422	5	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,05*		*1199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,81*		*680*				
		Сметная стоимость				*9179*				
290	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	63880,39	675,43	894	9	186	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	233	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
291	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,7	1822,91	333,93	4922	902	1584	0,90	2
		м2		727,77	89,11	1965	241	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*586,50*		*1584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,75*		*520*				
		Сметная стоимость				*7026*				
292	21-070508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	0,027	67982,06	--	1836	--	78	--	--
		100 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2882,44*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669,16*		*153*				
		Сметная стоимость				*2067*				
				Дв-3						
293	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,11169	103272,62	51613,70	11535	5765	3682	41,40	5
		т конструкций		36713,52	8314,77	4101	929	60,9	7,92	1
		Накладные расходы -		*32963,69*		*3682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1217*				
		Сметная стоимость				*16434*				
294	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,06044	345850,53	--	20903	--	886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23532*				
295	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,04713	329953,19	--	15551	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17507*				
296	21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба концевая диаметром 25 мм	2	6035,34	--	12071	--	512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,90*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	1	1171,85	--	1172	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,69*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
298	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
299	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,017	63880,39	675,43	1086	11	225	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	283	5	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
300	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,9	595,86	34,26	1132	65	434	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	642	14	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
301	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,076	35253,29	--	2679	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
302	11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,9	2703,61	4,17	5137	8	844	0,73	1
		м2		526,73	1,73	1001	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,05*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,81*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
303	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	65,73	1,06	125	2	35	0,03	--
		м2		27,67	0,17	53	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
304	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,8	66,83	0,83	254	3	48	0,02	--
		м2		17,04	0,17	65	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	2,7	2526,02	116,34	6820	314	1822	1,11	3
		м2		857,31	53,72	2315	145	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*675,00*		*1822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,08*		*691*				
		Сметная стоимость				*9334*				
306	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,7	17250,79	--	46577	--	1975	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*731,43*		*1975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,58*		*3884*				
		Сметная стоимость				*52436*				
		Дв-4								
307	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,11797	103272,62	51613,70	12183	6089	3889	41,40	5
		т конструкций		36713,52	8314,77	4331	981	60,9	7,92	1
		Накладные расходы -		*32963,69*		*3889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10898,91*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17357*				
308	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,06972	345850,53	--	24113	--	1022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27146*				
309	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,04713	329953,19	--	15551	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17507*				
310	21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба концевая диаметром 25 мм	2	6035,34	--	12071	--	512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,90*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13589*				
311	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	1	1171,85	--	1172	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,69*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
313	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,017	63880,39	675,43	1086	11	225	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	283	5	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*105*				
		Сметная стоимость				*1416*				
314	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,1	595,86	34,26	1251	72	480	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	710	16	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*138*				
		Сметная стоимость				*1869*				
315	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,084	35253,29	--	2961	--	126	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1494,74*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*247*				
		Сметная стоимость				*3334*				
316	11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	2,1	1502,51	4,17	3155	9	849	0,75	2
		м2		544,43	1,73	1143	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*404,16*		*849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,53*		*320*				
		Сметная стоимость				*4324*				
317	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	65,73	1,06	138	2	39	0,03	--
		м2		27,67	0,17	58	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*14*				
		Сметная стоимость				*191*				
318	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,2	66,83	0,83	281	3	53	0,02	--
		м2		17,04	0,17	72	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*27*				
		Сметная стоимость				*360*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**392099**	**27309**			**38**
			Тенге			**31481**	**4630**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**340670**				
	Материалы -		Тенге			**28120**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13687**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**297746**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22849				
		Сметная прибыль -	Тенге			29082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13687			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51429				
	Материалы -		Тенге			7443				
	Всего заработная плата -		Тенге				22424			
		Накладные расходы -	Тенге			16416				
		Сметная прибыль -	Тенге			5428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				22424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			465873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				36110			
		РАЗДЕЛ 17. ОКНА (АС-8) Блок "В"								
331	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**69,48**	**809,94**	**17,67**	**56275**	**1227**	**21867**	**0,59**	**41**
		м2 проемов		**445,80**	**3,99**	**30974**	**277**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***314,72***		***21867***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,97***		***6251***				
		Сметная стоимость				***84393***				
332	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**39,4**	**1828,44**	**--**	**72041**	**--**	**3055**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***77,53***		***3055***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***152,48***		***6008***				
		Сметная стоимость				***81103***				
333	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**10,25**	**2481,34**	**8,50**	**25434**	**87**	**5493**	**0,97**	**10**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**7485**	**23**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***535,86***		***5493***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***241,38***		***2474***				
		Сметная стоимость				***33401***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**153749**	**1315**			**51**
			Тенге			**38459**	**300**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153749				
	Материалы -		Тенге			41935				
	Всего заработная плата -		Тенге				38759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72041				
		Накладные расходы -	Тенге			30414				
		Сметная прибыль -	Тенге			14733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				38759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			198896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				38759			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ(АС-10,11) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 Блок "В"								
		УЗЕЛ 621-56,92м2								
364	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	56,92	3139,92	13,91	178724	792	17934	0,38	22
		м2 покрытия		279,72	6,87	15922	391	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*315,07*		*17934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,40*		*15733*				
		Сметная стоимость				*212390*				
365	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	60,9044	279,43	0,54	17018	33	3724	0,09	5
		м плинтусов		77,39	0,25	4713	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,14*		*3724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*1659*				
		Сметная стоимость				*22401*				
		ПЛАН ЭСТРАДЫ								
366	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	2,34	63880,39	675,43	149480	1581	31023	22,50	53
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	38886	714	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*13257,81*		*31023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*14440*				
		Сметная стоимость				*194944*				
367	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	2,34	6587,27	26,89	15414	63	2784	1,88	4
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	3391	27	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,78*		*2784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,16*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19654*				
368	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,02	55025,26	849,76	56126	867	10044	13,80	14
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	11939	356	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9846,69*		*10044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*5294*				
		Сметная стоимость				*71463*				
369	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,02	6012,47	37,19	6133	38	647	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	605	16	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*542*				
		Сметная стоимость				*7323*				
370	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	9,14	671,41	7,26	6137	66	1684	0,32	3
		м2 пола		241,90	3,56	2211	33	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*184,29*		*1684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*626*				
		Сметная стоимость				*8447*				
371	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	45	535,21	32,21	24084	1450	14349	0,60	27
		м2 покрытия		451,50	15,04	20318	677	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*318,86*		*14349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,33*		*3075*				
		Сметная стоимость				*41507*				
372	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,57	24212,16	--	38013	--	1612	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1026,60*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2019,10*		*3170*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42795*				
373	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	18	275,51	1,43	4959	26	875	0,08	1
		м плинтусов		57,47	0,68	1034	12	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*48,60*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,93*		*467*				
		Сметная стоимость				*6300*				
374	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	45	551,61	2,25	24823	101	10684	0,47	21
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	16812	49	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,43*		*10684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,12*		*2841*				
		Сметная стоимость				*38348*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			520912	5015			152
			Тенге			115832	2290			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520912				
	Материалы -		Тенге			362051				
	Всего заработная плата -		Тенге				118122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38013				
		Накладные расходы -	Тенге			95359				
		Сметная прибыль -	Тенге			49302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				118122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			665573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				118122			
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Блок "В"								
		ЦОКОЛЯ								
385	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	35,83	2557,95	27,67	91651	991	44284	2,00	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	69994	727	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1235,95*		*44284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*10875*				
		Сметная стоимость				*146810*				
386	22-040203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	0,32247	1503,68	--	485	--	21	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,76*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,39*		*40*				
		Сметная стоимость				*546*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			92136	991			72
			Тенге			69994	727			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92136				
	Материалы -		Тенге			20666				
	Всего заработная плата -		Тенге				70721			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485				
		Накладные расходы -	Тенге			44305				
		Сметная прибыль -	Тенге			10915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				70721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			147356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				70721			
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1 БЛОК "В"								
1	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка**	52	820,17	9,63	42649	501	28426	0,94	49
		м трубопровода		809,18	3,82	42077	199	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,65*		*28426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,35*		*5686*				
		Сметная стоимость				*76761*				
2	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	45,4	819,63	9,59	37211	435	24817	0,94	43
		м трубопровода		809,18	3,82	36737	173	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,62*		*24817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,30*		*4962*				
		Сметная стоимость				*66990*				
3	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	50,856	595,89	--	30305	--	1285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,27*		*1285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,69*		*2527*				
		Сметная стоимость				*34117*				
4	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	43,4932	399,03	--	17355	--	736	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19538*				
5	23-040905-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	8	719,32	--	5755	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,50*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,99*		*480*				
		Сметная стоимость				*6479*				
6	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	15	621,61	0,13	9324	2	6003	0,70	11
		шт.		593,72	--	8906	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*6003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16553*				
7	23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	14	4153,78	--	58153	--	2466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,12*		*2466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,39*		*4849*				
		Сметная стоимость				*65468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	1	7196,62	--	7197	--	305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,14*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,14*		*600*				
		Сметная стоимость				*8102*				
9	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	18	337,30	--	6071	--	257	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*506*				
		Сметная стоимость				*6835*				
10	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	584,05	--	3504	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,76*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,71*		*292*				
		Сметная стоимость				*3945*				
11	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	4	6856,10	295,65	27424	1183	17919	7,87	31
		комплект		6520,53	132,85	26082	531	60,4	0,15	1
		Накладные расходы -		*4479,73*		*17919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,87*		*3627*				
		Сметная стоимость				*48970*				
12	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	28103,00	--	28103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1191,57*		*1192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,57*		*2344*				
		Сметная стоимость				*31638*				
13	51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	3	35131,00	--	105393	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1489,55*		*4469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2929,64*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118651*				
14	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	7,29	--	131	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
15	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	8,21	--	213	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0,35*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*18*				
		Сметная стоимость				*240*				
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	97,4	53,95	2,06	5254	201	3372	0,05	5
		м трубопровода		51,35	--	5001	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*3372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*690*				
		Сметная стоимость				*9316*				
17	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	3	18962,75	--	56888	--	2893	0,30	1
		кран		254,45	--	763	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*964,23*		*2893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1594,16*		*4782*				
		Сметная стоимость				*64563*				
18	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	3	584,05	--	1752	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,76*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,71*		*146*				
		Сметная стоимость				*1972*				
19	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР L=400 мм	2	9176,75	110,27	18354	221	2556	1,66	3
		м трубопровода		1392,18	19,86	2784	40	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1278,13*		*2556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,39*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22583*				
20	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,116	6410,17	--	7154	--	303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,79*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,56*		*597*				
		Сметная стоимость				*8054*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**468191**	**2542**			**143**
			Тенге			**122351**	**943**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**133496**				
	Накладные расходы -		Тенге			**5660**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**11132**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**150289**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**137590**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**137590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5834**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11474**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**154898**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**197105**				
	Материалы -		Тенге			**72212**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**123294**			
		Накладные расходы -	Тенге			**85984**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22647**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**305736**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				123294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			610923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				123294			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть ТЗ БЛОК "В"								
21	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	18,3	819,63	9,59	14999	175	10003	0,94	17
		м трубопровода		809,18	3,82	14808	70	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*546,62*		*10003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,30*		*2000*				
		Сметная стоимость				*27002*				
22	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	17,8974	399,03	--	7142	--	303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*596*				
		Сметная стоимость				*8040*				
23	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	8	337,30	--	2698	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*225*				
		Сметная стоимость				*3037*				
24	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	18,3	53,95	2,06	987	38	633	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	940	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,62*		*633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*130*				
		Сметная стоимость				*1750*				
25	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8	7,29	--	58	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*65*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**25885**	**213**			**18**
			Тенге			**15748**	**70**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9898**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**420**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11143**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**15986**				
	Материалы -		Тенге			**26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15818**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10637**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2130**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			28753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15818			
РАЗДЕЛ 3. Сеть К1 и К3 БЛОК "В"										
26	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	45,5	513,62	0,86	23370	39	15623	0,58	27
		м трубопровода		510,50	0,28	23228	13	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*343,37*		*15623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,56*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42113*				
27	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	18	496,81	2,07	8943	37	5934	0,56	10
		м трубопровода		489,52	0,65	8811	12	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*329,68*		*5934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16067*				
28	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	6	247,97	--	1488	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,51*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*124*				
		Сметная стоимость				*1675*				
29	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	8	66,16	--	529	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,81*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
30	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	7	358,89	--	2512	--	107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,22*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*209*				
		Сметная стоимость				*2828*				
31	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	10	117,80	--	1178	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,99*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,82*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
32	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	5	432,66	--	2163	--	92	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,34*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,08*		*180*				
		Сметная стоимость				*2435*				
33	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	8	127,82	--	1023	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,42*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*85*				
		Сметная стоимость				*1152*				
34	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	2	866,33	--	1733	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,73*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,24*		*144*				
		Сметная стоимость				*1951*				
35	23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	3	514,06	--	1542	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,80*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1736*				
36	23-020401-3204 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	540,30	--	4322	--	183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,91*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,06*		*360*				
		Сметная стоимость				*4866*				
37	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	716,75	--	1434	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*120*				
		Сметная стоимость				*1614*				
38	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	6	325,48	--	1953	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*163*				
		Сметная стоимость				*2199*				
39	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	716,75	--	1434	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*30,39*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*120*				
		Сметная стоимость				*1614*				
40	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**7**	**325,48**	**--**	**2278**	**--**	**97**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,80*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*190*				
		Сметная стоимость				*2565*				
41	**23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	**12**	**143,20**	**--**	**1718**	**--**	**73**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,07*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
42	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1,616**	**511,02**	**--**	**826**	**--**	**35**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
43	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**0,135**	**19584,50**	**703,65**	**2644**	**95**	**375**	**4,90**	**1**
		м3		**3681,13**	**169,23**	**497**	**23**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*2776,98*		*375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,92*		*242*				
		Сметная стоимость				*3260*				
44	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**45,5**	**53,95**	**2,06**	**2455**	**94**	**1575**	**0,05**	**2**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**2336**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,62*		*1575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*322*				
		Сметная стоимость				*4352*				
45	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**18**	**54,73**	**2,06**	**985**	**37**	**624**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**924**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,65*		*624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,15*		*129*				
		Сметная стоимость				*1737*				
46	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**12**	**1925,03**	**58,05**	**23100**	**697**	**13690**	**1,95**	**23**
		комплект		**1653,93**	**28,43**	**19847**	**341**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1140,85*		*13690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*2943*				
		Сметная стоимость				*39733*				
47	**23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**12**	**6841,23**	**--**	**82095**	**--**	**3481**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,07*		*3481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,50*		*6846*				
		Сметная стоимость				*92422*				
48	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**12**	**3649,20**	**--**	**43790**	**--**	**1857**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*154,73*		*1857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,31*		*3652*				
		Сметная стоимость				*49298*				
49	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**3**	**2469,54**	**115,41**	**7409**	**346**	**3939**	**2,22**	**7**
		комплект		**1861,83**	**57,12**	**5585**	**171**	**60,4**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		*1312,89*		*3939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*908*				
		Сметная стоимость				*12255*				
50	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**2**	**3839,91**	**22,14**	**7680**	**44**	**830**	**0,46**	**1**
		комплект		**390,16**	**10,74**	**780**	**21**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,22*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,41*		*681*				
		Сметная стоимость				*9191*				
51	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**1**	**1171,55**	**143,53**	**1172**	**144**	**622**	**0,99**	**1**
		комплект		**839,69**	**69,87**	**840**	**70**	**60,4**	**0,09**	**--**
		Накладные расходы -		*622,34*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,51*		*144*				
		Сметная стоимость				*1938*				
52	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка ФУТЛЯР L=400 мм**	**3,2**	**3365,38**	**168,53**	**10769**	**539**	**3876**	**1,98**	**6**
		м трубопровода		**1660,55**	**36,69**	**5314**	**117**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1211,29*		*3876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,13*		*1172*				
		Сметная стоимость				*15817*				
53	**23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**2,976**	**9593,05**	**--**	**28549**	**--**	**1210**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*406,75*		*1210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,98*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32140*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**269092**	**2072**			**79**
			Тенге			**68163**	**769**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183211**				
	Материалы -		Тенге			**2052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**520**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**180567**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8031**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**206541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**520**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85881				
	Материалы -		Тенге			16238				
	Всего заработная плата -		Тенге				68412			
		Накладные расходы -	Тенге			46714				
		Сметная прибыль -	Тенге			10608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				68412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			349744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				68932			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО Блок "Г"								
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)(АС-34)								
15	**11-110101-3108 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**5,6**	**2790,64**	**67,69**	**15628**	**379**	**8516**	**2,91**	**16**
		м2 покрытия		**2186,14**	**22,96**	**12242**	**129**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***1520,71***		***8516***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***344,91***		***1931***				
		Сметная стоимость				***26075***				
16	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Гранит матовый**	**5,6**	**3964,59**	**--**	**22202**	**--**	**941**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***168,10***		***941***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***330,62***		***1851***				
		Сметная стоимость				***24995***				
17	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**4,6**	**462,87**	**55,98**	**2129**	**258**	**1178**	**0,42**	**2**
		м ограждения		**343,84**	**21,60**	**1582**	**99**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***256,19***		***1178***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,52***		***265***				
		Сметная стоимость				***3572***				
18	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**0,03504**	**397796,81**	**--**	**13939**	**--**	**591**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16866,58***		***591***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33173,07***		***1162***				
		Сметная стоимость				***15692***				
19	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,80592**	**599,98**	**0,68**	**484**	**1**	**253**	**0,65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**406**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313,61***		***253***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,09***		***59***				
		Сметная стоимость				***796***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**54381**	**637**			**19**
			Тенге			**14230**	**228**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22202				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22202				
		Накладные расходы -	Тенге			941				
		Сметная прибыль -	Тенге			1851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24995				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3373				
	Всего заработная плата -		Тенге				14459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13939				
		Накладные расходы -	Тенге			10538				
		Сметная прибыль -	Тенге			3417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				14459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				14459			
		РАЗДЕЛ 6. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-12) Блок "Г"								
		РЕШЕТКА Р-1(24шт.)(АС-11)								
38	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,3828**	**40423,87**	**2355,00**	**15474**	**901**	**9236**	**46,60**	**18**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**13401**	**114**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		***24126,93***		***9236***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5164,06***		***1977***				
		Сметная стоимость				***26687***				
39	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0,216**	**403945,86**	**--**	**87252**	**--**	**3699**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17127,30***		***3699***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33685,85***		***7276***				
		Сметная стоимость				***98228***				
40	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**68,4**	**1144,12**	**--**	**78258**	**--**	**3318**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***48,51***		***3318***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95,41***		***6526***				
		Сметная стоимость				***88102***				
41	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**11,1012**	**599,98**	**0,68**	**6660**	**8**	**3481**	**0,65**	**7**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**5596**	**4**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313,61***		***3481***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,09***		***811***				
		Сметная стоимость				***10953***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**187645**	**909**			**25**
			Тенге			**18998**	**118**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172171				
	Материалы -		Тенге			1056				
	Всего заработная плата -		Тенге				5600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165510				
		Накладные расходы -	Тенге			10499				
		Сметная прибыль -	Тенге			14614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5600			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1172				
	Всего заработная плата -		Тенге				13515			
		Накладные расходы -	Тенге			9236				
		Сметная прибыль -	Тенге			1977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			223970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19115			
		РАЗДЕЛ 8. ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Блок "Г"								
71	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**263,6187**	**3746,55**	**27,71**	**987661**	**7306**	**89688**	**0,39**	**102**
		м2		**311,00**	**10,01**	**81985**	**2639**	**54,2**	**0,02**	**5**
		Накладные расходы -		***340,22***		***89688***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***326,94***		***86188***				
		Сметная стоимость				***1163537***				
72	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**263,6187**	**-11396,45**	**-127,24**	**-3004316**	**-33544**	**-274594**	**-1,18**	**-311**
		м2		**-942,42**	**-45,97**	**-248440**	**-12119**	**54,2**	**-0,03**	**-7**
		Накладные расходы -		***1041,63***		***274594***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***995,05***		***262313***				
		Сметная стоимость				***-2467409***				
73	**11-130301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	**263,6187**	**118,03**	**0,83**	**31116**	**220**	**3883**	**0,02**	**6**
		м2		**17,04**	**0,17**	**4492**	**45**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,73***		***3883***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,62***		***2800***				
		Сметная стоимость				***37798***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-1985540**	**-26019**			**-202**
			Тенге			**-161963**	**-9435**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1985540				
	Материалы -		Тенге			-1797558				
	Всего заработная плата -		Тенге				-171398			
		Накладные расходы -	Тенге			-181023				
		Сметная прибыль -	Тенге			-173325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2339888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-205
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-2339888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-205
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171398			
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-14,15,16,17) Блок "Г"								
		Дв-1								
86	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**0,17284**	**103272,62**	**51613,70**	**17850**	**8921**	**5697**	**41,40**	**7**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**6346**	**1437**	**60,9**	**7,92**	**1**
		Накладные расходы -		***32963,69***		***5697***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10898,91***		***1884***				
		Сметная стоимость				***25431***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,10048	345850,53	--	34751	--	1473	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2898*				
		Сметная стоимость				*39122*				
88	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,07012	329953,19	--	23136	--	981	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1929*				
		Сметная стоимость				*26046*				
89	21-130812-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба концевая диаметром 25 мм	4	6035,34	--	24141	--	1024	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,90*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,30*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27178*				
90	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	2	977,29	--	1955	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,44*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,50*		*163*				
		Сметная стоимость				*2201*				
91	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
92	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	63880,39	675,43	894	9	186	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	233	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
93	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3,15	595,86	34,26	1877	108	720	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	1065	24	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*208*				
		Сметная стоимость				*2804*				
94	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,126	35253,29	--	4442	--	188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1494,74*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*370*				
		Сметная стоимость				*5001*				
95	**11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**3,15**	**1502,51**	**4,17**	**4733**	**13**	**1273**	**0,75**	**2**
		м2		**544,43**	**1,73**	**1715**	**5**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*404,16*		*1273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,53*		*480*				
		Сметная стоимость				*6487*				
96	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**3,15**	**65,73**	**1,06**	**207**	**3**	**58**	**0,03**	**--**
		м2		**27,67**	**0,17**	**87**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,52*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
97	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**6,3**	**66,83**	**0,83**	**421**	**5**	**79**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**107**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,56*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*40*				
		Сметная стоимость				*540*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**115982**	**9060**			**11**
			Тенге			**9552**	**1472**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98132**				
	Материалы -		Тенге			**4786**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3242**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6132**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3242**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17850**				
	Материалы -		Тенге			**2583**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7783**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5697**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1884**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**138036**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11025**			
		<u>РАЗДЕЛ 11. ОКНА (АС-6)Блок "Г"</u>								
103	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**34,2**	**809,94**	**17,67**	**27700**	**604**	**10763**	**0,59**	**20**
		м2 проемов		**445,80**	**3,99**	**15246**	**136**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*314,72*		*10763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41540*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**19,2**	**1828,44**	**--**	**35106**	**--**	**1488**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***77,53***		***1488***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***152,48***		***2928***				
		Сметная стоимость				***39522***				
105	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**9,6**	**2481,34**	**8,50**	**23821**	**82**	**5144**	**0,97**	**9**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**7010**	**22**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***535,86***		***5144***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***241,38***		***2317***				
		Сметная стоимость				***31282***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**86627**	**686**			**29**
			Тенге			**22256**	**158**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86627**				
	Материалы -		Тенге			**28579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22415**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35106**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17396**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8322**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22415**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**112345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22415**			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ(АС-7) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1 Блок "Г"								
		ДЕТ.114 - S=203,57 М2								
112	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**203,57**	**551,61**	**2,25**	**112291**	**458**	**48333**	**0,47**	**95**
		м2 окрашиваемой поверхности		**373,61**	**1,08**	**76056**	**221**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***237,43***		***48333***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,12***		***12850***				
		Сметная стоимость				***173474***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**112291**	**458**			**95**
			Тенге			**76056**	**221**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112291**				
	Материалы -		Тенге			**35778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76276**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48333**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12850**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**173474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**173474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76276**			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Блок "Г"								
		ЦОКОЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	35,83	2557,95	27,67	91651	991	44284	2,00	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	69994	727	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1235,95*		*44284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*10875*				
		Сметная стоимость				*146810*				
120	22-040203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	0,32247	1503,68	--	485	--	21	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,76*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,39*		*40*				
		Сметная стоимость				*546*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			92136	991			72
			Тенге			69994	727			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92136				
	Материалы -		Тенге			20666				
	Всего заработная плата -		Тенге				70721			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485				
		Накладные расходы -	Тенге			44305				
		Сметная прибыль -	Тенге			10915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				70721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			147356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				70721			
		РАЗДЕЛ 15. КОЗЫРЕК Блок "Г"								
126	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	3,24	562,52	71,04	1823	230	427	0,24	1
		м2 стяжки		167,01	16,45	541	53	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*131,71*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,54*		*180*				
		Сметная стоимость				*2430*				
127	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	3,2724	1462,39	92,13	4786	301	643	0,26	1
		м2 кровли		217,90	10,73	713	35	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*196,42*		*643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,70*		*434*				
		Сметная стоимость				*5863*				
128	21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	3,76326	229,47	--	864	--	37	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,73*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*72*				
		Сметная стоимость				*973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	**21-100401-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**								
		м2	**11,28978**	**153,00**	**--**	**1727**	**--**	**73**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6,49***		***73***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,76***		***144***				
		Сметная стоимость				***1944***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**9199**	**532**			**2**
			Тенге			**1254**	**88**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9199**				
	Материалы -		Тенге			**4822**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2591**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1179**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**11209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение для радиаторов Блок "Г"								
130	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**								
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	**14,95**	**2079,35**	**10,08**	**31086**	**151**	**3936**	**0,36**	**5**
				276,15	**4,75**	**4128**	**71**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***263,27***		***3936***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***187,41***		***2802***				
		Сметная стоимость				***37824***				
131	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**								
		м3	**0,286**	**38712,48**	**--**	**11072**	**--**	**469**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1641,41***		***469***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3228,31***		***923***				
		Сметная стоимость				***12465***				
132	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**								
		м3	**1,118**	**31498,02**	**--**	**35215**	**--**	**1493**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1335,52***		***1493***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2626,68***		***2937***				
		Сметная стоимость				***39645***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**77373**	**151**			**5**
			Тенге			**4128**	**71**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77373**				
	Материалы -		Тенге			**26807**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4199**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46287**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5898**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89933**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			89933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4199			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-16) Мастерская								
		РЕШЕТКА ВР-1(8шт.)(АС-19)								
44	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**2,8072**	**599,98**	**0,68**	**1684**	**2**	**880**	**0,65**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**1415**	**1**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313,61***		***880***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,09***		***205***				
		Сметная стоимость				***2770***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1684**	**2**			**2**
			Тенге			**1415**	**1**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1684**				
	Материалы -		Тенге			**267**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1416**			
		Накладные расходы -	Тенге			**880**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**205**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2770**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1416**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2770**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1416**			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-22)								
69	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**177**	**209,33**	**1,73**	**37051**	**305**	**4119**	**0,03**	**5**
		м2 обработанной поверхности		**22,36**	**0,74**	**3957**	**130**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,27***		***4119***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,61***		***3294***				
		Сметная стоимость				***44463***				
72	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**0,664**	**6587,27**	**26,89**	**4374**	**18**	**790**	**1,88**	**1**
		м3 древесины в конструкции		**1449,27**	**11,34**	**962**	**8**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***1189,78***		***790***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***622,16***		***413***				
		Сметная стоимость				***5577***				
77	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**2,4325**	**6012,47**	**37,19**	**14625**	**90**	**1544**	**0,78**	**2**
		м3 древесины в конструкции		**593,39**	**15,87**	**1443**	**39**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***634,71***		***1544***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***531,77***		***1294***				
,		***Сметная стоимость***				***17462***				
82	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**25,9**	**700,80**	**2,11**	**18151**	**55**	**8525**	**0,65**	**17**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523,21**	**1,01**	**13551**	**26**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***329,17***		***8525***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,40***		***2134***				
		Сметная стоимость				***28811***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
		Ходовой настил								
90	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**0,592**	**6587,27**	**26,89**	**3900**	**16**	**704**	**1,88**	**1**
		м3 древесины в конструкции		**1449,27**	**11,34**	**858**	**7**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***1189,78***		***704***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***622,16***		***368***				
		Сметная стоимость				***4973***				
		Слуховые окна-1 шт								
100	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0,857**	**6012,47**	**37,19**	**5153**	**32**	**544**	**0,78**	**1**
		м3 древесины в конструкции		**593,39**	**15,87**	**509**	**14**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***634,71***		***544***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***531,77***		***456***				
		Сметная стоимость				***6153***				
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ Л-1 (4ШТ.)								
106	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**0,076**	**6587,27**	**26,89**	**501**	**2**	**90**	**1,88**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**1449,27**	**11,34**	**110**	**1**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***1189,78***		***90***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***622,16***		***47***				
		Сметная стоимость				***639***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**83754**	**518**			**27**
			Тенге			**21391**	**224**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83754**				
	Материалы -		Тенге			**61845**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21614**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16317**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8006**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**108077**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**108077**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21614**			
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-12) Мастерская								
		Дм-1								
107	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**0,108812**	**103272,62**	**51613,70**	**11237**	**5616**	**3587**	**41,40**	**5**
		т конструкций		**36713,52**	**8314,77**	**3995**	**905**	**60,9**	**7,92**	**1**
		Накладные расходы -		***32963,69***		***3587***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10898,91***		***1186***				
		Сметная стоимость				***16010***				
108	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,06145**	**345850,53**	**--**	**21253**	**--**	**901**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14664,06***		***901***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28841,17***		***1772***				
		Сметная стоимость				***23926***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,04672	329953,19	--	15415	--	654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17354*				
110	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,000148	387497,12	--	57	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*5*				
		Сметная стоимость				*64*				
111	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,000494	196151,39	--	97	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8316,82*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16357,46*		*8*				
		Сметная стоимость				*109*				
112	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,44*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,50*		*81*				
		Сметная стоимость				*1100*				
113	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
114	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0096	63880,39	675,43	613	6	127	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	160	3	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*59*				
		Сметная стоимость				*800*				
115	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,9	595,86	34,26	1132	65	434	0,40	1
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	642	14	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,45*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
116	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,076	35253,29	--	2679	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1494,74*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,84*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
117	**11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**1,9**	**1502,51**	**4,17**	**2855**	**8**	**768**	**0,75**	**1**
		м2		**544,43**	**1,73**	**1034**	**3**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*404,16*		*768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,53*		*290*				
		Сметная стоимость				*3913*				
118	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**1,9**	**65,73**	**1,06**	**125**	**2**	**35**	**0,03**	**--**
		м2		**27,67**	**0,17**	**53**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,52*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
119	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**3,8**	**66,83**	**0,83**	**254**	**3**	**48**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**65**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,56*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**58270**	**5701**			**7**
			Тенге			**5948**	**926**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47033**				
	Материалы -		Тенге			**2941**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1975**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3195**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4018**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1975**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11237**				
	Материалы -		Тенге			**1626**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4900**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3587**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1186**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4900**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**70256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6875**			
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА (АС-9) Мастерская								
127	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**27,18**	**809,94**	**17,67**	**22014**	**480**	**8554**	**0,59**	**16**
		м2 проемов		**445,80**	**3,99**	**12117**	**108**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*314,72*		*8554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,97*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**16**	**1828,44**	**--**	**29255**	**--**	**1240**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***77,53***		***1240***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***152,48***		***2440***				
		Сметная стоимость				***32935***				
129	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**4**	**2481,34**	**8,50**	**9925**	**34**	**2143**	**0,97**	**4**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**2921**	**9**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***535,86***		***2143***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***241,38***		***966***				
		Сметная стоимость				***13034***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**61195**	**514**			**20**
			Тенге			**15038**	**118**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61195**				
	Материалы -		Тенге			**16388**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15155**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29255**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11938**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**78983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ(АС-7) , ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6 Мастерская								
		ДЕТ.109 - S=122,96 М2								
133	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**131,5672**	**275,51**	**1,43**	**36248**	**188**	**6394**	**0,08**	**10**
		м плинтусов		**57,47**	**0,68**	**7561**	**89**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***48,60***		***6394***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,93***		***3411***				
		Сметная стоимость				***46053***				
134	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**122,96**	**551,61**	**2,25**	**67826**	**277**	**29194**	**0,47**	**57**
		м2 окрашиваемой поверхности		**373,61**	**1,08**	**45939**	**133**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***237,43***		***29194***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,12***		***7762***				
		Сметная стоимость				***104781***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**104074**	**465**			**67**
			Тенге			**53500**	**222**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104074**				
	Материалы -		Тенге			**50109**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53723**			
		Накладные расходы -	Тенге			**35588**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**150835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**150835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				53723			
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5) Мастерская								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-7)								
157	**11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**122**	**2214,91**	**5,08**	**270219**	**620**	**32371**	**0,32**	**39**
		м2 отделываемой поверхности		**297,81**	**2,29**	**36332**	**279**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***265,34***		***32371***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***198,42***		***24207***				
		Сметная стоимость				***326797***				
158	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**51**	**389,51**	**0,66**	**19865**	**34**	**8749**	**0,32**	**16**
		м откосов		**271,41**	**--**	**13842**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***171,56***		***8749***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***44,89***		***2289***				
		Сметная стоимость				***30904***				
159	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**132,2**	**102,01**	**0,95**	**13486**	**126**	**4426**	**0,06**	**8**
		м2 окрашиваемой поверхности		**50,62**	**0,42**	**6691**	**56**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***33,48***		***4426***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,84***		***1433***				
		Сметная стоимость				***19345***				
160	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**122**	**527,22**	**1,25**	**64320**	**153**	**24145**	**0,44**	**53**
		м2 вертикальной проекции		**330,93**	**0,59**	**40373**	**72**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***197,91***		***24145***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***58,01***		***7077***				
		Сметная стоимость				***95542***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**367890**	**932**			**117**
			Тенге			**97239**	**408**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**367890**				
	Материалы -		Тенге			**269719**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**97647**			
		Накладные расходы -	Тенге			**69691**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35007**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**472588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**472588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97647**			
		РАЗДЕЛ 14. КОЗЫРЕК К-1(2шт) (АС-8) Мастерская								
161	**12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**16**	**41,99**	**0,75**	**672**	**12**	**435**	**0,05**	**1**
		отверстие		**41,24**	**--**	**660**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***27,19***		***435***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,53***		***89***				
		Сметная стоимость				***1196***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,002144	405486,95	1448,12	869	3	282	289,00	1
		т		225532,71	598,23	484	1	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
163	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,002144	381819,66	--	819	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
164	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0991	59448,50	14083,01	5891	1396	3213	56,50	6
		т конструкций		43555,29	3548,70	4316	352	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*32423,24*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7349,74*		*728*				
		Сметная стоимость				*9833*				
165	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0991	9579,18	1961,84	949	194	411	5,25	1
		т		5889,50	2,54	584	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4146,56*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,06*		*109*				
		Сметная стоимость				*1469*				
166	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,100091	329953,19	--	33025	--	1400	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*1400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*2754*				
		Сметная стоимость				*37179*				
167	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	5,4	4686,91	61,04	25309	330	5258	1,71	9
		м2 кровли		1300,88	17,38	7025	94	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*973,75*		*5258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,85*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33013*				
168	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	5,4	2407,75	--	13002	--	551	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,09*		*551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,79*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14638*				
169	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,038	20569,74	--	782	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*65*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*880*				
170	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5,4	209,33	1,73	1130	9	126	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	121	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1356*				
171	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,009891	301187,11	--	2979	--	126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12770,33*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*248*				
		Сметная стоимость				*3354*				
172	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	3,6	1722,21	7,17	6200	26	710	0,28	1
		м желобов		208,85	2,27	752	8	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*197,14*		*710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,55*		*553*				
		Сметная стоимость				*7462*				
173	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,8739	599,98	0,68	1724	2	901	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1449	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*210*				
		Сметная стоимость				*2835*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			93352	1972			20
			Тенге			15390	460			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86512				
	Материалы -		Тенге			25034				
	Всего заработная плата -		Тенге				10598			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50607				
		Накладные расходы -	Тенге			9858				
		Сметная прибыль -	Тенге			7710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10598			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6841				
	Материалы -		Тенге			351				
	Всего заработная плата -		Тенге				5252			
		Накладные расходы -	Тенге			3624				
		Сметная прибыль -	Тенге			837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			115381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				15850			

РАЗДЕЛ 15.КРЫЛЬЦА (АС-28) Мастерская

КРЫЛЬЦО Кр-1,Кр-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,394	594,22	--	2017	--	1328	0,89	3
		м3 грунта		594,22	--	2017	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
175	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,9	19091,22	655,77	36273	1246	4571	3,94	7
		м3		2934,98	222,56	5576	423	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2405,81*		*4571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1719,76*		*3268*				
		Сметная стоимость				*44112*				
176	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02048	9979,26	896,74	204	18	106	11,60	--
		т		9052,52	368,62	185	8	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*25*				
		Сметная стоимость				*335*				
177	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02048	13656,15	699,65	280	14	145	16,88	--
		т		12681,10	193,40	260	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
178	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02048	245293,14	--	5024	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10400,43*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*419*				
		Сметная стоимость				*5656*				
179	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	8,56	1102,75	49,85	9440	427	4964	1,06	9
		м2 покрытия		817,14	22,71	6995	194	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*579,91*		*4964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,61*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15556*				
180	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	8,56	1917,91	--	16417	--	696	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,32*		*696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,94*		*1369*				
		Сметная стоимость				*18482*				
181	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	14,28	2562,15	59,99	36588	857	12275	1,34	19
		м ограждения		1136,55	23,52	16230	336	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*859,58*		*12275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,74*		*3909*				
		Сметная стоимость				*52772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыГОСТ 25772-83	0,21384	299949,74	--	64141	--	2720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*2720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*5349*				
		Сметная стоимость				*72209*				
183	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,20136	599,98	0,68	3721	4	1945	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3126	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*453*				
		Сметная стоимость				*6119*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			174104	2566			43
			Тенге			34389	967			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174104				
	Материалы -		Тенге			51566				
	Всего заработная плата -		Тенге				35356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85582				
		Накладные расходы -	Тенге			28963				
		Сметная прибыль -	Тенге			16245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				35356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			219312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				35356			
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1 Мастерская								
5	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	5	621,61	0,13	3108	1	2001	0,70	4
		шт.		593,72	--	2969	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*2001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*409*				
		Сметная стоимость				*5518*				
6	23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	5	4153,78	--	20769	--	881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,12*		*881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,39*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23382*				
7	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	337,30	--	1687	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
8	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	6856,10	295,65	6856	296	4480	7,87	8
		комплект		6520,53	132,85	6521	133	60,4	0,15	--
		Накладные расходы -		*4479,73*		*4480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,87*		*907*				
		Сметная стоимость				*12243*				
9	**51-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**1**	**73416,00**	**--**	**73416**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3112,84*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,31*		*6122*				
		Сметная стоимость				*82651*				
11	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**23,3**	**53,95**	**2,06**	**1257**	**48**	**807**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**1196**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,62*		*807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**107092**	**344**			**13**
			Тенге			**10686**	**133**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**73416**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3113**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**6122**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**82651**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22455**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**952**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1873**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25280**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11221**				
	Материалы -		Тенге			**191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10818**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7287**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1481**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**19989**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**127920**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10818**			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть Т3 Мастерская								
18	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**10,5**	**53,95**	**2,06**	**566**	**22**	**363**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**539**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,62*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*74*				
		Сметная стоимость				*1004*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**566**	**22**			**1**
			Тенге			**539**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**566**				
	Материалы -		Тенге			**6**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**539**			
		Накладные расходы -	Тенге			**363**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				539			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1 Мастерская								
30	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**16,4**	**53,95**	**2,06**	**885**	**34**	**568**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**51,35**	**--**	**842**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,62***		***568***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,09***		***116***				
		Сметная стоимость				***1569***				
31	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**4**	**1925,03**	**58,05**	**7700**	**232**	**4563**	**1,95**	**8**
		комплект		**1653,93**	**28,43**	**6616**	**114**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***1140,85***		***4563***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***245,27***		***981***				
		Сметная стоимость				***13244***				
32	**23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**4**	**5018,43**	**--**	**20074**	**--**	**851**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***212,78***		***851***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***418,50***		***1674***				
		Сметная стоимость				***22599***				
33	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**4**	**3649,20**	**--**	**14597**	**--**	**619**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***154,73***		***619***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***304,31***		***1217***				
		Сметная стоимость				***16433***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**43255**	**266**			**9**
			Тенге			**7458**	**114**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34671**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34671**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1470**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39032**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8585**				
	Материалы -		Тенге			**861**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7572**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1097**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7572**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**53845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7572**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение Мастерская								
		ЩАО								
44	**13-080305-0408 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**14**	**3987,58**	**915,69**	**55826**	**12820**	**14609**	**1,59**	**22**
		шт.		**1389,88**	**570,10**	**19458**	**7981**	**42,8**	**0,73**	**10**
		Накладные расходы -		***1043,51***		***14609***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***402,49***		***5635***				
		Сметная стоимость				***76070***				
45	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**3**	**3556,00**	**763,83**	**10668**	**2291**	**2597**	**1,27**	**4**
		шт.		**1110,16**	**492,39**	**3330**	**1477**	**42,8**	**0,64**	**2**
		Накладные расходы -		***865,75***		***2597***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***353,74***		***1061***				
		Сметная стоимость				***14326***				
46	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**4**	**1534,89**	**520,33**	**6140**	**2081**	**2367**	**0,96**	**4**
		шт.		**839,17**	**341,09**	**3357**	**1364**	**42,8**	**0,44**	**2**
		Накладные расходы -		***591,65***		***2367***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***170,12***		***680***				
		Сметная стоимость				***9187***				
47	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**2**	**1690,37**	**448,06**	**3381**	**896**	**749**	**0,41**	**1**
		шт.		**358,40**	**320,12**	**717**	**640**	**42,8**	**0,43**	**1**
		Накладные расходы -		***374,39***		***749***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165,18***		***330***				
		Сметная стоимость				***4460***				
48	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-4x36**	**14**	**23885,32**	**--**	**334394**	**--**	**14178**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1012,74***		***14178***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1991,84***		***27886***				
		Сметная стоимость				***376458***				
49	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36**	**3**	**10677,00**	**--**	**32031**	**--**	**1358**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***452,70***		***1358***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***890,38***		***2671***				
		Сметная стоимость				***36060***				
50	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S-1x36**	**2**	**1179,31**	**--**	**2359**	**--**	**100**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***50,00***		***100***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,35***		***197***				
		Сметная стоимость				***2656***				
51	**ПрайслистСтр.34**	**Светильники длялюминесцентных ламп, тип ARS/S-1x18**	**2**	**1010,84**	**--**	**2022**	**--**	**86**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***42,86***		***86***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***84,30***		***169***				
		Сметная стоимость				***2276***				
52	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	**2**	**659,20**	**--**	**1318**	**--**	**56**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
53	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888,52	111,73	1777	223	735	0,82	2
		шт.		716,79	22,24	1434	44	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*367,39*		*735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,47*		*201*				
		Сметная стоимость				*2713*				
54	23-080304-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	1138,56	--	2277	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,27*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,95*		*190*				
		Сметная стоимость				*2563*				
55	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	64	299,91	--	19194	--	814	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21608*				
56	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	2	299,91	--	600	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*50*				
		Сметная стоимость				*675*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**471987**	**18312**			**32**
			Тенге			**28296**	**11508**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**448597**				
	Материалы -		Тенге			**31184**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39804**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**370806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36779**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38830**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**524206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39804**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23390**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23390**				
		Накладные расходы -	Тенге			**992**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26332**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**550538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39804**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Мастерская Пожарную сигнализацию								
1	13-100701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	1	16580,51	1,64	16581	2	7656	18,00	18
		шт.		16430,04	--	16430	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*7656,44*		*7656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1938,96*		*1939*				
		Сметная стоимость				*26176*				
2	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,69	--	8657	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367,04*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,90*		*722*				
		Сметная стоимость				*9746*				
3	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11742,08	1493,18	11742	1493	4376	9,00	9
		шт.		8790,75	373,19	8791	373	40,6	0,44	--
		Накладные расходы -		*4376,18*		*4376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,46*		*1289*				
		Сметная стоимость				*17408*				
4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03	--	2596	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,07*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,49*		*216*				
		Сметная стоимость				*2923*				
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	11	893,91	0,76	9833	8	4365	1,00	11
		шт.		848,17	--	9330	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*396,86*		*4365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,26*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15334*				
6	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	11	637,66	--	7014	--	297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*585*				
		Сметная стоимость				*7896*				
7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	1788,31	2,02	3577	4	1587	2,00	4
		шт.		1696,34	--	3393	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*793,74*		*1587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,56*		*413*				
		Сметная стоимость				*5578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	2	728,44	--	1457	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,89*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,75*		*121*				
		Сметная стоимость				*1640*				
9	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	1	900,81	--	901	--	397	1,00	1
		шт.		848,17	--	848	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*397,15*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,84*		*104*				
		Сметная стоимость				*1402*				
10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 55	1	683,48	--	683	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,98*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,00*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
11	ПРАЙС-ЛИСТСтр.47	Резистор МЛТ-0,5	1	12,64	--	13	--	1	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,54*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,05*		*1*				
		Сметная стоимость				*15*				
12	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	2	4658,00	1,64	9316	3	4202	5,00	10
		шт.		4497,35	--	8995	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2100,84*		*4202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,71*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14599*				
13	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	2	879,48	--	1759	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,29*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,34*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	35	308,75	12,06	10806	422	3339	0,22	8
		м		182,28	2,18	6380	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,39*		*3339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15276*				
15	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	35	39,84	--	1394	--	59	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*59*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*116*				
		Сметная стоимость				*1569*				
16	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**50**	**154,03**	**2,15**	**7702**	**107**	**3376**	**0,16**	**8**
		м		**136,62**	**0,08**	**6831**	**4**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,52*		*3376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*886*				
		Сметная стоимость				*11964*				
17	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	**50**	**27,68**	**--**	**1384**	**--**	**59**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1,17*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*115*				
		Сметная стоимость				*1558*				
18	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**85**	**198,95**	**90,93**	**16911**	**7729**	**5082**	**0,10**	**9**
		м кабеля		**84,82**	**30,28**	**7209**	**2574**	**42,8**	**0,04**	**3**
		Накладные расходы -		*59,79*		*5082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23752*				
19	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,035**	**122521,05**	**--**	**4288**	**--**	**182**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5194,89*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,28*		*358*				
		Сметная стоимость				*4827*				
20	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**0,05**	**13671,88**	**--**	**684**	**--**	**29**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*579,69*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,13*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**117297**	**9769**			**77**
			Тенге			**68206**	**3027**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87380**				
	Материалы -		Тенге			**9393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71234**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34381**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9741**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**131502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71234**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29917**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1268**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33680**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**165182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				71234			
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения								
7	13-080301-0907 РСНБ РК 2015	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	1	94943,60	56534,78	94944	56535	25897	34,00	34
		шт.		29720,76	19302,92	29721	19303	42,8	19,51	20
		Накладные расходы -		*25897,39*		*25897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9667,28*		*9667*				
		Сметная стоимость				*130509*				
		Светильник наружного освещение-28шт								
181	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	28	4354,57	3599,70	121928	100792	37612	0,89	25
		котлован		754,87	1046,63	21136	29306	61,7	0,92	26
		Накладные расходы -		*1343,29*		*37612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,83*		*12763*				
		Сметная стоимость				*172303*				
182	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	1,008	16838,44	26,35	16973	27	1440	1,48	1
		м3		1111,85	--	1121	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1429,05*		*1440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,40*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19887*				
183	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж	2,12856	16905,66	7682,02	35985	16352	14422	9,35	20
		т конструкций		7569,11	1975,12	16111	4204	60,9	2,03	4
		Накладные расходы -		*6775,68*		*14422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*4033*				
		Сметная стоимость				*54440*				
184	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	28	80125,96	--	2243527	--	95126	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3397,34*		*95126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6681,86*		*187092*				
		Сметная стоимость				*2525745*				
185	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	28	1572,64	93,37	44034	2614	9311	0,70	20
		шт.		579,97	15,89	16239	445	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*332,52*		*9311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,41*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57612*				
186	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0616	199642,46	--	12298	--	521	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8464,84*		*521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13845*				
187	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальныйиз стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	56	348,94	13,83	19541	775	4210	0,16	9
		м		132,56	2,78	7424	156	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,18*		*4210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,93*		*1900*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*25651*				
188	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	56	895,11	--	50126	--	2125	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,95*		*2125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,65*		*4180*				
		Сметная стоимость				*56431*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5278710	354188			218
			Тенге			183504	106826			100
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4804090				
	Материалы -		Тенге			90422				
	Всего заработная плата -		Тенге				146574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4487054				
		Накладные расходы -	Тенге			269087				
		Сметная прибыль -	Тенге			405854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5479031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				146574			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402651				
	Материалы -		Тенге			31652				
	Всего заработная плата -		Тенге				103125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124848				
		Накладные расходы -	Тенге			83399				
		Сметная прибыль -	Тенге			38884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				103125			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71969				
	Материалы -		Тенге			7044				
	Всего заработная плата -		Тенге				40631			
		Накладные расходы -	Тенге			28845				
		Сметная прибыль -	Тенге			8065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				40631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6112844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				290330			
		РАЗДЕЛ 1.Котельная								
1	13-060101-0104 РСНБ РК 2015	Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч. Монтаж оборудования	1	148686,86	40835,90	148687	40836	45023	107,00	107
		т		99022,08	11873,17	99022	11873	40,6	12,22	12
		Накладные расходы -		*45023,47*		*45023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,83*		*15497*				
		Сметная стоимость				*209207*				
2	51-040104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки MKZ-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler	1	7506927,00	--	7506927	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600554,16*		*600554*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8107481*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7655614**	**40836**			**107**
			Тенге			**99022**	**11873**			**12**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**7506927**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**600554**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**8107481**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**148687**				
	Материалы -		Тенге			**8829**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110895**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45023**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15497**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**209207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110895**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8316688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110895**			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
10	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,028**	**282468,14**	**42397,57**	**7909**	**1187**	**4286**	**253,00**	**7**
		км трубопровода		**230933,34**	**15548,42**	**6466**	**435**	**62,1**	**16,57**	**--**
		Накладные расходы -		***153065,17***		***4286***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34842,67***		***976***				
		Сметная стоимость				***13170***				
12	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,062**	**282468,14**	**42397,57**	**17513**	**2629**	**9490**	**253,00**	**16**
		км трубопровода		**230933,34**	**15548,42**	**14318**	**964**	**62,1**	**16,57**	**1**
		Накладные расходы -		***153065,17***		***9490***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34842,67***		***2160***				
		Сметная стоимость				***29163***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**25422**	**3816**			**23**
			Тенге			**20784**	**1399**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25422**				
	Материалы -		Тенге			**822**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22183**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13776**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3136**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**42334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22183**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-6шт								
86	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**48**	**-53,67**	**-2,06**	**-2576**	**-99**	**-1489**	**-0,05**	**-2**
		м трубопровода		**-51,35**	**--**	**-2465**	**--**	**60,4**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31,01*		*1489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,77*		*325*				
		Сметная стоимость				*-762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-2576**	**-99**			**-2**
			Тенге			**-2465**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-2576**				
	Материалы -		Тенге			**-12**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-2465**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-1489**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-325**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-4390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2465**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-4390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2465**			
		РАЗДЕЛ 1.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, Электросиловое оборудование								
1	**13-080305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**1**	**3584,51**	**123,79**	**3585**	**124**	**1340**	**3,00**	**3**
		шт.		**2622,42**	**39,72**	**2622**	**40**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1339,69*		*1340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,94*		*394*				
		Сметная стоимость				*5319*				
2	**23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3746,25**	**--**	**3746**	**--**	**159**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*158,84*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,41*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				
3	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**1**	**2961,38**	**87,12**	**2961**	**87**	**883**	**2,00**	**2**
		шт.		**1677,32**	**19,86**	**1677**	**20**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*882,75*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*308*				
		Сметная стоимость				*4151*				
4	**23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**8559,69**	**--**	**8560**	**--**	**363**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*362,93*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*714*				
		Сметная стоимость				*9637*				
5	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**4**	**1777,51**	**25,29**	**7110**	**101**	**1798**	**1,00**	**4**
		шт.		**838,66**	**--**	**3355**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449,53*		*1798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*713*				
		Сметная стоимость				*9621*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	589,48	--	1179	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,16*		*98*				
		Сметная стоимость				*1327*				
7	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,33*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*528*				
		Сметная стоимость				*7133*				
8	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	2	3556,00	763,83	7112	1528	1731	1,27	3
		шт.		1110,16	492,39	2220	985	42,8	0,64	1
		Накладные расходы -		*865,75*		*1731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,74*		*707*				
		Сметная стоимость				*9551*				
9	23-070102-0119 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL-2x36-012 ГОСТ 17677-82	3	2525,00	--	7575	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,06*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,56*		*632*				
		Сметная стоимость				*8528*				
10	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	1	1690,37	448,06	1690	448	374	0,41	--
		шт.		358,40	320,12	358	320	42,8	0,43	--
		Накладные расходы -		*374,39*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,18*		*165*				
		Сметная стоимость				*2230*				
11	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	1	659,20	--	659	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*55*				
		Сметная стоимость				*742*				
12	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	4	136,71	--	547	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
13	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	1	1224,06	--	1224	--	52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,90*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
14	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	319,86	2,25	640	4	293	0,34	1
		шт.		297,21	0,79	594	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*75*				
		Сметная стоимость				*1008*				
15	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340,73	--	681	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,45*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				
16	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720,70	14,47	1441	29	593	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,64*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,39*		*163*				
		Сметная стоимость				*2197*				
17	23-070218-1507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	233,71	--	467	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,91*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,49*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				
18	23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	2	881,36	--	1763	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,50*		*147*				
		Сметная стоимость				*1985*				
19	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	38	308,75	12,06	11733	458	3625	0,22	8
		м		182,28	2,18	6927	83	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,39*		*3625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16586*				
20	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	8	39,86	--	319	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	30	25,56	--	767	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
22	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода (кабеля) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	13	112,67	4,49	1465	58	552	0,10	1
		м		82,85	1,59	1077	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,45*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*		*161*				
		Сметная стоимость				*2178*				
23	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода (кабеля) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	15	81,05	2,25	1216	34	445	0,07	1
		м		58,00	0,79	870	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29,67*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,86*		*133*				
		Сметная стоимость				*1794*				
24	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода (кабеля) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	15	69,15	1,12	1037	17	379	0,06	1
		м		49,71	0,40	746	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,29*		*379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*113*				
		Сметная стоимость				*1530*				
25	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	139767,92	--	2097	--	89	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5926,16*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11655,53*		*175*				
		Сметная стоимость				*2361*				
26	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	224710,14	--	3371	--	143	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9527,71*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18739,03*		*281*				
		Сметная стоимость				*3795*				
27	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,013	814167,55	--	10584	--	449	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34520,70*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67895,06*		*883*				
		Сметная стоимость				*11915*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89865	2888			26
			Тенге			21636	1492			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39990				
	Материалы -		Тенге			15466				
	Всего заработная плата -		Тенге				23127			
		Накладные расходы -	Тенге			12014				
		Сметная прибыль -	Тенге			4160				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23127			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49875				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49875				
		Накладные расходы -	Тенге			2115				
		Сметная прибыль -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23127			
		РАЗДЕЛ 1.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, Технологическое оборудование								
1	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА 2 НАСОСА**	**2**	**29020,49**	**2032,08**	**58041**	**4064**	**21259**	**31,00**	**62**
		шт.		**25684,43**	**496,45**	**51369**	**993**	**40,6**	**0,50**	**1**
		Накладные расходы -		***10629,44***		***21259***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3171,99***		***6344***				
		Сметная стоимость				***85644***				
2	**Прайс-лист**	**Насосная станцияIDEA2 VSC2-10ER-(2 насоса -1 рабочий/1резервный,производительностью Q от 2 до 10 м3/час/Н**	**1**	**1937444,31**	**--**	**1937444**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***154995,54***		***154996***				
		Сметная стоимость				***2092440***				
3	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**5**	**6948,91**	**--**	**34745**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***555,91***		***2780***				
		Сметная стоимость				***37525***				
4	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,025**	**282468,14**	**42397,57**	**7062**	**1060**	**3827**	**253,00**	**6**
		км трубопровода		**230933,34**	**15548,42**	**5773**	**389**	**62,1**	**16,57**	**--**
		Накладные расходы -		***153065,17***		***3827***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34842,67***		***871***				
		Сметная стоимость				***11760***				
5	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**25**	**895,11**	**--**	**22378**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***71,61***		***1790***				
		Сметная стоимость				***24168***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	403,75	--	6460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,30*		*517*				
		Сметная стоимость				*6977*				
7	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	865,47	--	4327	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,24*		*346*				
		Сметная стоимость				*4673*				
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,96	599,98	0,68	5976	7	2753	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5021	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*276,44*		*2753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,11*		*698*				
		Сметная стоимость				*9428*				
9	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	4	6775,19	74,04	27101	296	2137	1,07	4
		вставка		877,34	7,01	3509	28	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*534,15*		*2137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,75*		*2339*				
		Сметная стоимость				*31577*				
10	13-070403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	1	19058,78	2198,48	19059	2198	7075	19,00	19
		шт.		16849,20	575,88	16849	576	40,6	0,58	1
		Накладные расходы -		*7074,58*		*7075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2090,67*		*2091*				
		Сметная стоимость				*28224*				
11	Прайс-лист	Насос погружной Grundfos Q 5м3/час Н	1	38748,89	--	38749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3099,91*		*3100*				
		Сметная стоимость				*41849*				
12	23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	15	637,93	--	9569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,03*		*766*				
		Сметная стоимость				*10335*				
13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,025	41104,60	--	1028	--	601	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	967	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*24026,10*		*601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5210,46*		*130*				
		Сметная стоимость				*1759*				
14	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	369,29	17,89	369	18	210	0,41	--
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	340	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*210,30*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,37*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-030301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч,МТК-N 40 С,DN40	1	114581,33	--	114581	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9166,51*		*9167*				
		Сметная стоимость				*123748*				
16	23-041012-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), PN 16, DN 50	2	7612,70	--	15225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,02*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2302113**	**7643**			**100**
			Тенге			**83829**	**1997**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1976193**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**158095**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2134289**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77100**				
	Материалы -		Тенге			**2619**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69787**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28333**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8435**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**113868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69787**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**221350**				
	Материалы -		Тенге			**1237**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12154**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**207285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7181**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**246814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12154**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27470**				
	Материалы -		Тенге			**23307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3886**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**111**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2347**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2385**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**32202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3886**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2527172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85826**			
		РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15М3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 12М								
1	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3.Монтаж рулонным методом	3,05714	57626,74	22363,48	176173	68368	54660	19,00	58
		т конструкций		18558,25	5757,20	56735	17601	60,9	5,96	18
		Накладные расходы -		*17879,35*		*54660*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6040,49*		*18467*				
		Сметная стоимость				*249299*				
2	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,05714	327490,21	--	1001183	--	42450	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13885,58*		*42450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27310,06*		*83491*				
		Сметная стоимость				*1127124*				
3	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,39994	50100,07	18355,66	20037	7341	8234	28,90	12
		т конструкций		23944,52	5141,19	9576	2056	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20588,48*		*8234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5655,08*		*2262*				
		Сметная стоимость				*30533*				
4	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,39994	299949,74	--	119962	--	5086	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*5086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*10004*				
		Сметная стоимость				*135052*				
5	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	193	81,58	1,37	15745	265	2475	0,02	4
		м2		16,32	0,25	3150	49	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,82*		*2475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,55*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19678*				
6	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	11,21	123,21	1,24	1381	14	193	0,02	--
		м2		21,02	0,25	236	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,24*		*126*				
		Сметная стоимость				*1700*				
7	11-130301-0905 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	11,21	818,76	3,33	9178	37	758	0,07	1
		м2		57,60	0,68	646	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*67,64*		*758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,91*		*795*				
		Сметная стоимость				*10731*				
8	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ствол башни/	11,21	2491,89	23,19	27934	260	7216	1,15	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	10436	123	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*643,71*		*7216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,85*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37962*				
9	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	15	150,09	1,61	2251	24	527	0,08	1
		м3 емкости		56,08	0,76	841	11	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*35,10*		*527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,82*		*222*				
		Сметная стоимость				*3000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более, типа АБВ ТОЛЩ.3СМ	1817	1249,93	66,40	2271127	120640	149932	0,03	61
		м2		28,50	18,46	51782	33549	60,3	0,02	31
		Накладные расходы -		*82,52*		*149932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,60*		*193685*				
		Сметная стоимость				*2614743*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесямтипа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1817	-288,32	-0,03	-523869	-62	-22386	--	--
		м2		-0,15	--	-277	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,32*		*22386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,05*		*43700*				
		Сметная стоимость				*-457782*				
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/30/15 мм при других видах покрытий	759	1421,90	19,90	1079224	15104	297293	0,70	530
		м		519,95	7,28	394645	5525	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*391,69*		*297293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,09*		*110121*				
		Сметная стоимость				*1486638*				
7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	34,155	31779,82	--	1085440	--	46023	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*46023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*90517*				
		Сметная стоимость				*1221980*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6036507**	**256322**			**652**
			Тенге			**497931**	**72622**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6036507**				
	Материалы -		Тенге			**4196813**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**570553**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1085440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**614579**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**532087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7183173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**570553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7183173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**570553**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3								
17	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	280	1492,35	66,40	417858	18591	25982	0,03	9
		м2		28,50	18,46	7980	5170	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*92,79*		*25982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,81*		*35507*				
		Сметная стоимость				*479348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**417858**	**18591**			**9**
			Тенге			**7980**	**5170**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**417858**				
	Материалы -		Тенге			**391288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13149**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25982**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**479348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13149**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**479348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13149**			
		РАЗДЕЛ 4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2								
19	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**364**	**1492,35**	**66,40**	**543216**	**24168**	**33777**	**0,03**	**12**
		м2		**28,50**	**18,46**	**10373**	**6721**	**60,3**	**0,02**	**6**
		Накладные расходы -		***92,79***		***33777***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,81***		***46159***				
		Сметная стоимость				***623153***				
20	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**364**	**-349,05**	**-0,03**	**-127053**	**-12**	**-5422**	**--**	**--**
		м2		**-0,15**	**--**	**-56**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,90***		***5422***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,12***		***10598***				
		Сметная стоимость				***-111033***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**416163**	**24156**			**12**
			Тенге			**10318**	**6721**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**416163**				
	Материалы -		Тенге			**381690**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17039**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28355**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**480080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17039**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**480080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17039**			
		РАЗДЕЛ 1.МАФ								
1	**84-020302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**15**	**14662,00**	**177,00**	**219930**	**2655**	**72338**	**--**	**--**
		шт.		**6382,00**	**48,00**	**95730**	**720**	**--**	**--**	**--**
2	**84-020303-0102**	**Урна, тип 2**	**15**	**6681,00**	**1330,00**	**100215**	**19950**	**36416**	**--**	**--**
		шт.		**2843,00**	**394,00**	**42645**	**5910**	**--**	**--**	**--**
3	**84-020104-0202**	**Качели двойные, тип КД-001**	**1**	**119741,00**	**3489,00**	**119741**	**3489**	**2459**	**--**	**--**
		шт.		**2751,00**	**527,00**	**2751**	**527**	**--**	**--**	**--**
4	**84-020102-0101**	**Горка-скат, тип 1**	**1**	**45292,00**	**5922,00**	**45292**	**5922**	**8362**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		9771,00	1378,00	9771	1378	--	--	--
5	84-020103-0101	Сетка для лазания, тип 1	2	29502,00	2482,00	59004	4964	6785	--	--
		шт.		3815,00	708,00	7630	1416	--	--	--
6	84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	1	30617,00	3778,00	30617	3778	3698	--	--
		шт.		4045,00	885,00	4045	885	--	--	--
7	84-020201-0102	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	1	84388,00	6561,00	84388	6561	13583	--	--
		шт.		16430,00	1680,00	16430	1680	--	--	--
8	84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	98690,00	2527,00	197380	5054	4356	--	--
		шт.		2489,00	415,00	4978	830	--	--	--
9	84-020210-0101	Стойки волейбольные	1	107995,00	2840,00	107995	2840	5637	--	--
		компл.		7358,00	158,00	7358	158	--	--	--
10	84-020805-0102	Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	121082,00	6054,00	242164	12108	12272	--	--
		шт.		7128,00	1053,00	14256	2106	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1206726	67321			--
			Тенге			205594	15610			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			461608				
	Сметная прибыль -		Тенге			36929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			498537				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			745118				
	Материалы -		Тенге			472203				
	Всего заработная плата -		Тенге				221204			
		Накладные расходы -	Тенге			165903				
		Сметная прибыль -	Тенге			72882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983903				
		Сметная заработная плата -	Тенге				221204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1482439				
		Сметная заработная плата -	Тенге				221204			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		КРОВЛЯ (АС-11) УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
77	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	25	209,33	1,73	5233	43	582	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	559	18	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*465*				
		Сметная стоимость				*6280*				
84	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,559	6012,47	37,19	3361	21	355	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	332	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*297*				
		Сметная стоимость				*4013*				
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,1	6012,47	37,19	601	4	63	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	59	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
		ДЕТ.733 - S=5,1 м2 Бетон КЛ.В15								
96	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	5,355	115,20	0,72	617	4	327	0,10	1
		м плинтусов		88,21	0,34	472	2	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*61,10*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*76*				
		Сметная стоимость				*1020*				
97	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	0,51	549,92	2,11	280	1	121	0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	191	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,77*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*32*				
		Сметная стоимость				*433*				
		ДЕТ.747 - S=9,39 м2 Бетон КЛ.В15 УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
107	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	0,939	549,92	2,11	516	2	223	0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	352	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,77*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*59*				
		Сметная стоимость				*798*				
		ДЕТ.740 - S=3,64 м2 Бетон КЛ.В15 УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
113	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	0,364	549,92	2,11	200	1	87	0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	136	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,77*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4) УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
122	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	18,11	104,88	0,86	1899	16	910	0,10	2
		м2 окрашиваемой поверхности		79,78	0,41	1445	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*50,26*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,41*		*225*				
		Сметная стоимость				*3034*				
123	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	41,44	549,92	2,11	22789	87	9853	0,47	19
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	15516	42	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,77*		*9853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35253*				
124	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	18,22	375,52	1,04	6842	19	2670	0,30	5
		м2 окрашиваемой поверхности		228,18	0,50	4158	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,55*		*2670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,77*		*761*				
		Сметная стоимость				*10273*				
125	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,15	2255,65	29,22	4850	63	2025	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	3152	33	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*941,95*		*2025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*550*				
		Сметная стоимость				*7425*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
127	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	3,66	220,10	5,24	806	19	210	0,11	--
		м2 отделываемой поверхности		83,73	0,25	306	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,31*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,19*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	50,28	873,86	24,30	43937	1222	17265	0,61	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	26057	907	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*343,38*		*17265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*4896*				
		Сметная стоимость				*66099*				
129	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	17,2	389,51	0,66	6700	11	2951	0,32	6
		м откосов		271,41	--	4668	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*171,56*		*2951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*772*				
		Сметная стоимость				*10423*				
		ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА(АС-8) УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
131	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,0149	6012,47	37,19	90	1	9	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	9	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*8*				
		Сметная стоимость				*107*				
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	1	1777,51	25,29	1778	25	450	1,00	1
		шт.		838,66	--	839	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*178*				
		Сметная стоимость				*2406*				
2	ПРАЙС-ЛИСТСтр.55	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25 АП50Б-3МТ	1	1130,20	--	1130	--	48	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,92*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,25*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
3	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	4	1484,66	661,00	5939	2644	2312	0,82	3
		шт.		716,79	437,73	2867	1751	42,8	0,57	2
		Накладные расходы -		*578,04*		*2312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,02*		*660*				
		Сметная стоимость				*8911*				
4	23-070101-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП1305-60 IP54 ГОСТ 17677-82	4	659,20	--	2637	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*220*				
		Сметная стоимость				*2969*				
5	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	4	1224,06	--	4896	--	208	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,90*		*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*408*				
		Сметная стоимость				*5512*				
6	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720,70	14,47	1441	29	593	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	1189	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,64*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,39*		*163*				
		Сметная стоимость				*2197*				
7	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	423,36	--	847	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,95*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
8	23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	2	881,36	--	1763	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,50*		*147*				
		Сметная стоимость				*1985*				
9	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	30	308,75	12,06	9263	362	2862	0,22	7
		м		182,28	2,18	5468	66	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,39*		*2862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*970*				
		Сметная стоимость				*13095*				
10	23-060128-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	213556,51	--	6535	--	277	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9054,80*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17808,90*		*545*				
		Сметная стоимость				*7357*				
11	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	198,95	90,93	5968	2728	1794	0,10	3
		м кабеля		84,82	30,28	2545	908	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*59,79*		*1794*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*621*				
		Сметная стоимость				*8383*				
12	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	30	25,56	--	767	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**42963**	**5788**			**15**
			Тенге			**12907**	**2729**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24389**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**5693**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15636**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8010**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15636**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17444**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**740**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19638**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1130**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1130**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1272**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15636**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**141684**	**7301**			**85**
			Тенге			**70319**	**3761**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24389**				
	Материалы -		Тенге			**5693**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15636**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8010**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15636**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116165**				
	Материалы -		Тенге			**39797**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**58443**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38392**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**166922**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58443**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1130**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1130**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1272**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**203185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74080**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**63163680**	**2099065**			**10824**
			Тенге			**9136273**	**746935**			**826**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**13740455**				
	Накладные расходы -		Тенге			**160939**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1112112**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15013506**				
	Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь					**7162649**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16209460**				
	Материалы -		Тенге			**1262617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**3075039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11277742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2005392**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1295669**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**709723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1457188**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19672040**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3592**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3075039**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31236166**				
	Материалы -		Тенге			**13040536**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5582330**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12061641**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4647762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3236572**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1411190**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2870714**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38754642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5582330**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**711756**				
	Материалы -		Тенге			**124664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**403504**			
		Накладные расходы -	Тенге			**286331**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**245734**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40597**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**79847**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1077934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403504**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1265844**				
	Материалы -		Тенге			**419556**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**822335**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1130**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**13779**				
		Накладные расходы -	Тенге			**570330**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**496691**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73639**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**146894**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1983068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**822335**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**83663838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9883208**			
	Итого по смете					**61 487 683**				
	Временные здания и сооружения		2,9%			1 783 143				
	ИТОГО					**63 270 826**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,70%			442 896				
	Итого					**63 713 722**				
	Всего, стоимость оборудования					**15 013 506**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.					**78 727 228**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г.					**78 727 228**				
	в том числе в текущих ценах на 2018 год 100%, К=1,0599383					**83 446 004**				
	Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь					**7 162 649**				
	Итого					**90 608 653**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,988966125					**89 608 888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого без НДС					**89 608 888**				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		12%			10 753 067				
	Итого с НДС					**100 361 955**				

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калыбеков С.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д.