Форма по приложению 3-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство магазина по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Оркен, строение 19А**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство магазина по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Оркен, строение 19А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от 04.07.2024

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стоимость прочих
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета ЭЮ0103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	3 096	4,0 0,0	4,0 1,0	12 384,0 0,0	12 384,0 3 096,0			12 384,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3 096	19,0 0,0	19,0 5,0	58 824,0 0,0	58 824,0 15 480,0			58 824,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от измеренных контурами или мешающих предметов, а также объема грунта, вывозимого или мешающего нижнего предмета (деревьев, столбов и пр.) в пределах границ откоса котлована, применяется к ЕСН 6103-0103-(0108 - 0136), 6101-0102-(0107 - 0120), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0102-(0101 - 0140), 6101-0101-(0161 - 0193), 6101-0102-(0102 - 0106), 6101-0103-(0205 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 5701-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0219 - 0203), 6101-0102-(0203 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда оценных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	$м^2$	3 096	519,0 0,0	519,0 156,0	1 606 824,0 0,0	1 606 824,0 482 976,0			1 606 824,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	13 457,6	123,0		1 656 514,8				1 656 514,8	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	40 402,8	46,0		1 858 528,8				1 858 528,8	
5	6	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ленточное	$м^2$	206,4	18 062,0 3 880,0	5 265,0 1 648,0	3 727 996,8 802 689,6	1 086 696,0 340 147,2	1 838 611,2		3 727 996,8	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	103,2	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 039 636,8 581 532,0	277 298,4 55 521,6	180 806,4		1 039 636,8	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	105,264	23 162,0		2 438 124,94		2 438 124,94		2 438 124,94	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	100,68192	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	2 392 403,9 1 382 161,47	426 891,53 82 156,66	583 350,9		1 292 403,9	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	102,192149	23 274,0		2 378 419,87		2 378 419,87		2 378 419,87	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		10,068192	227 901,95		3 301 379,61		3 301 379,61		3 301 379,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сто произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				т									
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,013638	380 903,37		766 995,73		766 995,73		766 995,73	
13	13	611-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	86	5 033,0 972,0	18,0 4,0	432 838,0 83 592,0	1 548,0 344,0	347 698,0		432 838,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	197,8	435,0		86 043,0		86 043,0		86 043,0	
15	15	611-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	163,4	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	689 057,8 203 269,6	6 699,4 980,4	479 088,8		689 057,8	
16	16	504-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков в плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлованах глубиной до 4 м	шт.	36,55	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	285 309,3 159 211,8	126 097,5 37 500,3			285 309,3	
17	18	505-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м³	27,51	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	944 734,08 750 057,6	194 621,44 43 756,8	55,04		944 734,08	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	6,6048	19 821,0		130 920,38		130 920,38		130 920,38	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,4576	43 283,0		452 636,49		452 636,49		452 636,49	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					24 259 572	3 797 884	12 984 130	0	24 259 572	
								3 962 514	1 061 959	0	0		
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]										
20	1	110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	10,298	9 957,0 9 222,0	404,0 128,0	102 639,9 94 967,7	4 161,0 1 318,6	3 511,2		102 639,9	
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	10,298	30 000,0		308 940,0		308 940,0		308 940,0	
22	3	518-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	5,7	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	37 192,5 33 903,6	752,4 171,0	2 536,5		37 192,5	
23	4	251-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х400 мм	м²	5,7	4 661,0		26 567,7		26 567,7		26 567,7	
24	5	5109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м³	2,4992	643,0 313,0	89,0 25,0	1 606,99 782,21	222,42 62,48	602,36		1 606,99	
25	6	5109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,24992	45 282,0 15 975,0	13,0 0,0	11 299,42 3 992,45	3,3 0,0	7 303,67		11 299,42	
26	7	611-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	2,4992	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	7 130,2 4 053,72	212,41 27,5	2 864,07		7 130,2	
27	8	5109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	2,4992	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	4 883,45 3 678,84	212,52 75,02	991,2		4 883,45	
28	9	5109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	2,4992	525,0 72,0	57,0 20,0	1 312,08 179,96	142,45 49,94	989,67		1 312,08	
29	10	5109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м³	2,9909	643,0 313,0	89,0 25,0	1 923,13 936,1	266,2 74,8	720,83		1 923,13	
30	11	5109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,29909	45 282,0 15 975,0	13,0 0,0	13 522,41 4 777,96	3,85 0,0	8 740,6		13 522,41	
31	12	611-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		2,9909	2 853,0	85,0	8 533,03	254,21	3 427,6		8 533,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² изолируемой поверхности		1 622,0	11,0	4 851,22	32,89				
32	13	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	2,9909	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	5 844,19 4 402,64	254,21 89,73	1 187,34		5 844,19	
33	14	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	2,9909	525,0 72,0	57,0 20,0	1 570,25 215,38	170,5 59,84	1 184,37		1 570,25	
34	15	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	47,784	643,0 313,0	89,0 25,0	30 725,09 14 956,37	4 252,82 1 194,6	11 515,9		30 725,09	
35	16	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	47,784	1 604,0 286,0	365,0 91,0	76 645,58 13 666,18	17 441,16 4 348,3	45 538,13		76 645,58	
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,47784	196 001,0		93 657,08		93 657,08		93 657,08	
37	18	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	47,784	97,0 2,0	16,0 4,0	4 635,07 95,59	764,61 191,18	3 774,98		4 635,07	
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,077888	196 001,0		15 266,13		15 266,13		15 266,13	
39	20	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство щебеночных слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	3,82272	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	98 607,08 54 060,93	19 610,47 6 005,45	24 935,68		98 607,08	
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	9,3104	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	32 865,69 27 540,15	2 197,25 958,98	3 128,29		32 865,69	
41	26	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стен	м²	7,6425	1 065,0 949,0	5,0 1,0	8 139,25 7 252,75	38,25 7,75	848,25		8 139,25	
42	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,040548	790,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0	
43	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,382125	116,0		44,25		44,25		44,25	
44	29	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	105,445	415,0 384,0	4,0 1,0	85 259,75 78 891,0	821,75 205,5	5 547,0		85 259,75	
45	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,05445	170,0		349,25		349,25		349,25	
46	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	32,3075	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	136 240,75 40 190,5	1 324,5 193,75	94 725,5		136 240,75	
47	32	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м² изоляции	0,97	138 095,0 109 303,0	3 580,0 1 008,0	133 952,25 106 024,0	3 472,5 977,75	24 455,75		133 952,25	
48	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,9506	35 441,0		33 690,25		33 690,25		33 690,25	
49	43	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	57,175	2 370,0 886,0	56,0 9,0	135 504,75 50 657,0	3 201,75 514,5	81 646,0		135 504,75	
50	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	134,5	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	1 824 627,0 1 190 459,5	409 821,5 130 599,5	224 346,0		1 824 627,0	
51	50	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201		134,5	396,0	60,0	53 262,0	8 070,0	37 122,0		53 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сто происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м²		60,0	13,0	8 070,0	1 748,5				
52	51	6103-0701-0810 БАШ РСНБ РК 2021	Армирование слоев подстилающего и набетонки	т	0,19375	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	12 717,0 11 867,0	815,5 257,75	34,5		12 717,0	
53	52	214-218-4102 РСНБ РК 2021	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,19375	367 048,32		71 115,5		71 115,5		71 115,5	
54	57	6110-0108-0103 БАШ РСНБ РК 2021	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	22,8	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	101 300,4 37 004,4	6 201,6 1 299,6	58 094,4		101 300,4	
55	72	6109-0201-0101 БАШ РСНБ РК 2021	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	62,277	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	121 689,3 91 671,75	5 293,5 1 868,25	24 723,9		121 689,3	
56	73	6111-0403-0601 БАШ РСНБ РК 2021	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	62,277	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	88 495,65 82 454,7	6 040,95 1 992,9			88 495,65	
57	74	234-101-4102 РСНБ РК 2021	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м²	64,14531	18 933,0		1 214 463,15		1 214 463,15		1 214 463,15	
58	113	6105-0201-0101 БАШ РСНБ РК 2021	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	15,78	9 256,0 4 991,0	1 810,0 405,0	146 533,07 78 757,98	28 561,84 6 390,92	39 213,25		146 533,07	
59	114	СТ120634	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	15,78	30 000,0		473 400,0		473 400,0		473 400,0	
60	116	6108-0201-0103 БАШ РСНБ РК 2021	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной рубленой, площадь проема до 3 м²	м²	10	7 629,0 6 291,0	351,0 116,0	76 289,99 62 910,01	3 510,01 1 160,01	9 870,01		76 289,99	
61	117	СТ121-0901102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	10	3 640,0		36 400,0		36 400,0		36 400,0	
62	137	1315-0408-0102 РСНБ РК 2021	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	493,522	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	581 862,4 511 288,8	3 948,2 987,0	66 625,4		581 862,4	
63	138	261-201-4336 РСНБ РК 2021	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	16,779748	170,0		2 852,6		2 852,6		2 852,6	
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					6 225 168	532 044	3 068 563	0	6 225 168	
								2 624 560	162 864	0	0		
			Итого по суммарной смете					30 484 740	4 329 928	16 052 694	0	30 484 740	
								6 587 074	1 224 823	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								30484740*6/100	1 829 084	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30484740+0+0+1829084	32 313 824	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.265			Сметная прибыль (5%)								32313824*5/100	1 615 691	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.265			Непредвиденные работы и затраты (2%)								32313824*2/100	646 276	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 575 791	
			НДС (12%)								34575791*12/100	4 149 095	
			Итого с НДС								34575791+4149095	38 724 886	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИБАСОВ Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)