Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик: **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция магазина по адресу: Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Шанырак, ул.Мунайшылар, строение 37**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Реконструкция магазина по адресу: Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Шанырак, ул.Мунайшылар, строение 37**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.07.2024**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета ЭС10023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	10,84	5 827,28 5 206,66	278,77 145,13	63 168,0 56 440,0	3 022,0 1 573,0	3 706,0	52 212,0 9 230,0	124 610,0	
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопальными утепленными полотнами	$м^2$	10,84	30 000,0		325 200,0		325 200,0	26 016,0	351 216,0	
3	3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	6	3 760,02 3 229,75	102,03 33,43	22 560,0 19 378,0	613,0 201,0	2 569,0	23 495,0 3 684,0	49 739,0	
4	4	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	22,72	497,66 175,27	63,37 28,02	11 307,0 3 982,0	1 440,0 637,0	5 885,0	4 342,0 1 252,0	16 901,0	
5	5	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,272	35 211,01 8 950,24	13,74 0,0	79 999,0 20 335,0	31,0 0,0	59 633,0	19 115,0 7 929,0	107 043,0	
6	6	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляции обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,72	2 266,68 908,48	71,4 12,76	51 499,0 20 641,0	1 622,0 290,0	29 236,0	19 675,0 5 694,0	76 868,0	
7	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	22,72	1 296,6 824,53	53,17 33,84	29 459,0 18 733,0	1 208,0 769,0	9 517,0	18 332,0 3 823,0	51 614,0	
8	8	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	22,72	494,33 40,75	36,11 22,38	11 231,0 926,0	820,0 508,0	9 485,0	1 348,0 1 006,0	13 585,0	
9	9	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	27,19	497,66 175,27	63,37 28,02	13 531,0 4 766,0	1 723,0 762,0	7 043,0	5 196,0 1 498,0	20 225,0	
10	10	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,719	35 211,01 8 950,24	13,74 0,0	95 739,0 24 336,0	37,0 0,0	71 366,0	22 876,0 9 489,0	128 104,0	
11	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	27,19	2 266,68 908,48	71,4 12,76	61 631,0 24 702,0	1 941,0 347,0	34 988,0	23 546,0 6 814,0	91 991,0	
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,19	1 296,6 824,53	53,17 33,84	35 255,0 22 419,0	1 446,0 920,0	11 390,0	21 939,0 4 575,0	61 769,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	13	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	27,19	494,33 40,75	36,11 22,38	13 441,0 1 108,0	982,0 609,0	11 351,0	1 614,0 1 204,0	16 259,0	
14	14	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	434,4	497,66 175,27	63,37 28,02	216 184,0 76 137,0	27 528,0 12 172,0	112 518,0	83 011,0 23 936,0	323 131,0	
15	15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	434,4	1 091,08 158,7	279,89 104,11	473 965,0 68 939,0	121 584,0 45 225,0	283 442,0	123 298,0 47 781,0	645 044,0	
16	16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	434,4	64,07 1,15	11,13 5,29	27 832,0 500,0	4 835,0 2 298,0	22 498,0	3 021,0 2 468,0	33 321,0	
17	17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	34,752	18 927,23 7 923,16	3 524,47 1 751,33	657 759,0 275 346,0	122 482,0 60 862,0	259 931,0	316 035,0 77 904,0	1 051 698,0	
18	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	84,64	2 164,54 1 656,49	130,54 115,39	183 207,0 140 205,0	11 049,0 9 767,0	31 952,0	119 978,0 24 255,0	327 440,0	
19	19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	61,57	1 182,35 1 024,82	9,96 6,66	72 797,0 63 098,0	613,0 410,0	9 086,0	50 807,0 9 888,0	133 492,0	
20	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	115,64	370,16 315,75	4,25 2,44	42 805,0 36 513,0	491,0 282,0	5 801,0	29 436,0 5 779,0	78 020,0	
21	21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	30,57	858,05 531,8	3,28 1,86	26 231,0 16 257,0	100,0 57,0	9 873,0	13 051,0 3 143,0	42 425,0	
22	22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	821,78	245,58 215,2	3,1 1,81	201 813,0 176 847,0	2 547,0 1 487,0	22 418,0	142 668,0 27 558,0	372 039,0	
23	34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция клеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	228,7	2 000,85 504,83	47,42 10,43	457 594,0 115 455,0	10 845,0 2 385,0	331 295,0	108 413,0 45 281,0	611 288,0	
24	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	538	8 670,1 4 958,13	2 044,17 1 082,64	4 664 514,0 2 667 474,0	1 099 763,0 582 460,0	897 276,0	2 242 455,0 552 557,0	7 459 526,0	
25	36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	136,2	2 538,22 1 335,12	99,49 30,81	345 706,0 181 843,0	13 550,0 4 196,0	150 312,0	171 156,0 41 349,0	558 211,0	
26	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	21,0429	50 053,0		1 053 260,0		1 053 260,0	84 261,0	1 137 521,0	
27	38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	401,8	1 730,73 523,71	103,41 32,3	695 407,0 210 427,0	41 550,0 12 978,0	443 430,0	205 532,0 72 075,0	973 014,0	
28	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	62,0781	37 118,0		2 304 215,0		2 304 215,0	184 337,0	2 488 552,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	40	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	538	1 177,66 572,62	207,27 65,27	633 581,0 308 070,0	111 511,0 35 115,0	214 000,0	315 730,0 75 945,0	1 025 256,0	
30	41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	538	353,89 31,75	46,25 15,14	190 393,0 17 082,0	24 882,0 8 145,0	148 429,0	23 209,0 17 088,0	230 690,0	
31	47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	76	3 687,17 924,97	214,56 65,32	280 225,0 70 298,0	16 306,0 4 949,0	193 621,0	69 227,0 27 956,0	377 408,0	
32	48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	29,1	1 547,22 449,46	28,21 10,48	45 024,0 13 079,0	821,0 305,0	31 124,0	12 314,0 4 587,0	61 925,0	
33	64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	415,18	1 296,6 824,53	53,17 33,84	538 322,0 342 328,0	22 075,0 14 050,0	173 919,0	334 995,0 69 865,0	943 182,0	
34	65	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	415,18	805,28 741,68	63,6 36,0	334 336,0 307 931,0	26 405,0 14 946,0		303 505,0 51 027,0	688 868,0	
35	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	12,829062	37 118,0		476 189,0		476 189,0	38 095,0	514 284,0	
36	67	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	415,18	1 296,6 824,53	53,17 33,84	538 322,0 342 328,0	22 075,0 14 050,0	173 919,0	334 995,0 69 865,0	943 182,0	
37	68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	415,18	617,9 50,93	45,14 27,98	256 540,0 21 145,0	18 741,0 11 617,0	216 653,0	30 796,0 22 987,0	310 323,0	
38	69	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,381966	37 684,49 34 584,7	2 905,19 1 508,95	14 394,0 13 210,0	1 109,0 576,0	74,0	12 546,0 2 155,0	29 065,0	
39	70	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	415,18	5 090,74 620,26	82,76 41,32	2 113 573,0 257 520,0	34 360,0 17 155,0	1 821 694,0	258 194,0 189 741,0	2 561 508,0	
40	71	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,87	1 296,6 824,53	53,17 33,84	43 916,0 27 927,0	1 801,0 1 146,0	14 188,0	27 329,0 5 700,0	76 945,0	
41	72	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	33,87	805,28 741,68	63,6 36,0	27 275,0 25 121,0	2 154,0 1 219,0		24 760,0 4 163,0	56 198,0	
42	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	1,046583	37 118,0		38 847,0		38 847,0	3 108,0	41 955,0	
43	74	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,87	1 296,6 824,53	53,17 33,84	43 916,0 27 927,0	1 801,0 1 146,0	14 188,0	27 329,0 5 700,0	76 945,0	
44	75	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	33,87	494,33 40,75	36,11 22,38	16 743,0 1 380,0	1 223,0 758,0	14 140,0	2 010,0 1 500,0	20 253,0	
45	100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	87,78	6 690,0 2 818,69	1 391,91 460,62	587 248,0 247 425,0	122 182,0 40 433,0	217 642,0	259 072,0 67 706,0	914 026,0	
46	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	15,78	30 000,0		473 400,0		473 400,0	37 872,0	511 272,0	
47	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	72	26 768,0		1 927 296,0		1 927 296,0	154 184,0	2 081 480,0	
48	135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,462	4 451,33 2 203,7	29,96 16,49	2 056,6 1 018,15	14,0 7,7	1 024,45	923,3 238,35	3 218,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проек
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,004736	420 140,0		1 989,4		1 989,4		2 148,65	
											159,25		
			ИТОГО по смете Э510023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					20 820 895	1 879 282	12 671 013	5 859 485	28 814 808	
								6 270 596	906 813	0	2 134 428		
			Итого по суммарной смете					20 820 895	1 879 282	12 671 013	5 859 485	28 814 808	
								6 270 596	906 813	0	2 134 428		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (6%)								28814808*6/100	1 728 888	
			Итого с временными								28814808+0+0+1728888	**30 543 696**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3%)								30543696*3/100	916 311	
			Итого с зимними удорожаниями								30543696+0+0+916311	**31 460 007**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (3%)								31460007*3/100	943 800	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 403 807**	
			НДС (12%)								32403807*12/100	3 888 457	
			Итого с НДС								32403807+3888457	**36 292 264**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИБАСОВ Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)