Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "АКСУ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ТОРГОВЫЙ ДОМ И СКЛАД ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, С.РАХАТ, МКР.МЕРЕЙ, УЛ.ШОГЫ БАТЫР, СТРОЕНИЕ 53/1

(наименование, адрес)

Объект : ТОРГОВЫЙ ДОМ И СКЛАД ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, С.РАХАТ, МКР.МЕРЕЙ, УЛ.ШОГЫ БАТЫР, СТРОЕНИЕ 53/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 05.11.2024

Акт выполненных работ

за ДЕКАБРЬ 2024 (месяц, год) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1 427	372,44 0,0	372,44 117,72	531 472,0 0,0	531 471,0 167 986,0		126 950,0 52 194,0	704 616,0	
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	81	1 957,82 1 242,83	711,15 226,21	158 583,0 100 669,0	57 603,0 18 323,0	311,0	85 674,0 19 541,0	263 798,0	
3	3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	27	7 277,01 7 277,01	0,0 0,0	196 479,0 196 479,0	0,0 0,0		141 465,0 27 036,0	364 980,0	
4	4	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	27	372,44 0,0	372,44 117,72	10 056,0 0,0	10 055,0 3 178,0		2 288,0 988,0	13 332,0	
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2 456	47,0		115 432,0				124 667,0	
6	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1 535	44,13 6,41	37,62 14,46	67 740,0 9 839,0	57 747,0 22 196,0	154,0	9 235,0 23 066,0 7 264,0	98 070,0	
7	7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	702	372,44 0,0	372,44 117,72	261 453,0 0,0	261 452,0 82 639,0		59 500,0 25 676,0	346 629,0	
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1 123,2	47,0		52 790,0				57 013,0	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	526	59,39 0,0	59,39 23,25	31 239,0 0,0	31 240,0 12 230,0		4 223,0 8 805,0 3 204,0	43 248,0	
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	526	34,21 0,0	34,21 13,39	17 994,0 0,0	17 994,0 7 043,0		5 071,0 1 845,0	24 910,0	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	526	377,33 213,01	164,32 88,32	198 476,0 112 043,0	86 432,0 46 456,0		114 120,0 25 008,0	337 604,0	
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	176	1 990,33 1 990,33	0,0 0,0	350 298,0 350 298,0	0,0 0,0		252 215,0 48 201,0	650 714,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-специалей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	44	26 044,84	2 124,71	1 145 973,0	93 457,0	912 511,0	151 801,0	1 401 506,0	
						3 181,25	609,98	139 975,0	26 839,0		103 822,0		
14	14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	225	38 965,02	3 410,61	8 753 630,0	767 388,0	6 242 101,0	1 776 763,0	11 372 824,0	
						7 751,74	925,98	1 744 142,0	208 346,0		842 451,0		
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,667	345 153,0		23 125,0		23 125,0	1 850,0	24 975,0	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,022	345 153,0		697 899,0		697 899,0	55 832,0	753 731,0	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	650	3 673,74	35,47	2 387 931,0	23 056,0	1 908 348,0	428 639,0	3 041 896,0	
						702,35	6,75	456 528,0	4 375,0		225 326,0		
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	13,6	51 987,16	8 974,27	707 025,0	122 050,0	383 979,0	214 410,0	995 150,0	
						14 779,13	2 545,54	200 996,0	34 619,0		73 715,0		
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	345 153,0		43 489,0		43 489,0	3 479,0	46 968,0	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	345 153,0		113 072,0		113 072,0	9 046,0	122 118,0	
21	21	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	57	60 490,03	4 881,89	3 447 932,0	278 268,0	1 670 007,0	1 439 187,0	5 278 088,0	
						26 309,77	1 436,26	1 499 657,0	81 867,0		390 969,0		
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3856	345 153,0		133 091,0		133 091,0	10 647,0	143 738,0	
23	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,6	27 495,73	163,06	16 497,0	98,0	14 661,0	1 871,0	19 837,0	
						2 897,66	72,6	1 739,0	44,0		1 469,0		
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	0,6	6 537,0		3 922,0		3 922,0	314,0	4 236,0	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,6	6 537,0		3 922,0		3 922,0	314,0	4 236,0	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,5	285 656,17	2 625,07	142 828,0	1 312,0	45 608,0	81 170,0	241 918,0	
						191 815,99	1 446,73	95 908,0	723,0		17 920,0		
27	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,4	42 635,1	3 836,73	17 054,0	1 535,0	11 226,0	4 289,0	23 050,0	
						10 733,18	1 048,88	4 293,0	420,0		1 707,0		
28	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2,3988	1 709,58	24,34	4 101,0	58,0	1 462,0	2 430,0	7 053,0	
						1 075,59	13,46	2 580,0	32,0		522,0		
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	17	96 099,59	3 553,2	1 633 693,03	60 404,4	811 719,06	709 461,34	2 530 666,74	
						44 798,21	1 062,25	761 569,57	18 058,25		187 452,37		
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04998	345 153,0		17 250,75		17 250,75	1 380,06	18 630,81	
31	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008007	182 100,99	2 746,43	1 458,09	21,93		1 317,16	2 997,27	
						179 354,56	1 427,26	1 436,16	11,39		222,02		
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,008007	96 078,0		769,25		769,25	61,54	830,79	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,017	201 001,59	1 477,37	3 417,0	25,16	1 012,01	2 010,59	5 861,77	
						139 991,67	807,48	2 379,83	13,77		434,18		
			ИТОГО по смете 3510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					21 290 091	2 401 697	13 039 639	5 626 503	29 069 922	
			Итого по суммарной смете					5 680 532	735 399	0	2 153 328		
								21 290 091	2 401 697	13 039 639	5 626 503	29 069 922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								5 680 532	735 399	0	2 153 328		
НДЗРК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (6%)								29069922*6/100	1 744 195	
			Итого с временными								29069922+0+0+1744195	**30 814 117**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3%)								30814117*3/100	924 424	
			Итого с зимними удорожаниями								30814117+0+0+924424	**31 738 541**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (3%)								31738541*3/100	952 156	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 690 697**	
			НДС (12%)								32690697*12/100	3 922 884	
			Итого с НДС								32690697+3922884	**36 613 581**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА — Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР — ИБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)