ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20240705-53934033
1.1. **Номер учетной системы** 00000000039
2. **Дата выписки** 05.07.2024 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 05.07.2024
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.кп 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.кп 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090340012961
26.2 Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
26.3 Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 117
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 29.06.2023
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			84 918 571,43	84 918 571,43		0	84 918 571,43	12%	10 190 228,57	95 108 800			1		
				Всего по счету						**84 918 571,43**			**84 918 571,43**		**10 190 228,57**	**95 108 800**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
V9ROzXq9/8v99NXecgl/RQS1XrcHAN/Ohu83gxqmThroIMGHi7r+EjhG/QyAAkXw
q0G67Zo34wE8nu2JOJ7CNw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	295 993 356	295 993 356	264 279 782,14				31 713 573,86	295 993 356
в том числе: за июль месяц 2024 года	95 108 800	95 108 800	84 918 571,43				10 190 228,57	95 108 800

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Аршамов А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#02a040f0-4afe-489c-a4a7-ccc4337dca2f)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сы ғанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №5	Конструкции железобетонные. Блок В	35 746 273
2	Акт №6	Конструкции железобетонные. Блок В	59 362 527
		ИТОГО	**95 108 800**

Заказчик:

Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,
Аршамов А.Т. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,
Адилбеков Ж.З. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор:

Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226,
Садвакасов К.Т. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#02a040f0-4afe-489c-a4a7-ccc4337dca2f)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 05.07.2024 16:33
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник Отдела смет и ценообразования	Подписано: 05.07.2024 20:00
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 05.07.2024 18:24
Заказчик: ИИН 601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ null	Директор департамента строительства по реализации национального проекта	Подписано: 06.07.2024 11:35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#02a040f0-4afe-489c-a4a7-ccc4337dca2f)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#02a040f0-4afe-489c-a4a7-ccc4337dca2f)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#02a040f0-4afe-489c-a4a7-ccc4337dca2f)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок В				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11.55	72 352	835 665
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42812	336 921	144 242
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.22463	325 873	399 073
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/				**1 378 982**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-2 /4 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.2	72 352	303 878
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15568	336 921	52 451
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.56	325 873	182 488
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-2 /4 шт/				**538 819**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-3 /3 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3.15	72 352	227 908
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11676	336 921	39 338
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.433575	325 873	141 290
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-3 /3 шт/				**408 538**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18831	325 873	61 365
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/				**150 447**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-8 /1 шт/				
13	13	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29347	325 873	95 633
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-8 /1 шт/				**184 716**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/				
16	16	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.59	72 352	187 391
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09628	336 921	32 438
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.28436	325 873	92 665
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/				**312 495**
			Подраздел: Стена монолитная См-3 /2 шт/				
19	19	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.18	98 004	17 640
20	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00144	336 921	485
21	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04084	325 873	13 308
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-3 /2 шт/				**31 434**
			Подраздел: Стена монолитная См-9 /1 шт/				
22	22	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	1.02	98 004	99 964
23	23	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00815	336 921	2 745
24	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10002	325 873	32 593
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-9 /1 шт/				**135 303**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3				
25	25	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
27	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3				**1 082 160**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4				
28	28	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156
29	29	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
30	30	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4				**1 082 160**
			Итого по разделу: КАРКАС				**5 305 059**
			Раздел: Балка				
			Подраздел: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				
31	31	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.48	99 975	447 888
32	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3601	336 921	121 325
33	33	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7545	325 873	245 871
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				**815 084**
			Подраздел: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				
34	34	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28.8	99 975	2 879 280
35	35	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.3106	336 921	778 489
36	36	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.6151	325 873	1 503 936
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				**5 161 706**
			Подраздел: Балка монолитная Б-7 /8 шт/				
37	37	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20.44	99 975	2 043 489
38	38	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.6141	336 921	543 824
39	39	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.2853	325 873	1 070 590
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-7 /8 шт/				**3 657 903**
			Подраздел: Балка монолитная Б-8 /4 шт/				
40	40	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.44	99 975	543 864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4245	336 921	143 022
42	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.865	325 873	281 880
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-8 /4 шт/				**968 767**
			Подраздел: Балка монолитная Б-9 /4 шт/				
43	43	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.5	99 975	349 912
44	44	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2807	336 921	94 573
45	45	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5803	325 873	189 104
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-9 /4 шт/				**633 590**
			Подраздел: Балка монолитная Б-62 /4 шт/				
46	49	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10.06	99 975	1 005 748
47	50	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8101	336 921	272 939
48	51	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.65	325 873	537 690
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-62 /4 шт/				**1 816 378**
			Итого по разделу: Балка				**13 053 430**
			Раздел: Перекрытия и покрытие				
			Подраздел: Плиты сборные				
49	52	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	49	9 671	473 879
50	53	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.15-8/	м2	183.6	10 622	1 950 199
51	54	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.12-8/	м2	138.24	10 622	1 468 385
52	55	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.10-8/	м2	36	10 622	382 392
53	56	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 57.15-8/	м2	17.1	10 622	181 636
54	58	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 57.10-8/	м2	5.7	10 622	60 545
55	60	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.12-8/	м2	32.64	10 622	346 702
56	61	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.10-8/	м2	27.2	10 622	288 918
			Итого по подразделу: Плиты сборные				**5 152 657**
			Подраздел: А1,А2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	62	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.03458	1 306 411	45 175
58	63	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03458	336 921	11 650
			Итого по подразделу: А1,А2				**56 826**
			Подраздел: Монолитные участки				
59	64	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15.4875	104 310	1 615 501
60	65	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.05065	325 873	668 251
			Итого по подразделу: Монолитные участки				**2 283 752**
			Подраздел: Плита монолитная Пм-1В				
61	66	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5.47	104 310	570 575
62	67	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0646	336 921	21 765
63	68	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3483	325 873	113 501
			Итого по подразделу: Плита монолитная Пм-1В				**705 842**
			Подраздел: Млп-4В				
64	81	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.88	104 310	91 792
65	82	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0218	336 921	7 344
66	83	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1343	325 873	43 764
			Итого по подразделу: Млп-4В				**142 902**
			Итого по разделу: Перекрытия и покрытие				**8 341 981**
			Раздел: Лестница Л-2				
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				
67	96	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	32 338	20 049
68	97	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	90 129	55 879
69	98	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00232	336 921	781
70	99	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13973	325 873	45 534
71	100	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0048	363 687	1 745
72	101	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	13 096	8 119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				**132 110**
			Итого по разделу: Лестница Л-2				**132 110**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок В				**26 832 581**
			ИТОГО по акту:				**26 832 581**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				26832581.545 x 6.20%	1 663 620
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				26832581.545 + 1663620.005	28 496 201
		Сметная прибыль, 5.00%				28496201.550 x 5.00%	1 424 810
		Непредвиденные расходы, 5.000%				28496201.550 x 5.000%	1 424 810
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					31 345 821
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				31345821.704 x 1.0182	31 916 315
		НДС (12%)				31916315.659 x 12%	3 829 957
		Итого с НДС				31916315.659 + 3829957.879	35 746 273

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	03.07.2024 12:05:46
Представители технического надзора		
660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ ТОЛЕУБАЕВИЧ	Заместитель директора	04.07.2024 08:09:44
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	04.07.2024 04:19:32
761127301623 - БОЗОВ ЕРЛАН АНУАРБЕКОВИЧ	Сметный отдел	04.07.2024 05:22:25
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.07.2024 13:03:13
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	04.07.2024 12:35:00
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	04.07.2024 12:36:12
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	04.07.2024 10:14:17
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	04.07.2024 13:32:56
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	04.07.2024 13:27:10

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок В				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11.55	72 352	835 665
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42812	336 921	144 242
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.22463	325 873	399 073
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/				**1 378 982**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-2 /4 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.2	72 352	303 878
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15568	336 921	52 451
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.56	325 873	182 488
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-2 /4 шт/				**538 819**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-3 /3 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3.15	72 352	227 908
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11676	336 921	39 338
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.433575	325 873	141 290
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-3 /3 шт/				**408 538**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18831	325 873	61 365
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/				**150 447**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-8 /1 шт/				
13	13	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.29347	325 873	95 633
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-8 /1 шт/				**184 716**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/				
16	16	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.59	72 352	187 391
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09628	336 921	32 438
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.28436	325 873	92 665
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/				**312 495**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3				
19	25	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156
20	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
21	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3				**1 082 160**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4				
22	28	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156
23	29	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
24	30	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4				**1 082 160**
			Итого по разделу: КАРКАС				**5 138 320**
			Раздел: Балка				
			Подраздел: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	31	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.48	99 975	447 888
26	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3603	336 921	121 392
27	33	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7535	325 873	245 545
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				**814 825**
			Подраздел: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				
28	34	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28.8	99 975	2 879 280
29	35	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.3118	336 921	778 893
30	36	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.6153	325 873	1 504 001
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				**5 162 175**
			Подраздел: Балка монолитная Б-7 /8 шт/				
31	37	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20.44	99 975	2 043 489
32	38	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.6123	336 921	543 217
33	39	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.2859	325 873	1 070 786
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-7 /8 шт/				**3 657 492**
			Подраздел: Балка монолитная Б-8 /4 шт/				
34	40	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.44	99 975	543 864
35	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4235	336 921	142 686
36	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.865	325 873	281 880
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-8 /4 шт/				**968 430**
			Подраздел: Балка монолитная Б-9 /4 шт/				
37	43	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.5	99 975	349 912
38	44	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2814	336 921	94 809
39	45	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5806	325 873	189 201
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-9 /4 шт/				**633 923**
			Подраздел: Балка монолитная Б-62 /4 шт/				
40	49	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10.06	99 975	1 005 748

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	50	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8102	336 921	272 973
42	51	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.65	325 873	537 690
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-62 /4 шт/				**1 816 412**
			Итого по разделу: Балка				**13 053 260**
			Раздел: Перекрытия и покрытие				
			Подраздел: Плиты сборные				
43	52	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	144	9 671	1 392 624
44	53	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.15-8/	м2	618.765	10 622	6 572 521
45	54	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.12-8/	м2	306.0584	10 622	3 250 952
46	55	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.10-8/	м2	163.0296	10 622	1 731 700
47	56	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 57.15-8/	м2	50.6056	10 622	537 532
48	57	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 57.12-8/	м2	6.7592	10 622	71 796
49	58	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 57.10-8/	м2	11.1696	10 622	118 643
50	59	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.15-8/	м2	90.6516	10 622	962 901
51	60	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.12-8/	м2	31.7152	10 622	336 878
52	61	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.10-8/	м2	33.0316	10 622	350 861
			Итого по подразделу: Плиты сборные				**15 326 412**
			Подраздел: А1,А2				
53	62	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.10374	1 306 411	135 527
54	63	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10374	336 921	34 952
			Итого по подразделу: А1,А2				**170 479**
			Подраздел: Монолитные участки				
55	64	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	46.4625	104 310	4 846 503
56	65	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.15195	325 873	2 004 754
			Итого по подразделу: Монолитные участки				**6 851 257**
			Подраздел: Млп-1В				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	72	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.14	104 310	118 913
58	73	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0247	336 921	8 321
59	74	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1464	325 873	47 707
			Итого по подразделу: Млп-1В				**174 943**
			Подраздел: Млп-2В /2 шт/				
60	75	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2.32	104 310	241 999
61	76	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0496	336 921	16 711
62	77	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2946	325 873	96 002
			Итого по подразделу: Млп-2В /2 шт/				**354 712**
			Подраздел: Млп-3В				
63	78	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.04	104 310	108 482
64	79	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0239	336 921	8 052
65	80	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1418	325 873	46 208
			Итого по подразделу: Млп-3В				**162 743**
			Подраздел: Млп-5В				
66	84	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2.64	104 310	275 378
67	85	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0508	336 921	17 115
68	86	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3096	325 873	100 890
			Итого по подразделу: Млп-5В				**393 384**
			Итого по разделу: Перекрытия и покрытие				**23 433 933**
			Раздел: Лестница Л-2				
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-2 /1 шт/				
69	102	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.85	32 338	59 825
70	103	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.85	90 129	166 738
71	104	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00696	336 921	2 344
72	105	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.37439	325 873	122 003

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	106	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0024	363 687	872
74	107	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.85	13 096	24 227
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-2 /1 шт/				**376 012**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-3 /1 шт/				
75	108	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	32 338	51 417
76	109	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	90 129	143 305
77	110	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0058	336 921	1 954
78	111	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.32613	325 873	106 276
79	112	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0132	363 687	4 800
80	113	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	13 096	20 822
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-3 /1 шт/				**328 576**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-4 /2 шт/				
81	114	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	3.14	32 338	101 541
82	115	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	3.18	90 129	286 610
83	116	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00928	336 921	3 126
84	117	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.65552	325 873	213 616
85	118	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03432	363 687	12 481
86	119	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	3.14	13 096	41 121
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-4 /2 шт/				**658 497**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-5 /1 шт/				
87	120	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.61	32 338	52 064
88	121	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.61	90 129	145 107
89	122	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00464	336 921	1 563
90	123	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.39704	325 873	129 384

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	124	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01452	363 687	5 280
92	125	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.61	13 096	21 084
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-5 /1 шт/				**354 485**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-6 /1 шт/				
93	126	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	2.01	32 338	64 999
94	127	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	2.01	90 129	181 159
95	128	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00522	336 921	1 758
96	129	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.41722	325 873	135 960
97	130	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0198	363 687	7 201
98	131	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	2.01	13 096	26 322
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-6 /1 шт/				**417 402**
			Итого по разделу: Лестница Л-2				**2 134 974**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок В				**43 760 489**
			ИТОГО по акту:				**43 760 489**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	43760489.836 x 6.20%	2 713 150
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	43760489.836 + 2713150.286	46 473 640
	Сметная прибыль, 5.00%	46473640.122 x 5.00%	2 323 682
	Непредвиденные расходы, 5.000%	46473640.122 x 5.000%	2 323 682
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		51 121 004
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	51121004.135 x 1.0368	53 002 257
	НДС (12%)	53002257.087 x 12%	6 360 270
	Итого с НДС	53002257.087 + 6360270.850	59 362 527

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	04.07.2024 14:25:10
Представители технического надзора		
660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ ТОЛЕУБАЕВИЧ	Заместитель директора	05.07.2024 07:23:01
761127301623 - БОЗОВ ЕРЛАН АНУАРБЕКОВИЧ	Сметный отдел	05.07.2024 04:03:55
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	04.07.2024 14:59:50
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	04.07.2024 14:35:58
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	05.07.2024 10:45:17
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	05.07.2024 11:17:18
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	05.07.2024 10:40:07
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	05.07.2024 10:42:37
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	05.07.2024 07:35:07