ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060440002060-20240729-00042153	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000044
2.	**Дата выписки** 29.07.2024	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 26.07.2024		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения

г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	090340012961
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — **27.3** номер 117

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — **27.4** дата 29.06.2023

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — **30.1** номер; **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер

32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			70 568 758,04	70 568 758,04		0	70 568 758,04	12%	8 468 250,96	79 037 009			1		
				Всего по счету						**70 568 758,04**			**70 568 758,04**		**8 468 250,96**	**79 037 009**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	B0SnLPA3RIO46/0jxsdOG3UPWXlObTwnLVRSRz2mv5Hqkl+jNcsSms9DW41G5KRNtwifZHh0+NYzU3ovvKeLDQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	640 875 650	640 875 650	572 210 401,79				68 665 248,21	640 875 650
в том числе: за июль месяц 2024 года	102 528 069	102 528 069	91 542 918,75				10 985 150,25	102 528 069

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Аршамов А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c17a580c-7f45-4d5f-b105-11a1c066d96c)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №16	Архитектурные решения. Блок А	9 024 300
2	Акт №17	Архитектурные решения. Блок В	9 320 184
3	Акт №18	Архитектурные решения. Блок Л	10 300 468
4	Акт №19	Архитектурные решения. Блок И, К	13 945 064
5	Акт №20	Архитектурные решения. Блок Б, Д	10 699 855
6	Акт №21	Архитектурные решения. Блок Г, Ж	13 493 539
7	Акт №22	Архитектурные решения. Блок Е	12 253 599
8	Акт №23	Конструкции железобетонны. Блок Ж	23 491 060
		ИТОГО	**102 528 069**

Заказчик:

Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,
Аршамов А.Т. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,
Адилбеков Ж.З. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор:

Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226,
Садвакасов К.Т. _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c17a580c-7f45-4d5f-b105-11a1c066d96c)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 29.07.2024 17:55
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 29.07.2024 18:33
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник Отдела смет и ценообразования	Подписано: 29.07.2024 18:38
Заказчик: ИИН 601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ null	Директор департамента строительства по реализации национального проекта	Подписано: 29.07.2024 18:54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c17a580c-7f45-4d5f-b105-11a1c066d96c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c17a580c-7f45-4d5f-b105-11a1c066d96c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c17a580c-7f45-4d5f-b105-11a1c066d96c)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок А				
			Раздел: Полы АР-15				
			Подраздел: Тип 1				
1	92	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	448.41	1 829	820 141
2	93	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8.250744	5 643	46 558
3	94	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.125372	5 643	23 279
4	95	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13.362618	5 643	75 405
5	96	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.560284	228 597	1 271 064
6	97	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	448.41	365	163 669
7	100	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	448.41	1 828	819 693
8	101	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.147564	21 513	196 791
9	102	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	448.41	221	99 098
10	103	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13.721346	21 513	295 187
11	104	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	1.2331275	75 517	93 122
12	105	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.2331275	391 444	482 700
13	106	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	448.41	4 472	2 005 289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 1				**6 392 002**
			Подраздел: Тип 1/1				
14	107	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	42.91	1 828	78 439
15	108	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.875364	21 513	18 831
16	109	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	42.91	221	9 483
17	110	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.313046	21 513	28 247
18	111	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.1180025	75 517	8 911
19	112	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1180025	391 444	46 191
20	113	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	42.91	4 472	191 893
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**381 997**
			Итого по разделу: Полы АР-15				**6 774 000**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок А				**6 774 000**
			ИТОГО по акту:				**6 774 000**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	6774000.319 x 6.20%	419 988
Итого с затратами на организацию и управление СМР	6774000.319 + 419988.007	7 193 988
Сметная прибыль, 5.00%	7193988.325 x 5.00%	359 699
Непредвиденные расходы, 5.000%	7193988.325 x 5.000%	359 699
Итого с непредвидемыми работами и затратами		7 913 387
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	7913387.158 x 1.0182	8 057 410
НДС (12%)	8057410.804 x 12%	966 889
Итого с НДС	8057410.804 + 966889.297	9 024 300

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:07:35
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 08:56:59
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:17:51
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:14:29
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:34:43
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:53:54
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:30:15

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок В				
			Раздел: Полы АР-17				
			Подраздел: Тип 1				
1	95	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	461.93	1 829	844 869
2	96	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8.499512	5 643	47 962
3	97	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.249756	5 643	23 981
4	98	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13.765514	5 643	77 678
5	99	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.727932	228 597	1 309 388
6	100	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	461.93	365	168 604
7	103	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	461.93	1 828	844 408
8	104	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.423372	21 513	202 725
9	105	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	461.93	221	102 086
10	106	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14.135058	21 513	304 087
11	107	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.2703075	75 517	95 929
12	108	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.2703075	391 444	497 254
13	109	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	461.93	4 472	2 065 750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 1				**6 584 727**
			Подраздел: Тип 1/1				
14	110	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	46.21	1 828	84 471
15	111	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.942684	21 513	20 279
16	112	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	46.21	221	10 212
17	113	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.414026	21 513	30 419
18	114	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1270775	75 517	9 596
19	115	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1270775	391 444	49 743
20	116	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	46.21	4 472	206 651
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**411 375**
			Итого по разделу: Полы АР-17				**6 996 103**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок В				**6 996 103**
			ИТОГО по акту:				**6 996 103**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	6996103.050 x 6.20%	433 758
Итого с затратами на организацию и управление СМР	6996103.050 + 433758.376	7 429 861
Сметная прибыль, 5.00%	7429861.426 x 5.00%	371 493
Непредвиденные расходы, 5.000%	7429861.426 x 5.000%	371 493
Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 172 847
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	8172847.568 x 1.0182	8 321 593
НДС (12%)	8321593.394 x 12%	998 591
Итого с НДС	8321593.394 + 998591.207	9 320 184

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:07:50
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 08:57:55
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:18:47
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:56:44
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:33:21
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:15:06
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:33:13

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Л				
			Раздел: Полы АР-15				
			Подраздел: Тип 1				
1	95	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	512.57	1 829	937 490
2	96	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9.431288	5 643	53 220
3	97	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.715644	5 643	26 610
4	98	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15.274586	5 643	86 194
5	99	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6.355868	228 597	1 452 932
6	100	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	512.57	365	187 088
7	103	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	512.57	1 828	936 977
8	104	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10.456428	21 513	224 949
9	105	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	512.57	221	113 277
10	106	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15.684642	21 513	337 423
11	107	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.4095675	75 517	106 446
12	108	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.4095675	391 444	551 766
13	109	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	512.57	4 472	2 292 213

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 1				**7 306 591**
			Подраздел: Тип 1/1				
14	110	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	47.78	1 828	87 341
15	111	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.974712	21 513	20 968
16	112	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	47.78	221	10 559
17	113	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.462068	21 513	31 453
18	114	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.131395	75 517	9 922
19	115	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.131395	391 444	51 433
20	116	6109-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	47.78	4 472	213 672
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**425 352**
			Итого по разделу: Полы АР-15				**7 731 943**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Л				**7 731 943**
			ИТОГО по акту:				**7 731 943**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	7731943.590 x 6.20%	479 380
Итого с затратами на организацию и управление СМР	7731943.590 + 479380.488	8 211 324
Сметная прибыль, 5.00%	8211324.078 x 5.00%	410 566
Непредвиденные расходы, 5.000%	8211324.078 x 5.000%	410 566
Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 032 456
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	9032456.486 x 1.0182	9 196 847
НДС (12%)	9196847.194 x 12%	1 103 621
Итого с НДС	9196847.194 + 1103621.663	10 300 468

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:08:09
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 08:58:53
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:19:29
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:32:15
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:15:43
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:34:57
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:56:35

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Б, Д				
			Раздел: Полы РП15				
			Подраздел: Тип 1				
1	118	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	342.88	1 829	627 127
2	119	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6.308992	5 643	35 601
3	120	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3.154496	5 643	17 800
4	121	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10.217824	5 643	57 659
5	122	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4.251712	228 597	971 928
6	123	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	342.88	365	125 151
7	124	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	27.4304	25 159	690 121
8	125	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	27.979008	26 127	731 007
9	126	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	342.88	1 828	626 784
10	127	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.994752	21 513	150 478
11	128	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	342.88	221	75 776
12	129	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10.492128	21 513	225 717
13	130	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.94292	75 517	71 206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	131	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.94292	391 444	369 100
			Итого по подразделу: Тип 1				**4 775 461**
			Подраздел: Тип 1/1				
15	133	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	30.06	1 828	54 949
16	134	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.613224	21 513	13 192
17	135	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	30.06	221	6 643
18	136	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.919836	21 513	19 788
19	137	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.082665	75 517	6 242
20	138	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.082665	391 444	32 358
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**133 174**
			Подраздел: Тип 3				
21	140	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	10.43	30 054	313 463
22	141	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	104.3	365	38 069
23	142	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	10.43	25 159	262 408
24	143	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10.6386	26 127	277 954
25	144	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.165837	75 517	12 523
26	145	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.165837	391 444	64 915
27	146	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	104.3	1 828	190 660
28	147	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.12772	21 513	45 773
29	148	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	104.3	221	23 050
30	149	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.19158	21 513	68 660
31	150	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.286825	75 517	21 660
32	151	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.286825	391 444	112 275
			Итого по подразделу: Тип 3				**1 431 416**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 5				
33	155	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	8.464	30 054	254 377
34	156	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	84.64	365	30 893
35	157	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8.464	25 159	212 945
36	158	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8.63328	26 127	225 561
37	159	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.1345776	75 517	10 162
38	160	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1345776	391 444	52 679
39	161	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	84.64	1 663	140 756
40	162	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4.31664	35 879	154 876
41	163	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7.6176	25 159	191 651
42	164	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.769952	25 029	194 474
43	165	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.478216	75 517	36 113
44	166	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.478216	391 444	187 194
			Итого по подразделу: Тип 5				**1 691 687**
			Итого по разделу: Полы РП15				**8 031 739**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Б, Д				**8 031 739**
			ИТОГО по акту:				**8 031 739**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	8031739.491 x 6.20%	497 967
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8031739.491 + 497967.833	8 529 707
	Сметная прибыль, 5.00%	8529707.325 x 5.00%	426 485
	Непредвиденные расходы, 5.000%	8529707.325 x 5.000%	426 485
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 382 678
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	9382678.057 x 1.0182	9 553 442
	НДС (12%)	9553442.798 x 12%	1 146 413
	Итого с НДС	9553442.798 + 1146413.136	10 699 855

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:08:45
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 09:00:34
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:22:04
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:30:12
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:38:38
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:16:49
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:56:09

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е				
			Раздел: Полы АР-17				
			Подраздел: Тип 1				
1	100	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	573.87	1 829	1 049 608
2	101	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10.559208	5 643	59 585
3	102	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5.279604	5 643	29 792
4	103	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	17.101326	5 643	96 502
5	104	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7.115988	228 597	1 626 693
6	105	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	573.87	365	209 462
7	106	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	45.9096	25 159	1 155 039
8	107	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	46.827792	26 127	1 223 469
9	108	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	573.87	1 828	1 049 034
10	109	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11.706948	21 513	251 851
11	110	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	573.87	221	126 825
12	111	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	17.560422	21 513	377 777
13	112	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.5781425	75 517	119 176

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	113	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.5781425	391 444	617 754
			Итого по подразделу: Тип 1				**7 992 574**
			Подраздел: Тип 1/1				
15	115	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50.09	1 828	91 564
16	116	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.021836	21 513	21 982
17	117	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	50.09	221	11 069
18	118	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.532754	21 513	32 974
19	119	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1377475	75 517	10 402
20	120	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1377475	391 444	53 920
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**221 914**
			Подраздел: Тип 5				
21	122	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	4.921	30 054	147 895
22	123	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	49.21	365	17 961
23	124	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4.921	25 159	123 807
24	125	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5.01942	26 127	131 142
25	126	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.0782439	75 517	5 908
26	127	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0782439	391 444	30 628
27	128	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	49.21	1 663	81 836
28	129	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.50971	35 879	90 045
29	130	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4.4289	25 159	111 426
30	131	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.517478	25 029	113 067
31	132	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.2780365	75 517	20 996
32	133	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2780365	391 444	108 835
			Итого по подразделу: Тип 5				**983 553**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Полы АР-17				**9 198 041**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е				**9 198 041**
			ИТОГО по акту:				**9 198 041**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)			9198041.440 x 6.20%	570 278
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9198041.440 + 570278.552	9 768 319
			Сметная прибыль, 5.00%			9768319.991 x 5.00%	488 415
			Непредвиденные расходы, 5.000%			9768319.991 x 5.000%	488 415
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				10 745 151
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182			10745151.990 x 1.0182	10 940 713
			НДС (12%)			10940713.757 x 12%	1 312 885
			Итого с НДС			10940713.757 + 1312885.651	12 253 599

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	26.07.2024 06:15:56
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 09:02:24
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	26.07.2024 07:16:39
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:27:33
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:41:36
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:18:05
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:54:37

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Полы АР-17				
			Подраздел: Тип 1				
1	113	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	612.16	1 829	1 119 640
2	114	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11.263744	5 643	63 561
3	115	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5.631872	5 643	31 780
4	116	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18.242368	5 643	102 941
5	117	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7.590784	228 597	1 735 230
6	118	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	612.16	365	223 438
7	119	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	48.9728	25 159	1 232 106
8	120	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	49.952256	26 127	1 305 102
9	121	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	612.16	1 828	1 119 028
10	122	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12.488064	21 513	268 655
11	123	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	612.16	221	135 287
12	124	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	18.732096	21 513	402 983
13	125	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	1.68344	75 517	127 128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	126	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.68344	391 444	658 972
			Итого по подразделу: Тип 1				**8 525 858**
			Подраздел: Тип 1/1				
15	128	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	55.18	1 828	100 869
16	129	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.125672	21 513	24 216
17	130	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	55.18	221	12 194
18	131	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.688508	21 513	36 324
19	132	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.151745	75 517	11 459
20	133	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.151745	391 444	59 399
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**244 464**
			Подраздел: Тип 3				
21	135	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	2.075	30 054	62 362
22	136	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	20.75	365	7 573
23	137	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2.075	25 159	52 204
24	138	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2.1165	26 127	55 297
25	139	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.0329925	75 517	2 491
26	140	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0329925	391 444	12 914
27	141	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	20.75	1 828	37 931
28	142	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.4233	21 513	9 106
29	143	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20.75	221	4 585
30	144	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.63495	21 513	13 659
31	145	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.0570625	75 517	4 309
32	146	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0570625	391 444	22 336
			Итого по подразделу: Тип 3				**284 773**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 5				
33	150	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	5.372	30 054	161 450
34	151	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	53.72	365	19 607
35	152	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5.372	25 159	135 154
36	153	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5.47944	26 127	143 161
37	154	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.0854148	75 517	6 450
38	155	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0854148	391 444	33 435
39	156	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	53.72	1 663	89 336
40	157	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.73972	35 879	98 298
41	158	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4.8348	25 159	121 638
42	159	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.931496	25 029	123 430
43	160	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.303518	75 517	22 920
44	161	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.303518	391 444	118 810
			Итого по подразделу: Тип 5				**1 073 693**
			Итого по разделу: Полы АР-17				**10 128 789**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**10 128 789**
			ИТОГО по акту:				**10 128 789**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	10128789.951 x 6.20%	627 984
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	10128789.951 + 627984.958	10 756 774
	Сметная прибыль, 5.00%	10756774.908 x 5.00%	537 838
	Непредвиденные расходы, 5.000%	10756774.908 x 5.000%	537 838
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		11 832 452
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	11832452.399 x 1.0182	12 047 803
	НДС (12%)	12047803.033 x 12%	1 445 736
	Итого с НДС	12047803.033 + 1445736.364	13 493 539

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:09:15
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 09:01:24
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:23:14
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:28:46
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:17:32
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:40:08
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:55:57

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок И, К				
			Раздел: Полы АР-15				
			Подраздел: Тип 1				
1	109	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	468.63	1 829	857 124
2	110	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8.622792	5 643	48 658
3	111	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.311396	5 643	24 329
4	112	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13.965174	5 643	78 805
5	113	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.811012	228 597	1 328 379
6	114	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	468.63	365	171 049
7	115	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	37.4904	25 159	943 220
8	116	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	38.240208	26 127	999 101
9	117	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	468.63	1 828	856 655
10	118	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.560052	21 513	205 665
11	119	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	468.63	221	103 567
12	120	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14.340078	21 513	308 498
13	121	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.2887325	75 517	97 321

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	122	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.2887325	391 444	504 466
			Итого по подразделу: Тип 1				**6 526 844**
			Подраздел: Тип 1/1				
15	124	6109-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	37.28	1 828	68 147
16	125	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.760512	21 513	16 360
17	126	6109-0201-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	37.28	221	8 238
18	127	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.140768	21 513	24 541
19	128	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.10252	75 517	7 742
20	129	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.10252	391 444	40 130
			Итого по подразделу: Тип 1/1				**165 161**
			Подраздел: Тип 5				
21	131	6109-0102-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	18.891	30 054	567 750
22	132	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	188.91	365	68 952
23	133	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	18.891	25 159	475 278
24	134	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	19.26882	26 127	503 436
25	135	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.3003669	75 517	22 682
26	136	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3003669	391 444	117 576
27	137	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	188.91	1 663	314 157
28	138	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	9.63441	35 879	345 672
29	139	6109-0102-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17.0019	25 159	427 750
30	140	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.341938	25 029	434 051
31	141	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	1.0673415	75 517	80 602
32	142	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.0673415	391 444	417 804
			Итого по подразделу: Тип 5				**3 775 716**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Полы АР-15				**10 467 722**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок И, К				**10 467 722**
			ИТОГО по акту:				**10 467 722**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)			10467722.470 x 6.20%	648 998
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			10467722.470 + 648998.773	11 116 721
			Сметная прибыль, 5.00%			11116721.243 x 5.00%	555 836
			Непредвиденные расходы, 5.000%			11116721.243 x 5.000%	555 836
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				12 228 393
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182			12228393.367 x 1.0182	12 450 950
			НДС (12%)			12450950.127 x 12%	1 494 114
			Итого с НДС			12450950.127 + 1494114.015	13 945 064

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 06:08:25
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	26.07.2024 08:59:45
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.07.2024 08:21:09
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 09:31:13
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:16:10
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	26.07.2024 11:56:20
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	29.07.2024 04:36:43