Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " АТАКАМА "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-Р/Д М-32" км 206-219 ЮКО

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июля 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №32/7 от 29.04.2019г. к дог.№32 от 16.03.2018г.	29.04.2019 г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2017 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-Р/Д М-32" км 206-219 ЮКО	624868437,5	30426661	28045410	28045410	-				3651199	34077860
Удержание аванса:										**34077860**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ М.Баимбетов
М.П.
"29" 08 2019 год

Инженер:
Директор
ТОО "АТАКАМА"
_____ А.Еламан
М.П.
"____" _____ 2019 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"____" _____ 2019 год

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " АТАКАМА "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-Р/Д М-32" км 206-219 ЮКО

АКТ
приёмки выполненных работ за август 2019 года
на СМР работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВА ПРИМЫКАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО ТИПА					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м 3**	м3 материала основания в плотном	166,0645		2111,32	350615
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706.28)	чел-ч	0.144	23.913	706.28	16889
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.143	23.747	1022.86	24290
		Итого оплата труда:				**247.97**	**41180**
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	2.574	6186.02	15923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0155	2.574	1137.64	2928
1.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0476	7.905	3393.60	26825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0476	7.905	848.17	6705
1.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	11.757	7374.88	86709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0708	11.757	1137.64	13375
1.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0091	1.511	3357.46	5074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0091	1.511	848.17	1282
		Итого эксплуатация машин:				**810.11**	**134531**
1.7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	202.599	981.59	198869
1.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	11.625	28.00	325
		Итого материалов:				**1199.50**	**199194**
		НР первого уровня	%	60.3		149.53	24831
		НР второго уровня	%	4.2		94.96	15769

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		244.48	40600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188.46	31297
		Сметная стоимость:				**2544.27**	**422512**
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС С-6. Устройство**	**м3 материала**	**216,4500**		**913,78**	**197787**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.3=706.28)	чел-ч	0.144	31.169	706.28	22014
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.143	30.952	1022.86	31660
		Итого оплата труда:				**247.97**	**53674**
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	3.355	6186.02	20754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	3.355	1137.64	3817
2.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0476	10.303	3393.60	34964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0476	10.303	848.17	8739
2.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	15.325	7374.88	113018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0708	15.325	1137.64	17434
2.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0091	1.97	3357.46	6613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0091	1.97	848.17	1671
		Итого эксплуатация машин:				**810.11**	**175349**
2.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	15.152	28.00	424
		Итого материалов:				**1.96**	**424**
		НР первого уровня	%	60.3		149.53	32365
		НР второго уровня	%	4.2		44.66	9666
		Накладные расходы	%	--		194.19	42032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88.64	19186
		Сметная стоимость:				**1196.60**	**259004**
3	С121-010201-0703 21-010201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**194,8050**		**1964,95**	**382782**
		НР второго уровня	%	4.2		82.53	16077
		Накладные расходы	%	--		82.53	16077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163.80	31909
		Сметная стоимость:				**2211.28**	**430768**
4	С121-010201-0705 21-010201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**47,8355**		**2232,19**	**106778**
		НР второго уровня	%	4.2		93.75	4485
		Накладные расходы	%	--		93.75	4485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186.08	8901
		Сметная стоимость:				**2512.02**	**120163**
5	С121-010501-0103 21-010501-	**Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**79,6536**		**1301,48**	**103668**
		НР второго уровня	%	4.2		54.66	4354

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54.66	4354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108.49	8642
		Сметная стоимость:				**1464.63**	**116663**
6	С121-130101-2001 21-130101-	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	т	33,3333		**11211.47**	**373715**
		НР второго уровня	%	4.2		470.88	15696
		Накладные расходы	%	--		470.88	15696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		934.59	31153
		Сметная стоимость:				**12616.94**	**420564**
7	Е11-271001-0106 11-271001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	1,1582		**10368.51**	**12008**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=838.66)	чел-ч	7,13	8,258	838.66	6925
		Итого оплата труда:				**5979.65**	**6925**
7.2	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	9,103	558.38	5083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4388.87**	**5083**
		НР первого уровня	%	60.3		3605.73	4176
		НР второго уровня	%	4.2		586.92	680
		Накладные расходы	%	--		4192.64	4856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1164.89	1349
		Сметная стоимость:				**15726.05**	**18213**
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,1582		**72430,89**	**83886**
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.671727	976.75	656
		Итого оплата труда:				**566.51**	**656**
8.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0.335864	4167.66	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.671728	976.75	656
		Итого эксплуатация машин:				**1208.62**	**1400**
8.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1.03	1.193	69147.83	82486
		Итого материалов:				**71222.26**	**82486**
		НР первого уровня	%	60.3		341.61	396
		НР второго уровня	%	4.2		3056.44	3540
		Накладные расходы	%	--		3398.05	3935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6066.32	7026
		Сметная стоимость:				**81895.25**	**94847**
9	Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4см (4см+3см=7СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	1654,5000		**60,58**	**100233**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=819.03)	чел-ч	0.03765	62.292	819.03	51019
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00456	7.545	1043.17	7870
		Итого оплата труда:				**35.59**	**58889**

1	2	3	4	5	6	7	8
			маш.-ч	0,00071	1,175	3357,46	3944
9 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00071	1,175	848,17	997
			маш.-ч	0,00147	2,432	5929,21	14421
9 4	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00147	2,432	1137,64	2767
			маш.-ч	0,0014	2,316	4783,99	11081
9 5	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2,316	976,75	2262
			маш.-ч	0,00098	1,621	12100,43	19620
9 6	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00098	1,621	1137,64	1844
		Итого эксплуатация машин:				**29,66**	**49065**
9 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	5,294	28,00	148
		Итого материалов:				**0,09**	**148**
		НР первого уровня	%	60,3		21,46	35510
		НР второго уровня	%	4,2		3,45	5701
		Накладные расходы	%	--		24,91	41211
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		6,84	11316
		Сметная стоимость:				**92,33**	**152760**
10	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1654,5000**		**6,68**	**11052**
10 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,00054	0,89343	732,25	654
10 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00072	1,191	1097,42	1307
		Итого оплата труда:				**1,19**	**1962**
10 3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00018	0,29781	5929,21	1766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00018	0,29781	1137,64	339
			маш.-ч	0,00018	0,29781	4783,99	1425
10 4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00018	0,29781	976,75	291
			маш.-ч	0,00036	0,59562	12100,43	7207
10 5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00036	0,59562	1137,64	678
		Итого эксплуатация машин:				**6,28**	**10398**
		НР первого уровня	%	60,3		0,71	1183
		НР второго уровня	%	4,2		0,31	514
		Накладные расходы	%	--		1,03	1697
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0,62	1020
		Сметная стоимость:				**8,32**	**13769**
11	**С121-020501-0502 21-020501-**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**277,6251**		**10521,03**	**2920902**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		441,88	122678
		Накладные расходы	%	--		441,88	122678
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		877,03	243486
		Сметная стоимость:				**11839,95**	**3287066**
12	Е11-271001-0106 11-271001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,1772**		**10368,51**	**1837**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	7,13	1,263	838,66	1060
		Итого оплата труда:				**5979,65**	**1060**
12.2	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	1,393	558,38	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4388,87**	**778**
		НР первого уровня	%	60,3		3605,73	639
		НР второго уровня	%	4,2		586,92	104
		Накладные расходы	%	--		4192,64	743
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1164,89	206
		Сметная стоимость:				**15726,05**	**2787**
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1772**		**72430,89**	**12835**
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,102776	976,75	100
		Итого оплата труда:				**566,51**	**100**
13.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,051388	4167,66	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,102776	976,75	100
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**214**
13.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	0,182516	69147,83	12621
		Итого материалов:				**71222,26**	**12621**
		НР первого уровня	%	60,3		341,61	61
		НР второго уровня	%	4,2		3056,44	542
		Накладные расходы	%	--		3398,05	602
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6066,32	1075
		Сметная стоимость:				**81895,25**	**14512**
14	Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (4см+2см=5СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**443,0000**		**60,58**	**26838**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	0,03765	16,679	819,03	13661
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00456	2,02	1043,17	2107
		Итого оплата труда:				**35,59**	**15768**
14.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,31453	3357,46	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,31453	848,17	267
14.4	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,65121	5929,21	3861

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00147	0,65121	1137,64	741
			маш.-ч	0,0014	0,6202	4783,99	2967
14.5	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0014	0,6202	976,75	606
			маш.-ч	0,00098	0,43414	12100,43	5253
14.6	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00098	0,43414	1137,64	494
		Итого эксплуатация машин:				**29,66**	**13137**
14.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	1,418	28,00	40
						0,09	**40**
		Итого материалов:				21,46	9508
		НР первого уровня	%	60,3		3,45	1527
		НР второго уровня	%	4,2		24,91	11035
		Накладные расходы	%	--		6,84	3030
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		**92,33**	**40902**
		Сметная стоимость:				**4,45**	**1973**
15	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**443,0000**			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,00036	0,15948	732,25	117
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	0,21264	1097,42	233
		Итого оплата труда:				**0,79**	**350**
15.3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	0,05316	5929,21	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00012	0,05316	1137,64	60
			маш.-ч	0,00012	0,05316	4783,99	254
15.4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00012	0,05316	976,75	52
			маш.-ч	0,00024	0,10632	12100,43	1287
15.5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00024	0,10632	1137,64	121
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**1856**
		НР первого уровня	%	60,3		0,48	211
		НР второго уровня	%	4,2		0,21	92
		Накладные расходы	%	--		0,68	303
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0,41	182
		Сметная стоимость:				**5,55**	**2458**
16	**С121-020501-0303 21-020501-**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**64,2350**		**10065,68**	**646569**
		НР второго уровня	%	4,2		422,76	27156
		Накладные расходы	%	--		422,76	27156
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		839,08	53898
		Сметная стоимость:				**11327,51**	**727623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6124611**

1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА ПРИМЫКАНИЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

17	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои основанийподстилающие и выравнивающие из ЩПС С-6. Устройство**	**м3 материала**	**90,8700**		**913,78**	**83035**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706,28)	чел-ч	0,144	13,085	706,28	9242
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	12,994	1022,86	13292
		Итого оплата труда:				**247,97**	**22533**
17.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,408	6186,02	8713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	1,408	1137,64	1602
			маш.-ч	0,0476	4,325	3393,60	14679
17.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0476	4,325	848,17	3668
			маш.-ч	0,0708	6,434	7374,88	47447
17.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0708	6,434	1137,64	7320
			маш.-ч	0,0091	0,826917	3357,46	2776
17.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0091	0,826917	848,17	701
		Итого эксплуатация машин:				**810,11**	**73615**
17.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	6,361	28,00	178
		Итого материалов:				**1,96**	**178**
		НР первого уровня	%	60,3		149,53	13588
		НР второго уровня	%	4,2		44,66	4058
		Накладные расходы	%	--		194,19	17646
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		88,64	8054
		Сметная стоимость:				**1196,60**	**108735**
18	С121-010201-0703 21-010201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 ммСТ РК 1284-2004**	**м3**	**81,7830**		**1964,95**	**160700**
		НР второго уровня	%	4,2		82,53	6749
		Накладные расходы	%	--		82,53	6749
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		163,80	13396
		Сметная стоимость:				**2211,28**	**180845**
19	С121-010201-0705 21-010201-	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,0823**		**2232,19**	**44827**
		НР второго уровня	%	4,2		93,75	1883
		Накладные расходы	%	--		93,75	1883
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		186,08	3737
		Сметная стоимость:				**2512,02**	**50447**
20	С121-010501-0103 21-010501-	**Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**33,4402**		**1301,48**	**43522**
		НР второго уровня	%	4,2		54,66	1828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54.66	1828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108.49	3628
		Сметная стоимость:				**1464.63**	**48978**
21	С121-130101-2001 21-130101-	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	т	13,9940		11211,47	156893
		НР второго уровня	%	4.2		470.88	6590
		Накладные расходы	%	--		470.88	6590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		934.59	13079
		Сметная стоимость:				**12616.94**	**176561**
22	Е11-271001-0106 11-271001-0106	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,4739		10368,51	4914
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=838.66)	чел-ч	7.13	3.379	838.66	2834
		Итого оплата труда:				**5979.65**	**2834**
22.2	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7.86	3.725	558.38	2080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4388.87**	**2080**
		НР первого уровня	%	60.3		3605.73	1709
		НР второго уровня	%	4.2		586.92	278
		Накладные расходы	%	--		4192.64	1987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1164.89	552
		Сметная стоимость:				**15726.05**	**7453**
23	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4739		72430,89	34325
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.274862	976.75	268
		Итого оплата труда:				**566.51**	**268**
23.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.137431	4167.66	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0.58	0.274862	976.75	268
		Итого эксплуатация машин:				**1208.62**	**573**
23.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие С1 РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	0,488117	69147.83	33752
		Итого материалов:				**71222.26**	**33752**
		НР первого уровня	%	60.3		341.61	162
		НР второго уровня	%	4.2		3056.44	1448
		Накладные расходы	%	--		3398.05	1610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6066.32	2875
		Сметная стоимость:				**81895.25**	**38810**
24	Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7см (4см+3см=7СМ). Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	677,0000		60,58	41014
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=819.03)	чел-ч	0,03765	25.489	819.03	20876
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00456	3,087	1043.17	3220
		Итого оплата труда:				**35.59**	**24097**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,48067	3357,46	1614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00071	0,48067	848,17	408	
24.4	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,99519	5929,21	5901	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00147	0,99519	1137,64	1132	
24.5	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,9478	4783,99	4534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0014	0,9478	976,75	926	
24.6	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,66346	12100,43	8028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00098	0,66346	1137,64	755	
		Итого эксплуатация машин:				**29,66**	**20077**	
24.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	2,166	28,00	61	
		Итого материалов:				**0,09**	**61**	
		НР первого уровня	%	60,3		21,46	14530	
		НР второго уровня	%	4,2		3,45	2333	
		Накладные расходы	%	--		24,91	16863	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		6,84	4630	
		Сметная стоимость:				**92,33**	**62507**	
25	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**677,0000**		**6,68**	**4522**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,00054	0,36558	732,25	268	
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00072	0,48744	1097,42	535	
		Итого оплата труда:				**1,19**	**803**	
25.3	2107 С (32-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00018	0,12186	5929,21	723	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00018	0,12186	1137,64	139	
25.4	2109 С (32-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00018	0,12186	4783,99	583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00018	0,12186	976,75	119	
25.5	2113 С (32-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00036	0,24372	12100,43	2949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00036	0,24372	1137,64	277	
		Итого эксплуатация машин:				**6,28**	**4255**	
		НР первого уровня	%	60,3		0,71	484	
		НР второго уровня	%	4,2		0,31	210	
		Накладные расходы	%	--		1,03	694	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0,62	417	
		Сметная стоимость:				**8,32**	**5634**	
26	**С121-020501-0303 21-020501-**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**114,5484**		**10065,68**	**1153008**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.2		422.76	48426
		Накладные расходы	%	--		422.76	48426
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		839.08	96115
		Сметная стоимость:				**11327.51**	**1297549**
27	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из фрезерованного материала с добавлением ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в**	**44,0000**		**2111,32**	**92898**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.3=706.28)	чел-ч	0.144	6.336	706.28	4475
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.143	6.292	1022.86	6436
		Итого оплата труда:				**247.97**	**10911**
27.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	0.682	6186.02	4219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0155	0.682	1137.64	776
27.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0476	2.094	3393.60	7108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0476	2.094	848.17	1776
27.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	3.115	7374.88	22974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0708	3.115	1137.64	3544
27.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0091	0.4004	3357.46	1344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0091	0.4004	848.17	340
		Итого эксплуатация машин:				**810.11**	**35645**
27.7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	53.68	981.59	52692
27.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	3.08	28.00	86
		Итого материалов:				**1199.50**	**52778**
		НР первого уровня	%	60.3		149.53	6579
		НР второго уровня	%	4.2		94.96	4178
		Накладные расходы	%	--		244.48	10757
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		188.46	8292
		Сметная стоимость:				**2544.27**	**111948**
28	**Е11-270801-0111 11-270801-0111**	**Обочины. Укрепление.**	**м2 покрытия**	**294,0000**		**127,04**	**37348**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.5=719.58)	чел-ч	0.0317	9.32	719.58	6706
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02851	8.382	962.95	8071
		Итого оплата труда:				**50.26**	**14778**
28.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00392	1.152	6186.02	7129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00392	1.152	1137.64	1311
28.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00818	2.405	3393.60	8161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00818	2.405	848.17	2040

1	2	3	4	5	6	7	8
28.5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	4,292	3017,39	12952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0146	4,292	976,75	4192
			маш.-ч	0,0009	0,2646	5456,14	1444
28.6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0009	0,2646	1137,64	301
			маш.-ч	0,00091	0,26754	3357,46	898
28.7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00091	0,26754	848,17	227
		Итого эксплуатация машин:				**104,03**	**30584**
28.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	2,058	28,00	58
		Итого материалов:				**0,20**	**58**
		НР первого уровня	%	60,3		30,31	8911
		НР второго уровня	%	4,2		6,61	1943
		Накладные расходы	%	--		36,92	10854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,12	3856
		Сметная стоимость:				**177,07**	**52058**
29	С121-010601-0101 21-010601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	20,9173		1197,54	25049
		НР первого уровня	%	4,2		50,30	1052
		НР второго уровня	%	--		50,30	1052
		Накладные расходы	%	8		99,83	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)				**1347,66**	**28189**
		Сметная стоимость:					**2169714**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ					
30	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезерованного материала. Устройство**	м3	58,5000		913,78	53456
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706,28)	чел-ч	0,144	8,424	706,28	5950
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	8,365	1022,86	8557
		Итого оплата труда:				**247,97**	**14506**
30.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,90675	6186,02	5609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	0,90675	1137,64	1032
			маш.-ч	0,0476	2,785	3393,60	9450
30.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0476	2,785	848,17	2362
			маш.-ч	0,0708	4,142	7374,88	30545
30.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0708	4,142	1137,64	4712
			маш.-ч	0,0091	0,53235	3357,46	1787
30.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0091	0,53235	848,17	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				810.11	47392
30.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.07	4.095	28.00	115
		Итого материалов:				1.96	115
		НР первого уровня	%	60.3		149.53	8747
		НР второго уровня	%	4.2		44.66	2613
		Накладные расходы	%	--		194.19	11360
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		88.64	5185
		Сметная стоимость:				**1196,60**	**70001**
31	**Е11-271001-0106 11-271001-0106**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,2730**		**10368,51**	**2831**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=838.66)	чел-ч	7.13	1.946	838.66	1632
		Итого оплата труда:				**5979,65**	**1632**
31.2	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7.86	2.146	558.38	1198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4388,87**	**1198**
		НР первого уровня	%	60.3		3605.73	984
		НР второго уровня	%	4.2		586.92	160
		Накладные расходы	%	--		4192.64	1145
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1164.89	318
		Сметная стоимость:				**15726,05**	**4293**
32	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2730**		**72430,89**	**19774**
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.15834	976.75	155
		Итого оплата труда:				**566,51**	**155**
32.2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.07917	4167.66	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.15834	976.75	155
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**330**
32.3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1.03	0.28119	69147.83	19444
		Итого материалов:				**71222,26**	**19444**
		НР первого уровня	%	60.3		341.61	93
		НР второго уровня	%	4.2		3056.44	834
		Накладные расходы	%	--		3398.05	928
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6066.32	1656
		Сметная стоимость:				**81895,25**	**22357**
33	**Е11-270701-0101 11-270701-0101**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4см (3см+1см=4СМ).**	**м2 покрытия**	**390,0000**		**883,00**	**344370**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=819.03)	чел-ч	0.144	56.16	819.03	45997
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.273	930.88	254
		Итого оплата труда:				**118,59**	**46251**
33.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0003	0.117	3393.60	397

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,117	848,17	99
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,078	3144,86	245
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,078	1137,64	89
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,078	1788,94	140
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,078	848,17	66
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**782**
33. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,95	2742,81	5348
33. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	27,846	9913,89	276062
33. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,234	69147,83	16181
		Итого материалов:				**763,05**	**297591**
		НР первого уровня	%	60,3		71,51	27889
		НР второго уровня	%	4,2		40,09	15635
		Накладные расходы	%	--		111,60	43524
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		79,57	31032
		Сметная стоимость:				**1074,17**	**418926**
34	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**390,0000**		**277,92**	**108388**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	0,0464	18,096	819,03	14821
		Итого оплата труда:				**38,00**	**14821**
34. 2	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	9,438	9913,89	93567
		Итого материалов:				**239,92**	**93567**
		НР первого уровня	%	60,3		22,92	8937
		НР второго уровня	%	4,2		12,64	4928
		Накладные расходы	%	--		35,55	13865
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25,08	9780
		Сметная стоимость:				**338,55**	**132034**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**647611**

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

35	**Е11-270902-0101 11-270902-0101**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**306,0000**		**3467,96**	**1061197**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	3,2	979,2	751,25	735624
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	44,462	1097,60	48801
		Итого оплата труда:				**2563,48**	**784425**
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	4,651	3144,86	14627
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	4,651	1137,64	5291

1	2	3	4	5	6	7	8
35.4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	33,66	5756,37	193759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,11	33,66	1137,64	38293
35.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	6,151	1788,94	11003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0201	6,151	848,17	5217
		Итого эксплуатация машин:				**716,96**	**219390**
35.6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,14688	446993,93	65654
35.7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,059211	426785,00	25270
35.8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,010343	413025,17	4272
35.9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,017197	638834,68	10986
		Итого материалов:				**347,00**	**106183**
		НР первого уровня	%	60,3		1545,78	473008
		НР второго уровня	%	4,2		210,58	64437
		Накладные расходы	%	--		1756,36	537445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,95	127891
		Сметная стоимость:				**5642,26**	**1726533**
36	С121-060801-0301 21-060801-	**Стойка СКМ 1.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 4.40**	т	**3,0177**		**387497,12**	**1169350**
		НР первого уровня	%	4,2		16274,88	49113
		НР второго уровня	%	--		16274,88	49113
		Накладные расходы	%	8		32301,76	97477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			**436073,76**	**1315940**
		Сметная стоимость:				**3132,40**	**75178**
37	С124-010201-0246 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	**24,0000**			
		НР первого уровня	%	4,2		131,56	3157
		НР второго уровня	%	--		131,56	3157
		Накладные расходы	%	8		261,12	6267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			**3525,08**	**84602**
		Сметная стоимость:				**10583,38**	**709086**
38	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	**67,0000**			
		НР первого уровня	%	4,2		444,50	29782
		НР второго уровня	%	--		444,50	29782
		Накладные расходы	%	8		882,23	59109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			**11910,11**	**797978**
		Сметная стоимость:				**10118,86**	**738677**
39	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	**73,0000**			

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.2		424.99	31024
		Накладные расходы	%	--		424.99	31024
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		843.51	61576
		Сметная стоимость:				11387.36	831277
40	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	23,0000		12784,79	294050
		НР второго уровня	%	4.2		536.96	12350
		Накладные расходы	%	--		536.96	12350
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1065.74	24512
		Сметная стоимость:				14387.49	330912
41	С124-010201-0237 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	15,0000		6409,89	96148
		НР второго уровня	%	4.2		269.22	4038
		Накладные расходы	%	--		269.22	4038
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		534.33	8015
		Сметная стоимость:				7213.43	108202
42	С124-010201-0222 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	26,0000		24716,14	642620
		НР второго уровня	%	4.2		1038.08	26990
		Накладные расходы	%	--		1038.08	26990
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2060.34	53569
		Сметная стоимость:				27814.56	723178
43	С124-010201-0218 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	52,0000		10805,63	561893
		НР второго уровня	%	4.2		453.84	23599
		Накладные расходы	%	--		453.84	23599
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		900.76	46839
		Сметная стоимость:				12160.22	632332
44	С124-010201-0230 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		4874,13	4874
		НР второго уровня	%	4.2		204.71	205
		Накладные расходы	%	--		204.71	205
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		406.31	406
		Сметная стоимость:				5485.15	5485
45	С124-010201-0244 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2,0000		18669,79	37340
		НР второго уровня	%	4.2		784.13	1568
		Накладные расходы	%	--		784.13	1568
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1556.31	3113
		Сметная стоимость:				21010.23	42020
46	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	10,0000		13434,12	134341

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.2		564.23	5642
		Накладные расходы	%	--		564.23	5642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119.87	11199
		Сметная стоимость:				**15118.22**	**151182**
47	С124-010201-0402 24-010201-	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**51,5500**		**25922,72**	**1336316**
		НР второго уровня	%	4.2		1088.75	56125
		Накладные расходы	%	--		1088.75	56125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160.92	111395
		Сметная стоимость:				**29172.39**	**1503837**
		ФУНДАМЕНТЫ					
48	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкци**	**263,0000**		**1111,44**	**292309**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=770.89)	чел-ч	0.652	171.476	770.89	132189
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.217	57.071	958.38	54696
		Итого оплата труда:				**710.59**	**186885**
48.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0106	2.788	3393.60	9461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0106	2.788	848.17	2365
			маш.-ч	0.0029	0.7627	1894.55	1445
48.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	чел-ч	0.0029	0.7627	848.17	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0.186	48.918	2881.25	140945
48.5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	чел-ч	0.186	48.918	976.75	47781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0.0117	3.077	11.48	35
48.6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	маш.-ч	0.0175	4.603	1788.94	8234
48.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0.0175	4.603	848.17	3904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел				**608.82**	**160120**
		Итого эксплуатация машин:	%	62.1		441.28	116056
		НР первого уровня	%	4.2		65.21	17151
		НР второго уровня	%	--		506.49	133207
		Накладные расходы	%	8		129.43	34041
		Сметная прибыль (Н30=8)				**1747.36**	**459557**
		Сметная стоимость:				**29674,19**	**2731509**
49	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**92,0500**			
		НР второго уровня	%	4.2		1246.32	114723
		Накладные расходы	%	--		1246.32	114723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2473.64	227699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				33394,15	3073931
50	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Омоноличивание стоек бетоном В7,5**	м3	44,7100		3238,71	144803
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687.27)	чел-ч	1,35	60.359	687.27	41483
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1813	8.106	848.17	6875
		Итого оплата труда:				1081,59	48358
50. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	21.461	13.05	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	8.048	3625,86	29180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	8.048	848,17	6826
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,058123	1788,94	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,058123	848,17	49
		Итого эксплуатация машин:				661,24	29564
50. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	11,178	6598,38	73753
50. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,08942	28,00	3
		Итого материалов:				1649,65	73756
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	23454
		НР второго уровня	%	4,2		158,06	7067
		Накладные расходы	%	--		682,63	30520
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		313,71	14026
		Сметная стоимость:				4235,04	189349
51	С121-020101- 2401 21-020101-	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	45,6042		14485,06	660580
		НР второго уровня	%	4,2		608,37	27744
		Накладные расходы	%	--		608,37	27744
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		1207,47	55066
		Сметная стоимость:				16300,91	743390
52	С121-010401- 0101 21-010401-	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	78,9000		3017,09	238048
		НР второго уровня	%	4,2		126,72	9998
		Накладные расходы	%	--		126,72	9998
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		251,50	19844
		Сметная стоимость:				3395,31	267890
53	Е11-010203-0601 11-010203-0601 РСНБ РК 2015	**Рыхление откосов насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,25 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ м3	497,2500		7,84	3899
53. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00202	1,004	1137,64	1143
		Итого оплата труда:				2,30	1143

1	2	3	4	5	6	7	8
53.2	274 С (31-010101-0501)	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	1,004	3882,22	3899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	1,004	1137,64	1142
		Итого эксплуатация машин:				**7,84**	**3899**
		НР первого уровня	%	59,1		1,36	675
		НР второго уровня	%	4,2		0,39	192
		Накладные расходы	%	--		1,74	867
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		0,77	381
		Сметная стоимость:				**10,35**	**5148**
54	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**773,5000**		**160,24**	**123943**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0129	9,978	687,27	6858
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	28,875	1137,64	32849
		Итого оплата труда:				**51,33**	**39707**
54.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	7,217	3574,71	25798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	7,217	1137,64	8210
54.4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	21,658	4211,53	91213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	21,658	1137,64	24639
		Итого эксплуатация машин:				**151,27**	**117011**
54.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,038675	1926,19	74
		Итого материалов:				**0,10**	**74**
		НР первого уровня	%	59,1		30,34	23467
		НР второго уровня	%	4,2		8,00	6191
		Накладные расходы	%	--		38,34	29658
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15,89	12288
		Сметная стоимость:				**214,47**	**165889**
55	**С341-020102-1026 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1353,6250**		**531,30**	**719181**
		НР второго уровня	%	4,2		22,31	30206
		Накладные расходы	%	--		22,31	30206
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		44,29	59951
		Сметная стоимость:				**597,90**	**809337**
56	**Е11-010203-0103 11-010203-0103**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланирова**	**2480,0000**		**5,97**	**14794**
56.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00134	3,323	1137,64	3781
		Итого оплата труда:				**1,52**	**3781**
56.2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,116	6186,02	6904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,116	1137,64	1270
56.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00089	2,207	3574,71	7890

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00089	2.207	1137.64	2511
		Итого эксплуатация машин:				**5,97**	**14794**
		НР первого уровня	%	59.1		0.90	2234
		НР второго уровня	%	4.2		0.29	715
		Накладные расходы	%	--		1.19	2950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0.57	1419
		Сметная стоимость:				**7,73**	**19163**
57	E11-010203-0106 11-010203-0106	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланирова**	**614,0000**		**122,45**	**75187**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751.25)	чел-ч	0.163	100.082	751.25	75187
		Итого оплата труда:				**122,45**	**75187**
		НР первого уровня	%	59.1		72.37	44435
		НР второго уровня	%	4.2		8.18	5024
		Накладные расходы	%	--		80.55	49459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.24	9972
		Сметная стоимость:				**219,25**	**134618**
58	E11-010201-0502 11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнено**	**773,5000**		**142,35**	**110109**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633.43)	чел-ч	0.129	99.781	633.43	63205
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03125	24.172	848.17	20502
		Итого оплата труда:				**108,22**	**83706**
58. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0.03125	24.172	1894.55	45795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.03125	24.172	848.17	20502
58. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0.125	96.688	11.48	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**46905**
		НР первого уровня	%	59.1		63.96	49471
		НР второго уровня	%	4.2		8.66	6702
		Накладные расходы	%	--		72.62	56173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.20	13303
		Сметная стоимость:				**232,17**	**179585**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14301335**
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы					
59	E11-010101-0402 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**5,9364**		**88,59**	**526**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687.27)	чел-ч	0.00724	0.04298	687.27	30
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0315	0.186997	976.75	183
		Итого оплата труда:				**35,74**	**212**
59. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш-ч	0.0315	0.186997	2654.55	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0315	0.186997	976.75	183

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**496**
		НР первого уровня	%	59,1		21,12	125
		НР второго уровня	%	4,2		4,61	27
		Накладные расходы	%	--		25,73	153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,15	54
		Сметная стоимость:				**123,47**	**733**
60	Е11-010205-0202 11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,1836**		**1720,89**	**316**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	2,33	0,427788	738,58	316
		Итого оплата труда:				**1720,89**	**316**
		НР первого уровня	%	59,1		1017,05	187
		НР второго уровня	%	4,2		114,99	21
		Накладные расходы	%	--		1132,04	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,23	42
		Сметная стоимость:				**3081,17**	**566**
61	Е11-010104-0402 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,0800**		**22,10**	**90**
61.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,032885	976,75	32
		Итого оплата труда:				**7,87**	**32**
61.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,032885	2742,10	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,032885	976,75	32
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**90**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	19
		НР второго уровня	%	4,2		1,12	5
		Накладные расходы	%	--		5,78	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	9
		Сметная стоимость:				**30,11**	**123**
62	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0400**		**652,64**	**1331**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	1,983	671,44	1331
		Итого оплата труда:				**652,64**	**1331**
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	787
		НР второго уровня	%	4,2		43,61	89
		Накладные расходы	%	--		429,32	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,56	177
		Сметная стоимость:				**1168,52**	**2384**
63	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнению**	**4,0800**		**119,35**	**487**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	0,44064	633,43	279
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,1071	848,17	91
		Итого оплата труда:				**90,67**	**370**
63.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3 мин	маш.-ч	0,02625	0,1071	1894,55	203

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,1071	848,17	91
63.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,4284	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**208**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	219
		НР второго уровня	%	4,2		7,26	30
		Накладные расходы	%	--		60,85	248
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		14,42	59
		Сметная стоимость:				**194,62**	**794**
64	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	**м кабеля**	**34,0000**		**331,21**	**11261**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,06	2,04	848,17	1730
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	3,393	992,90	3369
		Итого оплата труда:				**149,98**	**5099**
64.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	1,697	3328,72	5648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	1,697	1137,64	1931
			маш.-ч	0,0499	1,697	2288,94	3883
64.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	1,697	848,17	1439
		Итого эксплуатация машин:				**280,32**	**9531**
		НР первого уровня	%	42,8		64,19	2183
		НР второго уровня	%	4,2		16,61	565
		Накладные расходы	%	--		80,80	2747
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		32,96	1121
		Сметная стоимость:				**444,97**	**15129**
65	**Е11-340201-0301 11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,0470**		**100477,11**	**4722**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.9=744,92)	чел-ч	133	6,251	744,92	4656
		Итого оплата труда:				**99074,36**	**4656**
65.2	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00376	16016,46	60
65.3	244581 С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0376	151,79	6
		Итого материалов:				**1402,75**	**66**
		НР первого уровня	%	62,1		61525,18	2892
		НР второго уровня	%	4,2		6804,10	320
		Накладные расходы	%	--		68329,27	3211
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		13504,51	635
		Сметная стоимость:				**182310,89**	**8569**
66	**С123-010501-1603 23-010501-**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 / ТРУБА ПНД ду 25 /**	**м**	**47,0000**		**132,26**	**6216**
		НР второго уровня	%	4,2		5,55	261
		Накладные расходы	%	--		5,55	261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		11.03	518
						148.84	6995
		Сметная стоимость:	Тенге				35292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы					
67	Е11-010101-0402 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	230,0840		88,59	20381
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687.27)	чел-ч	0.00724	1.666	687.27	1145
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0315	7.248	976.75	7079
		Итого оплата труда:				**35.74**	**8224**
67.3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0.4 м3	маш.-ч	0.0315	7.248	2654.55	19239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0315	7.248	976.75	7079
		Итого эксплуатация машин:				**83.62**	**19239**
		НР первого уровня	%	59.1		21.12	4860
		НР второго уровня	%	4.2		4.61	1060
		Накладные расходы	%	--		25.73	5921
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		9.15	2104
		Сметная стоимость:				**123.47**	**28409**
68	Е11-010205-0202 11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	7,1160		1720,89	12246
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=738.58)	чел-ч	2.33	16.58	738.58	12246
		Итого оплата труда:				**1720,89**	**12246**
		НР первого уровня	%	59.1		1017.05	7237
		НР второго уровня	%	4.2		114.99	818
		Накладные расходы	%	--		1132.04	8056
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		228.23	1624
		Сметная стоимость:				**3081.17**	**21926**
69	Е11-010104-0402 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	157,4400		22,10	3480
69.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00806	1.269	976.75	1239
		Итого оплата труда:				**7,87**	**1239**
69.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00806	1.269	2742.10	3480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00806	1.269	976.75	1240
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**3480**
		НР первого уровня	%	59.1		4.65	733
		НР второго уровня	%	4.2		1.12	177
		Накладные расходы	%	--		5.78	909
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		2.23	351
		Сметная стоимость:				**30.11**	**4740**
70	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнено**	191,9800		119,35	22912

1	2	3	4	5	6	7	8
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633.43)	чел-ч	0.108	20.734	633.43	13133
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	5.039	848.17	4274
		Итого оплата труда:				**90.67**	**17408**
70.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	5.039	1894.55	9548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.02625	5.039	848.17	4274
70.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	20.158	11.48	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50.94**	**9779**
		НР первого уровня	%	59.1		53.59	10288
		НР второго уровня	%	4.2		7.26	1394
		Накладные расходы	%	--		60.85	11682
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		14.42	2768
		Сметная стоимость:				**194.62**	**37362**
			м кабеля	**1313.0000**		**331.21**	**434881**
71	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**					
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848.17)	чел-ч	0.06	78.78	848.17	66819
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0998	131.037	992.90	130108
		Итого оплата труда:				**149.98**	**196927**
71.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0499	65.519	3328.72	218093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0499	65.519	1137.64	74537
71.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0499	65.519	2288.94	149968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0499	65.519	848.17	55571
		Итого эксплуатация машин:				**280.32**	**368062**
		НР первого уровня	%	42.8		64.19	84285
		НР второго уровня	%	4.2		16.61	21805
		Накладные расходы	%	--		80.80	106089
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		32.96	43278
		Сметная стоимость:				**444.97**	**584248**
			м кабеля	**1313.0000**		**289.08**	**379561**
72	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**					
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848.17)	чел-ч	0.06	78.78	848.17	66819
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0848	111.342	992.91	110552
		Итого оплата труда:				**135.09**	**177371**
72.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0424	55.671	3328.72	185314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0424	55.671	1137.64	63334
72.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0424	55.671	2288.94	127428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0424	55.671	848.17	47218
		Итого эксплуатация машин:				**238.19**	**312742**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42.8		57.82	75915
		НР второго уровня	%	4.2		14.57	19130
		Накладные расходы	%	--		72.39	95045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.92	37968
		Сметная стоимость:				**390.38**	**512574**
73	С121-030101-0103 21-030101-	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	5,1880		20616,65	106959
		НР второго уровня	%	4.2		865.90	4492
		Накладные расходы	%	--		865.90	4492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718.60	8916
		Сметная стоимость:				**23201.15**	**120368**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1309627**
		РАЗДЕЛ 7. Освещение					
74	Ц13-080304-0305 13-080304-0305	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1,0000		3223,71	3224
74_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874.14)	чел-ч	2	2	874.14	1748
74_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	0,53	913.71	484
		Итого оплата труда:				**2232.55**	**2233**
74_3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	1894.55	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	848.17	246
74_4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	3328.72	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.12	1137.64	137
74_5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.29	0.29	69.67	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74_6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.84	0.84	190.68	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74_7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.12	0.12	2288.94	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.12	848.17	102
		Итого эксплуатация машин:				**1403.91**	**1404**
74_8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819.66	38
74_9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237.60	33
		Итого материалов:				**71.52**	**72**
		НР первого уровня	%	42.8		955.53	956
		НР второго уровня	%	4.2		175.53	176
		Накладные расходы	%	--		1131.06	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348.38	348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4703,15**	4703
75	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Щит управления ЯУО 9602-3974 У3**	шт	1,0000		**51011,99**	51012
		НР второго уровня	%	4,2		2142,50	2143
		Накладные расходы	%	--		2142,50	2143
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4252,36	4252
						57406,85	**57407**
		Сметная стоимость:				**230,90**	**455096**
76	П13-080201-0202 13-080201-0202	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1971,0000			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,12	236,52	848,17	200609
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	85,541	813,61	69598
						137,09	**270207**
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,0056	11,038	3328,72	36741
76.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	11,038	1137,64	12557
			маш.-ч	0,0322	63,466	2289,67	145317
76.4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	63,466	751,25	47679
			маш.-ч	0,0322	63,466	10,95	695
76.5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			маш.-ч	0,0056	11,038	2288,94	25264
76.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	11,038	848,17	9362
						105,54	**208017**
		Итого эксплуатация машин:	т	0,00001	0,01971	200986,58	3961
76.7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,1971	172765,64	34052
76.8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	кг	0,0004	0,7884	323,98	255
76.9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	т	0,000008	0,015768	281414,94	4437
76.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	100 м	0,000096	0,189216	1671,44	316
76.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 шт.	0,00041	0,80811	2673,62	2161
76.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	1000 шт	0,000083	0,163987	361,08	59
76.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	кг	0,0006	1,183	1037,54	1227
76.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003					
						23,58	**46469**
		Итого материалов:	%	42,8		58,68	115648
		НР первого уровня	%	4,2		12,16	23971
		НР второго уровня					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		70,84	139620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,14	47577
						325,87	642293
		Сметная стоимость:				**343141,96**	**676333**
77	С123-060137-0704 23-060137-	**Кабели силовые АВЬбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,9710**			
		НР второго уровня	%	4,2		14411,96	28406
		Накладные расходы	%	--		14411,96	28406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28604,31	56379
						386158,24	761118
		Сметная стоимость:				**100477,11**	**59683**
78	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,5940**			
78_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	133	79,002	744,92	58850
						99074,36	**58850**
		Итого оплата труда:					
78_2	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,04752	16016,46	761
78_3	244581 С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,4752	151,79	72
						1402,75	**833**
		Итого материалов:				61525,18	36546
		НР первого уровня	%	62,1		6804,10	4042
		НР второго уровня	%	4,2		68329,27	40588
		Накладные расходы	%	--		13504,51	8022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**182310,89**	**108293**
		Сметная стоимость:				**2346,08**	**1393572**
79	С123-010501-1610 23-010501-	**Труба ПНД Ду 110мм**	**м**	**594,0000**			
		НР второго уровня	%	4,2		98,54	58530
		Накладные расходы	%	--		98,54	58530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,57	116168
						2640,18	**1568270**
		Сметная стоимость:				**20616,65**	**106959**
80	С121-030101-0103 21-030101-	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,1880**			
		НР второго уровня	%	4,2		865,90	4492
		Накладные расходы	%	--		865,90	4492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,60	8916
						23201,15	**120368**
		Сметная стоимость:				**2651,34**	**2651**
81	Ц13-080103-1607 13-080103-1607	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**1,0000**			
81_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2	2	848,17	1696
81_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,34	992,90	338
						2033,93	**2034**
		Итого оплата труда:					
81_3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	3328,72	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,17	1137,64	193

1	2	3	4	5	6	7	8
81.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,17	0,17	2288,94	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,17	0,17	848,17	144
		Итого эксплуатация машин:				**955,00**	**955**
		НР первого уровня	%	42,8		870,52	871
		НР второго уровня	%	4,2		147,92	148
		Накладные расходы	%	--		1018,44	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,58	294
		Сметная стоимость:				**3963,36**	**3963**
82	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Установка компенсации реактивной мощности**	**шт**	**1,0000**		**169551,55**	**169552**
		НР второго уровня	%	4,2		7121,16	7121
		Накладные расходы	%	--		7121,16	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14133,82	14134
		Сметная стоимость:				**190806,53**	**190807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3457220**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**28045410**

ИТОГО:				**28045410**
В том числе :				
Накладные расходы				**2324736**
Сметная прибыль				**2077438**
Итого с временными	**1,311 %**	**364421,00**		**28409831**
Итого с зимними удорожаниями	**1,312452 %**	**369608,00**		**28779439**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**32028064**
Договорной пониж. коэффициент 0,95				**30426661**
НДС	**12 %**			**3651199**
ВСЕГО стоимость				**34077860**

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "АТАКАМА"
М.П. _____ У.Нусенов

Инженер-эксперт ТОО "АТАКАМА"
М.П. _____ Х.Ахметов
"___" _____ 2019 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"
М.П. _____ Е. Оспаналиева
"___" _____ 2019 год

21908978533

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

20 ноября 2024 года дело №1993-24-00-4/1552 город Каскелен Алматинской области

Специализированный межрайонный административный суд Алматинской области в составе:
председательствующего судьи Жанадиловой А.Ж.,
при секретаре судебного заседания Болежановой М.,
рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по иску:

ИСТЕЦ:
товарищество с ограниченной ответственностью «Жетысу Жол Құрылыс» (далее – ТОО «Жетысу Жол Құрылыс»/ товарищество)

ОТВЕТЧИКИ:
государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» (далее – Управление пассажирского транспорта/заказчик),
государственное учреждение «Управление государственных закупок города Шымкент» (далее – Управление государственных закупок/организатор).

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
республиканское государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Комитет),
республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент),
товарищество с ограниченной ответственностью «Нурлы Жол-7» (далее – ТОО «Нурлы Жол-7»),
товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Береке А» (далее – ТОО «Корпорация Береке А»).

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1. Признать незаконным протокол от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780851-ОК1 «Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от улицы Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от улицы Сырым батыра до улицы Иманкара), Алтынкол, Без названия №1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688»,

2. Признать незаконным протокол об итогах от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780795-ОК1 «Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия№56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулыулица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау, улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658»,

3. Признать недействительным договор №190 от 7 октября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенный между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Нұрлы Жол-7»,

4. Признать недействительным договор №183 от 27 сентября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенный между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Корпорация «Береке А».

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Олжабеков Е.,
представитель истца Абитакын Д.,
представитель Департамента Бекеев А.,
представитель заказчика Махамбетова А.,
представитель организатора Жаңбырбаев Б.,
представители ТОО «Нуры жол-7» Садуов Д., Абдильдаев О.,
представитель ТОО «Корпорация Береке А» Бекетанов С.,
представитель Комитета Казиханова А.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Управление государственных закупок в соответствии с заявками на государственные закупки от ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», объявило 24 июля 2024 года через веб-портал государственных закупок конкурсы, в том числе: №12780851-1 – Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от ул. Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от ул. Сырым батыра до ул. Иманкара), Алтынкол, Без названия

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

№1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688 (конкурс №1); №12780795-1 - Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия №56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулы улица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658 (конкурс №2).

Сумма объявленной закупки по конкурсу №1 – 887 777 459 тенге.

Согласно протоколу об итогах от 23 августа 2024 года (далее – Протокол-1) победителем конкурса объявлен ТОО «Нұрлы Жол-7» (БИН 050140015406), потенциальным поставщиком, занявшим второе место – ТОО «Жетысу Жол Құрылыс».

Сумма объявленной закупки по конкурсу №2 – 993 951 722 тенге.

Согласно протоколу об итогах от 23 августа 2024 года (далее – Протокол-2) победителем конкурса объявлено ТОО «Корпорация «Береке А», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Нұрлы Жол-7». В свою очередь, товарищество заняло третье место.

2 сентября 2024 года товарищество, не согласившись с итогами конкурсов, обратилось в досудебном порядке в Департамент, которым представлен ответ от 11 сентября 2024 года об оставлении жалобы без удовлетворения.

Далее, 16 сентября 2024 года ТОО «Жетысу Жол Құрылыс» обратилось с жалобой в Комитет, которым аналогично жалоба оставлена без удовлетворения.

После чего, товарищество обратилось с настоящим иском в суд, мотивируя тем, что заявленный в рамках двух конкурсов о государственных закупках опыт выполненных работ ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А» не подтвержден, поскольку приложенные акты выполненных работ не указывают на сдачу результатов работ подрядчиком и приемку их Заказчиком. Вместе с тем, опыт работы в качестве критерия влияет на конкурсное ценовое предложение по государственным закупкам работ в сфере строительства, в том числе при расчете баллов. Акты выполненных работ ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А», указывающие на опыт работы, не соответствуют требованиям законодательства.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в своем отзыве указало на то, что по данным конкурсам является заказчиком, организатором - ГУ «Управление государственных закупок города Шымкент». В настоящее время Управлением по итогам государственных закупок способом открытого конкурса заключены следующие договоры о государственных закупках: по конкурсу

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

№12780851-ОК1 от 23 августа 2024 года заключен договор о государственных закупках работ №190 от 07 октября 2024 года с ТОО «Нұрлы Жол-7»; по конкурсу №12780795-ОК1 от 23 августа 2024 года заключен договор о государственных закупках работ №183 от 27 сентября 2024 года с ТОО «Корпорация «Береке А». В этой связи, просили отказать в удовлетворении иска.

Управление государственных закупок в отзыве отразило, что, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы, являются соответствующие электронные копии актов выполненных работ, по объектам, где заказчиками являются государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица. в соответствии с пукнтом 5 Приложения 10 конкурсной документации, представленной ТОО «Нұрлы Жол-7» и ТОО «Корпорация «Береке А» для участия в конкурсе, членами конкурсной комиссии были присвоены следующие баллы за опыт работы:

ТОО «Нұрлы Жол-7»:

1. Средний ремонт улицы Вишневая, Зеленная жилой массив Жалын, Енбекшинский район, г. Шымкент (2021 год) (1 балл);.

2. Средний ремонт улиц ПК ХБК ул. Серегина, ул. Гагарина, ПК Финансист ул. Мира, ПК Курылыс ул. Толстого, в дачном массиве Кайнар Булак Каратауский район, г. Шымкент (2022 год) (1 балл);.

3. Средний ремонт ул. Ш.Уалиханов в мкр. Казыгурт, Абайский район, г.Шымкент (2019 год) (1 балл);.

4. Средний ремонт улиц Жанакурылыс №14, №20 мкр Нуртас, Каратауский район, г. Шымкент (2021 год) (0,2 балл);.

5. Средний ремонт ул.Гозохан №1,2,3,4,5,6 , жилой массив Сайрам, Каратауский район г.Шымкент (2021 год) (0,2 балл);.

6. Устройство гравийных дорог в Енбекшийнском и Каратауском районах г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);

7. Средний ремонт автомобильных дорог по Сарыагашскому району (2012 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

8. Средний ремонт улицы Бекболатов с устройством тротуара в мкр.Курсай, Абайский район, г.Шымкент. (2020 год) (1 балл);..

9. Средний ремонт улицы Ризашылык в мкр.Самал-2, Абайский район г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

10. Средний ремонт улицы Дружбы народов в г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

11. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Акжелек, мкр. Тельмана, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

12. Средний ремонт улиц и тротуаров ул. О.Жамалов, Абдуалиев, жилой массив Базаркакпа, Енбекшинский район, г. Шымкент. (2020 год) (0,2 балл);.

13. Средний ремонт улиц и тротуаров Алтын-астык в мкр. Акниет, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

14. Средний ремонт улицы №15 с устройством тротуара в мкр.Кызылжар, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

15. Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Ш.Мустафаева, мкр. Самал-3, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

16. Средний ремонт улицы Кекилов-2 (продолжение) с устройством тротуара в мкр. Кызылжар, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

17. Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Есет батыра г.Актобе (2022 год) (0,2 балл);.

18. Средний ремонт автодороги в ЮКО, г.Арыс (2015 год) (1 балл);.

19. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Без названия, мкр. Карасу (Агро), Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

20. Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Без названия, жилой массив Текесу, АльФарабийский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

21. Благоустройство военного городка (2010 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

22. Средний ремонт улицы и тротуаров ул. Молдагуловой (70 лет Казахстана), мкр. Тельмана, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

23. Средний ремонт улицы в с. Бестам, с/о Аккум, Отырарского района (2016 год) (1 балл);.

24. Средний ремонт улицы Кандоз, мкр Самал-3, Абайский район, г. Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

25. Средний ремонт дорожного покрытия улицы Курылыс в L=650 м, в н.п. Керегетас с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО (2016 год) (0,2 балл);.

26. Средний ремонт дорог ул. Бейбитшилик в с. Торткол, Ордабасинского района ЮКО (2016 год) (0,2 балл);.

27. Средний ремонт покрытии дорог ул. Е.Байболава с.Ынталы Отырарского р-на (2016 год) (0,2 балл);.

28. Средний ремонт автомобильной дороги ул.Момышулы с/о Аксукент (2018 год). (1 балл);

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

29. Устройство тротуара по ул. Рыскулова и Толе би Каратауский район г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

30. Средний ремонт местных Сузакский район (2012 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

31. Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-KO-67 " "Самара-Шымкент"-"БестауЖарсай"", УЧАСТОК 29,1-42,4 (2023 год) (1 балл);.

32. Капитальный ремонт улицы Жамбыл, поселка Тюлькубас, Тюлькубасского ройона ЮКО (2020 год) (0,2 балл);.

33. Средний ремонт улицы Курсай с устройством тротуара в мкр.Курсай, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

34. Устройство тротуара ул. Изгилик в мкр. Самал-3 Абайский район г.Шымкент (2019 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

35. Средний ремонт автомобильной дороги ул. Толеби (Новостройка) с/о Аксукент. (2018 год) (0,2 балл);.

36. Средний ремонт тротуара подъезд к школе №98 по улицам Жамалова, Жанарова и Спортивная. Ж/м Базаркакпа, Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

37. Средний ремонт тротуара по улице Сареми к школе №71, ж.м. Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

38. Средний ремонт тротуара по улице Курмангазы к СШ №100, ж.м Бадам-1, г. Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

39. Средний ремонт тротуара по улице Заречная, Гулисман г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

40. Средний ремонт тротуара по ул. Б.Момышулы в жилом массиве Маятас, Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

41. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-30 "Бозай-Тентексай" 5,6 км в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

42. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-4 "КХ-21-ЖузимдикАксу" L=6000 м в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

43. Средний ремонт тротуара по улице Жибек Жолы (от улицы К.Мамбетова до улицы Жандосова), Енбекшинский район, г.Шымкент (2018 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

44. Средний ремонт автодороги (2013 год) (Не был учтен, поскольку опыт работы более 10 лет);.

45. Средний ремонт автомобильной дороги KXSG-35 "A-15-г. СарыагашВетлаборатория" 2,47 км в Сарыагашском районе ЮКО (2018 год) (0,2 балл);.

46. Средний ремонт тротуара по улице А.Болешова, ж/м Кайнарбулак, Каратауский район, г.Шымкент (2018 год) (Не был учтен, поскольку не соответствует предмету проводимых закупок);.

47. Средний ремонт автомобильной дороги ул.Самал, ул.Летняя, ул.интернациональная, ул.Шернияза от ул.Герцена до ул.Кунаева г.Актобе (2022 год) (0,2 балл);.

48. Средний ремонт дорог ул.Кажымукана с.Бадам (2016 год) (0,2 балл);.

49. Средний ремонт дороги ул. Казыбек би в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО (2017 год) (1 балл);.

50. Средний ремонт автомобильной дороги по пр.Молдагуловой от 5 путепровода до ул.Мангилик Ел (2022 год) (0,2 балл);.

51. Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Арыснуры (Т.Рыскулова), жилой массив Игилик, Абайский район, г.Шымкент (2020 год) (0,2 балл);.

52. Средний ремонт автомобильной дороги (2014 год) (Не был учтен, поскольку заказчиком не является государственным органом);.

В связи с вышеизложенным, общий балл ТОО «Нұрлы Жол-7» составляет 14,8. Согласно п.252 Правил, членами конкурсной комиссии было присвоено 10 баллов.

ТОО «Корпорация «Береке А»:

1. Средний ремонт улицы Манас (Бейсембаев), Келес в мкр Самал-3 Абайский район (2023 год) (1 балл);.

2. Средний ремонт улицы Самал жел в мкр Самал-3 Абайский район (2023 год) (0,2 балл);.

3. Реконструкция подъездной дороги к г. Туркестан со стороны г. Кентау 24 км (2023 год) (0,2 балл);.

4. Средний ремонт улицы Казыбек Би (от улицы Рыскулова до пл. Ордабасы) (2023 год) (0,2 балл);.

5. Средний ремонт улицы Дулати (от улицы Рыскулова до пр.Тауке хана) (2023 год) (0,2 балл);.

6. Средний ремонт ул.Наурыз мкр. Тассай (2014 год) (1 балл);.

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-8 «граница Республики Узбекстан-Шардара-АрысьТемирлан-Р/Д М-32» км 206-219 ЮКО (2019 год) (1 балл);..

8. Средний ремонт ул.Панфилова (2014 год) (0,2 балл);.

9. Капитальный ремонт улиц мкр.Жидели:улицыБекназар, Турдалиев,Беркимбаев: мкр. Акниет: ул.Шугыла, Аскартау, мкр. Жайлау

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

подъезд к школе, улицы Токкожа, Тойшыбеков, Даулеткерей, Тауасаров в г.Шымкент (2017 год) (1 балл);.

10. Средний ремонт ул. Макаренко (2014 год) (0,2 балл);.

11. Реконструкция автомобильной дороги областного значения КХ-11 «СарыагашЖылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 50-80 г.Арысь 3-й участок км 75-80 с путепроводом (2018 год) (1 балл);.

12. Средний ремонт автодороги АгыбетЖанаталап (2015 год) (1 балл);.

13. Средний ремонт улицы Жангельдина г.Шымкент (2020 год) (1 балл);.

14. Реконструкция улицы ЖибекЖолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова) г.Шымкент, участок с ПК 43+60-ПК 82+57,59 (2017 год) (0,2 балл);.

15. Реконструкция улицы ЖибекЖолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова) г.Шымкент, участок с ПК 4+93-ПК 43+60 (2017 год) (0,2 балл);.

16. Средний ремонт улиц г.Туркестан по 7 территориям (2020 год) (0,2 балл);.

17. Средний ремонт №1 Акан сери в г. Туркестан (2020 год) (0,2 балл);.

18. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Кызылкия-Ажар-Дербисекр/д А2» км 12-30 (2019 год) (0,2 балл);.

19. Средний ремонт а/д г.Арысь ул.Кошкарбаев,ул.Кокжиек, ул.Турынбетов (2019 год) (0,2 балл);.

20. Реконструкция автомобильной дороги КХ-82 «Шымкент-Достык-Каскасу-Сайрам-Шымкент» км 8-25 (2015 год) (0,2 балл);.

21. Средний ремонт а/д г.Арысь ул.Алмалы (2019 год) (0,2 балл);.

22. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Кызылкия-Ажар-Дербисекр/д А2» км 0-12 (2019 год) (0,2 балл);.

23. Капитальный ремонт Автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-РабатЛенгер» км 0-50км (Сарыагашского района), участок км 80-89 (г. Арысь) (2015 год) (0,2 балл);.

24. Средний ремонт улиц города Туркестан по 7 территориям (2019 год) (0,2 балл);.

25. Средний ремонт ул. Багысбаева (2014 год) (0,2 балл);.

26. Строительство ул.без названия г.Шымкент (ул.без названия соединяющая улицы Аргынбеков с проспектом Астана) (2018 год) (0,2 балл);.

27. Капитальный ремонт Автомобильные дороги КХ-11 "Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-РабатЛенгер" км 0-17 (2016 год) (1 балл);.

28. Средний ремонт ул. Менжинского (2014 год) (0,2 балл);.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

29. Средний ремонт дорог проспект Тауке хана (2017 год) (0,2 балл);.

30. Средний ремонт Темирлановского шоссе (от ул.Желтоксан до ул.Сыпырганата) в г.Шымкент (2017 год) (0,2 балл);.

31. Средний ремонт автодороги ул. Кауымбаева в с. Танатар (2014 год) (0,2 балл);.

32. Реконструкция улиц без названия №1;№2;№3;№4 мкр Достык-2 (2016 год) (0,2 балл);.

33. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-48 «Казыгурт-Турбат» км 0-21+100 (2022 год) (1 балл);.

34. Средний ремонт ул.Иляева (2022 год) (0,2 балл);.

35. Средний ремонт автомобильной дороги КХ-47 «Сынтас-Каржан» км 0-18 (2022 год) (0,2 балл);.

36. Средний ремонт ул.Гостелло (2014 год) (0,2 балл);.

37. Средний ремонт ул.Досымбекулы мкр.Тассай (2014 год) (0,2 балл);.

38. Средний ремонт ул.Плеханова (2014 год) (0,2 балл);.

39. Средний ремонт ул.Кентаева (2014 год) (0,2 балл);.

40. Капитальный ремонт ул,№4 перед школой, ул.Илтипат, ул.Бирлик, ул.Мамыражай, ул.Жайсан, ул.Тангышык, ул.Айтумар, ул.Кызыл кол, ул.Тиршилик в мкр. Достык г.Шымкент (2019 год) (0,2 балл);.

41. Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбель-СозакЕкпенды" км. 645-675 Байдибекского района ЮКО (2020 год) (0,2 балл);.

42. Средний ремонт проспект Республики (от улицы Б.Момышулы до поста ГАИ) (2022 год) (0,2 балл);.

43. Капитальный ремонт ул. Замана, ул. Гажайып, ул. Шамшырак, ул. Несибе, ул.Жасын, ул.Жанару, ул.Бакыт ана, ул.Онеге, ул.Сарыарка, ул.Ушкудык, ул.Керемет, ул.Безназвания, мкр.Бадам, ул. Еламан мкр. Еламан г. Шымкент (2021 год) (1 балл);.

44. Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент (2021 год) (0,2 балл).

В связи с вышеизложенным, общий балл ТОО «Корпорация «Береке А» составляет 16,8. Согласно пункту 252 Правил, членами конкурсной комиссии было присвоено 10 баллов.

В этой связи, просило отказать в удовлетворении иска.

В суде представитель истца просил удовлетворить иск в полном объеме.

Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве.

Департамент и Комитет также просили отказать в удовлетворении иска, считает иск необоснованным, поскольку опыт работы победителей

Документ подписан: Жанадилова А.Ж., 04.12.2024

конкурсов подтверждаются документами, приложенными потенциальными поставщиками.

Представители ТОО «Нурлы жол-7» просили отказать в удовлетворении иска по основаниям, что в представленные Товариществом документы безусловно подтверждают факт выполнения работ согласно требованиям закупок и Правил, поскольку им были приложены акты выполненных работ, более того, заказчик строительства вправе осуществлять технический надзор с привлечением экспертов, а технический надзор в том числе обязан осуществить приемку выполненных работ для их оплаты и сдачу объектов в эксплуатацию. Таким образом привлеченный заказчиком технический надзор в соответствии со строительным законодательством осуществляет деятельность от имени и в интересах заказчика, а его подпись в акте выполненных работ является легитимной и достаточной для их оплаты. Вместе с тем, в подтверждение своих доводов в суд представлены ответы от заказчиков, которыми подтверждаются работы, выполненные ТОО «Нурлы жол-7».

Представитель ТОО «Корпорация Береке А» просил отказать в удовлетворении иска, также пояснил, что все приложенные акты выполненных работ подписаны техническим надзором, направленным заказчиком конкурса, и отсутствие подписи и печати заказчика не умаляют те работы, которые ими были выполнены и оплачены заказчиком.

Прокурором дано заключение об удовлетворении иска в полном объеме.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с частью 1 статьи 9 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК), каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в административный орган, к должностному лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 14 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу требований статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования спора является обязательным по делам указанной категории.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

Административный иск подан в суд после соблюдения обязательного досудебного порядка путем подачи жалобы в Комитет.

Согласно четвертому, пятому абзацам пункта 2 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» от 21 апреля 2022 года, иск товарищества подсуден данному суду, поскольку истец находится в Алматинской области, Илийском районе.

Согласно части 2 статьи 5 АППК задачей административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.

Как установлено в суде, истец принимал участие в государственных закупках способом открытых конкурсов №12780851-1, №12780795-1 Средний ремонт улиц города Шымкент, проведенных Управлением государственных закупок.

Согласно пункту 243 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года (далее – Правила), при проведении конкурсов применяются следующие критерии: 1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок; 2) показатель уплаченных налогов; 3) показатель финансовой устойчивости, рассчитываемый при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений; 4) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров; 5) нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ; 6) отрицательные значения.

Согласно пунктам 275 и 277 Правил, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы, являются соответствующие электронные копии актов выполненных работ, по объектам, где заказчиками являются государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица.

В соответствии с пунктом 245 Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 243 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку.

Согласно пункту 250 Правил, в случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены более одной работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ.

Согласно пункту 252 Правил, в случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов.

В суде установлено, что победителям конкурсов присвоены максимальные условные скидки в пределах 10 процентов.

Доводы истца о том, что акты выполненных работ победителей конкурсов не отвечают требованиям законодательства, суд находит несостоятельными.

Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

В ходе изучения конкурсных документаций победителей судом установлено, что все присвоенные баллы организатором конкурса

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

подтверждаются актами выполненных работ. При этом, акт выполненных работ подписан техническим надзором и подрядчиком.

Вместе с тем, к данным актам выполненных работ приложены справки о стоимости выполненных работ и расходов за определенный период, в которых имеются печать и подпись заказчика.

Между тем, суд находит обоснованными присвоения баллов за опыт работы победителей, поскольку организатором соблюден принцип презумпции достоверности, согласно которому при осуществлении административной процедуры материалы, объекты, документы и сведения, представленные участником административной процедуры, считаются достоверными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо не установят обратное.

Обратное никем ни в досудебном порядке, ни в суде не установлено.

Более того, административная юстиция запрещает административным органам, должностным лицам злоупотреблять формальными требованиями, не установленными законодательством Республики Казахстан.

В данном случае, суд считает, что в отношении победителей конкурсов распространяется принцип охраны права на доверие, поскольку доверие участника административной процедуры к деятельности административного органа, должностного лица охраняется законами Республики Казахстан и незаконный административный акт, принятый по вине административного органа, должностного лица, а также незаконное административное действие (бездействие), совершенное по вине административного органа, должностного лица, не могут повлечь обременяющие последствия для участника административной процедуры.

Между тем, сторонами в суде отмечено, что в регионе установлена практика, где акты выполненных работ подписываются между подрядчиком и техническим надзором. Таким образом, государственный орган в лице Управления государственных закупок не может руководствоваться различными подходами при оценке одних и тех же фактов.

В силу части 4 статьи 155 АППК суд отказывает в удовлетворении иска, если при его рассмотрении установит, что оспариваемое действие (бездействие) совершено, решение принято в соответствии с компетенцией и законодательством Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, учитывая, что действия ответчиков соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, осуществлены в пределах их компетенции и полномочий, исходя из принципа законности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска.

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 151, 152, 154, 155 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении административного иска товарищества с ограниченной ответственностью «Жетысу Жол Құрылыс» к государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», государственному учреждению «Управление государственных закупок города Шымкент» о признании незаконным протокола от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780851-ОК1 «Средний ремонт улиц Алаша хан, Алтынкол №2, продолжение улицы Айтумар (от улицы Музтау до тупика), Акбура аулие, Алаша (от улицы Сырым батыра до улицы Иманкара), Алтынкол, Без названия №1, Без названия №2, (11,119 км) г. Шымкент 0+00-0+688», о признании незаконным протокола об итогах от 23 августа 2024 года об итогах конкурса о государственных закупках № 12780795-ОК1 «Средний ремонт улицы улица Без названия №25 улица Без названия №38 улица Без названия №43 улица Без названия№56 улица Без названия №58 улица Без названия №59 улица Без названия №60 улица Без названия №61 улица Без названия №66 улица Байгулыулица Без названия №1 улица Дауир улица Найзакескен улица Нарсай улица Ойкараган улица Сумбе улица Тамды Аруы улица Шалкииз жырау, улица Шырайлы в мкр. Туран Каратауский район города Шымкент км 17,658», о признании недействительным договора №190 от 7 октября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенного между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Нұрлы Жол-7», о признании недействительным договора №183 от 27 сентября 2024 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством, заключенного между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ТОО «Корпорация «Береке А». – отказать.

Апелляционная жалоба, ходатайство прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок могут быть поданы участниками административного процесса, прокурором, с соблюдением требований статьи 168 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по административным делам Алматинского областного суда через специализированный межрайонный

Документ подписан Жанадилова А. Ж., 04.12.2024

административный суд Алматинской области в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения.

Судья **Жанадилова А.Ж.**

Документ подписан: Жанадилова А. Ж., 04.12.2024