Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» г.Шымкент, проезд Землячки д.5, 8(725) 244-86-00**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Момбаева Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство электрических линий в жилом районе Жанаталап города Шымкент**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» в лице зам. руководителя Абдыкалыкова А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад» №18008151-80-06 от 2019г**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

ТОО «КазСтрой consulting» №КСК-0101/21 от 22.10.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сетей электроснабжения ВЛ10кВ	Километр (тысяча метров)	27,582		25,950	
Строительство сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ	Километр (тысяча метров)	67,057		62,254	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей	Метр в квадрате (м2)		
Общий строительный объем	Этаж		
В том числе подземной части	Метр в кубе (м3)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м3		
	м3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Подстанция ПС-35/10кВ			
Воздушные ЛЭП ВЛ-10кВ	км	9,194 (27,582)	8,65 (25,950)
Кабельные ЛЭП ВЛ-0,4кВ	км	33,442 (67,057)	29,561 (62,254)
Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км		
Площадь опор	м2		
Опоры:			
1) металлические	шт		
2) деревянные с деревянными приставками	шт		
3) деревянные с железобетонными приставками	шт		
4) железобетонные	шт	1353	1195
5) тросовые подвесы	шт		
Провода:			
1) медные	км		
2) алюминиевые	км	94,639	88,204
3) сталеалюминиевые	км		
Кронштейны для светильников:			
1) железобетонные	шт		
2) металлические	шт		

Арматура уличного освещения:			
1) светильники с лампами накаливания	шт		
2) светильники с ртутными лампами	шт		
3) светильники с люминесцетными лампами	шт		
Кабели:			
1) марки... напряжением...	км		
Муфты соединительные...	шт	40	40
Муфты концевые	шт	25	25
Контуры заземления	шт	1150	1020
Устройства грозозащиты	шт		
Дорожные покрытия кабельных сетей:			
1) асфальтобетонные	$м^2$		
2) булыжные	$м^2$		
3) тротуары	$м^2$		
КТПН (КТП) -10/0,4 кВ:	шт	21	20
КТПН-100	шт	2	1
КТПН-160	шт	13	13
КТПН-250	шт	6	6
Счетчики однофазные абонентские	шт	1361	1312

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2021г.;
месяц, год

окончание работ _____2022г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерным и коммунальным обеспечениям:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство электрических линий в жилом районе Жанаталап города Шымкент** _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО "Газовое хозяйство Шымкентгаз" _____ **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)