Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____»_____ 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Шұғыла-2002»,Туркестанская область, Толебийский район,с.о. Биринши мамыр,ул. Д.Конаев , дом 53***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Битемиров С.Б.-директор***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство парка по улице Айтеке би в г. Ленгер, Толебийского района, Туркестанской области»;*** *по адресу : Туркестанская область , Толебийский район, город Ленгер, ул. Айтеке би;*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского и автомобильных дорог Толебийского района»;руководитель Шарипов Н. И.;***

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №19004173; ТОО "Альнис" БИН 190340024410 Лицензия №19009070

3.Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «АРХИДЕЯ plus» номер проекта № 1-2019***

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) ***ГУ «Аппарат акима города Ленгера Толебийского района» от 30.09.2019 года.***

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка в т.ч. площадь застройки площадь покрытия площадь озеленения	м2 м2 м2 м2	2224 101,01 1021 1102		2224 101,01 1021 1102	
Арка	шт	1		1	
Беседка	шт/м2	3/33,67		2/33,67	
Фонарь наружного освещения	шт	16		16	

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Парк:*** *Площадь участка -2224м2, в том числе, площадь застройки – 101,01м2. Разделен на 4 зоны: I-входная площадка, II – детская площадка, III- спортивная площадка, зона отдыха для взрослых.*

Застройки: *Арка – 1,28м2, 1шт, пространсвенное сооружение радиусом 5,6м, каркас из металла, размер в осях опорной части -11,2м, высота -5,2м, обшивка – декинг.*

Беседка – *33,67м2, 2 шт, высота -3м, потолок 30м2 – из крашенного стенового профлиста С10-1000-0,6 по металлическим балкам, каркас – металлоконструкции, отделка металлических стоек и балок - травертин. Покрытие беседки – мягкая черепица 56,5м2. Покрытие пола – тротуарная плитка 33,67м2.*

МАФ: *Урна -2шт, основание и опорные конструкции – из железобетона, обшивка – деревянные рейки.*

Скамья со спинкой – *3шт, основание и опорные конструкции – из железобетона, отделка - минеральная штукатура с последующей окраской, отделка горизонтального покрытия – деревянные рейки*

Скамейка тип- *1,2,3,4, стол для игр – по 1шт каждый, основание и опорные конструкции – из железобетона, отделка вертикальных поверхностей – минеральная штукатура с последующей окраской, отделка горизонтальных поверхностей – деревянные доски, общий объем -14,5м3*

МАФы по УСН РК 8.02-03-2018. *Подставка под велосипедов – 1 место на 5 шт, песочница – 1шт, карусель-ромашка – 1шт, детский игровой комплекс – 1шт, брусья параллельные -2 шт, тренажерный комплект – 1шт.*

Ограждение по периметру парка из профнастила - *91,25м. Фундамент железобетонный, из бетона класса В12,5. Стойки из шлакоблока.*

Подставка под памятник Абая. *Фундамент железобетонный, из бетона класса В12,5. Отделка – плиты из гранита.*

Поливочный водопровод. *Трубы ПЭ80 SDR 11 S5 ГОСТ 18599-2001, Д50х4,6мм – 72м, Д40х3,7мм – 27м, Д32х3,0мм – 51м, Д25х2,3мм – 46м, Д20х2,0мм – 59м. Фасонные части и фитинги из полиэтилена. Колодцы из сборного ж/б Д700 -3шт. Насадка-разбрызгиватель типа «Роса» - 70шт.*

Озеленение: *Деревья -19шт, кустарники -25шт, цветник (роза) – 16шт, газон – 1102м2 с добавлением растительной земли 15%.*

Покрытие: *Тротуарная плитка цветная - 1021м2, толщиной 5см. Бортовые камни БР 100.20.08 – 307п.м.*

Водоотводные сооружения: *Лоток ж/б тип-2, L=2м, 27шт, всего 54м.*

Наружное освещение: КЛ-0,4кВ кабель АВВГ 3х4мм2 в траншее и в трубе ПНД Д50мм – 160м, уличный светильник Classic Led 35 на опоре освещения Classic T1 – 16шт, щит ЩУРн-12, счетчик 3-фазный Меркурий -1шт, ящик управления освещением ЯУО-9602 3774 – 1шт.краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:по проекту

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2020г.;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 ;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2;***
фактически, месяц: ***2;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Шугыла-2002»,*** считает объект ***«Строительство парка по улице Айтеке би в городе Ленгер, Толебийский район,Туркестанской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Шугыла-2002», директор-Битемиров С.Б.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата)

_____М.П.