Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКИ К МЕДИЦИНКОМУ ЦЕНТРУ И БИЗНЕС ЦЕНТРУ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г.ЖАНАОЗЕН, КОКТЕМ СТРОЕНИЕ 10/2**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКИ К МЕДИЦИНКОМУ ЦЕНТРУ И БИЗНЕС ЦЕНТРУ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г.ЖАНАОЗЕН, КОКТЕМ СТРОЕНИЕ 10/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от 04.03.2024

Акт выполненных работ

за **МАРТ-ОКТЯБРЬ 2024 ГГ** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст... проис...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	21	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	51,3	60 490,03 / 26 309,77	4 881,89 / 1 436,26	3 103 138,8 / 1 349 691,3	250 441,2 / 73 680,3	1 503 006,3	1 295 268,3 / 351 872,1	4 750 279,2	
2	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34704	345 153,0		119 781,9		119 781,9	9 582,3	129 364,2	
3	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,54	27 495,73 / 2 897,66	163,06 / 72,6	14 847,3 / 1 565,1	88,2 / 39,6	13 194,9	1 683,9 / 1 322,1	17 853,3	
4	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,54	6 537,0		3 529,8		3 529,8	282,6	3 812,4	
5	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,54	6 537,0		3 529,8		3 529,8	282,6	3 812,4	
6	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,45	285 656,17 / 191 815,99	2 625,07 / 1 446,73	128 545,2 / 86 317,2	1 180,8 / 650,7	41 047,2	73 053,0 / 16 128,0	217 726,2	
7	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,36	42 635,1 / 10 733,18	3 836,73 / 1 048,88	15 348,6 / 3 863,7	1 381,5 / 378,0	10 103,4	3 860,1 / 1 536,3	20 745,0	
8	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	2,15892	1 709,58 / 1 075,59	24,34 / 13,46	3 690,9 / 2 322,0	52,2 / 28,8	1 315,8	2 187,0 / 469,8	6 347,7	
9	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	90	96 099,59 / 44 798,21	3 553,2 / 1 062,25	8 648 963,1 / 4 031 838,9	319 788,0 / 95 602,5	4 297 336,2	3 755 971,8 / 992 394,9	13 397 329,8	
10	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2646	345 153,0		91 327,5		91 327,5	7 306,2	98 633,7	
11	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04239	182 100,99 / 179 354,56	2 746,43 / 1 427,26	7 719,3 / 7 603,2	116,1 / 60,3		6 973,2 / 1 175,4	15 867,9	
12	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,04239	96 078,0		4 072,5		4 072,5	325,8	4 398,3	
13	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,09	201 001,59 / 139 991,67	1 477,37 / 807,48	18 090,0 / 12 599,1	133,2 / 72,9	5 357,7	10 644,3 / 2 298,6	31 032,9	
14	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	1,512	81 238,14 / 40 679,43	10 347,68 / 4 994,32	122 832,0 / 61 506,9	15 645,6 / 7 551,0	45 679,5	62 843,4 / 14 853,6	200 529,0	
15	35	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,055008	615 025,79	2 746,43	33 831,0	151,2		30 720,6	69 715,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,055008	612 279,36	1 427,26	33 680,7	78,3		5 164,2	5 707,8	
				т		96 978,0		5 284,8		5 284,8	423,0		
17	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,11376	1 340 290,97	19 009,67	152 467,2	2 162,7	135 957,6	14 229,8	180 031,5	
						126 114,91	8 377,56	14 346,9	953,1		13 335,3		
18	38	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,728	3 673,74	35,47	39 411,9	380,7	31 496,4	7 074,9	50 205,6	
						702,35	6,73	7 534,8	72,0		3 718,8		
19	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,594	26 044,84	2 124,71	15 471,0	1 262,7	12 319,2	2 049,3	18 921,6	
						3 181,25	609,98	1 896,0	362,7		1 401,3		
20	40	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,626	60 490,03	4 881,89	279 827,1	22 583,7	135 534,6	116 801,1	428 358,6	
						26 309,77	1 436,26	121 708,8	6 643,8		31 730,4		
21	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083952	345 153,0		28 976,4		28 976,4	2 318,4	31 294,8	
22	42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003456	118 953,51	4 134,25	411,3	14,4	43,2	327,6	798,3	
						102 355,79	1 786,52	353,7	6,3		59,4		
23	43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9	3 673,74	35,47	33 063,3	318,6	26 423,1	5 934,6	42 118,2	
						702,35	6,73	6 321,6	60,3		3 120,3		
24	44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,325116	224 620,99	38 615,94	73 027,8	12 359,7	1 534,5	44 083,8	126 480,6	
						181 885,7	14 627,91	59 133,6	4 755,6		9 369,0		
25	45	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,0432	175 565,33	2 749,25	7 584,3	118,8	5 460,3	1 860,3	10 200,6	
						46 429,82	1 427,16	2 006,1	62,1		756,0		
26	46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0432	14 254,22	87,84	615,6	3,6	374,4	216,0	898,2	
						5 501,93	46,14	237,6	1,8		66,6		
27	47	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	$м^2$ кровли	7,56	3 600,81	111,13	27 222,3	839,7	17 307,0	8 656,2	38 748,6	
						1 200,36	44,21	9 074,7	333,9		2 870,1		
28	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003456	694 126,0		2 398,5		2 398,5	191,7	2 590,2	
29	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^2$	3,024	92 681,07	3 553,2	280 267,2	10 745,1	134 053,2	126 200,7	438 985,8	
						44 798,21	1 062,25	135 469,8	3 212,1		32 517,9		
30	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,945	104 637,32	5 473,29	98 852,1	5 172,3	44 862,3	45 684,9	156 132,0	
						51 690,24	1 434,69	48 847,5	1 355,4		11 565,0		
31	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002376	345 153,0		819,9		819,9	65,7	885,6	
32	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	18,832	51 987,16	8 974,27	979 022,22	169 003,34	531 698,2	296 894,84	1 377 990,46	
						14 779,13	2 545,54	278 320,68	47 937,56		102 073,4		
33	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1386	345 153,0		47 838,12		47 838,12	3 827,12	51 665,24	
34	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,399168	345 153,0		137 774,12		137 774,12	11 022,0	148 796,12	
35	55	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05016	182 100,99	2 746,43	9 134,18	137,72		8 251,98	18 777,0	
36	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,05016	179 354,56	1 427,26	8 996,46	71,5		1 390,84	5 204,76	
						96 078,0		4 819,32		4 819,32	385,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	25,9468	68 036,08	10 124,18	1 765 318,5	262 690,12	639 946,12	855 684,72	2 830 683,46	
						33 248,12	2 991,91	862 682,26	77 630,52		209 680,24		
38	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34452	345 153,0		118 912,2		118 912,2	9 513,02	128 425,22	
39	59	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,064403	615 025,79	2 746,43	39 609,46	176,88		35 967,14	81 622,64	
						612 279,36	1 427,26	39 432,58	91,96		6 046,04		
40	60	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10428	182 100,99	2 746,43	18 989,52	286,44		17 155,16	39 036,36	
						179 354,56	1 427,26	18 703,08	148,94		2 891,68		
41	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,168683	96 078,0		16 206,74		16 206,74	1 296,46	17 503,2	
42	62	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	51,50035	27 556,89	5 436,93	1 419 189,42	280 003,68	303 792,28	863 288,36	2 465 076,02	
						16 221,12	1 803,36	835 393,46	92 873,66		182 598,24		
43	63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	58,196494	18 580,87	5 138,92	1 081 341,58	299 067,12	160 581,52	658 295,88	1 878 808,36	
						10 682,65	1 480,37	621 692,72	86 152,44		139 170,9		
44	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	53,540775	23 889,7		1 279 072,96		1 279 072,96	102 325,74	1 381 398,7	
45	65	СТ11011-150	Клей	кг	1 571,305349	38,0		59 709,54		59 709,54	4 776,86	64 486,4	
			ИТОГО по смете 3510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					20 341 916	1 656 305	10 022 479	8 351 862	30 989 280	
								8 663 134	500 868	0	2 295 560		
			Итого по суммарной смете					20 341 916	1 656 305	10 022 479	8 351 862	30 989 280	
								8 663 134	500 868	0	2 295 560		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (6%)								30989280*6/100	1 859 357	
			Итого с временными								30989280+0+0+1859357	32 848 637	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3%)								32848637*3/100	985 459	
			Итого с зимними удорожаниями								32848637+0+0+985459	33 834 096	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (3%)								33834096*3/100	1 015 023	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 849 119	
			НДС (12%)								34849119*12/100	4 181 894	
			Итого с НДС								34849119+4181894	39 031 013	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.