Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Кордайский район, Жамбылская область «28» апреля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Элитстройсервис-Актобе», г.Актобе ул.Гастелло, 14.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директор Умиров Юсуф Бурбаевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Кордайский район. МК Каска Су. МК Косу Ак»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», и.о. генерального директора Абилева А.Б.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 48089-QCBS-02-03-Кордай, Контракт №QCBS-02 от 22.09.2021г. Доп. соглашение №1 от 14.06.2022г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой *РГП "Казводхоз", № Ѳ-289 от 14.05.2019 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылский район, Кордайский район
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	5725 м.
2.1. МК «Каска Су»	- 4000 м.
2.2. МК «Косу Ак»	- 1725 м.
3. Подвешенная площадь:	2800 га.
3.1. МК «Каска Су»	- 1510 га.
3.2. МК «Косу Ак»	- 1290 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Каска Су»	2,5 м3/сек
4.2. МК «Косу Ак»	2,5 м3/сек
5. КПД каналов до реконструкции:	0,6
6. КПД каналов после реконструкции:	0,9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
МК «Каска Су»**. Протяженность реконструируемого участка канала из лотков ЛР-10 составляет 48 метров (8 шт. лотков ЛР-10), механическая очистка русла канала протяженностью 3720 м. и ручная очистка лотковой части канала протяженностью 300 м* ***МК «Косу Ак». *Протяженность реконструируемого участка канала из Г-блоков 15-30-2 составляет 525м. (350 шт Г-блоков); Протяженность реконструируемого участка канала из лотков ЛР-10 составляет 1200м. (200 шт лотков ЛР-10);*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *30.03.2020г;*
месяц, год
окончание работ *28.04.2023г;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4*;
фактически, месяц: *4*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-

эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Кордайский район. МК Каска Су. МК Косу Ак»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Умиров Юсуф Бурбаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.