Заказчик: КГУ "Центр мобилизаци и оперативных работ" аппарата акима Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Ералы" по восстоновлению системы орошения пастбищ аульного округа Жанакурылыс, Аральского района, Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Доп. Соглашение		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№63-Д	08.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	48 880 000,00		-	-	-	-	-	5 237 142,86	
За отчетный период:	**20 032 000,00**	**17 885 714,29**	-	-	-	-	-	**2 146 285,71**	**20 032 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Центр мобилизаци и оперативных работ"
аппарата акима Кызылординской области

_____ Бейсенбаев Е.Т.

Авторский надзор:
Директор РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ Ахметов Р.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.

Заказчик: КГУ "Центр мобилизаци и оперативных работ" аппарата акима Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Ералы" по восстоновлению системы орошения пастбищ аульного округа Жанакурылыс, Аральского района, Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)
Доп. Соглашение №63-Д от 08 сентября 2022 г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канал "Ералы" с ПК-0+00 по ПК-50+00									
4	**1101-0107-1308**	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**25602**	35,43	35,43	907079	907079	–	180832	1174944
					—	—	—	—	—	—	
					–	9,81	–	251156	–	87033	
6	**1101-0207-1502**	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями**	**га**	**5**	30870,51	30870,51	154352,5	154352,5	–	43319,6	213485
					—	—	—	—	—	—	
					–	12033,24	–	60166,25	–	15813,75	

Итого по разделу				**1 388 429**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 061 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				311 322
- накладные расходы, тенге				224 152
в т.ч. зарплата, тенге				20 174
- сметная прибыль (8 %), тенге				102 847

		Гидротехническое сооружение (ПРТ-20х20-0) на ПК-1+50 канала "Ералы"									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0107-0117	Разработка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР=72 %	м3 грунта	897	251,21	240,73	225335	215935	–	57002	304924
					10,48	77,78	9401	69769	–	22587	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	9	1861,86	–	16757	–	–	12065	31128
					1861,86	–	16757	–	–	2306	
4	1101-0107-0117	Разработка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 при устройстве съезда НР=72 %	м3 грунта	292	251,21	240,73	73353	70293	–	18556	99262
					10,48	77,78	3060	22712	–	7353	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР=72 %	м3 грунта	8	1861,86	–	14895	–	–	10724	27669
					1861,86	–	14895	–	–	2050	
7	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1224	63,92	63,92	78238	78238	–	18833	104837
					–	21,37	–	26157	–	7766	
8	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	1224	44,38	44,38	54321	54321	–	15502	75409
					–	17,59	–	21530	–	5586	
9	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %	м3 грунта	320	214,12	186,98	68518	59834	–	20384	96014
					27,14	61,33	8685	19626	–	7112	
10	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	421	245,5	236,58	103356	99600	341	16644	129600

					8,11	46,8	3414	19703	–	9600	
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	421	12,05	11,24	5073	4732	341	694	6228
					–	2,29	–	964	–	461	
12	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР=72 %	м3 грунта	1158	551,2	182,78	638290	211659	2432	372741	1091913
					366,32	80,74	424199	93497	–	80882	
13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	737	152		112024		–	–	120986
					–		–		–	8962	
14	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	174	1,15	1,15	200	200	–	61	282
					–	0,49	–	85	–	21	
15	1101-0203-0115	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	136	163,9	34,74	22290	4725	–	14587	39827
					129,16	19,81	17566	2694	–	2950	
16	1108-0101-0401	Мятая глина НР=72 %	м3 изолирующего слоя	12	11402,93	1747,54	136835	20970	28713	70246	223647
					7262,64	867,68	87152	10412	–	16566	

Итого по разделу 2				**2 351 726**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				585 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				820 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				287 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 827
- перевозка грузов, тенге				112 024

- накладные расходы, тенге				628 039
в т.ч. зарплата, тенге				56 524
- сметная прибыль (8 %), тенге				174 202

	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
17	1137-0401-0213	**Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**13,3**	15373,45	5086,52	204467	67651	42785	86645	314401
					7070	1978,13	94031	26309	–	23289	
18	225-104-0519	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)**	**шт.**	**8**	230073		1840584		1840584	–	1987831
					–		–		–	147247	
19	1137-0401-0206	**Монтаж блоков ОГ-10, ОГ-28 из сборного железобетона НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**12,67**	28682,23	6974,21	363404	88363	159419	107798	508898
					9125,6	2691,21	115621	34098	–	37696	
20	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92**	**м3**	**12,67**	64808		821117		821117	–	886806
					–		–		–	65689	
21	1137-0401-0206	**Монтаж блоков Т-10 из сборного железобетона НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**0,86**	28682,23	6974,21	24667	5998	10821	7317	34543
					9125,6	2691,21	7848	2314	–	2559	
22	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,86**	64808		55735		55735	–	60194

					–		–		–	4459	
23	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР=72 %	м3 сборных конструкций	10,42	11392,06	7124,78	118705	74240	–	53599	186088
					4267,28	2876,99	44465	29978	–	13784	
24	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,42	64808		675299		675299	–	729323
					–		–		–	54024	
25	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами ПП10-15 НР=72 %	м3 сборных конструкций	3,6	11392,06	7124,78	41011	25649	–	18518	64291
					4267,28	2876,99	15362	10357	–	4762	
26	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,6	64808		233309		233309	–	251974
					–		–		–	18665	
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	15	10346,62	1632,83	155199	24492	127049	6952	175123
					243,86	399,81	3658	5997	–	12972	
28	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=72 %	шт.	8	1984,4	958,75	15875	7670	1913	6869	24564
					786,56	406,03	6292	3248	–	1820	

29	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	5314		42512		42512	–	45913
					–		–		–	3401	
30	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=72 %	м3 конструкции	10	86334,08	2266,05	863341	22661	763141	63021	1000471
					7753,96	998,9	77540	9989	–	74109	
31	1142-0102-0102	Монолитный железобетон стыков труб, диафрагмы соединения труб, узлов соединения, зуба, пояса, дна и заплечиков НР=72 %	м3 бетона в конструкции	7,7	31229,62	521,6	240468	4016	219607	13563	274353
					2187,62	258,84	16845	1993	–	20322	
32	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=72 %	т арматуры	0,8612	32275,4	10595,06	27796	9124	634	15301	46545
					20944	3731,44	18037	3214	–	3448	
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2728	349485		95340		95340	–	102967
					–		–		–	7627	
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5574	346394		193080		193080	–	208526
					–		–		–	15446	
35	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031	402152		12467		12467	–	13464
					–		–		–	997	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	9	29414,65	1130,18	264732	10172	241827	10925	297710

					1414,8	271,22	12733	2441	–	22053	
37	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**50**	830,73	32,03	41537	1602	20569	14517	60538
					———	———	———	———	———	———	
					387,33	15,9	19367	795	–	4484	
38	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %**	**т**	**0,033**	273695,94	1445,94	9032	48	–	6484	16757
					———	———	———	———	———	———	
					272250	634,71	8984	21	–	1241	

Итого по разделу 2				**7 291 280**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				440 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				341 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				130 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 557 208
- накладные расходы, тенге				411 509
в т.ч. зарплата, тенге				37 036
- сметная прибыль (8 %), тенге				540 094

	Раздел 3 Прочие работы										
39	1142-0101-0404	**Устройство упорного зуба из камня НР=72 %**	**м3**	**12**	26937,34	242,39	323248	2909	303599	12864	363001
					———	———	———	———	———	———	
					1395,06	93,87	16741	1126	–	26889	
40	1127-0401-0104	**Щебень крупностью 10-15 мм втрамбованный в грунт НР=72 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3**	10528,06	1632,83	31584	4898	25954	1390	35612
					———	———	———	———	———	———	
					243,86	399,81	732	1199	–	2638	
41	1141-0103-0101	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=72 %**	**м2**	**200**	1075,6	19,16	215120	3832	117300	67671	305414
					———	———	———	———	———	———	
					469,94	–	93988	–	–	22623	

42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	42	1336,37	87,15	56128	3660	20616	23348	85834
					—	—	—	—	—	—	
					758,37	13,71	31852	576	–	6358	
43	261-105-0124	Маты битумные	м2	47,04	322		15147		15147	–	16359
					—		—		—	—	
					–		–		–	1212	
44	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 5-10 мм НР=72 %	м2 покрытия	90	1271,84	44,03	114466	3963	108678	2151	125946
					—	—	—	—	—	—	
					20,28	12,91	1825	1162	–	9329	
45	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=72 %	м2 покрытия	90	2492,39	148,95	224315	13406	204555	7575	250441
					—	—	—	—	—	—	
					70,61	46,29	6355	4166	–	18551	
46	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	12331,12	1632,83	133176	17635	112908	5005	149236
					—	—	—	—	—	—	
					243,86	399,81	2634	4318	–	11055	
47	3205-0101-0107	Водоотлив	маш.-ч	720	1076	1076	774720	774720	–	–	836698
					—	—	—	—	—	—	
					–	314	–	226080	–	61978	

Итого по разделу 3				**2 168 541**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				154 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				825 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге				908 757
- накладные расходы, тенге				120 004
в т.ч. зарплата, тенге				10 800
- сметная прибыль (8 %), тенге				160 633

Раздел 4 Металлоконструкции (ГС-200х300) - 1 шт											
48	1139-0101-0201	**Закладные части. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**0,1437**	1277594,48	74784,23	183590	10747	145408	21923	221954
					—	—	—	—	—	—	
					190925,63	20964,1	27436	3013	–	16441	
49	1109-0701-0101	**Изготовление затворов НР=72 %**	**т конструкций**	**0,1437**	201203,43	58591,1	28913	8420	759	16276	48804
					—	—	—	—	—	—	
					137332,8	19981	19735	2871	–	3615	
50	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,004**	469545		1878		1878	–	2028
					—		—		—	—	
					–		–		–	150	
51	214-201-0302	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,096**	424902		40791		40791	–	44054
					—		—		—	—	
					–		–		–	3263	
52	214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0006**	429640		258		258	–	279
					—		—		—	—	
					–		–		–	21	
53	214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,026**	470303		12228		12228	–	13206
					—		—		—	—	
					–		–		–	978	
54	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0015**	489955		735		735	–	794
					—		—		—	—	

					–		–		–	59	
55	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0156	464522		7247		7247	–	7827
56	241-108-0229	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм**	м	0,126	17379		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175	
57	1322-0205-0102	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 2 т. Монтаж оборудования НР=72 %**	т	0,1437	229970,21	90322,86	33047	12979	4032	15204	52111
					111588	35363,55	16035	5082	–	3860	
58	1141-0201-0201	**Окраска металлоконструкции НР=72 %**	т	0,1437	3933,99	919,62	565	132	121	264	895
					2175,33	378,25	313	54	–	66	

Итого по разделу 4				**394 317**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге				215 647
- накладные расходы, тенге				53 667
в т.ч. зарплата, тенге				4 830
- сметная прибыль (8 %), тенге				29 208

Раздел 5 Оборудования											
59	1322-0201-0103	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,5 т. Монтаж оборудования НР=72 %**	комплект	1	133296,61	18513,75	133297	18514	19675	76677	226772
					95108	11388,32	95108	11388	–	16798	
60	580-000-0001 (пл) (об)	**Стоимость оборудования 10 В**	шт	1	1138500		1138500		–	–	1138500
					–		–		1138500	–	

Итого по разделу 5				**1 365 272**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				95 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 675
- оборудование, тенге				1 138 500
- накладные расходы, тенге				76 677
в т.ч. зарплата, тенге				6 901
- сметная прибыль (8 %), тенге				16 798

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	13821065	1138500		14959565
Всего по главе	**13821065**	**1138500**		**14959565**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	447803			447803
Всего по главе	**447803**			**447803**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14268868**	**1138500**		**15407368**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	577889			577889
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			1647631	1647631
Всего по главе	**577889**		**1647631**	**2225520**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14846757**	**1138500**	**1647631**	**17632887**
Непредвиденные работы и затраты-2%	296935			296935
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15143692**	**1138500**	**1647631**	**17929822**
В текущих ценах с 01.11.21 г. 2021 г.100 % (МРП = 2917 тенге)	15143692	1138500	1647631	17929822
В текущих и прогнозных ценах 2021 г.100 % (Иинф = 1,000)	15143692	1138500	1647631	17929822

Итого по акту выполненных работ	15143691,77	1138500	1647630,50	17929822,27
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,99754	15106437,67	1135699,29	1643577,33	17885714,29
НДС- 12 %			2146285,71	2 146 285,71
Всего по акту выполненных работ	**15106437,67**	**1135699,29**	**3789863,04**	**20 032 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Центр мобилизаци и оперативных работ" аппарата акима Кызылординской области

_____ Бейсенбаев Е.Т.

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ Бердимуратов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.