Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Дин» по восстановлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым Аральского района Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58	18.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 000 000,00		-	-	-	-	-	2 250 000,00	
За отчетный период:	**6 821 442,65**	**6 090 573,79**	-	-	-	-	-	**730 868,86**	**6 821 442,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
_____ Алиев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"
_____ Жалгасбек К.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Дин» по восстановлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым Аральского района Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)»

Договор №58 от 18 ноября 2021 года

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канал "Дин" с ПК-0+00 по ПК-2+00									
1	1101-0104-0201	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**751**	56,25	56,25	42244	42244	–	10171	56608
					–	18,81	–	14126	–	4193	
2	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**595**	63,92	63,92	38032	38032	–	9155	50962
					–	21,37	–	12715	–	3775	
3	1101-0107-0112	**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**4641**	302,35	287,99	1403206	1336562	–	260772	1797096
					14,36	63,68	66645	295539	–	133118	
4	1101-0107-1308	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**4641**	35,43	35,43	164431	164431	–	32780	212988
					–	9,81	–	45528	–	15777	

5	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**4960**	7,05	7,05	34968	34968	–	7536	45904
					–	2,11	–	10466	–	3400	
6	1101-0207-1502	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**га**	**0,5**	30870,51	30870,51	15435	15435	–	4332	21348
					–	12033,24	–	6017	–	1581	

Итого по разделу 1				**2 184 906**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 631 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				384 391
- накладные расходы, тенге				324 746
в т.ч. зарплата, тенге				29 227
- сметная прибыль (8 %), тенге				161 844

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

		Раздел 2 Земляные работы									
1	1101-0107-0117	**Разработка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**897**	251,21	240,73	225335	215935	–	57002	304924
					10,48	77,78	9401	69769	–	22587	
2	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Срезка недоборов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**18**	63,92	63,92	1151	1151	–	277	1542
					–	21,37	–	385	–	114	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**9**	1861,86	–	16757	–	–	12065	31128

					1861,86	–	16757	–	–	2306	
4	1101-0107-0117	**Разработка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 при устройстве съезда НР=72 %**	**м3 грунта**	**292**	251,21	240,73	73353	70293	–	18556	99262
					10,48	77,78	3060	22712	–	7353	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР=72 %**	**м3 грунта**	**8**	1861,86	–	14895	–	–	10724	27669
					1861,86	–	14895	–	–	2050	
6	1101-0107-0116	**Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**35**	195,2	187,05	6832	6547	–	1728	9245
					8,15	60,43	285	2115	–	685	
7	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1224**	63,92	63,92	78238	78238	–	18833	104837
					–	21,37	–	26157	–	7766	
8	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**1224**	44,38	44,38	54321	54321	–	15502	75409
					–	17,59	–	21530	–	5586	
9	1136-0101-0103	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72 %**	**м3 грунта**	**320**	214,12	186,98	68518	59834	–	20384	96014
					27,14	61,33	8685	19626	–	7112	
10	1101-0102-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**421**	245,5	236,58	103356	99600	341	16644	129600
					8,11	46,8	3414	19703	–	9600	

11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	421	12,05	11,24	5073	4732	341	694	6228
					–	2,29	–	964	–	461	
12	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР=72 %	м3 грунта	1158	551,2	182,78	638290	211659	2432	372741	1091913
					366,32	80,74	424199	93497	–	80882	
13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	737	152		112024		–	–	120986
					–		–		–	8962	
14	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	174	1,15	1,15	200	200	–	61	282
					–	0,49	–	85	–	21	
15	1101-0203-0115	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	136	163,9	34,74	22290	4725	–	14587	39827
					129,16	19,81	17566	2694	–	2950	
16	1108-0101-0401	Мятая глина НР=72 %	м3 изолирующего слоя	12	11402,93	1747,54	136835	20970	28713	70246	223647
					7262,64	867,68	87152	10412	–	16566	

Итого по разделу 2				**2 362 513**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				585 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				828 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				289 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 827
- перевозка грузов, тенге				112 024

- накладные расходы, тенге			630 044
в т.ч. зарплата, тенге			56 704
- сметная прибыль (8 %), тенге			175 001

	Раздел 3 Бетонные и железобетонные работы									
19	**1137-0401-0206**	**Монтаж блоков ОГ-10, ОГ-28 из сборного железобетона НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**12,67**	28682,23	6974,21	363404	88363	159419	107798	508898
					———	———	———	———	———	———	
					9125,6	2691,21	115621	34098	–	37696	
21	**1137-0401-0206**	**Монтаж блоков Т-10 из сборного железобетона НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**0,86**	28682,23	6974,21	24667	5998	10821	7317	34543
					———	———	———	———	———	———	
					9125,6	2691,21	7848	2314	–	2559	

Итого по разделу 3				**543 441**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				123 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				94 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге				170 240
- перевозка грузов, тенге				
- накладные расходы, тенге				115 115
в т.ч. зарплата, тенге				
- сметная прибыль (8 %), тенге				40 255

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	**СМР**	**Оборудования**	**Прочие**	**Всего**
Итого по акту выполненных работ	5090860			5090860
Всего по главе	**5090860**	**0**		**5090860**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	218907			218907
Всего по главе	**218907**			**218907**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5309767**	**0**		**5309767**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	215046			215046

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			509369	509369
Всего по главе	**215046**		**509369**	**724414**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5524813**	**0**	**509369**	**6034181**
Непредвиденные работы и затраты-2%	110496			110496
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5635309**	**0**	**509369**	**6144678**
В текущих ценах с 01.11.21 г. 2021 г.100 % (МРП = 2917 тенге)	5635309	0	509369	6144678
В текущих и прогнозных ценах 2021 г.100 % (Иинф = 1,000)	5635309	0	509369	6144678
Итого по акту выполненных работ	5635308,79	0,00	509368,90	6144677,68
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,991195	5585689,90	0,00	504883,91	6090573,81
НДС- 12 %			730868,86	730 868,86
Всего по акту выполненных работ	**5585689,90**	**0,00**	**1235752,76**	**6 821 442,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Авторский надзор: РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.