Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Дин» по восстановлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым Аральского района Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчик	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58	18.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 000 000,00		-	-	-	-	-	2 250 000,00	
За отчетный период:	**11 467 067,36**	**10 238 452,95**	-	-	-	-	-	**1 228 614,35**	**11 467 067,36**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
_____ Алиев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"
_____ Жалгасбек К.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Дин» по восстановлению системы орошения пастбищ аульного округа Райым Аральского района Кызылординской области для ликвидации последствии маловодья (засухи)»
Договор №58 от 18 ноября 2021 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидротехническое сооружение (ПРТ-20х20-0) на ПК-1+20 канала "Дин"									
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
17	1137-0401-0213	**Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=72 %**	**м3 сборных конструкций**	**13,3**	15373,45	5086,52	204467	67651	42785	86645	314401
					7070	1978,13	94031	26309	–	23289	
18	225-104-0519	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**8**	230073		1840584		1840584	–	1987831
					–		–		–	147247	
20	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,**	**м3**	**12,67**	64808		821117		821117	–	886806
					–		–		–	65689	
22	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и**	**м3**	**0,86**	64808		55735		55735	–	60194

					–		–		–	4459	
23	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР=72 %	м3 сборных конструкций	10,42	11392,06	7124,78	118705	74240	–	53599	186088
					4267,28	2876,99	44465	29978	–	13784	
24	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	м3	10,42	64808		675299		675299	–	729323
					–		–		–	54024	
25	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами ПП10-15 НР=72 %	м3 сборных конструкций	3,6	11392,06	7124,78	41011	25649	–	18518	64291
					4267,28	2876,99	15362	10357	–	4762	
26	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,6	64808		233309		233309	–	251974
					–		–		–	18665	
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	15	10346,62	1632,83	155199	24492	127049	6952	175123
					243,86	399,81	3658	5997	–	12972	
28	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=72 %	шт.	8	1984,4	958,75	15875	7670	1913	6869	24564
					786,56	406,03	6292	3248	–	1820	
29	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	5314		42512		42512	–	45913
					–		–		–	3401	

30	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=72 %	м3 конструкции	10	86334,08	2266,05	863341	22661	763141	63021	1000471
					7753,96	998,9	77540	9989	–	74109	
31	1142-0102-0102	Монолитный железобетон стыков труб, диафрагмы соединения труб, узлов соединения, зуба, пояса, дна и заплечиков НР=72 %	м3 бетона в конструкции	7,7	31229,62	521,6	240468	4016	219607	13563	274353
					2187,62	258,84	16845	1993	–	20322	
32	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=72 %	т арматуры	0,8612	32275,4	10595,06	27796	9124	634	15301	46545
					20944	3731,44	18037	3214	–	3448	
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2728	349485		95340		95340	–	102967
					–		–		–	7627	
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5574	346394		193080		193080	–	208526
					–		–		–	15446	
35	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031	402152		12467		12467	–	13464
					–		–		–	997	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	9	29414,65	1130,18	264732	10172	241827	10925	297710
					1414,8	271,22	12733	2441	–	22053	
37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	50	830,73	32,03	41537	1602	20569	14517	60538
					387,33	15,9	19367	795	–	4484	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,033	273695,94	1445,94	9032	48	–	6484	16757

					272250	634,71	8984	21	–	1241	

Итого по разделу 2				**6 747 839**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				317 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				247 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				94 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 557 208
- накладные расходы, тенге				296 394
в т.ч. зарплата, тенге				37 036
- сметная прибыль (8 %), тенге				499 839

		Раздел 3 Прочие работы									
39	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=72 %	м3	12	26937,34	242,39	323248	2909	303599	12864	363001
					1395,06	93,87	16741	1126	–	26889	
40	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-15 мм втрамбованный в грунт НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	3	10528,06	1632,83	31584	4898	25954	1390	35612
					243,86	399,81	732	1199	–	2638	
41	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=72 %	м2	200	1075,6	19,16	215120	3832	117300	67671	305414
					469,94	–	93988	–	–	22623	
42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	42	1336,37	87,15	56128	3660	20616	23348	85834
					758,37	13,71	31852	576	–	6358	
43	261-105-0124	Маты битумные	м2	47,04	322		15147		15147	–	16359

					———		———		———	———	
					–		–		–	1212	
44	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 5-10 мм НР=72 %	м2 покрытия	90	1271,84	44,03	114466	3963	108678	2151	125946
					———	———	———	———	———	———	
					20,28	12,91	1825	1162	–	9329	
45	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=72 %	м2 покрытия	90	2492,39	148,95	224315	13406	204555	7575	250441
					———	———	———	———	———	———	
					70,61	46,29	6355	4166	–	18551	
46	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	12331,12	1632,83	133176	17635	112908	5005	149236
					———	———	———	———	———	———	
					243,86	399,81	2634	4318	–	11055	
47	3205-0101-0107	Водоотлив	маш.-ч	720	1076	1076	774720	774720	–	–	836698
					———	———	———	———	———	———	
					–	314	–	226080	–	61978	

Итого по разделу 3				**2 168 541**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				154 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				825 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге				908 757
- накладные расходы, тенге				120 004
в т.ч. зарплата, тенге				10 800
- сметная прибыль (8 %), тенге				160 633

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	8916380			8916380
Всего по главе	**8916380**	**0**		**8916380**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	288891			288891

Всего по главе	**288891**			**288891**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9205271**	**0**		**9205271**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	372813			372813
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			559757	559757
Всего по главе	**372813**		**559757**	**932571**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9578084**	**0**	**559757**	**10137842**
Непредвиденные работы и затраты-2%	191562			191562
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9769646**	**0**	**559757**	**10329403**
В текущих ценах с 01.11.21 г. 2021 г.100 % (МРП = 2917 тенге)	9769646	0	559757	10329403
В текущих и прогнозных ценах 2021 г.100 % (Иинф = 1,000)	9769646	0	559757	10329403
Итого по акту выполненных работ	9769645,86	0,00	559757,49	10329403,34
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,991195	9683624,13	0,00	554828,83	10238452,95
НДС- 12 %			1228614,35	1 228 614,35
Всего по акту выполненных работ	**9683624,13**	**0,00**	**1783443,18**	**11 467 067,36**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Алиев Б.И.

Авторский надзор: РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.