Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97 БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Ж.КУДЕРИНА, 41 БИН/ИИН 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в пос.Нахаловка Абайской области г.Семей**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от **21.04.2025года**

Акт выполненных работ №1 от 20.05.2025г.

за **Май 2025** (месяц, год) на Наружные сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	3 806,076003	329,03 0,0	329,03 84,68	1 252 313,18 0,0	1 252 313,18 322 298,49		232 054,89 118 749,44	1 603 117,51
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	117,713691	6 188,49 6 188,49	0,0 0,0	728 469,97 728 469,97	0,0 0,0		524 498,39 100 237,45	1 353 205,81
3	3	1101-0101-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	210,261225	205,58 11,59	193,99 49,93	43 225,52 2 436,9	40 788,62 10 498,35		9 313,4 4 203,14	56 742,06
4	4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м³	3,745111	6 188,49 6 188,49	0,0 0,0	23 176,59 23 176,59	0,0 0,0		16 687,15 3 189,13	43 052,87
5	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	133,917737	2 870,31 2 870,31	0,0 0,0	384 385,44 384 385,44	0,0 0,0		276 757,53 52 891,41	714 034,38
6	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	3 730,206123	53,25 0,0	53,25 19,1	198 633,44 0,0	198 633,52 71 246,95		51 297,75 19 994,54	269 925,73
7	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3 730,206123	422,27 233,48	188,79 96,5	1 575 154,1 870 928,56	704 225,63 359 964,89		886 243,27 196 911,8	2 658 309,17
8	9	1101-0102-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	88,515276	302,56 13,82	288,74 79,64	26 781,16 1 223,31	25 557,85 7 049,32		5 956,3 2 619,03	35 356,49
9	10	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км/ВЫВОЗ ГРУНТА		1 898,65267	56,0		106 324,52				114 830,47

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км							8 505,95	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4 338 463,92	2 221 518,8	0,0	2 002 808,68	6 848 574,49
								2 010 620,77	771 058,0	0,0	507 301,89	
			Раздел 2: Трубопровод									
10	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,505	827 895,32	344 990,44	418 087,15	174 220,15		305 136,65	781 081,72
						482 904,88	127 429,5	243 867,0	64 351,9		57 857,92	
11	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	510,049194	2 466,0		1 257 781,27		1 257 781,27		1 358 403,78
											100 622,51	
12	15	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,4	778 122,9	317 728,41	311 249,17	127 091,38		231 746,69	586 435,52
						460 394,49	124 824,46	184 157,79	49 929,8		43 439,66	
13	16	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	404,001598	213,0		86 052,34		86 052,34		92 936,54
											6 884,2	
			Итого по разделу 2: Трубопровод					2 073 169,93	301 311,53	1 343 833,61	536 883,34	2 818 857,56
								428 024,79	114 281,7	0,0	208 804,29	
			Раздел 3: ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
14	92	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,479717	47 381,52	18 127,59	875 597,05	334 992,72	100 680,64	594 702,02	1 587 923,0
						23 805,76	8 700,64	439 923,69	160 785,33		117 623,93	
15	93	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	10	44 183,0		441 830,0		441 830,0		477 176,42
											35 346,42	
16	94	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	10	19 046,0		190 460,0		190 460,0		205 696,8
											15 236,8	
17	95	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96**	шт.	20	29 908,0		598 160,0		598 160,0		646 012,79
											47 852,79	
18	96	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	10	30 063,0		300 630,0		300 630,0		324 680,38
											24 050,38	
19	97	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	10	7 977,0		79 770,0		79 770,0		86 151,6
											6 381,6	
20	98	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	10	143 925,0		1 439 250,0		1 439 250,0		1 554 390,0
											115 140,0	
21	99	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	10	7 193,0		71 930,0		71 930,0		77 684,38
											5 754,38	
22	100	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	10	36 711,0		367 110,0		367 110,0		396 478,75
											29 368,75	
			Итого по разделу 3: ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ					4 364 737,05	334 992,72	3 589 820,64	594 702,02	5 356 194,12
								439 923,69	160 785,33	0,0	396 755,05	
			ИТОГО по акту					10 776 370,9	2 857 823,05	4 933 654,25	3 134 394,04	15 023 626,17
								2 878 569,25	1 046 125,03	0,0	1 112 861,23	
			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)								15023626,17*1,3/100	195 307,14
			Итого с временными								15023626,17+195307,14	**15 218 933,31**
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,76%)								15023626,17*1,76/100	264 415,82
			Итого с зимними удорожаниями								15023626,17+459722,96	**15 483 349,13**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты (2%)								15483349,13*2/100	309 666,98
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 793 016,11**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								15793016,11*1,075	**16 977 492,32**
			Тендерный скидка К=0,98									**16 637 942,47**
			НДС (12%)									1 996 553,1
			Итого с НДС									18 634 495,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" область Абай, Аягозский район, г.Аягоз,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I. C. T.", Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Темеков Алишер Оралович , KZ67VJE00067376 , 23.07.2021
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сергазинов Нурлан Жумабекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "Бірлестік", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ , улица Толстого , 75
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бопбоев Арай Сиязбекович KZ27VJE00069745 от 13.10.2021
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.