Заказчик :Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	Основной договор	№71	07.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»	76 394 543,26	46 029 972,75							5 523 596,73	**51 553 569,48**
Аванс 30%	22 918 362,97	13 808 991,83							1 657 079,01	15 466 070,84
Итого к оплате (с учетом аванса)	53 476 180,29	32 220 980,92							3 866 517,71	**36 087 498,64**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кудеисенбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1585058,76**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			875904
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*432281*
			машины и механизмы	тенге			709155
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*276620*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	412		
			Приямок ПР-1 - 1 шт				
1	**31**	**У6101-0210-0102** **6101-0210-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подвал. Водоотлив (откачка)**	**$м^3$**	**144,6**	**4 891**	**707239**
2	**32**	**Е12-160101-1004** **1216-0101-1004** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подвал. Очистка от мокрого ила и грязи**	**$м^3$ ила, грязи**	**36,16**	**24 276**	**877820**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**1585058,76**
			оборудование	тенге			
			Итого по акту без оборудование	Тенге			1 585 058,76

1		2	3	4	5	6	7
			Оборудование	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			76 082,82
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			303 083,833
			Сметная прибыль 5%	Тенге			83 057,08
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			58 926,76
			ИТОГО	Тенге			2 106 209,25
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			2 264 174,95
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			2 150 968,23
			НДС 12%	Тенге			258 116,19
			ВСЕГО по акту	Тенге			**2 409 084,41**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт_____Бегимбаев Ж.Ж.

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт_____Туралиев А.

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

_____Ниязбеков Г. Д.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Абая 53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10840126**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			92533
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*307046*
			машины и механизмы	тенге			64152
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16090*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			917455
			оборудование	тенге			9765986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Раздел 1.	**Тепловой пункт**				**9468801**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**9 765 985,66**	**9765986**
3	3	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-20**	**7 683**	**-153660**
4	4	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**-20**	**5 993**	**-119860**
5	8	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**-40**	**3 122**	**-124880**

1		2	3	4	5	6	7
6	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	20	-1 124	-22480
7	10	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20	-646	-12920
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**39364**
8	21	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,25	14 271	3568
9	22	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5 912	5912
10	23	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 027	21027
11	24	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	8857
		Раздел 3.	**Теплоснабжение**				**1331961**
			Земляные работы				
12	25	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	16,878	427	7207
13	26	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,522	8 300	4333
14	27	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,7814969	90	1510
15	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,5190154	3 609	1873
16	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,7814969	578	9700
17	30	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 89 мм	км	0,04	2 961 423	118457
18	31	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	40	13 420	536800
19	32	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 89 мм	шт.	2	57 458	114916
20	33	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31 461	62922
21	34	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0002794	523 790	146

1		2	3	4	5	6	7
22	35	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1**	**шт.**	**2**	**101 205**	**202410**
23	36	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм**	**шт.**	**8**	**6 122**	**48976**
24	37	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**8**	**4 782**	**38256**
25	38	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,085**	**43 442**	**3693**
26	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,085**	**52 235**	**4440**
27	46	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**2,2**	**60 046**	**132101**
28	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1354**	**326 596**	**44221**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**10840126**
			оборудование	тенге			9 765 986,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			1 074 140,00
			Оборудование	Тенге			9 765 986,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			51 558,72
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			205 389,527
			Сметная прибыль 5%	Тенге			56 284,94
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			332 912,23
			ИТОГО	Тенге			11 486 271,41
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			12 347 741,77
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			11 730 365,72
			НДС 12%	Тенге			1 407 643,89
			ВСЕГО по акту	Тенге			**13 138 009,61**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт_____**Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____**Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1631239**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-978773
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*786240*
			машины и механизмы	тенге			95923
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20040*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-833491
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-179		
			Раздел 1. Водопровод холодный В1				**-1084071**
1	**1**	**6114-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.**	**м трубопровода**	**-15**	**5 090**	**-76350**
2	**2**	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**14,94**	**-2 466**	**-36842**
3	**3**	**6114-0102-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**-2**	**4 170**	**-8340**
4	**4**	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-2,5**	**4 165**	**-10412**
5	**5**	**6114-0102-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**-10**	**3 124**	**-31240**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	-4 688	-9376
7	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	-2 687	-6718
8	8	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	10	-1 124	-11240
9	9	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	-0,01	1 751 460	-17515
10	10	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	-0,0045	2 588 902	-11650
11	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-0,01	238 816	-2388
12	12	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	-0,0195	244 573	-4769
13	14	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	-19,5	343	-6689
14	15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-7	16 265	-113855
15	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	-84 721	-254163
16	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	-103 014	-412056
17	18	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-3	16 265	-48795
18	19	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-1	8 863	-8863
19	20	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	-5 834	-5834
20	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	-30 995	-30995
21	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	-23 239	-46478
22	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	-3 434	-34340
23	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	-4 366	-43660
24	25	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	-2 437	-4874
25	26	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	-477	-1431
26	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	-2 004	-6012

1		2	3	4	5	6	7
27	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	-2 882	-2882
28	29	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-38х2,5 мм	шт.	1	-1 317	-1317
29	30	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	0,56	171 094	95813
30	31	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	14,24	4 224	60150
31	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,016376	552 642	9050
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4**				**-398881**
32	36	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 40 мм.	м	-48	1 859	-89232
33	37	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 25 мм.	м	-58	1 858	-107764
34	38	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 20 мм.	м	-10	1 858	-18580
35	39	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	48	-1 377	-66096
36	40	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58	-724	-41992
37	41	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	-680	-6800
38	43	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	6	-1 362	-8172
39	44	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	-750	-4500
40	45	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	4	-477	-1908
41	46	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	-242	-968
42	47	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	7	-364	-2548
43	48	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	7	-331	-2317
44	49	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	-1 313	-10504
45	50	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	-1 744	-12208
46	51	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	-2 677	-2677

1		2	3	4	5	6	7
47	52	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	-1 068	-14952
48	53	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	-9,7	250	-2425
49	54	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	-19,4	270	-5238
		Раздел 3.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				**-848079**
50	59	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	-42	6 564	-275688
51	60	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	-42	6 014	-252588
52	61	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	-17	5 570	-94690
53	62	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	42	-525	-22050
54	63	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	42	-319	-13398
55	64	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17	-224	-3808
56	65	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	-101	339	-34239
57	66	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	-17	8 863	-150671
58	67	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	-5 751	-80514
59	68	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	14	-136	-1904
60	71	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	3	4 359	13077
61	72	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	13 851	41553
62	73	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	14	-430	-6020
63	74	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	-14	2 207	-30898
64	75	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	3	21 253	63759
		Раздел 4.	**Канализационные производственно-бытовая**				**699792**
65	76	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
66	77	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
67	78	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 50 мм.	м	10	4 140	41400

Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7
68	79	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**58,2**	**338**	**19672**
69	80	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,8**	**8 300**	**14940**
70	81	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**58,0642**	**90**	**5226**
71	82	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**1,7958**	**3 609**	**6481**
72	83	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**59,86**	**578**	**34599**
			Вскрытие и восстановление				
73	84	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м^2**	**37,5**	**724**	**27150**
74	85	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание из ГПС. Разборка**	**м^3**	**9,375**	**983**	**9216**
75	86	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**10**	**3 900**	**39000**
76	87	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материалаоснования в плотном теле**	**9,37**	**9 562**	**89596**
77	88	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**37,5**	**2 957**	**110888**
78	89	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**37,5**	**1 282**	**48075**
79	90	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**10**	**5 882**	**58820**
80	81	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**0,43**	**82 207**	**35349**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**-1631239**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			- 1 716 337,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			- 82 384,18
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			- 328 185,938
			Сметная прибыль 5%	Тенге			- 89 936,06
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			- 61 254,27

1		2	3	4	5	6	7
			ИТОГО	Тенге			- 2 192 999,45
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			- 2 357 474,41
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			- 2 239 602,79
			НДС 12%	Тенге			- 268 752,34
			ВСЕГО по акту	Тенге			**- 2 508 355,13**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 55

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**955 712,00**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			528061
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*260612*
			машины и механизмы	тенге			427651
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*166814*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
			Приямок ПР-1 - 1 шт				
1	31	**6101-0210-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвал. Водоотлив (откачка)**	**$м^3$**	**87,2**	**4 891**	**426495**
2	32	**1216-0101-1004** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подвал. Очистка от мокрого ила и грязи**	**$м^3$ ила, грязи**	**21,8**	**24 276**	**529217**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**955 712,00**
			оборудование	тенге			
			Итого по акту без оборудование	Тенге			955 712,00
			Оборудование	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			45 874,18
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			182 744,554
			Сметная прибыль 5%	Тенге			50 079,31

1		2	3	4	5	6	7
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			35 529,92
			ИТОГО	Тенге			1 269 939,96
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			1 365 185,46
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			1 296 927,41
			НДС 12%	Тенге			155 631,29
			ВСЕГО по акту	Тенге			**1 452 558,69**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт_____**Бегимбаев Ж.К.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

_____**Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Абая 55
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9205445**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			619955
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*440017*
			машины и механизмы	тенге			148274
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36780*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			259670
			оборудование	тенге			8177544
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
		Раздел 1.	**Тепловой пункт**				**8037299**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Данфос**	**компл**	**1**	**8 177 544,03**	**8177544**
3	3	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-20**	**7 315**	**-146300**
4	4	**241-102-0151** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**20**	**-2 282**	**-45640**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**-20**	**3 122**	**-62440**
6	6	**241-102-0123** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**20**	**-1 124**	**-22480**
		Раздел 2.	**Теплоснабжение**				**1168146**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			685372
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337553*
			машины и механизмы	тенге			149238
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36798*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			333534
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	156		
			Земляные работы				
7	24	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**$м^3$ грунта**	**42,195**	**427**	**18017**
8	25	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**1,305**	**8 300**	**10832**
9	26	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**42,0190746**	**90**	**3782**
10	27	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1,299559**	**3 609**	**4690**
11	28	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**42,0190746**	**578**	**24287**
12	29	**6123-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм**	**км**	**0,12**	**2 797 877**	**335745**
13	33	**1109-0305-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5588**	**523 790**	**292694**
14	37	**1107-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,17**	**43 442**	**7385**
15	38	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,17**	**52 235**	**8880**
16	39	**6123-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм**	**шт.**	**2**	**26 574**	**53148**
17	41	**242-103-0302** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**2**	**65 233**	**130466**
18	43	**241-116-0209** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	**3 434**	**13736**

1		2	3	4	5	6	7
19	45	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного объем до 3 м^3**	**м^3**	**3,3**	**60 046**	**198152**
20	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2031**	**326 596**	**66332**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**9205445**
			оборудование	тенге			8 177 544,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			1 027 901,00
			Оборудование	Тенге			8 177 544,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			49 339,25
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			196 548,029
			Сметная прибыль 5%	Тенге			53 862,01
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			283 539,97
			ИТОГО	Тенге			9 788 734,26
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			10 522 889,33
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			9 996 754,27
			НДС 12%	Тенге			1 199 610,51
			ВСЕГО по акту	Тенге			**11 196 364,78**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"
Эксперт_____Бегимбаев Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"
Эксперт_____Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____Ниязбеков Г. Д.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 55

Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-834387**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-562079
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*536497*
			машины и механизмы	тенге			93997
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19453*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-451405
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-100		
		Раздел 1.	**Водопровод холодный В1**				**-1231723**
1	1	**6114-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.**	**м трубопровода**	**-15**	**5 090**	**-76350**
2	2	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**14,94**	**-2 466**	**-36842**
3	3	**6114-0102-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**-2**	**4 170**	**-8340**
4	4	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-2,5**	**4 165**	**-10412**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	-10	3 124	-31240
6	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	-4 688	-9376
7	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	-2 687	-6718
8	8	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	10	-1 124	-11240
9	9	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	-0,01	1 751 460	-17515
10	10	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	-0,0045	2 588 902	-11650
11	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-0,01	238 816	-2388
12	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	-10	339	-3390
13	15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-7	16 265	-113855
14	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	-84 721	-254163
15	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	-103 014	-412056
16	18	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-3	16 265	-48795
17	19	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-1	8 863	-8863
18	20	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	-5 834	-5834
19	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	-30 995	-30995
20	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	-23 239	-46478
21	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	-3 434	-34340
22	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	-4 366	-43660
23	25	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	-2 437	-4874

1		2	3	4	5	6	7
24	26	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	-477	-1431
25	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	-2 004	-6012
26	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	-2 882	-2882
27	29	241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	-1 074	-1074
28	32	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,016376	552 642	9050
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4**				**-158910**
29	36	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 40 мм.	м	-20	1 859	-37180
30	37	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 25 мм.	м	-25	1 858	-46450
31	38	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 20 мм.	м	-5	1 858	-9290
32	39	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	20	-1 377	-27540
33	40	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	25	-724	-18100
34	41	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	-680	-3400
35	42	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	-50	339	-16950
		Раздел 3.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				**-124272**
36	58	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	-24	6 564	-157536
37	59	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	-24	6 014	-144336
38	60	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	-12	5 570	-66840
39	61	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24	-525	-12600
40	62	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	24	-319	-7656
41	63	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	12	-224	-2688
42	65	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	-12	8 863	-106356
43	70	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	9	4 359	39231

1		2	3	4	5	6	7
44	71	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	9	13 851	124659
45	72	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	3	-430	-1290
46	73	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	9	2 207	19863
47	74	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	9	21 253	191277
		Раздел 4.	**Канализационные производственно-бытовая**				**200780**
48	75	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
49	76	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
50	77	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 50 мм.	м	10	4 140	41400
		Раздел 5.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				**479738**
			Земляные работы				
51	78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	38,8	338	13114
52	79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,2	8 300	9960
53	80	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	48,3642	90	4353
54	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,4958	3 609	5398
55	82	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	49,86	578	28819
			Вскрытие и восстановление				
56	83	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	37,5	724	27150
57	84	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание из ГПС. Разборка	$м^3$	9,375	983	9216
58	85	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	10	3 900	39000

1		2	3	4	5	6	7
59	86	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материалаоснования в плотном теле**	**9,37**	**9 562**	**89596**
60	87	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**37,5**	**2 957**	**110888**
61	88	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**37,5**	**1 282**	**48075**
62	89	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**10**	**5 882**	**58820**
63	90	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,43**	**82 207**	**35349**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**-834387**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			- 919 485,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4.8%	Тенге			- 44 135,28
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			- 175 817,481
			Сметная прибыль 5%	Тенге			- 48 181,01
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			- 31 630,19
			ИТОГО	Тенге			- 1 134 150,97
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			- 1 219 212,29
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			- 1 158 252,77
			НДС 12%	Тенге			- 138 990,33
			ВСЕГО по акту	Тенге			**- 1 297 243,10**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"
Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт _____ **Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Абая 57
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8707204**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			246196
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*374264*
			машины и механизмы	тенге			67484
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15905*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			215978
			оборудование	тенге			8177544
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
		Раздел 1.	**Тепловой пункт**				**8707204**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Данфос**	**компл**	**1**	**8 177 544,03**	**8177544**
3	3	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-20**	**7 315**	**-146300**
4	4	**241-102-0151** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**20**	**-2 282**	**-45640**
5	5	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**-20**	**3 122**	**-62440**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	20	-1 124	-22480
7	7	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	-788	-3152
8	8	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	-1 826	-3652
9	9	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	-931	-1862
10	10	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	-585	-1170
11	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	-40	3 122	-124880
12	12	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	20	-926	-18520
13	13	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	20	-463	-9260
			Земляные работы				
14	24	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	42,195	427	18017
15	25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,305	8 300	10832
16	26	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42,0190746	90	3782
17	27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,299559	3 609	4690
18	28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	42,0190746	578	24287
19	33	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,5588	523 790	292694
20	35	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	43 442	7385
21	38	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,17	52 235	8880
22	40	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	26 574	53148
23	41	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65 233	130466

1		2	3	4	5	6	7
24	43	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	**3 434**	**13736**
25	45	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного объем до 3 м^3**	**м^3**	**3,3**	**60 046**	**198152**
26	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2031**	**326 596**	**66332**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8707204**
			оборудование	тенге			8 177 544,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			529 660,00
			Оборудование	Тенге			8 177 544,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			25 423,68
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			101 277,875
			Сметная прибыль 5%	Тенге			27 754,18
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			265 017,17
			ИТОГО	Тенге			9 126 676,91
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			9 811 177,67
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			9 320 627,56
			НДС 12%	Тенге			1 118 475,31
			ВСЕГО по акту	Тенге			**10 439 102,87**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 57

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1083291**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-544618
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*485137*
			машины и механизмы	тенге			89643
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18073*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-713416
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-98		
		Раздел 1.	**Водопровод холодный В1**				**-1233339**
1	1	**6114-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.**	**м трубопровода**	**-15**	**5 090**	**-76350**
2	2	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**14,94**	**-2 466**	**-36842**
3	3	**6114-0102-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**-2**	**4 170**	**-8340**
4	4	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-2,5**	**4 165**	**-10412**
5	5	**6114-0102-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**-10**	**3 124**	**-31240**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	-4 688	-9376
7	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	-2 687	-6718
8	8	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	-926	-9260
9	9	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	-0,01	1 751 460	-17515
10	10	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	-0,0045	2 588 902	-11650
11	15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-7	16 265	-113855
12	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	-84 721	-254163
13	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	-103 014	-412056
14	18	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-3	16 265	-48795
15	19	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-1	8 944	-8944
16	20	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	-5 834	-5834
17	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	-30 995	-30995
18	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	-23 239	-46478
19	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	-3 434	-34340
20	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	-4 366	-43660
21	25	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	-2 437	-4874
22	26	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	-477	-1431
23	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	-2 004	-6012
24	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	-2 882	-2882
25	29	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	-1 317	-1317

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				**-179120**
26	36	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	-20	1 859	-37180
27	37	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 25 мм.	м	-25	1 858	-46450
28	38	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 20 мм.	м	-25	1 858	-46450
29	39	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	20	-1 377	-27540
30	40	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	25	-724	-18100
31	41	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	-680	-3400
			Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				**-351350**
32	58	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	-24	6 564	-157536
33	59	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	-24	6 014	-144336
34	60	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	-8	5 570	-44560
35	61	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24	-525	-12600
36	62	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	24	-319	-7656
37	63	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	8	-224	-1792
38	65	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	-3	8 863	-26589
39	66	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	-5 751	-17253
40	67	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	3	-136	-408
41	70	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	-3	4 359	-13077
42	71	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	-13 851	-41553
43	72	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	3	-430	-1290
44	73	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	5	2 207	11035
45	74	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	5	21 253	106265
			Раздел 4. Канализационные производственно-бытовая				**200780**

1		2	3	4	5	6	7
46	75	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**74 282**	**74282**
47	76	Ком *пред.*	**Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8**	**шт**	**1**	**85 097,61**	**85098**
48	77	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**10**	**4 140**	**41400**
		Раздел 5.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				**479738**
			Земляные работы				
49	78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**38,8**	**338**	**13114**
50	79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,2**	**8 300**	**9960**
51	80	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**48,3642**	**90**	**4353**
52	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**1,4958**	**3 609**	**5398**
53	82	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**49,86**	**578**	**28819**
			Вскрытие и восстановление				
54	83	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м^2**	**37,5**	**724**	**27150**
55	84	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание из ГПС. Разборка**	**м^3**	**9,375**	**983**	**9216**
56	85	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**10**	**3 900**	**39000**
57	86	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материалаоснования в плотном теле**	**9,37**	**9 562**	**89596**
58	87	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**37,5**	**2 957**	**110888**
59	88	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**37,5**	**1 282**	**48075**
60	89	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**10**	**5 882**	**58820**
61	90	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**0,43**	**82 207**	**35349**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**-1083291**
			оборудование	тенге			85 098,00

1		2	3	4	5	6	7
			Итого по акту без оборудование	Тенге			- 1 168 389,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			- 56 082,67
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			- 223 411,160
			Сметная прибыль 5%	Тенге			- 61 223,58
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			- 40 883,54
			ИТОГО	Тенге			- 1 464 891,96
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			- 1 574 758,86
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			- 1 496 022,32
			НДС 12%	Тенге			- 179 522,68
			ВСЕГО по акту	Тенге			**- 1 675 545,00**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 930 510**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1643657
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*816205*
			машины и механизмы	тенге			773509
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*295141*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			466355
			перевозки	тенге			46986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	594		
			Потолок				
1	1	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м²**	**28,1**	**664**	**18658**
2	2	**6112-0202-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	**м²**	**28,1**	**2 232**	**62719**
3	3	**6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м²**	**28,1**	**2 403**	**67524**
4	4	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**28,1**	**1 429**	**40155**
			Стены				
5	5	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**57,35**	**865**	**49608**
6	6	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**57,35**	**4 407**	**252741**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**57,35**	**1 991**	**114184**
8	8	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м²**	**57,35**	**1 280**	**73408**
			Полы				
9	9	**1207-0101-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м²**	**28,1**	**2 118**	**59516**
10	10	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м³**	**2,248**	**34 915**	**78489**
11	11	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,029224**	**448 844**	**13117**
12	12	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м²**	**2,52**	**10 320**	**26006**
13	13	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**2,52**	**70 068**	**176571**
14	14	**1146-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м³**	**0,02**	**73 892**	**1478**
15	15	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	**м³**	**3**	**60 206**	**180618**
16	16	**1108-0201-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0048**	**274 542**	**1318**
17	17	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0048**	**387 658**	**1861**
18	18	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**2**	**1 476**	**2952**
19	19	**222-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,052**	**184 226**	**9580**
			Приямок ПР-1 - 1 шт				
20	20	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³**	**0,77175**	**10 898**	**8411**
21	21	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³**	**0,54975**	**3 609**	**1984**
22	22	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**0,54975**	**578**	**318**
23	23	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ. 100 мм**	**м²**	**0,8**	**8 602**	**6882**
24	24	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м³**	**0,17**	**109 667**	**18643**
25	25	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00366**	**448 844**	**1643**
26	26	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,011852**	**1 464 123**	**17353**
27	27	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**1**	**4 672**	**4672**
28	28	**1108-0201-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0056**	**1 398 394**	**7831**

1		2	3	4	5	6	7
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,506108	250	127
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,506108	194	98
31	31	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвал. Водоотлив (откачка)	$м^3$	144,6	4 891	707239
32	32	1216-0101-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Подвал. Очистка от мокрого ила и грязи	$м^3$ ила, грязи	36,16	24 276	877820
33	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	61,5	254	15621
34	34	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	922,5	34	31365
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**2 930 510**
			оборудование	тенге			
			Итого по акту без оборудование	Тенге			2 930 510,00
			Оборудование	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			140 664,48
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			560 351,594
			Сметная прибыль 5%	Тенге			153 558,72
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			108 945,78
			ИТОГО	Тенге			3 894 030,58
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			4 186 082,87
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			3 976 782,47
			НДС 12%	Тенге			477 213,90
			ВСЕГО по акту	Тенге			**4 453 996,37**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт_____**Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____**Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Абая 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11766059**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			361752
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*439304*
			машины и механизмы	тенге			153421
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37951*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1484901
			оборудование	тенге			9765986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
		Раздел 1.	**Тепловой пункт**				**9468801**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**9 765 985,66**	**9765986**
3	3	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**-20**	**5 993**	**-119860**
4	4	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-20**	**7 683**	**-153660**
5	5	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**-40**	**3 122**	**-124880**

1		2	3	4	5	6	7
6	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	20	-1 124	-22480
7	10	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20	-646	-12920
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**39364**
8	21	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,25	14 271	3568
9	22	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5 912	5912
10	23	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 027	21027
11	24	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	8857
		Раздел 3.	**Теплоснабжение**				**2257894**
			Земляные работы				
12	25	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	67,512	427	28828
13	26	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,088	8 300	17330
14	27	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	67,1259875	90	6041
15	28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,0760615	3 609	7493
16	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	67,1259875	578	38799
17	30	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 89 мм	км	0,064	2 961 423	189531
18	31	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	64	13 420	858880
19	32	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 89 мм	шт.	2	57 458	114916
20	33	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31 461	62922
21	34	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,2644	523 790	138490

1		2	3	4	5	6	7
22	35	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	2	101 205	202410
23	36	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	16	6 122	97952
24	37	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57384
25	38	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,08	43 442	3475
26	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,08	52 235	4179
27	40	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	26 574	53148
28	41	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	2	16 650	33300
29	42	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	65 233	130466
30	43	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	6 272	12544
31	44	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 434	13736
32	45	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 437	9748
33	46	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,2	60 046	132101
34	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1354	326 596	44221
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**11766059**
			оборудование	тенге			9 765 986,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			2 000 073,00
			Оборудование	Тенге			9 765 986,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			96 003,50
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			382 439,949
			Сметная прибыль 5%	Тенге			104 803,83
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			367 335,07
			ИТОГО	Тенге			12 716 641,35
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			13 670 389,45
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			12 986 882,21

1		2	3	4	5	6	7
			НДС 12%	Тенге			1 558 425,86
			ВСЕГО по акту	Тенге			**14 545 308,07**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт_____**Бегимбаев Ж.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____**Ниязбеков Г. Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул Абая 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-760361**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-755268
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*715260*
			машины и механизмы	тенге			105962
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22287*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-196156
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-136		
		Раздел 1.	**Водопровод холодный В1**				**-1255149**
1	1	**6114-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.**	**м трубопровода**	**-15**	**5 090**	**-76350**
2	2	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**14,94**	**-2 466**	**-36842**
3	3	**6114-0102-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**-2**	**4 170**	**-8340**
4	4	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**-2,5**	**4 165**	**-10412**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	-10	5 107	-51070
6	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	-4 688	-9376
7	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	-2 687	-6718
8	8	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	10	-1 124	-11240
9	9	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	-0,01	1 751 460	-17515
10	10	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	-0,0045	2 588 902	-11650
11	15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-7	16 265	-113855
12	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	-84 721	-254163
13	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	-103 014	-412056
14	18	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-1	8 944	-8944
15	19	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-3	16 265	-48795
16	20	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	-5 834	-5834
17	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	-30 995	-30995
18	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	-23 239	-46478
19	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	-3 434	-34340
20	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	-4 366	-43660
21	25	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	-2 437	-4874
22	26	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	-477	-1431
23	27	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	-2 004	-6012

1		2	3	4	5	6	7
24	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	-2 882	-2882
25	29	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	-1 317	-1317
		Раздел 2.	Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				-330464
26	36	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	-48	1 859	-89232
27	37	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	-58	1 858	-107764
28	38	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	-10	1 858	-18580
29	39	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	48	-1 377	-66096
30	40	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58	-724	-41992
31	41	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	-680	-6800
		Раздел 3.	Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				61070
32	59	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	-42	6 564	-275688
33	60	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	-42	6 014	-252588
34	61	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	-19	5 570	-105830
35	62	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	42	-525	-22050
36	63	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	42	-319	-13398
37	64	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19	-224	-4256
38	66	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	-1	8 863	-8863
39	67	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	-5 751	-5751
40	68	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	-136	-136
41	71	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	18	4 359	78462
42	72	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	18	13 851	249318
43	73	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	1	-430	-430
44	74	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	18	2 207	39726

1		2	3	4	5	6	7
45	75	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	18	21 253	382554
		Раздел 4.	**Канализационные производственно-бытовая**				**265170**
46	76	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
47	77	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
48	78	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 50 мм.	м	10	6 439	64390
49	79	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	4 140	41400
		Раздел 5.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				**499012**
			Земляные работы				
50	80	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	58,2	338	19672
51	81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,8	8 300	14940
52	82	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	58,0642	90	5226
53	83	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	1,7958	3 609	6481
54	84	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	59,86	578	34599
			Вскрытие и восстановление				
55	85	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	м^2	37,5	724	27150
56	86	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание из ГПС. Разборка	м^3	9,375	983	9216
57	87	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	10	3 900	39000
58	88	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материалаоснования в плотном теле	9,37	9 562	89596
59	89	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	37,5	2 957	110888

1		2	3	4	5	6	7
60	**90**	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**37,5**	**1 282**	**48075**
61	**91**	**7101-0301-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**10**	**5 882**	**58820**
62	**92**	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,43**	**82 207**	**35349**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**-760361**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			- 845 459,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			- 40 582,03
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			- 161 662,748
			Сметная прибыль 5%	Тенге			- 44 302,05
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			- 28 878,17
			ИТОГО	Тенге			- 1 035 786,00
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			- 1 113 469,95
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			- 1 057 797,45
			НДС 12%	Тенге			- 126 935,69
			ВСЕГО по акту	Тенге			**- 1 184 733,15**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа"
Эксперт_____Бегимбаев Ж.Ж.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
_____Ниязбеков Г. Д.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-4)»

Договор №71 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Абая 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**384915**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			246621
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120100*
			машины и механизмы	тенге			1264
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			137030
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
			Светильники и лампы				
1	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*			**шт.**	**2**	**2 069**	**4138**
2	**247-102-0119** *РСНБ РК 2022*		**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**4 167**	**8334**
			Электроустановочные материалы				
3	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**6**	**1 053**	**6318**
4	**247-212-0103** *РСНБ РК 2022*		**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**1**	**583**	**583**

1	2	3	4	5	6	7
5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	101	606
6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	367	1835
7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	1	1 073	1073
8	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 740	15740
9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4 072	4072
10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 801	46408
11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	8	3 958	31664
12	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 157	2157
13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	9 671	9671
14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	80	1 291	103280
15	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	20	1 521	30420
16	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	80,8	88	7110
17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20,2	172	3474
		Кабельная продукция				
18	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100	401	40100
19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0206	386 467	7961
20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,0618	538 962	33308
21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0206	986 069	20313
		Демонтажные работы				
22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	1	5 048	5048
23	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	217	1302
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**384915**
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			384 915,00

1		2	3	4	5	6	7
			Оборудование	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			18 475,92
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			73 600,750
			Сметная прибыль 5%	Тенге			20 169,55
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			14 309,75
			ИТОГО	Тенге			511 470,97
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			549 831,29
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9500008944	Тенге			522 340,22
			НДС 12%	Тенге			62 680,83
			ВСЕГО по акту	Тенге			**585 021,04**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**