Заказчик :Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
	Основной договор	№68	07.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»	18 417 079,43	16 443 820,92							1 973 258,51	**18 417 079,43**
Аванс 30%	5 525 123,83	4 933 146,28							591 977,54	5 525 123,83
Итого к оплате (с учетом аванса)	12 891 955,60	11 510 674,63							1 381 280,96	**12 891 955,60**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Бекмухамбетов Б.

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт _____ **Доспанов Б.А.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2830650,21**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1521929
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*754388*
		машины и механизмы	тенге			849675
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323786*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			406713
		перевозки	тенге			52334
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	590		
		Потолок				
1	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	**21,1**	**664**	**14010**
2	**У6112-0202-0108** **6112-0202-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	$м^2$	**21,1**	**2 232**	**47095**
3	**У6112-0301-0301** **6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	**21,1**	**2 403**	**50703**
4	**У6112-0302-0106** **6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	**21,1**	**1 429**	**30152**

1	2	3	4	5	6	7
		Стены				
5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	30,6	865	26469
6	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	30,6	4 407	134854
7	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	30,6	1 991	60925
8	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	30,6	1 280	39168
		Полы				
9	Е12-070101-0209 1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	$м^2$	21,1	2 118	44690
10	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	1,688	34 915	58937
11	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,021944	448 844	9849
12	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	1,92	10 320	19814
13	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	1,92	70 068	134531
14	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,02	73 892	1478
15	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	4,3	60 206	258886
16	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	2	1 476	2952
17	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,052	184 226	9580
		Приямок ПР-1 - 1 шт				
18	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,77175	10 898	8411
19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,54975	3 609	1984

1	2	3	4	5	6	7
20	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,54975	578	318
21	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ. 100 мм	$м^2$	0,8	8 602	6882
22	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,17	109 667	18643
23	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00366	448 844	1643
24	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,011852	1 464 123	17353
25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1	4 672	4672
26	Е11-80201-703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0056	1 398 394	7831
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,506108	250	127
28	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,506108	194	98
29	У6101-0210-0102 6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвал. Водоотлив (откачка)	$м^3$	161,1	4 891	787940
30	Е12-160101-1004 1216-0101-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Подвал. Очистка от мокрого ила и грязи	$м^3$ ила, грязи	40,3	24 276	978323
31	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	68,5	254	17399
32	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 027,5	34	34935

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2830650,21**
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			2 830 650,21
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			135 871,21

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге			284 119,70
		Сметная прибыль 5%	Тенге			148 326,07
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			97 519,23
		ИТОГО	Тенге			3 496 486,43
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			3 758 722,91
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			3 570 786,76
		НДС 12%	Тенге			428 494,41
		ВСЕГО по акту	Тенге			**3 999 281,17**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байкоиур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Кусенбаев Б.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Эксперт _____ **Доспанов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
_____ **Жусунов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3228444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			930870
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*453201*
		машины и механизмы	тенге			40528
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10193*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2257046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	193		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**260629**
1	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	12,6	3 122	39337
2	**241-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	12,6	926	11668
3	**242-301-1105** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	3	54 664	163992
4	**242-301-1104** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	45 632	45632
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0.00)**				**693815**

1	2	3	4	5	6	7
5	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	72	2 419	174168
6	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	92	1 858	170936
7	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	20	1 858	37160
8	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	72	2 099	151128
9	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	92	1 281	117852
10	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	20	680	13600
11	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	425	1700
12	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	364	1456
13	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1 313	7878
14	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4 953	9906
15	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2 677	8031
	Раздел 3.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				**2274000**
16	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	40	8 863	354520
17	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	5 751	230040
18	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	40	136	5440
19	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	40	4 359	174360
20	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	13 851	554040
21	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	40	2 207	88280
22	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	40	21 253	850120
23	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20	шт.	40	430	17200
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3228444**

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			3 228 444,00
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			154 965,31
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге			324 047,30
		Сметная прибыль 5%	Тенге			169 170,47
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			111 223,70
		ИТОГО	Тенге			3 987 850,77
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			4 286 939,58
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			4 072 592,60
		НДС 12%	Тенге			488 711,11
		ВСЕГО по акту	Тенге			**4 561 303,71**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кудиембаев Б.

Технический надзор:

ТОО "Строй Стандарт KZ A и K"

Эксперт_____**Доспанов Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3809849**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1393195
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*684552*
		машины и механизмы	тенге			239657
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60159*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2176996
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	300		
	Раздел 1.	**Вентиляция**				**39364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27514
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13395*
		машины и механизмы	тенге			681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*184*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
1	**6118-0101-0302** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**0,25**	**14 271**	**3568**
2	**6118-0202-0210** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**5 912**	**5912**
3	**6118-0301-0201** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**1**	**21 027**	**21027**
4	**246-409-0203** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт**	**шт.**	**1**	**8 857**	**8857**
	Раздел 2.	**Теплоснабжение**				**3770485**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1365681
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*671157*
		машины и механизмы	тенге			238976
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59975*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2165827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	294		
		Земляные работы				
5	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**$м^3$ грунта**	**73,84125**	**427**	**31530**
6	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**2,28375**	**8 300**	**18955**
7	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**73,2195413**	**90**	**6590**
8	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**2,2645219**	**3 609**	**8173**
9	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**73,2195413**	**578**	**42321**
10	6123-0104-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,07**	**3 175 114**	**222258**
11	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**70**	**15 240**	**1066800**
12	6123-0104-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	**шт.**	**10**	**62 869**	**628690**
13	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**8**	**38 428**	**307424**
14	241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм**	**шт.**	**2**	**111 535**	**223070**
15	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**1,238**	**523 790**	**648452**
16	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-295х16-1**	**шт.**	**2**	**124 707**	**249414**

1	2	3	4	5	6	7
17	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**14**	**4 782**	**66948**
18	6123-0106-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм**	**шт.**	**2**	**28 943**	**57886**
19	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**2**	**87 255**	**174510**
20	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**4 366**	**17464**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		оборудование				**3809849**
		Итого по акту без оборудование	тенге			-
		Оборудование	Тенге			3 809 849,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			-
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			182 872,75
		Сметная прибыль 5%	Тенге			382 404,43
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			199 636,09
		ИТОГО	Тенге			131 253,79
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			4 706 016,05
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			5 058 967,26
		НДС 12%	Тенге			4 806 018,89
		ВСЕГО по акту	Тенге			576 722,27
			Тенге			**5 382 741,16**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ **Досманов Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**753899**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			485656
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*236506*
		машины и механизмы	тенге			2492
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			265751
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		
		Светильники и лампы				
1	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**4**	**2 069**	**8276**
2	**247-102-0119** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4**	**4 167**	**16668**
		Электроустановочные материалы				
3	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**12**	**1 053**	**12636**
4	**247-212-0103** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**2**	**583**	**1166**
5	**247-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**12**	**101**	**1212**

1	2	3	4	5	6	7
6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	367	3670
7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная IP56**	шт.	2	1 073	2146
8	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	15 740	31480
9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41**	шт.	2	4 072	8144
10	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	16	5 801	92816
11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА**	шт.	16	3 958	63328
12	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	2 157	4314
13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	9 671	9671
14	6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	144	1 291	185904
15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	145,44	88	12799
16	6119-0301-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	м	50	1 521	76050
17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	50,5	172	8686
		Кабельная продукция				
18	6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	194	401	77794
19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1**	км	0,0412	386 467	15922
20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1**	км	0,10712	538 962	57734
21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1**	км	0,0515	986 069	50783
		Демонтажные работы				
22	6119-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**	шкаф	2	5 048	10096
23	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	12	217	2604

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**753899**
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			753 899,00
		Оборудование	Тенге			-

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			36 187,15
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге			75 670,80
		Сметная прибыль 5%	Тенге			39 504,31
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			25 972,71
		ИТОГО	Тенге			931 233,97
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%. К=1,075	Тенге			1 001 076,51
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			951 022,69
		НДС 12%	Тенге			114 122,72
		ВСЕГО по акту	Тенге			**1 065 145,41**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Кушенбаев Б.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Эксперт _____ **Досханов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1952065,78**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1087697
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*542066*
		машины и механизмы	тенге			264016
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96273*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			587366
		перевозки	тенге			12988
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	315		
		Потолок				
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	39	664	**25896**
2	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	$м^2$	39	2 232	**87048**
3	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	39	2 403	**93717**
4	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	39	1 429	**55731**

1	2	3	4	5	6	7
		Стены				
5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	53,94	865	46658
6	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	53,94	4 407	237714
7	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	53,94	1 991	107395
8	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	53,94	1 280	69043
		Полы				
9	Е12-070101-0209 1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	$м^2$	39	2 118	82602
10	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	3,12	34 915	108935
11	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04056	448 844	18205
12	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	3,84	10 320	39629
13	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	3,84	70 068	269061
14	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,05	73 892	3695
15	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	1,8	60 206	108371
16	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	2	1 476	2952
17	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,044	184 226	8106
		Приямок ПР-1 - 2 шт				
18	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,5435	10 898	16821
19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	1,0995	3 609	3968

1	2	3	4	5	6	7
20	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,0995	578	636
21	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ. 100 мм	$м^2$	1,6	8 602	13763
22	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,34	109 667	37287
23	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00732	448 844	3286
24	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023704	1 464 123	34706
25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2	4 672	9344
26	Е11-80201-703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0112	1 398 394	15662
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,012216	250	253
28	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,012216	194	196
29	У6101-0210-0102 6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвал. Водоотлив (откачка)	$м^3$	40	4 891	195640
30	Е12-160101-1004 1216-0101-1004 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06*	Подвал. Очистка от мокрого ила и грязи	$м^3$ ила, грязи	10	24 276	242760
31	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	17	254	4318
32	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	255	34	8670

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1952065,78**
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			1 952 065,78
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			93 699,16

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	Тенге			195 933,91
		Сметная прибыль 5%	Тенге			102 288,25
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			67 250,97
		ИТОГО	Тенге			2 411 238,06
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			2 592 080,91
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			2 462 476,86
		НДС 12%	Тенге			295 497,22
		ВСЕГО по акту	Тенге			**2 757 974,09**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кушенбаев Б.

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

Эксперт_____ **Тоспанов Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78728**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			55028
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26793*
		машины и механизмы	тенге			1363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*369*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22338
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
	Раздел 1.	**Вентиляция**				**78728**
1	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**0,5**	**14 271**	**7136**
2	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**5 912**	**11824**
3	**6118-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**2**	**21 027**	**42054**
4	**246-409-0203** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт**	**шт.**	**2**	**8 857**	**17714**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78728**

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			
		Итого по акту без оборудование	Тенге			78 728,00
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			3 778,94
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			7 902,13
		Сметная прибыль 5%	Тенге			4 125,35
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			2 712,27
		ИТОГО	Тенге			97 246,70
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			104 540,20
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			99 313,19
		НДС 12%	Тенге			11 917,58
		ВСЕГО по акту	Тенге			**111 230,77**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кушенбаев Б.

Технический надзор:
ТОО "Стройгоспроект KZ А и К"
Эксперт_____**Досханов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2024г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**381784**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			242828
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118253*
		машины и механизмы	тенге			1246
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137710
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
		Светильники и лампы				
1	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**2**	**2 069**	**4138**
2	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**4 167**	**8334**
		Электроустановочные материалы				
3	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**6**	**1 053**	**6318**
4	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**1**	**583**	**583**

1	2	3	4	5	6	7
5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	101	606
6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	367	1835
7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	1	1 073	1073
8	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 740	15740
9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4 072	4072
10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 801	46408
11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	8	3 958	31664
12	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 157	2157
13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	9 671	9671
14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	72	1 291	92952
15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	72,72	88	6399
16	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	25	1 521	38025
17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25,25	172	4343
		Кабельная продукция				
18	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	97	401	38897
19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0206	386 467	7961
20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,05356	538 962	28867
21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,02575	986 069	25391
		Демонтажные работы				
22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	1	5 048	5048
23	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	217	1302
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**381784**
		оборудование	тенге			

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту без оборудование	Тенге			381 784,00
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			18 325,63
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			38 320,65
		Сметная прибыль 5%	Тенге			20 005,48
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			13 152,91
		ИТОГО	Тенге			471 588,67
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			506 957,82
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			481 609,93
		НДС 12%	Тенге			57 793,19
		ВСЕГО по акту	Тенге			**539 403,12**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Жусенбаев Е.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехпроект KZ А и К"
Эксперт_____ **Досманов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "Мұнайгазинжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**