Заказчик :Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
	Основной договор	№68	07.06.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г Кызылорда Кызылординской области (Южный-7)»	55 006 285,02	32 668 933,56							3 920 272,03	**36 589 205,59**
Аванс 30%	10 976 761,68	9 800 680,07							1 176 081,60	10 976 761,68
Итого к оплате (с учетом аванса)	44 029 523,34	22 868 253,48							2 744 190,42	**25 612 443,91**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____ Досманов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Тулкибаева 212
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12447727**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			72503
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
			машины и механизмы	тенге			5256
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
			оборудование	тенге			12311112
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**12447727**
1	**1**	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	**2**	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**12 311 111,72**	**12311112**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12447727**
			оборудование	тенге			12 311 112,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			136 615,00
			Оборудование	Тенге			12 311 112,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			6 557,52

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			713 381,00
			Сметная прибыль 5%	Тенге			7 158,626
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			390 931,52
			ИТОГО	Тенге			13 430 141,15
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			14 437 401,74
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			13 715 531,64
			НДС 12%	Тенге			1 645 863,797
			ВСЕГО по акту	Тенге			**15 361 395,44**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт_____Досманов Б.А.

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт_____Туралиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____Жусупов Н.Б.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г.Кызылорда Кызылординской области. (Южный-7)»

Договор №68 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул.Тулкибаева 212А
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15677465**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1941212
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*950913*
			машины и механизмы	тенге			491142
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120528*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5329216
			оборудование	тенге			7915895
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	434		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**8427856**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**7 915 895,05**	**7915895**
3	3	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм.**	**м**	**20**	**5 993**	**119860**
4	4	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**20**	**4 246**	**84920**
5	5	**241-112-0130** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**788**	**1576**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3652
7	7	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
8	8	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
9	9	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	40	3 122	124880
10	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	20	926	18520
11	11	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	20	463	9260
12	12	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425	850
13	13	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	477	954
14	14	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	364	728
15	15	241-113-0212 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	2	2 601	5202
16	16	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	1 556	3112
	Раздел 2.	**Теплоснабжение**					**7249609**
		Земляные работы					
17	21	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	168,78	427	72069
18	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,22	8 300	43326
19	23	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	167,3589516	90	15062
20	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,17605	3 609	18680
21	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	167,3589516	578	96733

1		2	3	4	5	6	7
22	26	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,16	3 175 114	508018
23	27	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	160	15 240	2438400
24	28	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	6	62 869	377214
25	29	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	38 428	230568
26	30	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,952	523 790	498648
27	31	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-295х16-1	шт.	8	124 707	997656
28	32	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	40	6 122	244880
29	33	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	24	4 782	114768
30	34	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	43 442	8688
31	35	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	52 235	10447
32	36	6123-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	8	28 943	231544
33	37	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	8	16 650	133200
34	38	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	87 255	698040
35	39	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	6 272	50176
36	40	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 366	69856
37	41	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	16	2 437	38992
38	42	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,4	60 046	264202
39	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2708	326 596	88442
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				15677465

1		2	3	4	5	6	7
			оборудование	тенге			7 915 895,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			7 761 570,00
			Оборудование	Тенге			7 915 895,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			372 555,36
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 573 587,83
			Сметная прибыль 5%	Тенге			406 706,27
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			528 708,25
			ИТОГО	Тенге			18 559 022,70
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%. К=1,075	Тенге			19 950 949,41
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999935	Тенге			18 953 401,92
			НДС 12%	Тенге			2 274 408,23
			ВСЕГО по акту	Тенге			**21 227 810,15**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____Доспанов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"
Эксперт_____Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____Жусупов Н.Б.