Заказчик :Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
		Основной договор	№69	07.06.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»	87 636 427,14	58 114 040,62							6 973 684,87	**65 087 725,49**
Аванс 30%	27 827 804,37	17 434 212,18							2 092 105,45	19 526 317,65
Итого к оплате (с учетом аванса)	64 931 543,51	40 679 828,42							4 881 579,41	**45 561 407,84**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ Диспанов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Амангелды 63

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8413008**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			106983
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52094*
			машины и механизмы	тенге			6811
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1857*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			104254
			оборудование	тенге			8194960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**8413008**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**8 194 960,5**	**8194961**
3	3	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**5**	**7 315**	**36575**
4	4	**6114-0102-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**5**	**3 124**	**15620**
5	5	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**5**	**1 696**	**8480**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**1 431**	**2862**
7	7	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**2 004**	**4008**
8	8	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-65х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**889**	**3556**
9	12	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**425**	**850**
10	15	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**4 741**	**9482**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8413008**
			оборудование	тенге			8 194 960,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			218 048,00
			Оборудование	Тенге			8 194 960,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			10 466,30
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			45 370,861
			Сметная прибыль 5%	Тенге			11 425,72
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			254 065,35
			ИТОГО	Тенге			8 734 336,23
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			9 389 411,45
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			8 919 940,88
			НДС 12%	Тенге			1 070 392,91
			ВСЕГО по акту	Тенге			**9 990 333,78**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кусешбаев Е.

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ **Досанов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ж.д. по ул. Амангелди №63

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**288984**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			122562
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60256*
			машины и механизмы	тенге			8457
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2567*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			72868
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				**92004**
1	**54**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**3,86**	**250**	**965**
2	**55**	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м^2**	**7,72**	**270**	**2084**
3	**56**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**30**	**1 806**	**54180**

1		2	3	4	5	6	7
4	57	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	16,5	1 036	17094
5	58	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	16,5	721	11896
6	59	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	1	5 785	5785
		Раздел 2.	**Канализационные производственно-бытовая**				**196980**
7	77	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	10	3 760	37600
8	78	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	74 282	74282
9	79	Ком *пред.*	**Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8**	шт	1	85 097,61	85098

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**288984**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			203 886,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			9 786,53
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			42 424,068
			Сметная прибыль 5%	Тенге			10 683,63
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			10 235,84
			ИТОГО	Тенге			362 114,06
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			389 272,62
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			369 808,98
			НДС 12%	Тенге			44 377,08
			ВСЕГО по акту	Тенге			**414 186,06**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Кыдырбаев Б.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____**Доспанов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____**Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Амангелды 65

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8110765**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			105118
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51184*
			машины и механизмы	тенге			6506
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1787*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			83246
			оборудование	тенге			7915895
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**8110765**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**7 915 895,05**	**7915895**
3	3	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм.**	**м**	**5**	**5 993**	**29965**
4	4	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**5**	**3 122**	**15610**
5	5	**241-102-0123** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**5**	**1 124**	**5620**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	788	1576
7	7	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3652
8	8	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
9	9	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8110765**
			оборудование	тенге			7 915 895,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			194 870,00
			Оборудование	Тенге			7 915 895,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			9 353,76
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			40 548,043
			Сметная прибыль 5%	Тенге			10 211,19
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			244 820,00
			ИТОГО	Тенге			8 415 697,99
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			9 046 875,34
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			8 594 531,57
			НДС 12%	Тенге			1 031 343,79
			ВСЕГО по акту	Тенге			**9 625 875,36**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:

ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"

Эксперт _____ **Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект КZ А и К"

Эксперт _____

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инженеринг"

_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ж.д. по ул. Амангелди №65

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03
(Локальный сметный расчет)

на водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**453960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			191952
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95159*
			машины и механизмы	тенге			20722
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6463*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			156189
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				**256980**
1	54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**9,15**	**250**	**2288**
2	55	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м^2**	**18,3**	**270**	**4941**
3	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**88**	**1 806**	**158928**

1		2	3	4	5	6	7
4	57	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	48,4	1 036	50142
5	58	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	48,4	721	34896
6	59	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	1	5 785	5785
		Раздел 2.	**Канализационные производственно-бытовая**				**196980**
7	77	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	10	3 760	37600
8	78	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	74 282	74282
9	79	Ком *пред.*	**Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8**	шт	1	85 097,61	85098

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**453960**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			368 862,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			17 705,38
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			76 751,845
			Сметная прибыль 5%	Тенге			19 328,37
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			16 452,52
			ИТОГО	Тенге			584 198,11
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			628 012,96
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			596 612,32
			НДС 12%	Тенге			71 593,48
			ВСЕГО по акту	Тенге			**668 205,79**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Эксперт_____ **Досланов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Амангелды 68
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8052510**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			72503
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
			машины и механизмы	тенге			5256
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
			оборудование	тенге			7915895
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**8052510**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**7 915 895,05**	**7915895**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8052510**
			оборудование	тенге			7 915 895,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			136 615,00
			Оборудование	Тенге			7 915 895,00

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			6 557,52
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			28 426,494
			Сметная прибыль 5%	Тенге			7 158,63
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			242 624,82
			ИТОГО	Тенге			8 337 277,46
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			8 962 573,27
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			8 514 444,60
			НДС 12%	Тенге			1 021 733,35
			ВСЕГО по акту	Тенге			**9 536 177,95**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____**Досманов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____**Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ж.д. по ул. Амангелди №68

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03

(Локальный сметный расчет)

на водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**453960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			191952
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95159*
			машины и механизмы	тенге			20722
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6463*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			156189
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				**256980**
1	54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**9,15**	**250**	**2288**
2	55	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**18,3**	**270**	**4941**
3	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**88**	**1 806**	**158928**

1		2	3	4	5	6	7
4	57	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	48,4	1 036	50142
5	58	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	48,4	721	34896
6	59	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5 785	5785
		Раздел 2.	**Канализационные производственно-бытовая**				**196980**
7	77	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	3 760	37600
8	78	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
9	79	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**453960**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			368 862,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			17 705,38
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			76 751,845
			Сметная прибыль 5%	Тенге			19 328,37
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			16 452,52
			ИТОГО	Тенге			584 198,11
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			628 012,96
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			596 612,32
			НДС 12%	Тенге			71 593,48
			ВСЕГО по акту	Тенге			**668 205,79**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____ **Доспанов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____**Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Амангелды 69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15116759**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1484946
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*728499*
			машины и механизмы	тенге			286119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72424*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3579708
			оборудование	тенге			9765986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	311		
		Раздел 1.	**Тепловой пункт**				**9902601**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Данфос**	**компл**	**1**	**9 765 985,66**	**9765986**
		Раздел 2.	**Теплоснабжение**				**5214158**
3	31	**6123-0104-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 89 мм**	**км**	**0,192**	**2 961 423**	**568593**

1		2	3	4	5	6	7
4	32	241-402-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	192	8 059	1547328
5	33	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 89 мм	шт.	8	57 458	459664
6	34	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	8	31 461	251688
7	35	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,9784	523 790	512476
8	36	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	8	101 205	809640
9	37	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	56	6 122	342832
10	38	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	28	4 782	133896
11	41	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	4	26 574	106296
12	42	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	16 650	66600
13	43	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	65 233	260932
14	44	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6 272	25088
15	45	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 434	27472
16	46	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	2 437	19496
17	47	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного объем до 3 м^3	м^3	1	60 046	60046
18	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0677	326 596	22111

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**15116759**
			оборудование	тенге			9 765 986,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			5 350 773,00
			Оборудование	Тенге			9 765 986,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			256 837,10
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 113 374,926
			Сметная прибыль 5%	Тенге			280 380,51

1		2	3	4	5	6	7
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			494 609,13
			ИТОГО	Тенге			17 261 960,67
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			18 556 607,72
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			17 628 777,32
			НДС 12%	Тенге			2 115 453,28
			ВСЕГО по акту	Тенге			**19 744 230,60**

Заказчик:

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

_____ Кушенбаев Б.

Авторский надзор:

ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт_____**Даспанов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инженеринг"

_____**Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ж.д. по ул. Амангелди 69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2469864**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1255373
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*611226*
			машины и механизмы	тенге			21013
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4125*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1108380
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	251		
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				**2272884**
1	61	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**54**	**6 564**	**354456**
2	62	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**54**	**6 014**	**324756**
3	63	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**24**	**5 570**	**133680**
4	64	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**53,46**	**525**	**28066**
5	65	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**53,46**	**319**	**17054**

1		2	3	4	5	6	7
6	66	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	23,76	224	5322
7	67	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	132	339	44748
8	68	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	8 863	212712
9	69	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	5 751	138024
10	70	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	24	136	3264
11	71	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	24	144
12	72	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	43	258
13	73	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	24	4 359	104616
14	74	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	24	13 851	332424
15	75	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	24	430	10320
16	76	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	24	2 207	52968
17	77	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	24	21 253	510072
Раздел 2.		**Канализационные производственно-бытовая**					**196980**
18	78	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	3 760	37600
19	79	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
20	80	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**2469864**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			2 384 766,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			114 468,77
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			496 215,905
			Сметная прибыль 5%	Тенге			124 961,74
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			92 416,46
			ИТОГО	Тенге			3 297 926,87
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			3 545 271,39
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			3 368 007,82

1		2	3	4	5	6	7
			НДС 12%	Тенге			404 160,94
			ВСЕГО по акту	Тенге			**3 772 168,75**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____**Туралиев А.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____**Досманов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инженеринг"
_____**Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ул. Амангелды 70

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8340568**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			72503
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
			машины и механизмы	тенге			5256
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
			оборудование	тенге			8203953
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
			Раздел 1. Тепловой пункт				**8340568**
1	1	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	2	**Ком** *пред.*	**Индивидуальный тепловой пункт Danfoss**	**компл**	**1**	**8 203 953,35**	**8203953**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**8340568**
			оборудование	тенге			8 203 953,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			136 615,00
			Оборудование	Тенге			8 203 953,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			6 557,52

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			28 426,494
			Сметная прибыль 5%	Тенге			7 158,63
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			251 266,56
			ИТОГО	Тенге			8 633 977,20
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			9 281 525,49
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			8 817 449,21
			НДС 12%	Тенге			1 058 093,91
			ВСЕГО по акту	Тенге			**9 875 543,12**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____ **Доспанов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МұнайГазИнжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инженеринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: «Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-6)»

Договор №69 от 07.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2024г.

Наименование объекта - ж.д. по ул. Амангелди №70

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-03
(Локальный сметный расчет)

на водопровод (Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**534878**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			234444
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115591*
			машины и механизмы	тенге			59147
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15888*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			156189
			оборудование	тенге			85098
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно питьевой горячий Т3и Т4				**256980**
1	**54**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**9,15**	**250**	**2288**
2	**55**	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**18,3**	**270**	**4941**
3	**56**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**88**	**1 806**	**158928**

1		2	3	4	5	6	7
4	57	234-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	48,4	1 036	50142
5	58	234-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	48,4	721	34896
6	59	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5 785	5785
		Раздел 2.	**Канализационные производственно-бытовая**				277898
7	77	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	3 760	37600
8	78	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	74282
9	79	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
			Земляные работы				
10	80	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	58,2	338	19672
11	81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,8	8 300	14940
12	82	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	58,0642	90	5226
13	83	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	1,7958	3 609	6481
14	84	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	59,86	578	34599

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**534878**
			оборудование	тенге			85 098,00
			Итого по акту без оборудование	Тенге			449 780,00
			Оборудование	Тенге			85 098,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	Тенге			21 589,44
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			93 589,052
			Сметная прибыль 5%	Тенге			23 568,47
			Непредвиденные затраты 3%	Тенге			19 501,69
			ИТОГО	Тенге			693 126,66
			В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			745 111,16

1		2	3	4	5	6	7
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,94999999952	Тенге			707 855,60
			НДС 12%	Тенге			84 942,67
			ВСЕГО по акту	Тенге			**792 798,27**

Заказчик:
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" Кызылординская область, г.Кызылорда
_____ Кусаинбаев Е.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Эксперт_____ **Досманов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
_____ **Жусупов Н.Б.**