Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16»	62 500 000	55 803 571		62 500 000					6 696 429	62 500 000
	Всего к оплате	**62 500 000**	**55 803 571**		**62 500 000**					**6 696 429**	**62 500 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д._____

							55 803 571				
	Итого без НДС						6 696 429				
	Налог на добавленную стоимость	12%					**62 500 000**				
	Итого с НДС										

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16»

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2022 г.
по смете 2-16-1 "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ"

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6											
1	1	Е11-010104-0305 1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	536.04732		27.18 –	27.18 5.36	14570 –	14570 2873	–	2069 1331	17970	
2	2	Е11-010104-0313 1101-0104-0313 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 50м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	536.04732		121.42 –	121.42 23.96	65087 –	65087 12844	–	9247 5947	80281	
3	3	Е11-010101-0213 1101-0101-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	23222.78702		83.82 3.25	80.57 13.79	1946534 75474	1871060 320242	–	284916 178516	2409966	
4	4	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 уплотненной поверхности основания	1181.88		1135.87 44.31	1057.67 305.42	1342462 52369	1250039 360970	40054	297604 131205	1771271	
			ПОДУШКА											
5	5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунтовой подушки	21401.0553		489.59 1.52	487.97 145.13	10477743 32530	10443073 3105935	2140	2259695 1018995	13756433	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА											
6	6	Е11-010104-0605 1101-0104-0605 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,минус входы в тех.Группа грунта 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1407.038417		16.54 –	16.54 3.26	23272 –	23272 4587	–	3303 2126	28701	
7	7	Е11-010104-0613 1101-0104-0613 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 15м. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1407.038417		25.67 –	25.67 5.07	36119 –	36119 7134	–	5136 3300	44556	
8	8	Е11-010104-0305 1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м,минус входы в тех *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	351.7596042		27.18 –	27.18 5.36	9561 –	9560 1885	–	1358 873	11792	
9	9	Е11-010104-0313 1101-0104-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	351.7596042		24.28 –	24.28 4.79	8541 –	8541 1685	–	1213 780	10534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13923889 160373	13721321 3818155	42194 –	2864541 1343073	18131503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13923889					
		Материалы		Тенге				42194					
		Всего заработная плата		Тенге					3978528				
			Накладные расходы	Тенге				2864541					
			Сметная прибыль	Тенге				1343073					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18131503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383	
			Сметная заработная плата	Тенге					3978528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18131503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383	
			Сметная заработная плата	Тенге					3978528				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18131503	
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1										
			ПФМ1										
1	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	64.68	17870.54 1263.60	1107.20 242.40	1155867 81730	71613 15678	1002524	88641 99561	1344069	Казахстан
2	17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	509.2	23145.05 2003.01	1700.81 390.40	11785459 1019933	866053 198792	9899473	1109039 1031560	13926058	Казахстан
3	18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0.96	32286.76 7094.46	1937.36 435.61	30995 6811	1860 418	22324	6578 3006	40579	Казахстан
4	19	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	11.01	24927.16 3217.62	1353.39 304.53	274448 35426	14901 3353	224121	35289 24779	334516	Казахстан
5	20	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0.22	22490.44 4330.06	1005.76 363.72	4948 953	221 80	3774	940 471	6359	Казахстан
6	21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	28.1043	20186.05 18888.72	1006.33 324.70	567315 530854	28282 9125	8179	491382 84696	1143392	Казахстан
7	22	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	7.09454	15363.99 14121.78	951.21 324.70	109000 100188	6749 2304	2063	93267 16181	218448	Казахстан
8	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.99348	20024.94	1372.68	19894	1364	288	16945	39786	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%, СП - 8%			18361.26	382.00	18242	380		2947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	24	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2.62476	16352.99	945.29	42923	2481	764	36837	86140	Казахстан
			НР - 91%, СП - 8%			15116.70	305.60	39678	802		6381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	25	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.648	224621.00	--	594796	--	594796	--	642380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		47584		
11	26	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	42.04802	219920.00	--	9247201	--	9247201	--	9986977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		739776		
12	27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45066	221991.00	--	100042	--	100042	--	108045	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8003		
13	28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.42288	229089.00	--	96877	--	96877	--	104627	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7750		
14	29	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.3629	680849.70	1322.70	247080	480	237680	8305	275815	Казахстан
			НР - 91%, СП - 8%			24580.00	567.27	8920	206		20431		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24276845	994004	21440106	1887223	28257191	
								1842735	231138	--	2093126		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24276845					
		Материалы		Тенге				11401193					
		Всего заработная плата		Тенге					2073873				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10038916					
			Накладные расходы	Тенге				1887223					
			Сметная прибыль	Тенге				2093126					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28257194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821	
			Сметная заработная плата	Тенге					2073873				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28257194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821	
			Сметная заработная плата	Тенге					2073873				

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2

КОЛОННЫ КЖ43-46

1	37	С121-040103-0101 2104-0103-0101 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	10	249340.00	--	2493400	--	2493400	--	2 692 872	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		199472		
2	39	С121-040103-0102 2104-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	38	349386.00	--	13276668	--	13276668	--	14 338 801	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1062133		
			МС1,МС1н 4шт КЖ74-75										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	46	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.0624	219920.00	--	673483	--	673483	--	727 362	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		53879		
4	47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1296	221991.00	--	28770	--	28770	--	31 072	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2302		
5	48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	--	103383	--	103383	--	111 654	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8271		
			МС2 4шт КЖ76,77										
6	55	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.6832	219920.00	--	810009	--	810009	--	874 810	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64801		
7	56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	--	200975	--	200975	--	217 053	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16078		
			МС3 4шт КЖ78,79										
8	62	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.73168	219920.00	--	380831	--	380831	--	411 297	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30466		
9	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.29312	229089.00	--	67151	--	67151	--	72 523	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5372		
			МС4 4шт КЖ81										
10	70	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4.592	219920.00	--	1009873	--	1009873	--	1 090 663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80790		
11	71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	--	200975	--	200975	--	217 053	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16078		
			МС5 4шт КЖ82,83										
12	78	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.96	219920.00	--	650963	--	650963	--	703 040	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52077		
13	79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2592	221991.00	--	57540	--	57540	--	62 143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4603		
14	80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	--	103383	--	103383	--	111 654	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8271		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20057404	--	20057404	--	21 661 997	
								--	--	--	1604593		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20057404					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4287336					
			Местные материалы	Тенге				15770068					
			Сметная прибыль	Тенге				1604593					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21661997					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21661997					
			РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1										
			ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15										
15	90	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	0.10504	219920.00 --	-- --	23100 --	-- --	23100	-- 1848	24 948	Казахстан
16	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.26668	221991.00 --	-- --	59201 --	-- --	59201	-- 4736	63 937	Казахстан
17	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.00833	229089.00 --	-- --	1908 --	-- --	1908	-- 153	2 061	Казахстан
			СТЕНА ПО ОСИ А										
			СТЕНА										
18	99	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	5.5988	219920.00 --	-- --	1231288 --	-- --	1231288	-- 98503	1 329 791	Казахстан
19	100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.21071	221991.00 --	-- --	46776 --	-- --	46776	-- 3742	50 518	Казахстан
20	101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.30006	229089.00 --	-- --	68740 --	-- --	68740	-- 5499	74 239	Казахстан
			СТЕНА ПО ОСИ Г										
			СТЕНА										
21	115	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	5.95981	219920.00 --	-- --	1310681 --	-- --	1310681	-- 104855	1 415 536	Казахстан
22	116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.21071	221991.00 --	-- --	46776 --	-- --	46776	-- 3742	50 518	Казахстан
23	117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.29976	229089.00 --	-- --	68672 --	-- --	68672	-- 5494	74 166	Казахстан
			СТЕНА ПО ОСИ 1										
			МС3 2шт										
			СТЕНА										
24	129	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	3.1341	219920.00 --	-- --	689251 --	-- --	689251	-- 55140	744 391	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09617	229089.00	--	22031	--	22031	--	23 794	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1763		
			СТЕНА ПО ОСИ 7										
			МС3 2шт										
			СТЕНА										
26	140	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.1341	219920.00	--	689251	--	689251	--	744 391	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55140		
27	141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09617	229089.00	--	22031	--	22031	--	23 794	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1763		
			СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В										
			МС4 1шт,МС5 1шт										
			СТЕНА										
28	151	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.48494	219920.00	--	768647	--	768647	--	827 722	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		61492		
29	152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.122	221991.00	--	27083	--	27083	--	29 250	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2167		
30	153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.38064	229089.00	--	87200	--	87200	--	94 176	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6976		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5162636**	**--**	**5162636**	**--**	**5 573 232**	
								--	**--**	**--**	**413013**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5162636					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5162636					
			Сметная прибыль	Тенге				413013					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5575649					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5575649					
			РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2										
31	171	С121-040107-0801 2104-0107-0801 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012	шт.	24	96577.00	--	2317848	--	2317848	--	2 503 276	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2317848**	**--**	**2317848**	**--**	**2 503 276**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**76 127 199**	
		Итого по смете										**76 127 199**	
		Временные здания и сооружения		0.9%								685 145	
		ИТОГО										**76 812 344**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0.49%								376 380	
		ИТОГО										**77 188 724**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								**1 543 774**	
		ИТОГО										**78 732 498**	
		в том числе на 2021 год - 100% К=1,050036		1,050036								**82 671 957**	
		ИТОГО										**82 671 957**	
		Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										**74 404 761**	
		ИТОГО										**74 404 761**	
		Итого по договору К=0.75%										**55 803 571**	