Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №18»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №18»	62 500 000	55 803 571		62 500 000					6 696 429	62 500 000
	Всего к оплате	**62 500 000**	**55 803 571**		**62 500 000**					**6 696 429**	**62 500 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д._____

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №18»

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

по смете № 2-2-1 "ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ"

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождение
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6											
1	1	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт в отвал)**	м3	705		42.80	42.80	30174	30174	–	7979	41206	
			НР - 72%, СП - 8%				–	15.72	–	11083		3052		
2	2	E11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	705		224.73	216.42	158435	152576	–	34080	207916	
			НР - 72%, СП - 8%				8.31	58.83	5859	41475		15401		
3	3	С341-020102-0107 4102-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Перевозка растительного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	5922		49.00	–	290178	–		–	313392	
			СП - 8%				–	–	–	–		23214		
4	4	E11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	27368.97		162.10	153.57	4436510	4203052	–	913357	5777857	
			НР - 72%, СП - 8%				8.53	37.82	233457	1035094		427989		
5	5	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка недобора бульдозером/**	м3	2060.03		42.80	42.80	88169	88170	–	23316	120404	
			НР - 72%, СП - 8%				–	15.72	–	32384		8919		
6	6	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт в отвал на 20м)**	м3	29429		42.80	42.80	1259561	1259561	–	333089	1720062	
			НР - 72%, СП - 8%				–	15.72	–	462624		127412		
7	7	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	29429		39.63	39.63	1166271	1166271	–	308510	1592764	
			НР - 72%, СП - 8%				–	14.56	–	428486		117983		
8	8	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /устройство въезда разработка и засыпка/**	м3	1262.4925		42.80	42.80	54035	54034	–	14289	73790	
			НР - 72%, СП - 8%				–	15.72	–	19846		5466		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	м2	1182	1135.87	1057.67	1342598	1250166	40058	297634	1771451	
			НР - 72%, СП - 8%			44.31	305.42	52374	361006		131219		
9.1	9.1	100463 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.00245 2.8959	13497.00				39086			
10	10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(разработанный грунт из отвала на 20м)**	м3	29326.42	42.80	42.80	1255171	1255170	--	331928	1714067	
			НР - 72%, СП - 8%			--	15.72	--	461011		126968		
11	11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	29326.42	39.63	39.63	1162206	1162206	--	307435	1587212	
			НР - 72%, СП - 8%			--	14.56	--	426993		117571		
12	12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	27070	489.49	487.97	13250494	13209348	--	2858267	17397462	
			НР - 72%, СП - 8%			1.52	145.13	41146	3928669		1288701		
13	13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5(20) м(засыпка наружных пазух фундамента)**	м3	2013.3	30.06	30.06	60520	60520	--	16003	82645	
			НР - 72%, СП - 8%			--	11.04	--	22227		6122		
14	14	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2013.3	16.83	16.83	33884	33884	--	8958	46270	
			НР - 72%, СП - 8%			--	6.18	--	12442		3427		
15	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	2013.3	160.53	75.86	323195	152729	--	173616	536556	
			НР - 72%, СП - 8%			84.67	35.10	170466	70667		39745		
16	16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2013.3	81.62	69.56	164326	140045	5034	37501	217973	
			НР - 72%, СП - 8%			9.56	16.31	19247	32837		16146		
16.1		249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0.1 201.33	25.00				5033			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25075727	24217906	45092	5665962	33201027	
								522549	7346844	--	2459335		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25075727					
			Материалы	Тенге				45091					
			Всего заработная плата	Тенге					7869393				
			Транспортные расходы	Тенге				290178					
			Накладные расходы	Тенге				5665962					
			Сметная прибыль	Тенге				2459335					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33201024					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4923	
			Сметная заработная плата	Тенге					7869393				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33201024					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4923	
			Сметная заработная плата	Тенге					7869393				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33 201 024	
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1										
			ПФМ										
1	24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	64.68	17870.54	1107.20	1155867	71613	1002524	88641	1344069	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1263.60	242.40	81730	15678		99561		
1.1	24.1	100463 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02 65.9736	13497.00				890446			
2	25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство	м3	508.9	23145.05	1700.81	11778516	865543	9893641	1108386	13917854	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			2003.01	390.40	1019332	198675		1030952		
2.1		100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 516.5335	18857.00				9740272			
3	29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	25.59012	20186.05	1006.33	516563	25752	7446	447423	1041105	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			18888.72	324.70	483365	8309		77119		
3.1	29.1	128065 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 76.77036	97.00				7447			
4	30	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6.58914	15363.99	951.21	101235	6267	1918	86623	202886	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			14121.78	324.70	93050	2139		15029		
4.1	30.1	128065 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 19.76742	97.00				1917			
5	31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.99292	20024.94	1372.68	19883	1363	289	16936	39764	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			18361.26	382.00	18231	379		2946		
5.1	31.1	128065 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 2.97876	97.00				289			
6	32	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2.35524	16352.99	945.29	38515	2227	685	33054	77295	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			15116.70	305.60	35603	720		5726		
6.1	32.1	128065 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 7.06572	97.00				685			
7	33	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	45.29164	219920.00	--	9960537	--	9960537	--	10757380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		796843		
8	34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.48578	221991.00	--	107839	--	107839	--	116466	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8627		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.40368	229089.00	–	92479	–	92479	–	99877	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7398		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				23771434	972765	21067358	1781063	27596696	
								1731311	225900	–	2044201		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23771434					
		Материалы		Тенге				10906503					
		Всего заработная плата		Тенге					1957211				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10160855					
			Накладные расходы	Тенге				1781063					
			Сметная прибыль	Тенге				2044201					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27596698					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720	
			Сметная заработная плата	Тенге					1957211				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27596698					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720	
			Сметная заработная плата	Тенге					1957211				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27 596 698	
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.3ч.2										
			МС1,МС1н 4шт КЖ74-75										
3	66	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.0624	219920.00	–	673483	–	673483	–	727362	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		53879		
4	67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1296	221991.00	–	28770	–	28770	–	31072	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2302		
5	68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	–	103383	–	103383	–	111654	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8271		
			МС2 4шт КЖ76,77										
6	79	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.6832	219920.00	–	810009	–	810009	–	874810	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		64801		
7	80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	–	200975	–	200975	–	217053	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16078		
			МС3 4шт КЖ78,79										
8	90	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.73168	219920.00	–	380831	–	380831	–	411297	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		30466		
9	91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.29312	229089.00	–	67151	–	67151	–	72523	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5372		
			МС4 4шт КЖ81										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	100	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4.592	219920.00	--	1009873	--	1009873	--	1090663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80790		
11	101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	--	200975	--	200975	--	217053	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16078		
			МС5 4шт КЖ82,83										
12	112	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.96	219920.00	--	650963	--	650963	--	703040	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52077		
13	113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2592	221991.00	--	57540	--	57540	--	62143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4603		
14	114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	--	103383	--	103383	--	111654	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8271		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15515386	--	15515386	--	4 630 324	
								--	--	--	1241232		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15515386					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4287336					
			Местные материалы	Тенге				11228050					
			Сметная прибыль	Тенге				1241232					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16756618					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16756618					
			РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1										
			ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15										
15	128	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.11544	219920.00	--	25388	--	25388	--	27419	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2031		
16	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.22748	221991.00	--	50499	--	50499	--	54539	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4040		
17	130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04753	229089.00	--	10889	--	10889	--	11760	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		871		
			СТЕНА ПО ОСИ А										
			СТЕНА										
18	137	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.5988	219920.00	--	1231288	--	1231288	--	1329791	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		98503		
19	138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21071	221991.00	--	46776	--	46776	--	50518	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3742		
20	139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.30006	229089.00	--	68740	--	68740	--	74239	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5499		
			СТЕНА ПО ОСИ Г										
			СТЕНА										
21	154	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.77189	219920.00	--	1269354	--	1269354	--	1370902	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101548		
22	155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21071	221991.00	--	46776	--	46776	--	50518	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3742		
23	156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.29976	229089.00	--	68672	--	68672	--	74166	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5494		
			СТЕНА ПО ОСИ 1										
			МС3 2шт										
			СТЕНА										
24	169	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.17928	219920.00	--	689251	--	689251	--	42581	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5124720	--	5124720	--	3 086 433	
								--	--	--	409978		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5124720					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5124720					
			Сметная прибыль	Тенге				409978					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5534698					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5534698					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68 514 479	

		Итого по смете							68 514 479				
		Временные здания и сооружения	0.9%						616 630				
		ИТОГО							69 131 109				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0.49%						338 742				
		ИТОГО							69 469 851				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%						1 389 397				
		ИТОГО							70 859 248				
		в том числе на 2021 год - 100% К=1,050036	1,050036						74 404 761				
		ИТОГО							74 404 761				
		Итого по договору К=0.75%							55 803 571				

Итого без НДС						**55 803 571**				
Налог на добавленную стоимость	12%					6 696 429				
Итого с НДС						**62 500 000**				

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____