Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САМРУК АСТАНА 2030"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 1 очередь

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		24	28.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**782 302,43**	688426,138							93876,2916	**782 302,43**
Итого:	**782 302,43**	688426,138							93876,2916	**782 302,43**

Сдал (Генподрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"

(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Субподрядчик)
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Генподрядчик : **ТОО «ГрадСтройСервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «САМРУК АСТАНА 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование услуг : **Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 1 очередь**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	305,356		283,52 –	283,52 73,08	86575 –	86574 22315	–	16068 8211	110854
2		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9,444		3043,66 3043,66	– –	28744 28744	– –	–	20696 3955	53395
3		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4,8108		1323,75 1323,75	– –	6368 6368	– –	–	4585 876	11829
4		Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	155,5492		16,53 –	16,53 4,89	2571 –	2572 761	–	548 249	3367
5		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	155,5492		246,46 129,01	117,45 53,50	38337 20067	18269 8322	–	20441 4702	63480
6		Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50 лишный грунт для планировки) м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	154,44		66,99 –	66,99 19,83	10346 –	10346 3063	–	2205 1004	13555

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	154,44	180,29	180,29	27844	27844	–	5934	36480
			НР - 72%; СП - 8%			–	53,36	–	8241		2703	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200785	145605	–	70477	292960
								55179	42702	–	21700	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				200785				
		Всего заработная плата		Тенге					97881			
			Накладные расходы	Тенге				70477				
			Сметная прибыль	Тенге				21700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					97881			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					97881			
			РАЗДЕЛ 2. ДНИЩЕ									
8		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3	24784,93	1651,33	74355	4954	63619	6271	87076
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	5782	1108		6450	
9		Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	5,47	28972,81	2533,77	158481	13860	127913	18166	190779
			НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	16708	3255		14132	
10		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0315	376202,00	–	11850	–	11850	–	12798
			СП - 8%			–	–	–	–		948	
11		С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,199329	329294,00	–	65638	–	65638	–	70889
			СП - 8%			–	–	–	–		5251	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				310324	18814	269020	24437	361542
								22490	4363	–	26781	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				310324				
		Материалы		Тенге				191532				
		Всего заработная плата		Тенге					26853			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77488				
			Накладные расходы	Тенге				24437				
			Сметная прибыль	Тенге				26781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26853			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				361542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26853			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**654502**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**77669**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**164419**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**47065**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**269020**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**94914**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**48481**	
		Временные здания и сооружения			**1,04%**		**6 807**				
		Итого с временными									**661 308**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**13 226**				**674 535**
		при производстве СМР в зимнее время			**1,02%**		**6 880**				
		Итого									**681 415**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**735 247**
		НДС			**12 %**		**88 230**				
		Итого с НДС									**823 476**
		Понижающий коэффициент К=5%									**41 174**
		Всего к оплате:									**782 302,43**

Генподрядчик

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)