Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

Форма № 3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №84	Договор 27.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал	30 113 684	26 887 217,86	30 113 684	30 113 684					3 226 466,14	30 113 684
Удержание резерва 5%										1 505 684
Итого:	30 113 684	26 887 217,86	30 113 684	30 113 684						28 608 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования города Каражал" управления образования

(наименование организации)

БИН 150440011782

Руководитель Шорин С.С.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ТДГ 2002"

(наименование организации)

Директор Мурзабеков Д.Ж

ИИН 800502350262

№ KZ22VJE00036412; № KZ66VJE00038687; № KZ38VJE00064115

Эксперт Ядкесбаев А.А.

ИИН 971118354406

№ KZ08VJE00055406

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА:

ТОО "Казгражданстройаудит-Консалтинг"

(наименование организации)

эксперт Тимирова У. М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гарейс-Строй"

(наименование организации)

БИН/ИИН 051240001452

Директор Беспаев А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №84	Договор 27.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал	60 227 368	26 887 217,86							3 226 466,14	30 113 684
Удержание резерва 5%										1 505 684
Итого:	60 227 368	26 887 217,86								28 608 000

Подрядчик

ТОО "Гарейс-Строй"
БИН 051240001452
Директор
Беспаев А.Е.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115
Эксперт _____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440;

Разработчики проекта строительства или эксперты(о) авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079
Гл.архитектор_____ Тиметов У.М.
Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор №84	Договор 27.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал	82 454 323,36	19 845 495,86							2 381 459,50	22 226 955,36
Удержание резерва 5%										1 111 347,77
Итого:	82 454 323,36	19 845 495,86								21 115 607,59

Подрядчик

ТОО "Гарейс-Строй"
БИН 051240001452
Директор
Беспаев А.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115
Эксперт _____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440;

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор_____ Тиметов У.М.
Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **"Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание образовательной школы №7 г.Каражал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 27.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы ЛС 2-1-1									
			Демонтажные работы									
			Окна									
1	5	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	19	1321,53	56,11	25109	1066	--	17668	46199
						1265,42	26,08	24043	495		3422	
2	искл-вкл 15	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	81,5	81,66	0,03	6655	3	--	4790	12361
						81,63	--	6653	--		916	
			Ремонтные работы									
			Фасад									
3	искл-вкл 16	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	1340	2576,97	17,36	3453139	23257	1568556	1343014	5179845
						1389,05	2,96	1861326	3970		383692	
4	искл-вкл 17	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	1340	576,88	3,26	773023	4372	423440	249505	1104330
						257,62	0,99	345211	1323		81802	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	искл-вкл 18	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	70,35	19819,00	--	1394267	--	1394267	--	1505808
						--	--	--	--		111541	
6	искл-вкл 19	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка панелями	м2	1340	738,55	2,63	989655	3525	466052	375409	1474269
						388,12	0,99	520078	1323		109205	
7	искл-вкл 20	СТПРАЙС	Металлосайдинг "Корабельная доска" /светлая слоновая кость/	м2	1407	7228,57	--	10170602	--	10170602	--	10984250
						--	--	--	--		813648	
8	искл-вкл 21	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1945	744,95	1,86	1448920	3622	520538	667083	2285283
						475,46	0,90	924760	1744		169280	
			Бетонная отмостка									
9	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	81,15	17214,06	7,68	1396921	623	1104338	210211	1735703
						3597,78	--	291960	--		128571	
10	искл-вкл 22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,55723	14562,08	1364,72	8114	760	18	5513	14717
						13166,00	574,46	7336	320		1090	
11	искл-вкл 23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4869	253896,00	--	123622	--	123622	--	133512
						--	--	--	--		9890	
12	искл-вкл 24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07033	220428,00	--	15503	--	15503	--	16743
						--	--	--	--		1240	
			Окна									
13	искл-вкл 25	1206-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	50	1557,60	4,26	77880	213	15555	44794	132488
						1242,23	2,05	62112	102		9814	
14	искл-вкл 26	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	104	2075,24	168,37	215825	17511	79747	91369	331770
						1140,07	80,14	118567	8335		24576	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	искл-вкл 27	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	104	16191,00	--	1683864	--	1683864	--	1818573
						--	--	--	--		134709	
16	искл-вкл 28	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	79	763,25	6,11	60297	482	41810	13132	79304
						227,91	2,97	18005	235		5874	
17	искл-вкл 29	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	79	1377,00	--	108783	--	108783	--	117486
						--	--	--	--		8703	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26972641**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4180050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55434			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17849			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17716695		
			- Накладные расходы	Тенге							3022488	
			- Сметная прибыль	Тенге							1997973	
			Временные здания и сооружения			1,20%		323672				
			Итого с временными									27296310
			Зимние удорожания			2,2 %		600519				
			Итого с зимними удорожаниями									27896829
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				557937		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28454766
			Итого в ценах 2019 г.									28454766
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									29874687
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									26887218
			НДС			12 %		3226466				
			Итого с НДС									30113684

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарейс-Строй"
БИН 051240001452

Директор Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
БИН 150440011782

Руководитель Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VTH00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт Илеусызов А.А.
ИИН 971118351066

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "КазжобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор Тиметов У.М.
Приказ №75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание образовательной школы №7 г.Каражал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 27.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за июль 2021 года

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы ЛС 2-1-1									
			Демонтажные работы									
			Окна									
1	166 искл вкл	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	19,2	81,66	0,03	1568	1	--	1128	2912
						81,63	--	1567	--		216	
			полы									
2	2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	74	779,35	30,34	57672	2245	--	40730	106273
						749,01	15,44	55426	1142		7872	
			Двери									
3	167 искл вкл	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	1973,58	113,26	7894	453	--	5504	14470
						1860,32	50,86	7441	203		1072	
			Стены									
4	168 искл вкл	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	м2	94	159,67	--	15009	--	--	10806	27880
						159,67	--	15009	--		2065	
5	169 искл вкл	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	150	733,27	54,16	109990	8125	--	76017	200888

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						679,10	24,76	101865	3714		14881	
			Ремонтные работы									
			Фасад									
6	170 искл вкл	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	889	2576,97	17,36	2290926	15429	1040632	890999	3436479
						1389,05	2,96	1234865	2634		254554	
7	171 искл вкл	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	889	576,88	3,26	512849	2901	280924	165530	732649
						257,62	0,99	229024	878		54270	
8	172 искл вкл	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	46,6725	19819,00	--	925002	--	925002	--	999002
						--	--	--	--		74000	
9	173 искл вкл	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка панелями	м2	889	738,55	2,63	656570	2339	309194	249058	978078
						388,12	0,99	345037	878		72450	
10	174 искл вкл	СТПРАЙС	Металлосайдинг "Корабельная доска" /светлая слоновая кость/	м2	889	7228,57	--	6426201	--	6426201	--	6940297
						--	--	--	--		514096	
11	175 искл вкл	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2335,2	744,95	1,86	1739598	4348	624967	800911	2743749
						475,46	0,90	1110283	2094		203241	
			Цоколь									
12	176 искл вкл	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из профлиста. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	243,2	2576,97	17,36	626719	4221	284681	243747	940103
						1389,05	2,96	337817	721		69637	
13	177 искл вкл	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из профлиста. Облицовка панелями	м2	243,2	738,55	2,63	179615	640	84585	68134	267569
						388,12	0,99	94390	240		19820	
14	178 искл вкл	2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	255,36	1669,00	--	426196	--	426196	--	460292
						--	--	--	--		34096	
			Откосы наружные									
15	179 искл вкл	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,6	123543,82	65847,24	691845	368745	10754	344097	1118818
						55776,16	29565,48	312346	165567		82875	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	180 искл вкл	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1747	2022,12	5,50	3532645	9602	2759176	551365	4410730
						437,25	1,10	763867	1917		326721	
			Кровля									
17	181 искл вкл	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	195	746,28	20,91	145525	4078	13792	92983	257588
						654,64	7,63	127655	1487		19081	
18	182 искл вкл	2110-0104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	224,25	2001,00	--	448724	--	448724	--	484622
						--	--	--	--		35898	
			Верхний карниз									
19	183 искл вкл	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	110	3557,91	24,13	391370	2654	220090	122324	554789
						1532,96	11,53	168626	1268		41095	
20	184 искл вкл	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	1082,37	13,87	119061	1525	2918	82799	218009
						1041,98	3,46	114618	380		16149	
21	185 искл вкл	2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	110	1669,00	--	183590	--	183590	--	198277
						--	--	--	--		14687	
			Окна									
22	186 искл вкл	1206-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	83	1557,60	4,26	129281	353	25823	74358	219930
						1242,23	2,05	103105	170		16291	
23	187 искл вкл	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	5,1675	12594,40	851,60	65082	4401	--	45168	119069
						11742,80	397,11	60681	2052		8820	
24	188 искл вкл	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	5,27085	37635,00	--	198368	--	198368	--	214238
						--	--	--	--		15869	
25	189 искл вкл	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3	1916,08	162,80	5748	488	2139	2416	8818

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1040,48	78,11	3121	234		653	
26	190 искл вкл	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3	16191,00	--	48573	--	48573	--	52459
						--	--	--	--		3886	
27	191 искл вкл	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60	3530,38	39,07	211823	2344	99436	80625	315843
						1834,05	32,27	110043	1936		23396	
28	192 искл вкл	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	250	1082,61	4,79	270652	1197	77633	138527	441913
						767,29	2,31	191822	576		32734	
			Полы									
29	193 искл вкл	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52	1898,57	19,31	98726	1004	73737	17582	125612
						461,24	8,37	23985	435		9305	
30	194 искл вкл	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52	824,68	35,26	42883	1834	21208	14923	62430
						381,56	17,02	19841	885		4624	
31	195 искл вкл	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52	786,94	41,96	40921	2182	37022	1973	46326
						33,01	19,70	1717	1024		3432	
			Внутренние работы									
			Стены									
32	196 искл вкл	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	95,839	1924,85	26,28	184476	2519	89655	67863	272526
						963,09	20,37	92302	1952		20187	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26972638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5626453				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443627			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192390			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14715020		
			- Накладные расходы	Тенге							4189567	
			- Сметная прибыль	Тенге							1997973	
			Временные здания и сооружения			1,20%		323672				
			Итого с временными									27296310
			Зимние удорожания			2,2 %		600519				
			Итого с зимними удорожаниями									27896829

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**557937**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28454766**
			Итого в ценах 2019 г.									**28454766**
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									**29874687**
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									**26887218**
			НДС			**12 %**		**3226466**				
			Итого с НДС									**30113684**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарейс-Строй"

БИН 051240001452

Директор _____ Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.

ИИН 860802350262

№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт _____ Илеусызов А.А.

ИИН 971118351466

№ KZ08VJE00055440

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор _____ Гиметов У.М.

Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование, адрес)

Объект : Здание образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 27.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за август 2021 года

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г

№ п/п	№№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Демонтажные работы									
1	2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	11,3	779,35	30,34	8807	343	--	6220	16228
						749,01	15,44	8464	174		1202	
2	3	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	16	484,82	1,22	7757	20	684	5078	13862
						440,84	--	7053	--		1027	
3	76 искл вкл	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	15	457,18	19,60	6858	294	--	4834	12627
						437,58	9,97	6564	150		935	
			Сопутствующие работы									
4	6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	14,6104	93,00	--	1359	--		--	1467
						--	--	--	--		109	
5	77 искл вкл	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	14,6104	151,00	--	2206	--		--	2383
						--	--	--	--		176	
			Ремонтные работы									
			Фасад									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	78	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015	несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля									
	вкл	Изм. и доп. вып. 10										
				м2	510,27	2576,97	17,36	1314950	8856	597304	511418	1972477
						1389,05	2,96	708790	1512		146109	
7	79	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015	теплоизоляционного слоя 50 мм									
	вкл	Изм. и доп. вып. 3										
				м2	510,27	576,88	3,26	294366	1665	161245	95011	420527
						257,62	0,99	131456	504		31150	
8	80	2111-0101-0118	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем									
	искл	РСНБ РК 2015	теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012									
	вкл											
				м3	26,789175	19819,00	--	530935	--	530935	--	573409
						--	--	--	--		42475	
9	81	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка									
	искл	РСНБ РК 2015	панелями									
	вкл	Изм. и доп. вып. 3										
				м2	510,27	738,55	2,63	376859	1342	177472	142955	561399
						388,12	0,99	198045	504		41585	
10	82	СТПРАЙС	Металлосайдинг "Корабельная доска" /светлая слоновая									
	искл		кость/									
	вкл											
				м2	580,2335	7228,57	--	4194260	--	4194260	--	4529801
						--	--	--	--		335541	
11	83	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому									
	искл	РСНБ РК 2015	подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
	вкл											
				м2 покрытия	16,52	1082,37	13,87	17881	229	438	12435	32741
						1041,98	3,46	17214	57		2425	
12	84	2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45									
	искл	РСНБ РК 2015	мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
	вкл											
				м2	16,52	1572,00	--	25969	--	25969	--	28047
						--	--	--	--		2078	
13	85	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для									
	искл	РСНБ РК 2015	прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2								
	вкл			вертикальной								
				проекции	105,5	744,95	1,86	78592	196	28235	36184	123958
						475,46	0,90	50161	95		9182	
			Цоколь									
14	86	1115-0108-1801	Фасад здания из профлиста. Устройство несущего каркаса с									
	искл	РСНБ РК 2015	шагом 600 мм из Г-образного профиля									
	вкл	Изм. и доп. вып. 10										
				м2	60,8	2576,97	17,36	156680	1055	71171	60937	235026
						1389,05	2,96	84454	180		17409	
15	87	1115-0108-1808	Фасад здания из профлиста. Облицовка панелями									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 3										
				м2	60,8	738,55	2,63	44904	160	21146	17033	66892
						388,12	0,99	23598	60		4955	
16	88	2105-0109-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8									
	искл	РСНБ РК 2015	мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия									
	вкл		от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
				м2	63,84	1669,00	--	106549	--	106549	--	115073

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8524	
17	89 искл вкл	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	350,52	1420,47	5,50	497903	1927	342713	110626	657212
						437,25	1,10	153263	385		48682	
			Откосы наружные									
18	90 искл вкл	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,8967	123543,82	65847,24	110782	59045	1723	55099	179151
						55776,16	29565,48	50014	26511		13270	
19	91 искл вкл	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	368	2022,12	5,50	744140	2023	581211	116143	929106
						437,25	1,10	160906	404		68823	
			Кровля									
20	92 искл вкл	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	69,3	746,28	20,91	51717	1449	4901	33045	91543
						654,64	7,63	45367	529		6781	
21	93 искл вкл	2110-0104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	79,695	2001,00	--	159470	--	159470	--	172227
						--	--	--	--		12758	
			Витражи									
22	94 искл вкл	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,25	1999,80	2,68	26497	35	13215	9538	38918
						999,75	--	13247	--		2883	
23	95 искл вкл	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	10,1	33690,00	--	340269	--	340269	--	367491
						--	--	--	--		27222	
24	96 искл вкл	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,15	74891,00	--	235907	--	235907	--	254779
						--	--	--	--		18873	
			Пандус									
25	97 искл вкл	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,714	6191,57	1691,22	4421	1208	2616	795	5634
						835,55	711,74	597	508		417	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
				м3	2,275	22219,73	987,91	50550	2247	38873	7360	62543
						4144,88	348,46	9430	793		4633	
27	54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
				т	0,040235	14562,08	1364,72	586	55	1	398	1063
						13166,00	574,46	530	23		79	
28	55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,040235	244766,00	--	9848	--	9848	--	10636
						--	--	--	--		788	
29	98 искл вкл	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2 стяжки	6,5	660,32	27,51	4292	179	1979	1600	6364
						328,30	13,61	2134	88		471	
30	99 искл вкл	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									
				м2 покрытия	6,5	2007,99	176,52	13052	1147	3038	6610	21235
						1364,08	48,29	8867	314		1573	
31	100 искл вкл	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91									
				м2	6,5	1609,00	--	10459	--	10459	--	11295
						--	--	--	--		837	
32	101 искл вкл	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками									
				м2 поверхности облицовки	3,465	5823,63	30,39	20179	105	9118	7924	30352
						3162,00	14,38	10956	50		2248	
			Ограждение пандус ОГ-9									
33	79, 104 вкл	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка									
				м ограждения	11	14284,92	77,93	157134	857	150616	4332	174384
						514,60	32,38	5661	356		12917	
34	105 искл вкл	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм									
				м	11	12044,00	--	132484	--	132484	--	143083
						--	--	--	--		10599	
35	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
				т	0,002068	658191,40	1289,40	1361	3	876	348	1846
						233046,00	543,36	482	1		137	
36	82	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87									
				1000 шт.	0,04	4642,00	--	186	--	186	--	201
						--	--	--	--		15	
			Ограждение ОГ-6									
37	67	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка									
				м ограждения	5	14284,92	77,93	71425	390	68462	1969	79265
						514,60	32,38	2573	162		5871	
38	68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
				т	0,0178	544430,00	--	9691	--	9691	--	10466
						--	--	--	--		775	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0169	658191,40	1289,40	11123	22	7163	2842	15083
						233046,00	543,36	3938	9		1117	
40	70	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,024	4642,00	--	111	--	111	--	120
						--	--	--	--		9	
41	102 искл вкл	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	20,96	908,84	0,27	19049	6	2136	12175	33722
						806,63	0,13	16907	3		2498	
			Ограждение ОГ-7									
42	71	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,495	14284,92	77,93	78496	428	75240	2164	87113
						514,60	32,38	2828	178		6453	
43	72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01976	544430,00	--	10758	--	10758	--	11619
						--	--	--	--		861	
44	73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01862	658191,40	1289,40	12256	24	7893	3132	16618
						233046,00	543,36	4339	10		1231	
45	74, 106 искл вкл	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,028	4642,00	--	130	--	130	--	140
						--	--	--	--		10	
46	103 искл вкл	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,594	908,84	0,27	5993	2	672	3830	10609
						806,63	0,13	5319	1		786	
			Крыльца									
			Крыльцо-1									
47	107 искл вкл	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фракции 5-10мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,76	6091,84	1555,02	22905	5847	16273	1491	26348
						208,66	342,21	785	1287		1952	
48	108 искл вкл	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,29	1160,53	1023,88	3818	3369	--	848	5039
						136,66	221,12	450	727		373	
49	109 искл вкл	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	47	1227,89	126,05	57711	5924	280	38312	103704
						1095,89	36,25	51507	1704		7682	
50	110 искл вкл	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	47	1609,00	--	75623	--	75623	--	81673
						--	--	--	--		6050	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	111	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86										
		ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33										
				м бортового камня	12	1579,99	30,78	18960	369	9779	6445	27437
						734,30	11,67	8812	140		2032	
52	112	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м3	0,192	47625,00	--	9144	--	9144	--	9876
						--	--	--	--		732	
			Крыльцо-2									
53	113	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 6										
				ступень	6	1286,70	10,10	7720	61	911	4880	13608
						1124,59	5,03	6748	30		1008	
54	114	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м2 стяжки	24,9	660,32	27,51	16442	685	7582	6130	24378
						328,30	13,61	8175	339		1806	
55	115	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
	искл	РСНБ РК 2015 К=2										
	вкл			м2 стяжки	24,9	169,23	9,59	4214	239	3778	222	4791
						7,89	4,50	197	112		355	
56	116	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 7										
				м2 покрытия	24,9	2007,99	176,52	49999	4395	11638	25321	81346
						1364,08	48,29	33966	1203		6026	
57	117	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м2	24,9	1609,00	--	40064	--	40064	--	43269
						--	--	--	--		3205	
			Крыльцо-3									
58	118	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 6										
				ступень	8	1286,70	10,10	10294	81	1216	6507	18144
						1124,59	5,03	8997	40		1344	
59	119	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м2 стяжки	5	660,32	27,51	3302	138	1522	1231	4895
						328,30	13,61	1642	68		363	
60	120	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
	искл	РСНБ РК 2015 К=2										
	вкл			м2 стяжки	5	169,23	9,59	846	48	759	45	962
						7,89	4,50	39	23		71	
61	121	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 7										
				м2 покрытия	5	2007,99	176,52	10040	883	2337	5085	16334

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	122	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до			1364,08	48,29	6820	241		1210	
	нескл вкл	РСНБ РК 2015	В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5	1609,00	--	8045	--	8045	--	8689
						--	--	--	--		644	
			Крыльцо-4									
63	123	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		ступень	6	1286,70	10,10	7720	61	911	4880	13608
						1124,59	5,03	6748	30		1008	
64	124	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015		м2 стяжки	4	660,32	27,51	2641	110	1218	985	3916
						328,30	13,61	1313	54		290	
65	125	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 К=2	изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	4	169,23	9,59	677	38	607	36	770
						7,89	4,50	32	18		57	
66	126	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	заполнением швов	м2 покрытия	4	2007,99	176,52	8032	706	1870	4068	13068
						1364,08	48,29	5456	193		968	
67	127	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015	В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	4	1609,00	--	6436	--	6436	--	6951
						--	--	--	--		515	
			Крыльцо-5									
68	128	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		ступень	8	1286,70	10,10	10294	81	1216	6507	18144
						1124,59	5,03	8997	40		1344	
69	129	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015		м2 стяжки	6,2	660,32	27,51	4094	171	1888	1526	6070
						328,30	13,61	2035	84		450	
70	130	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 К=2	изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,2	169,23	9,59	1049	59	941	55	1193
						7,89	4,50	49	28		88	
71	131	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	заполнением швов	м2 покрытия	6,2	2007,99	176,52	12450	1094	2899	6305	20255
						1364,08	48,29	8457	299		1500	
72	132	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до									
	нескл вкл	РСНБ РК 2015	В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,2	1609,00	--	9976	--	9976	--	10774
						--	--	--	--		798	
			Стены крылец									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	133	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных									
	искл	РСНБ РК 2015	поверхностей									
	вкл			м2	22	204,70	--	4503	--	--	3242	8365
						204,70	--	4503	--		620	
74	134	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым									
	искл	РСНБ РК 2015	раствором по камню	м2								
	вкл	Изм. и доп. вып. 4		оштукатурива								
				емой								
				поверхности	22	1182,76	30,68	26021	675	8127	12805	41932
						782,69	25,73	17219	566		3106	
75	135	1115-0212-0201	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из									
	искл	РСНБ РК 2015	минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2								
	вкл	Изм. и доп. вып. 4		отделываемой								
				поверхности	22	1697,94	7,41	37355	163	27075	7339	48269
						459,85	3,46	10117	76		3575	
76	136	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,									
	искл	РСНБ РК 2015	поливинилацетатная	м2								
	вкл	Изм. и доп. вып. 4		окрашиваемой								
				поверхности	22	166,39	1,37	3661	30	1974	1203	5253
						75,33	0,64	1657	14		389	
			Внутренние отделочные работы									
			Перегородки									
77	137	1205-0101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5									
	искл	РСНБ РК 2015	кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5									
	вкл		м2									
				м2	29	5121,85	240,99	148534	6989	64077	57664	222693
						2671,32	90,35	77468	2620		16496	
78	138	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из									
	искл	РСНБ РК 2015	ПВХ									
	вкл	Изм. и доп. вып. 14		м2	32,5	2150,43	3,35	69889	109	32414	26903	104536
						1149,71	--	37366	--		7743	
79	139	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм									
	искл	РСНБ РК 2015	одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом									
	вкл		однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
				м2	28,47	12875,00	--	366551	--	366551	--	395875
						--	--	--	--		29324	
80	140	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм									
	искл	РСНБ РК 2015	одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом									
	вкл		однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные									
			поворотные ГОСТ 30674-99									
				м2	0,25	21461,00	--	5365	--	5365	--	5794
						--	--	--	--		429	
81	141	2109-0202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные									
	искл	РСНБ РК 2015	ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными									
	вкл		стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
				м2	3,78	28029,00	--	105950	--	105950	--	114426
						--	--	--	--		8476	
82	142	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			шт.	2	1418,00	--	2836	--	2836	--	3063
						--	--	--	--		227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	143 искл вкл	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1108,00 --	-- --	2216 --	-- --	2216	-- 177	2393
			Внутренние двери									
84	144 искл вкл	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	1578,06 1086,48	75,42 33,09	15907 10952	760 334	4195	8125 1923	25955
85	145 искл вкл	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	5240,00 --	-- --	52819 --	-- --	52819	-- 4226	57045
86	146 искл вкл	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	32,4	246,00 --	-- --	7970 --	-- --	7970	-- 638	8608
87	147 искл вкл	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1418,00 --	-- --	2836 --	-- --	2836	-- 227	3063
88	148 искл вкл	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1108,00 --	-- --	4432 --	-- --	4432	-- 355	4787
89	149 искл вкл	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	4173,00 --	-- --	25038 --	-- --	25038	-- 2003	27041
90	150 искл вкл	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	425,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
			Полы									
91	151 искл вкл	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21	1898,57 461,24	19,31 8,37	39870 9686	405 176	29779	7100 3758	50728
92	152 искл вкл	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,3	824,68 381,56	35,26 17,02	27462 12706	1174 567	13582	9556 2961	39979
93	153 искл вкл	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,3	786,94 33,01	41,96 19,70	26205 1099	1397 656	23709	1264 2198	29666

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	154	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 10										
				м2 покрытия	79	4082,73	156,89	322536	12394	217504	70789	424790
						1172,64	71,89	92638	5679		31466	
95	155	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 10										
				м2 покрытия	6,3	3816,66	25,84	24045	163	21065	2086	28222
						447,21	12,70	2817	80		2090	
96	156	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 8										
				м плинтусов	39	346,37	1,00	13508	39	8207	3802	18695
						134,92	0,48	5262	19		1385	
			Потолки									
97	157	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м2	73	1634,89	173,24	119347	12646	--	81214	216606
						1461,65	83,52	106700	6097		16045	
98	158	2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м2	73	2995,00	--	218635	--	218635	--	236126
						--	--	--	--		17491	
99	159	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 15		м2 отделываемой поверхности	2,8	885,05	5,89	2478	16	795	1204	3977
						595,37	1,84	1667	5		295	
100	160	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 4		м2 окрашиваемой поверхности	2,8	895,43	5,85	2507	16	667	1319	4132
						651,41	2,83	1824	8		306	
			Стены									
101	161	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 11		м2 оштукатуриваемой поверхности	58	1133,96	72,24	65770	4190	17207	34330	108108
						765,05	57,03	44373	3308		8008	
102	162	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 10		м2	150,161	1924,85	26,28	289038	3946	140473	106327	426995
						963,09	20,37	144619	3058		31629	
103	163	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 7		м2 поверхности облицовки	75	4549,10	29,52	341182	2214	181910	114287	491906
						2094,10	22,32	157058	1674		36438	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	164	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными									
	искл	РСНБ РК 2015	составами улучшенная по штукатурке	м2								
	вкл	Изм. и доп. вып. 4		окрашиваемой поверхности	171	742,34	5,51	126940	943	37339	64162	206390
						518,47	2,67	88658	457		15288	
105	165	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство									
	искл	РСНБ РК 2015		м2								
	вкл			перегородок	74	6628,10	102,84	490479	7610	409583	55373	589520
						990,35	48,93	73286	3621		43668	
			Поручень П-1									
106	166	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для									
	искл	РСНБ РК 2015	ванн и тому подобное. Установка									
	вкл			шт.	1	370,58	0,14	371	--	12	258	679
						358,68	--	359	--		50	
107	167	2301-0201-0939	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой									
	искл	РСНБ РК 2015	стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81									
	вкл			м	4	3863,00	--	15452	--	15452	--	16688
						--	--	--	--		1236	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
108	168	2113-0510-0505	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32									
	искл	РСНБ РК 2015	ГОСТ 24866-99									
	вкл			м2	15	6108,00	--	91620	--	91620	--	98950
						--	--	--	--		7330	
			РАЗДЕВАЛКА									
109	169	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл			м3	0,172	134679,17	1630,31	23165	280	12818	7330	32934
						58529,25	656,34	10067	113		2440	
110	170	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными	м2 обшивки								
	искл	РСНБ РК 2015	толщиной 16 мм	стен (за								
	вкл			вычетом проемов)	12	2298,85	16,41	27586	197	15813	8403	38868
						964,67	7,85	11576	94		2879	
111	171	1110-0111-0401	Поручни. Установка и крепление									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	прим		м коробок	10	1662,21	1,06	16622	11	15842	557	18554
						76,87	0,51	769	5		1374	
112	172	1115-0403-0902	Покрытие лаком за 2 раза									
	искл	РСНБ РК 2015										
	вкл	Изм. и доп. вып. 12		м2								
		прим		отделываемой поверхности	12	442,24	1,26	5307	15	3312	1431	7277
						164,99	0,61	1980	7		539	
			Прочие работы									
113	173	прайс	Детский игоровой комплекс "Медуза" (стоимость с									
	искл		установкой)									
	вкл			комл	1	276386,60	--	276387	--		--	276387
						--	--	--	--	276387	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	276387	–	
114	174 искл вкл	прайс	Детский игоровой комплекс "Кит" (стоимость с установкой)	комл	1	453274,03	–	453274	–		–	453274
						–	–	–	–	453274	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17599035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2820802				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166055			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69456			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10548379		
			- Перевозка грузов	Тенге				3565				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						729661		
			- Накладные расходы	Тенге							2080987	
			- Сметная прибыль	Тенге							1249586	
			Временные здания и сооружения			1,20%		202432				
			Итого с временными									17801467
			Зимние удорожания			2,2 %		375580				
			Итого с зимними удорожаниями									18177047
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				348948		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18525995
			Итого в ценах 2019 г.									18525995
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									19450461
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									17505414,86
			НДС			12 %		2100649,50				
			Итого с НДС									19606064,36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Гарейс-Строй"
БИН 051240001452

Директор _____ Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления
БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт _____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН100840014079

Гл.архитектор _____ Гиметов У.М.
Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в.пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование, адрес)

Объект : Здание образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 27.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за август 2021 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№№ по ЛС искл вкл	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод									
1	175	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб.наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1369,13 1339,93	16,14 0,09	46550 45557	549 3	444	32804 6348	85702
2	176	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34	207,00 --	-- --	7038 --	-- --	7038	-- 563	7601
3	177	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	11,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119
4	178	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	17,00 --	-- --	187 --	-- --	187	-- 15	202
5	179	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	35,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	180	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	30,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32
7	181	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-Rприварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	16,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
8	182	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	26,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
9	183	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
10	184	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	23,00 --	-- --	69 --	-- --	69	-- 6	75
11	185	2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1058,00 --	-- --	5290 --	-- --	5290	-- 423	5713
12	186	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20598,45 16322,41	435,94 133,78	20598 16322	436 134	3840	11848 2596	35043
13	187	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72967,00 --	-- --	72967 --	-- --	72967	-- --	72967
			Канализация									
14	188	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	31	780,63 776,72	1,35 0,44	24199 24078	42 14	79	17346 3324	44869
15	189	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	31	361,00 --	-- --	11191 --	-- --	11191	-- 895	12086
16	190	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	33	754,30 744,80	3,31 1,01	24892 24578	109 33	205	17720 3409	46021
17	191	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4ГОСТ 22689-2014	м	33	997,00	--	32901	--	32901	--	35533

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	192	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100			--	--	--	--		2632	
				шт.	5	291,00	--	1455	--	1455	--	1571
19	193	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50			--	--	--	--		116	
				шт.	5	84,00	--	420	--	420	--	454
20	194	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100			--	--	--	--		34	
				шт.	5	202,00	--	1010	--	1010	--	1091
21	195	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50			--	--	--	--		81	
				шт.	5	60,00	--	300	--	300	--	324
22	196	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100			--	--	--	--		24	
				шт.	5	514,00	--	2570	--	2570	--	2776
23	197	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 50x50x50			--	--	--	--		206	
				шт.	5	165,00	--	825	--	825	--	891
24	198	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100			--	--	--	--		66	
				шт.	39	556,00	--	21684	--	21684	--	23419
25	199	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 50x50x50			--	--	--	--		1735	
				шт.	5	155,00	--	775	--	775	--	837
26	200	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой,DN 100			--	--	--	--		62	
				шт.	5	555,00	--	2775	--	2775	--	2997
27	201	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45°с уплотнительной резинкой,DN 100			--	--	--	--		222	
				шт.	2	1021,00	--	2042	--	2042	--	2205
28	202	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100			--	--	--	--		163	
				шт.	5	733,00	--	3665	--	3665	--	3958
29	203	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50			--	--	--	--		293	
				шт.	5	187,00	--	935	--	935	--	1010
30	204	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100			--	--	--	--		75	
				шт.	5	99,00	--	495	--	495	--	535
						--	--	--	--		40	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	205	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	10	35,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
32	206	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с упл отнительной резинкой,DN 100x50	шт.	5	211,00 --	-- --	1055 --	-- --	1055	-- 84	1139
33	207	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	10	220,00 --	-- --	2200 --	-- --	2200	-- 176	2376
34	208	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	9	68,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661
35	209	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20	164,00 --	-- --	3280 --	-- --	3280	-- 262	3542
36	210	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	47,00 --	-- --	940 --	-- --	940	-- 75	1015
			Сантехнические приборы									
37	211	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	5	2281,19 1908,69	78,21 38,28	11406 9543	391 191	1472	7009 1473	19888
38	212	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива,шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 ммдо 550 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	8149,00 --	-- --	40745 --	-- --	40745	-- 3260	44005
39	213	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	935,23 896,70	0,14 --	11223 10760	2 --	461	7747 1518	20488
40	214	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5676,00 --	-- --	17028 --	-- --	17028	-- 1362	18390
41	215	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	2381,00 --	-- --	21429 --	-- --	21429	-- 1714	23143
42	216	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	710,00 --	-- --	6390 --	-- --	6390	-- 511	6901

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	217	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка									
				комплект	5	3508,34	171,44	17542	857	2688	10381	30157
						2799,42	84,26	13997	421		2234	
44	218	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
				комплект	5	14943,00	--	74715	--	74715	--	80692
						--	--	--	--		5977	
45	219	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка									
				комплект	4	6744,96	322,46	26980	1290	9549	12053	42156
						4035,20	149,97	16141	600		3123	
46	220	СТПРАЙС	Чаша Генуя									
				шт.	4	32315,97	--	129264	--	129264	--	139605
						--	--	--	--		10341	
47	221	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж									
				м подводок	12	728,27	--	8739	--	4764	2862	12530
						331,27	--	3975	--		928	
48	222	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка									
				комплект	2	4093,54	46,53	8187	93	155	5741	15042
						3969,55	17,02	7939	34		1114	
49	223	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003									
				комплект	2	66339,00	--	132678	--		--	132678
						--	--	--	--	132678	--	
			Наружная канализация									
50	224	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка									
				м3	0,9	33723,89	16125,83	30352	14513	1729	14833	48799
						15677,64	7212,03	14110	6491		3615	
51	225	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				м3 грунта	42	2566,80	--	107806	--	--	77620	200260
						2566,80	--	107806	--		14834	
52	226	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				м3 основания	0,42	2642,45	155,89	1110	65	624	317	1541
						1002,66	44,84	421	19		114	
53	227	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
				км трубопровода	0,014	345732,78	104466,90	4840	1463	66	2679	8121
						236486,00	29307,83	3311	410		602	
54	228	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011									
				м	14,14	762,00	--	10775	--	10775	--	11637
						--	--	--	--		862	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	229	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,447021	832,03	--	34485	--	--	24829	64060
						832,03	--	34485	--		4745	
56	230	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2	2074,78	--	4150	--	--	2988	7708
						2074,78	--	4150	--		571	
57	231	1216-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	0,8	5776,68	--	4621	--	--	3327	8585
						5776,68	--	4621	--		636	
58	232	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,8	27211,69	2161,08	21769	1729	15194	3755	27566
						6057,10	461,16	4846	369		2042	
59	233	1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	4263,17	2,05	25579	12	2228	16804	45773
						3889,77	--	23339	--		3391	
60	234	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки (б/у). Установка	шт.	3	1727,47	186,20	5182	559	328	3286	9146
						1431,83	89,67	4295	269		678	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
61	235	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	20	664,57	5,06	13291	101	1051	8766	23822
						606,93	1,82	12139	36		1765	
62	236	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм.Разборка	м	32	2067,50	--	66160	--	--	47635	122899
						2067,50	--	66160	--		9104	
63	237	1216-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм.Разборка	м	29	783,80	--	22730	--	--	16366	42224
						783,80	--	22730	--		3128	
64	238	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	4	555,41	5,48	2222	22	--	1592	4119
						549,94	2,79	2200	11		305	
65	239	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	4	690,48	6,11	2762	24	--	1980	5121
						684,36	3,11	2737	12		379	
66	240	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	2,9123	93,00	--	271	--		--	293
						--	--	--	--		22	
67	241	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	2,9123	151,00	--	440	--		--	475
						--	--	--	--		35	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1615767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				480242				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22257			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9048			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						450169		
			- Перевозка грузов	Тенге				711				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						205645		
			- Накладные расходы	Тенге							352288	
			- Сметная прибыль	Тенге							104455	
			Временные здания и сооружения			1,20%		16921				
			Итого с временными									1632688
			Зимние удорожания			2,2 %		31395				
			Итого с зимними удорожаниями									1664083
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				29169		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1693252
			Итого в ценах 2019 г.									1693252
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									1777747
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									1599972
			НДС			12 %		191997				
			Итого с НДС									1791969

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарейс-Строй"

БИН 051240001452

Директор Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

БИН 150440011782

Руководитель Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Директор Мурзабеков Д.Ж.

ИИН 860802350262

№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт Илеусызов А.А.

ИИН 971118351466

№ KZ08VJE00055440

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор Тиметов У.М.

Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал

(наименование, адрес)

Объект : Здание образовательной школы №7 г.Каражал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 27.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за август 2021 года

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№№ по ЛС искл вкл	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТОПЛЕНИЕ									
1	242	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2199,28 476,53	32,59 13,19	54982 11913	815 330	42254	8815 5104	68901
2	243	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1267,98 380,46	17,82 6,79	7608 2283	107 41	5218	1673 742	10023
3	244	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2121,88 1730,19	93,80 12,81	25463 20762	1126 154	3575	15060 3242	43764
4	245	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	841,00 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
5	246	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1416,00	--	8496	--	8496	--	9176

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		680	
6	247	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
				шт.	4	2148,48	120,40	8594	482	1191	5057	14743
						1730,19	25,62	6921	102		1092	
7	248	2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	4	4679,00	--	18716	--	18716	--	20213
						--	--	--	--		1497	
8	249	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
				кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
						--	--	--	--		86	
9	250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	7,46	78,86	2,34	588	17	251	232	886
						42,89	0,26	320	2		66	
10	251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	7,46	150,12	3,31	1120	25	721	272	1503
						50,14	0,51	374	4		111	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
11	252	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка									
				решетка	5	1430,48	31,90	7152	159	499	4724	12826
						1298,77	13,45	6494	67		950	
12	253	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные пластиковые решетки, размерами 300 мм х 300 мм									
				шт.	5	4466,00	--	22330	--	22330	--	24116
						--	--	--	--		1786	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	254	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка									
				м трубопроводов	31	664,57	5,06	20602	157	1630	13587	36924
						606,93	1,82	18815	56		2735	
14	255	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка									
				т	0,1054	93,00	--	10	--		--	11
						--	--	--	--		1	
15	256	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км									
				т	0,1054	151,00	--	16	--		--	17
						--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								249713
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67882				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2888			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					756			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111001		
			- Перевозка грузов	Тенге				26				
			- Накладные расходы	Тенге							49420	
			- Сметная прибыль	Тенге							18497	
			Временные здания и сооружения			1,20%		2997				
			Итого с временными									252710

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**5560**				
			Итого с зимними удорожаниями									**258269**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**5165**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**263435**
			Итого в ценах 2019 г.									**263435**
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									**276580**
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									**248922**
			НДС			**12 %**		**29871**				
			Итого с НДС									**278793**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Гарейс-Строй"
БИН 051240001452

Директор _____ Беспаев А.Б.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления
БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412; № KZ06VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт _____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
№ KZ08VJE00055440

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор _____ Тиметов У.М.
Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.

Форма 2в.пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по проведению капитального ремонта в здании образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование, адрес)

Объект : Здание образовательной школы №7 г.Каражал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 27.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за август 2021 года

ЛС 2-1-4 Электрическое освещение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Электроосвещение									
1	257 искл вкл	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	8	7491,35	1235,57	59931	9885	16317	29138	96194
						4216,10	842,56	33729	6740		7125	
2	258 искл вкл	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	8	9784,00	--	78272	--	78272	--	84534
						--	--	--	--		6262	
3	119	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	1876,80	750,12	22522	9001	1551	12911	38267
						997,50	496,82	11970	5962		2835	
4	122	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	2598,00	--	31176	--	31176	--	33670
						--	--	--	--		2494	
			Электроустановочные изделия									
5	128	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	402,17	3,54	2815	25	90	1950	5147

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	129	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012			385,70	1,24	2700	9		381	
				шт.	7	303,00	--	2121	--	2121	--	2291
						--	--	--	--		170	
7	259 искл вкл	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
				шт.	6	478,91	3,54	2873	21	139	1959	5219
						452,20	1,24	2713	7		387	
8	260 искл вкл	2307-0220-0501 РСНБ РК,2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
				шт.	6	314,00	--	1884	--	1884	--	2035
						--	--	--	--		151	
9	136	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования									
				шт.	5	3073,65	482,05	15368	2410	--	9940	27333
						2591,60	169,50	12958	847		2025	
10	138	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237,IP44,4 гермоввода,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм,типа ИЭК									
				шт.	5	132,00	--	660	--	660	--	713
						--	--	--	--		53	
			Кабельные изделия и провода									
11	261 искл вкл	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий									
				м	40	170,64	2,65	6825	106	1263	3955	11643
						136,40	0,93	5456	37		862	
12	262 искл вкл	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах									
				м	42	354,32	2,65	14882	111	6438	6028	22582
						198,40	0,93	8333	39		1673	
13	263 искл вкл	2306-0131-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,04	33949,00	--	1358	--	1358	--	1467
						--	--	--	--		109	
14	264 искл вкл	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,04	58973,00	--	2359	--	2359	--	2548
						--	--	--	--		189	
15	265 искл вкл	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,002	41096,00	--	82	--	82	--	89
						--	--	--	--		7	
			Прочие работы									
16	266 искл вкл	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования									
				шт.	5	1440,54	92,09	7203	460	93	4900	13071

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1330,00	31,10	6650	156		968	
17	267 исклвкл	прайс	Стоимость сушилки для рук	шт	5	29764,71	--	148824	--		--	148824
						--	--	--	--	148824	--	
			Демонтаж									
18	8	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	10	171,46	1,69	1715	17	--	1229	3179
						169,78	0,86	1698	9		235	
19	9	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	40	22,78	--	911	--	--	656	1693
						22,78	--	911	--		125	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								500499
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87118				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22037			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13807			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143803		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						148824		
			- Накладные расходы	Тенге				*			72666	
			- Сметная прибыль	Тенге							26051	
			Временные здания и сооружения			1,20%		4220				
			Итого с временными									504719
			Зимние удорожания			2,2 %		7830				
			Итого с зимними удорожаниями									512549
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				7274		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									519823
			Итого в ценах 2019 г.									519823
			Итого в ценах 2020г. К= 1,049901									545763
			Итого с ценовой скидкой к=0,9									491187
			НДС			12 %		58942				
			Итого с НДС									550129

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарейс-Строй"

БИН 051240001452

Директор _____ Беспаев А.Е.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования города Каражал" управления образования Карагандинской области

БИН 150440011782

Руководитель _____ Шорин С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Директор _____ Мурзабеков Д.Ж.

ИИН 860802350262

№ KZ52VJE00036412; № KZ66VJE00038682; № KZ38VJE00064115

Эксперт _____ Илеусызов А.А.

ИИН 971118351466

№ KZ08VJE00055440

Разработчики проекта строительства или эксперты() авторского надзора

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" БИН 100840014079

Гл.архитектор _____ Тиметов У.М.

Приказ № 75 от 07 июня 2021 г.