Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №11 от 01.10.2021 г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11 от 01.10.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	2 755 004,00	2 459 825,00							295 179,00	2 755 004,00
Всего по стройке	2 755 004,00	2 459 825,00							295 179,00	2 755 004,00

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Тулегенов Ш. Д.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО «BAS BUILDING»
Токтаров Т. Ш.

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс" Форма 4
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №11 от 01.10.2021 г.
Наименование стройки : Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткуд, Орабасинского района, Туркестанской области
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткуд, Орабасинского района, Туркестанской области

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ на «26» ноября 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		305,1153188	162,59	153,96	49609	46977	–	10290	64691
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	2632	11660		4792	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		9,4365563	1546,27	–	14591	–	–	10506	27105
		НР - 72%; СП - 8%				1546,27	–	14591	–		2008	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3		45,3	161,77	76,23	7328	3453	–	3947	12176
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	3875	1607		902	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		56,2087917	799,16	–	44920	–	–	32342	83443
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	–	44920	–		6181	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		224,8351668	30,18	30,18	6785	6785	–	1807	9278
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,16	–	2509		687	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотненне пневматическимн трамбовками**	м3 уплотненного грунта		224,8351668	161,77	76,23	36371	17139	–	19588	60435
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	19232	7973		4477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					159604	74354	–	78480	257128
								85250	23749	–	19047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					159604				
	Всего заработная плата		Тенге						108998			
	Накладные расходы		Тенге					78479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					108998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					108998			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,123	527354,72	111950,16	64865	13770	1878	53839	128200
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	49217	5166		9496	
8	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	123,492	2723,00	–	336269	–	336269	–	363170
		СП - 8%			–	–	–	–		26901	
9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,028	454588,21	70321,29	12728	1969	261	11099	25733
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	10498	712		1906	
10	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	28,112	1225,00	–	34437	–	34437	–	37192
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 57 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,025	60194,20	–	1505	–	49	1442	3182
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	1456	–		236	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,123	66004,27	–	8119	–	955	7093	16428
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	7164	–		1217	
		Гильзы									
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0034	634568,66	247009,48	2158	840	3	1550	4005
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1315	251		297	
14	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,4	13235,00	–	44999	–	44999	–	48599
		СП - 8%			–	–	–	–		3600	
		Фасонные части									
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	2086,99	82,47	14609	577	2292	11904	28634
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	11740	284		2121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
			шт.	7	88333,00	--	618331	--	618331	--	667797
		СП - 8%			--	--	--	--		49466	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1254,81	27,49	2510	55	347	2114	4994
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	2108	27		370	
18	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	55748,00	--	111496	--	111496	--	120416
		СП - 8%			--	--	--	--		8920	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
			фланец	4	574,82	36,90	2299	148	84	2047	4693
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	2067	--		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001 0,0004	211187,00				84		
20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	1580,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
			фланец	40	1104,04	73,80	44162	2952	2450	38372	89137
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	38760	--		6603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029 0,0116	211187,00				2450		
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80									
			шт.	40	2878,00	--	115120	--	115120	--	124330
		СП - 8%			--	--	--	--		9210	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			т фасонных частей	0,06422	1037550,09	513822,74	66631	32998	1201	41753	117055
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	32432	9743		8671	
24	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	7	2257,00	--	15799	--	15799	--	17063
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
25	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	3	1437,00	--	4311	--	4311	--	4656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
26	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
27	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,00448	107464,18	7610,81	481	34	37	284	827
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	410	2		61	
29	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00448	497846,00	--	2230	--	2230	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
30	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0016	277697,15	2192,58	444	4	374	61	546
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	66	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1 0,0016	233972,00				374		
31	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	1145,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
32	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328,00	--	132656	--		--	132656
					--	--	--	--	132656	--	
33	Прайслист	Удлинитель с заземлением на катушке 4 розетки 2х0,75мм 20м	шт	2	7877,68	--	15755	--	15755	--	17016
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-3шт									
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	20597,65	9298,29	90836	41005	3882	62111	165183
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	45949	16789		12236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-2шт									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,7	20597,65	9298,29	96809	43702	4136	66196	176045
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	48971	17893		13040	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МК-1 Д-1000мм-1шт									
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,87	20597,65	9298,29	17920	8090	765	12253	32587
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	9065	3312		2414	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	18576,79	8,16	89280	39	70983	17163	114958
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	18258	--		8515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1973148	146182	1414833	329281	2476011
							279478	54181	132656	173581	
	Стоимость оборудования		Тенге				132656				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				132656				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15755				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15755				
		Сметная прибыль	Тенге				1260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17016				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				514874				
	Материалы		Тенге				89658				
	Всего заработная плата		Тенге					333248			
		Накладные расходы	Тенге				328997				
		Сметная прибыль	Тенге				67510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					333248			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2712				
	Материалы		Тенге				38				
	Всего заработная плата		Тенге					411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2230				
		Накладные расходы	Тенге				284				
		Сметная прибыль	Тенге				240				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3235				
		Сметная заработная плата	Тенге					411			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1307151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1307151				
		Сметная прибыль	Тенге				104572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1411723				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2476011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					333659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2733139**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364728				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1414833		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						132656		
		- Накладные расходы	Тенге							407761	
		- Сметная прибыль	Тенге							192628	
		итого по смете									2733139
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9									2459825
		НДС в текущих ценах - 12%									295 179
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**2 755 004**

ЗАКАЗЧИК/ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Директор _____ **Тулегенов Ш. Д.**

Подрядчик/Субподрядчик:

ТОО «BAS BUILDING»

Директор _____ **Токтаров Т. Ш.**