Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«25» июнь 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «АО НСК Астана Курылыс», Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Жетысу-1, дом 52, почтовый индекс 050063 ;
наименование организации, юридический адрес

в лице первого вице - президента ***Сандыкбаева Б.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 12-этажного 64-квартирного жилого дома №1 (1 очереди) в Юго-Западном жилом массиве г. Талдыкорган Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства г. Талдыкурган»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "ADILKHAN WEST GROUP" (АДИЛХАН УЕСТ ГРУПП)*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация*) ТОО «Арлан-жоба құрылыс»*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *КГУ «Управление строительства города Алматы»*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Больница имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	4829,6	4829,6
Число этажй	этаж	12	12
Общестройтельный объем	м³	19608,0	19608,0
В том числе подземной части	м³	1069,0	1069,0
Площадь встроенных-пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	64 32 24 8	3329,3	1829,0	64 32 24 8	3329,3	1829,0

5. *Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание 12-ти этажное с подвалом и верхним техническим этажом прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 28,8 х 15,8 м. Высота подвала и типового этажа от пола до пола 3,0 м. высота технического этажа – 1,8 м. Внутренние стены – сплошное выравнивание плоскостей монолитных стен. Перегородки из керамзитового кирпича – улучшенная штукатурка, левкас с последующей водоэмульсионной покраской, Потолки – левкас, водоэмульсионная покраска, в подвальных помещениях известковая побелка. Полы – напольная керамическая плита, линолеум, цементно-песчаная стяжка с железнением в подвальных помещениях. По наружным монолитным стенам фасадов – утеплитель ПТЭ-150 толщиной 100 мм на клевом растворе. Крыша – вентилируемая, совмещенная, с внутренним водостоком.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. *На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;*

7. *Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;*

8. *Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:*
начало работ ***апрель 2014 г.***
месяц, год
окончание работ ***июнь 2015 г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:9_____;
фактически, месяц:14

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **<u>«Строительство 12-этажного 64-квартирного жилого дома №1 (1 очереди) в Юго-Западном жилом массиве г. Талдыкорган Алматинской области»</u> готовым** *к приемке в эксплуатацию,*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК:

Первый вице-президент АО НСК «Астана Курылыс»

_____ Сандыкбаев Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.