Приложение 3-1
488э
Форма

Заказчик: ТОО "AK Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Adilhan West Group" (Адилхан Вест Групп)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство средней школы на 120 мест с миницентром на 25 мест в с.Бескайнар Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)
Объект : Блок 3
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2022 год
на Общестроительные работы. Блок 3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Колонны													
1	16	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 НР = 91 %	м3	8,1	30455,56	4783,58	246690	38747	155830	55587	326450	
						6433,7	1107,65	52113	8972	–	24182		

2	24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1353	923488,54	1374,72	124948	186	88703	32890	170465
					266511,46	620,84	36059	84	–	12627	
	Раздел 3 Ригели и плита перекрытия										
	3.1 Ригели										
3	25 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 (РГм3-1,РГм3-2,РГм3-3) НР = 91 %	м3	11,4	41290	5828,77	470706	66448	218849	183403	706438
					16263,95	1415,18	185409	16133	–	52329	
4	31 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06003	923488,26	1382,64	55437	83	39356	14592	75631
					266500,08	616,36	15998	37	–	5602	
5	32 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 (РГм3-4,РГм3-5) НР = 91 %	м3	11,2	41289,73	5828,66	462445	65281	215008	180185	694040
					16263,93	1415,09	182156	15849	–	51410	
6	36 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11997	923489,21	1375,34	110791	165	78653	29164	151151
					266508,29	625,16	31073	75	–	11198	
	3.2 Плита Пм3-1										

7	37 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	40,4	47764,65	1877,43	1929692	75848	1066044	733891	2876670
					19500	462,23	787800	18674	–	213087	
	Раздел 4 Металлоконструкции										
8	42 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,15	58871,57	28215,42	244317	117094	20545	92245	363487
					25705,54	6508,67	106678	27011	–	26925	
9	43 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	2,35	46160,43	20289,79	108477	47681	14757	40944	161375
					19591,06	5659,57	46039	13300	–	11954	
10	44 2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	6,344	324260		2057105		2057105	–	2221673
					–		–		–	164568	

11	46 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	182	6314,71	95,77	1149277	17431	987557	104542	1354125
					792,8	39,68	144289	7221	–	100306	
12	47 2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	6,708	10504		70461		70461	–	76098
					–		–		–	5637	
	Раздел 5 Стены , перегородки										
13	48 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	36,2	1014,78	11,44	36735	414	19367	15964	56915
					468,34	5,86	16954	212	–	4216	
14	49 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	239,4	12720,07	1626,67	3045184	389424	865487	1755665	5184917
					7478,17	407,43	1790273	97539	–	384068	

15	53 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	11,9	27854,03	4783,53	331463	56924	197978	81666	446179
					6433,7	1107,73	76561	13182	–	33050	
16	56 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР = 91 %	м3	4,1	42944,63	4469,27	176073	18324	90611	64782	260123
					16375,12	988,05	67138	4051	–	19268	
17	60 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	223	499,83	0,09	111462	19	67973	40436	164050
					194,93	0,04	43470	10	–	12152	
18	61 1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,1	18053,64	1125,45	19859	1238	17097	1653	23233
					1385,45	265,45	1524	292	–	1721	
19	62 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,22	3722,37	32,2	131102	1134	79651	45703	190949
					1428,65	13,17	50317	464	–	14144	

Раздел 6 Кровля

20	69 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,12	108350,09	1477,43	1204853	16429	902369	263813	1586159
					25724,37	635,88	286055	7071	–	117493	
21	70 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	68	2058,49	41,68	139977	2834	113488	22394	175361
					347,87	18,04	23655	1227	–	12990	
22	71 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01417	388131		5500		5500	–	5940
					–		–		–	440	
23	74 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,12	8928,33	60,25	99283	670	87771	10038	118067
					975	27,97	10842	311	–	8746	
24	75 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	384	311,22	2,79	119508	1072	104249	13218	143344
					36,95	1,3	14187	500	–	10618	

25	76 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	384	6993,25	102,8	2685409	39475	1825134	765865	3727376	
					2137,5	30,37	820800	11662	–	276102		
26	77 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,5	1299		68198		68198	–	73654	Казахстан
					–		–		–	5456		
27	78 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	384	71,33	2,18	27389	837	6837	18091	49118	
					51,34	1,01	19715	386	–	3638		
28	79 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,13008	515636,53	12653,75	67074	1646	30533	41417	117170	
					268258	1568,27	34895	204	–	8679		
29	81 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	19397,5	886	38795	1772	22115	14121	57149	
					7454	391	14908	782	–	4233		
30	82 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	14,8	6103,45	102,84	90331	1522	61429	25604	125210	

				1850	30,41	27380	450	–	9275		
31	83 2110-0102-0112										
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	9,2	1299		11951		11951	–	12907 Казахстан
					–		–		–	956	
32	84 1110-0104-0301										
		Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	22,4	48,79	5,31	1093	119	48	878	2129
					41,34	2,23	926	50	–	158	
33	85 2107-0203-0203										
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	55007		15402		15402	–	16634 Казахстан
					–		–		–	1232	
34	86 2107-0201-0301										
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	25080		2508		2508	–	2709 Казахстан
					–		–		–	201	

6.1 Заделка сейсмошва

Раздел 8 Внутренние отделочные работы

35	115	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	628,63	1458,35	85,59	916765	53802	203329	561865	1596920
						1049,32	67,92	659634	42697	–	118290	
36	120	1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	2063,85	2,03	39626	39	6277	26648	71576
						1734,9	–	33310	–	–	5302	
	Раздел 9 Полы											
	9.1 Тип 13											
37	129	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,3	221,3	32,61	509	75	249	201	767
						80,43	12,61	185	29	–	57	
38	130	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,184	21869,57	5,43	4024	1	3266	712	5115
						4114,13	–	757	–	–	379	
39	131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,3	734,35	30,43	1689	70	747	854	2746
						379,13	15,65	872	36	–	203	

9.2 Тип 14

40	135	1111-0101-0102									
			Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	226,8	222,02	32,91	50355	7463	24605	19936	75914
						80,63	12,88	18287	2922	–	5623	
41	136	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18,144	21871,14	7,66	396830	139	322049	70163	504352
						4113,87	–	74642	–	–	37359	
42	138	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,8	1044,14	30,78	236812	6981	119096	107410	371760
						488,25	15,57	110735	3531	–	27538	
43	139	1111-0101-1106										
			Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	2268	141,02	5,21	319833	11820	297186	15666	362339
						4,77	2,57	10827	5839	–	26840	
44	140	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,8	703,48	30,72	159549	6968	66592	84149	263194
						379,14	15,57	85989	3531	–	19496	

45	141 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	226,8	83,06	5,21	18838	1182	16593	1548	22017
					4,69	2,57	1063	584	–	1631	
	9.3 Тип 15										
46	146 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	41,9	222,03	32,91	9303	1379	4546	3682	14024
					80,62	12,86	3378	539	–	1039	
47	147 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,352	21871,12	7,76	73312	26	59496	12963	93177
					4113,96	–	13790	–	–	6902	
	9.4 Сейсмошов пола										
48	155 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,08	1044,21	30,79	7393	218	3718	3353	11606
					488,28	15,54	3457	110	–	860	
49	156 1111-0101-1106										
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	42,48	141,03	5,23	5991	222	5566	293	6787

					4,78	2,57	203	109	–	503	
50	157	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,08	734,6	30,65	5201	217	2300	2626	8453
						379,1	15,54	2684	110	–	626	
51	158	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	14,16	90,82	5,23	1286	74	1146	96	1493
						4,66	2,54	66	36	–	111	
	Раздел 11 Фасад											
52	167	1115-0207-0101										
			Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	479,62	2217,25	36,51	1063436	17512	290283	611414	1808838
						1575,5	17,99	755641	8627	–	133988	
53	170	1108-0701-0102										
			Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	535,06	867,68	42,36	464261	22664	150658	281355	805265
						543,75	21,67	290939	11593	–	59649	

Итого	**27 743 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 954 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 093 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	326 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 186 266
- накладные расходы, тенге	6 453 685
в т.ч. зарплата, тенге	580 832
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 055 055
Всего	**27 743 248**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	416 149
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	380 152
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**570 791**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**29 110 340**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**30 565 857**
НДС (12 %)	3 667 903
Итого	**34 233 760**
Итого со скидкой 95%	**32 522 072**

СДАЛ
ПОДРЯДЧИК/СУБПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Джакияев Х

Принял
Заказчик/Генподрядчик
Заместитель генерального директора
ТОО «AK Construction Company»

_____ **Диловаров Р.А.**