Генподрядчик: ТОО "АВС-Лимитед"
Субподрядчик : ТОО "Adilkhan West Group" (Адилхан Уест Групп)

Объект: "Строительство физкультурного-оздоровительного комплекса в с.Майкумген Жылыойского района" по адресу Атырауская обл. Жылыойский район, с. Майкомген

АКТ
выполненных работ за июль 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 81,14%										
		Разработка котлована										
1	Е11-010101-0208 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	20243,70785		98,39	94,72	1991877	1917582	--	324235	2501401
		НР - 72%, СП - 8%				3,67	18,58	74295	376031		185289	
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1142,78996		31,88	31,88	36429	36429	--	10036	50182
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,20	--	13938		3717	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	380,9299865		1872,02	--	713110	--	--	513439	1324673
		НР - 72%, СП - 8%				1872,02	--	713110	--		98124	
4	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	892,54		784,66	320,70	700340	286237	676	351854	1136370
		НР - 72%, СП - 8%				463,20	84,32	413427	75259		84176	
		Грунтовая подушка										
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	12112,5792		445,56	444,01	5396871	5378155	1405	1199117	7123667
		НР - 72%, СП - 8%				1,43	136,07	17311	1648129		527679	
		Обратная засыпка										
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	6883,26848		34,02	34,02	234177	234177	--	59838	317536
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,07	--	83108		23521	

7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6883,26848	16,80 --	16,80 5,96	115636 --	115636 41038	-- 	29548 11615	156798
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1720,81712	814,54 814,54	-- --	1401667 1401667	-- --	-- 	1009201 192869	2603738
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6883,26848	181,25 94,82	86,44 39,19	1247610 652637	594973 269738	-- 	664110 152938	2064657
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6883,26848	79,82 8,97	67,95 15,30	549429 61722	467746 105306	19961 	120260 53575	723265
		Съезд-выезд									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2771,7424	199,92 10,10	189,83 44,78	554132 27986	526146 124105	-- 	109506 53091	716729
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2771,7424	34,02 --	34,02 12,07	94298 --	94298 33466	-- 	24095 9471	127865
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2771,7424	74,01 --	74,01 27,66	205134 --	205134 76676	-- 	55207 20827	281168
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2771,7424	79,82 8,97	67,95 15,30	221243 24854	188351 42404	8038 	48426 21574	291243
		Привоз гравийно-галечникового грунта									
15	Е11-010102-0207 1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3975,86	112,34 3,68	108,63 23,83	446648 14626	431886 94758	136 	78757 42032	567437
16	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	6758,962	272,00 --	-- --	1838438 --	-- --	 	-- 147075	1985513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15747041** **3401638**	**10476750** **2983956**	**30216** --	**4597629** **1627573**	**21972242**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15747041				
	Материалы		Тенге				30215				
	Всего заработная плата		Тенге					6385594			
	Транспортные расходы		Тенге				1838438				
		Накладные расходы	Тенге				4597627				
		Сметная прибыль	Тенге				1627573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21972242				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5816
		Сметная заработная плата	Тенге					6385594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21972242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5816
		Сметная заработная плата	Тенге					6385594			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1									
17	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная/В7,5 W6,ССЦ. Устройство**	**м3**	**75**	**18314,89**	**1089,24**	**1373617**	**81693**	**1203026**	**96413**	**1587632**
		НР - 91%; СП - 85%			**1185,30**	**227,35**	**88898**	**17051**		**117602**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1373617**	**81693**	**1203026**	**96413**	**1587632**
							88898	**17051**	--	**117602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1373617**				
	Материалы		Тенге				**129961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**105949**			
	Местные материалы		Тенге				**1073066**				
		Накладные расходы	Тенге				**96413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1587632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105949**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1587632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23559874**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3490535**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10558443**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3001007**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1233242**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1838438**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4694042**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1745175**	

	Итого по смете										**23 559 874**
	Временные здания и сооружения	0,9%									212 039
	ИТОГО										**23 771 913**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,49%									116 482
	ИТОГО										**23 888 395**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**477 768**
	Всего, стоимость оборудование										**24 366 163**
	ИТОГО										**0**
	в том числе на 2018год - 100% К=1,049901	**1,049901**									**25 582 059**
	ИТОГО										**25 582 059**

	ИТОГО										25 582 059

Сдал
Директор ТОО "ADILKHAN WEST GROUP" (АДИЛХАН УЕСТ ГРУПП)

Джакияев Х.

Генеральный подрядчик:
Директор

ТОО "АВС-Лимитед"

Даярдиев Б.К

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

М.П.