Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»

Наименование обьекта: «Строительство газовых сетей среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы №10 квартала 61)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ Керикбаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыныгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы №10 квартала 61)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы №10 квартала 61)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-25 от 26.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э12403: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,049246	3 333 515,0	1 039 904,0	164 164,0	51 212,0	2 470,0		164 164,0
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	45	1 453,0		65 385,0		65 385,0		65 385,0
3	3	6118-0208-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах**	кг	155,88	299,0	6,0	46 608,0	935,0	4 209,0		46 608,0
4	4	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	155,88	266,0 708,0	1,0	41 464,0 110 363,0	156,0	110 363,0		110 363,0
5	5	6401-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	0,768	1 332,0	57,0	1 023,0	44,0	413,0		1 023,0
6	6	6401-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	0,48	737,0 1 186,0	14,0 40,0	566,0 569,0	11,0 19,0	146,0		569,0
7	7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,007238	842,0 335 822,0	9,0	404,0 2 431,0	4,0	2 431,0		2 431,0
8	8	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,0408	45 159,0 22 020,0	2 585,0 534,0	1 842,0 898,0	106,0 22,0	839,0		1 842,0
9	9	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,160488	432 961,0 411 657,0	3 710,0 966,0	69 485,0 66 066,0	595,0 155,0	2 824,0		69 485,0
10	10	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,160488	1 183 000,0		189 857,0		189 857,0		189 857,0
11	11	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	4,654152	383,0 204,0	7,0 2,0	1 783,0 949,0	32,0 9,0	801,0		1 783,0
12	12	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	4,654152	493,0 350,0	9,0 2,0	2 294,0 1 629,0	42,0 9,0	624,0		2 294,0
13	13	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	0,045	2 135 649,0	1 540 668,0	96 104,0	69 330,0	1 561,0		96 104,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	25 213,0	12 752,0			
14	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		16,62	383,0	7,0	6 365,0	116,0	2 859,0		6 365,0
				$м^2$		204,0	2,0	3 390,0	33,0			
15	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		16,62	493,0	9,0	8 194,0	149,0	2 227,0		8 194,0
				$м^2$		350,0	2,0	5 817,0	33,0			
			ИТОГО по смете Э12403: Наружные сети газоснабжения [6-1]					766 467,0	122 580,0	387 009,0	0,0	766 467,0
								256 878,0	25 304,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					766 467,0	122 580,0	387 009,0	0,0	766 467,0
								256 878,0	25 304,0	0,0	0,0	
			СМР							*766467,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО "Stroy System Group" БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)