Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "05" августа 2021г №420

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(БИН: 060140013789; адрес: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Астана,35
Подрядчик: ТОО "Иман"
(БИН: 980140004226; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр Шугыла, 24Б, 41)
Объект: "Строительство административного здания в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области"

Справка №6
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2025г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			33	25.06.2024г				
			Дополнительное соглашение					
			4	28.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1694931697,83								
За отчетный период:	1346927592,85	196617358,47	-	-	-	-	-	23594083,02	220211441,49

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Узаков Т.С
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик: ТОО "Иман"

Директор **Садибеков Б.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"

Эксперт технического надзора **Ержанов Е.Е**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(БИН: 060140013789; адрес: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Астана,35
Подрядчик: ТОО "Иман"
(БИН: 980140004226; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр Шугыла, 24Б, 41)
Объект: "Строительство административного здания в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области"
Согласно доп соглашения №4 от 28.03.2025г к договору №33 от 25.06.2024г

А К Т №6
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наименование объекта -Архитектурные решения. (раздел АР). Локальная смета №02-01-02				
	Раздел 4.	**Отделка фасада**				
		Натуральный камень				
1	**6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада плитами на металлическом каркасе, с люлек**	$м^2$	**300,00**	**18 170**	**5451000**
2	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	**30,00**	**35 212**	**1056360**
3	**231-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	$м^2$	**300,00**	**7 237**	**2171100**
4	**231-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из природного камня облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	$м^2$	**410,00**	**13 911**	**5703510**
		Клинкер				
5	**6112-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада готовы ми изделиями из лицевого кирпича стена и к олонна прямолинейного очертания**	$м^2$	**362,88**	**29 753**	**10796769**
6	**232-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 8 мм**	$м^2$	**380,16**	**2 626**	**998300**
7	**231-301-0601** *РСНБ РК 2022*	**Клинкерный кирпич**	$м^2$	**380,16**	**4 845**	**1841875**
		Итого по разделу 4:	тенге			**28018914**
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка помещений**				
		Подвал				
		Потолки				

8	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок , подготовленны й под окраску**	м²	761,53	1 227	934397
9	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	м²	761,53	655	498802
		Стены				
10	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	м²	2317,35	1 046	2423948
11	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	м²	2317,35	534	1237465
		1-этаж				
		Потолки				
12	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионны м составом за один раз потолок , подготовленны й под окраску**	м²	458,15	1 227	562150
13	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	м²	458,15	655	300088
		Стены				
14	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	м²	3688,02	1 046	3857669
15	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	м²	3688,02	534	1969403
16	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	м²	1320,10	2 520	3326657
17	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м²	41,33	10 155	419686
		2-этаж				
		Потолки				
18	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок , подготовленный под окраску**	м²	760,76	1 227	933453
19	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	м²	760,76	655	498298
		Стены				
20	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	м²	2921,13	1 046	3055500
21	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	м²	2921,13	534	1559882
22	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	м²	126,42	2 520	318578
23	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовк а поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м²	1241,02	10 155	12602517
		Итого по разделу 5:	тенге			34498494
	Раздел 6.	**Полы**				
		Подвал. Тип Кг				
24	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитны х на клее из сухих смесей**	м²	761,53	13 703	10435246
		1-этаж				
		Тип Л				

25	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	302,47	6 045	1828431
		Тип К				
26	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветны х или одноцветны х на клее из сухих смесей**	$м^2$	453,88	9 213	4181596
		2-этаж				
		Тип Л				
27	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	95,76	6 045	578869
		Тип К				
27	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветны х или одноцветны х на клее из сухих смесей**	$м^2$	665,00	9 213	6126645
		Итого по разделу 6:	тенге			23150787
	Раздел 7.	**Проемы**				
		Двери деревянные				
28	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	87,00	8 199	713280
29	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовк ой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольны й с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	85,47	23 976	2049229
30	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовк ой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольны й с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	33,81	25 282	854784
31	223-201-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовк ой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольны й с остекленными полотнами ДГ 25-10**	$м^2$	5,00	30 371	151855
		Итого по разделу 7:	тенге			3769148
		Итого по архитектурным решениям:	тенге			89437343
		Наименование объекта - Отопление, вентиляция. (раздел ОВ). Локальная смета №02-01-04				
	Отдел 1.	**Отопление**				
	Раздел 1.	**Отопление**				
		Радиаторы				
32	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	к Вт	146,16	5 488	802126
33	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установк а клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	141	1 806	254646
		Итого по разделу 1:	тенге			1056772
		Итого по отоплению и вентиляцию (раздел ОВ) :	тенге			1056772
		Наименование объекта - Электроснабжение и электроосвещение. (раздел ЭЛ). Локальная смета №02-01-05				
	Раздел 2.	**Кабельные линии**				
		Кабеля				
34	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2**	м	675,66	401	270941
		Итого по разделу 2:	тенге			270941

	Раздел 3.	Светотехническое оборудование				
35	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	302,50	2 955	893888
36	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	220,00	6 362	1399640
37	247-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп, мощность 36 Вт, IP 66 СТ РК 2595-2014	шт.	45,00	17 179	773055
38	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп, мощность 15 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	120,00	5 305	636600
		Итого по разделу 3:	тенге			3703183
	Раздел 4.	Электроустановочные изделия				
39	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетк и утопленного типа при скрытой проводк е	шт.	270,00	1 096	295920
40	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установк и, с заземляющими к онтак тами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	270,00	422	113940
41	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетк и неутопленного типа при отк рытой проводк е	шт.	14,00	935	13090
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетк и утопленного типа при скрытой проводк е	шт.	101,00	1 096	110696
43	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводк и ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20,00	408	8160
44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводк и ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	95,00	478	45410
45	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводк и ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10,00	537	5370
46	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 к В•А	шт.	10,00	6 984	69840
47	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	10,00	18 901	189010
		Итого по разделу 4:	тенге			851436
		Итого по электроснабжениме и электроосвещением (раздел ЭЛ):	тенге			4825560
		Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации. (раздел НВК). Локальная смета №06-01-01				
	Отдел 1.	Водоснабжение В1				
	Раздел 1.	Земляные работы				
48	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кэт р=1,2, Кэм=1,2*	Разработк а грунта в траншеях с погрузк ой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.*	м^3	270,90	597	161727
49	412-102-0117 *РСНБ РК 2022 К=30*	Перевозк а строительны х грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и свыше 20 до 30 км	т·км	465,95	1 680	782790

50	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	$м^3$	270,90	60	16254
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				
51	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кзт р=1,2, Кзм=1,2*	**Разработк а грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 $м^3$, группа грунта 2.** ***Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.***	$м^3$	1316,06	513	675137
52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	**Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отк осами, группа грунта 2.** ***Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	40,70	8 300	337833
		Обратная засыпка				
53	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	1316,06	77	101336
54	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	40,70	3 286	133749
55	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	1316,06	578	760680
		Основание траншеи				
56	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	23,31	10 637	247948
		присыпки из песка вручную, согласно НВК-36				
57	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	230,77	3 286	758325
58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	230,77	5 374	1240182
		Итого по разделу 1:	**Тенге**			**5215963**
	Раздел 2.	**Колодцы водопроводные**				
		диаметром 2 м, 2 шт				
59	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонны х и бетонных конструкций колодца**	5,48	73 822	404545
60	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы /стремянки/**	**т**	0,09	1 133 576	104425
61	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска краск ой БТ-177 серебристой**	$м^2$	2,58	270	696
		Итого по разделу 2:	**Тенге**			**509666**
	Раздел 3.	**по спецификации**				
		Трубы				

62	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерны х труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,22	1 313 172	291524
63	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,22	244 573	54295
		Запорная арматура				
64	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установк а задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	2,00	8 897	17794
65	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2,00	86 819	173638
66	6116-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вставок давлением 1,6 Мпа, диаметр 100 мм**	шт.	4,00	35 671	142684
		Адаптер				
67	241-507-0204 *РСНБ РК 2022*	**Адаптер фланцевый, PN 16 диаметром 110 мм, с уплотняющей прокладк ой**	шт.	4,00	65 135	260540
		Фланцы				
68	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	4,00	4 704	18816
69	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4,00	4 899	19596
		Итого по разделу 3:	**Тенге**			**978887**
	Отдел 2.	**Канализация К1**				
	Раздел 4.	**Земляные работы**				
		Разработка грунта, с вывозом излишков /30 км согласно транспортной схемы/				
70	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кзт р=1,2, Кзм=1,2*	**Разработк а грунта в траншеях с погрузк ой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.***	м^3	524,00	597	312829
71	412-102-0117 *РСНБ РК 2022 К=30*	**Перевозк а строительны х грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и свыше 20 до 30 км**	т·км	901,28	1 680	1514153
72	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м^3	524,00	60	31440
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				
73	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кзт р=1,2, Кзм=1,2*	**Разработк а грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.***	м^3	2620,93	513	1344536

74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	**Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отк осами, группа грунта 2.** ***Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	81,06	8 300	672795
		Обратная засыпка				
75	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	2620,93	77	201811
76	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	81,06	3 286	266362
77	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	2620,93	578	1514896
		Основание траншеи				
78	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	46,20	10 637	491429
		присыпки из песка вручную, согласно НВК-36				
79	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	452,00	3 286	1485281
80	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	452,00	5 374	2429063
		Итого по разделу 4:	**Тенге**			**10264596**
	Раздел 5.	**Колодцы канализационные**				
		диаметром 1,5 м, 4 шт				
81	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационны х круглых сборных железобетонны х к олодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	9,79	87 988	861403
82	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы /стремянки/**	**т**	0,03	1 133 576	36955
83	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	0,12	1 446 619	175446
84	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовк а поверхности металлическ ой грунтовк ой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	6,92	353	2444
85	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	23,00	4 672	107473
86	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	6,92	467	3234
		Итого по разделу 5:	**Тенге**			**1186954**
	Раздел 6.	**По спецификации**				
		Трубы				
87	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм**	**км**	0,44	1 902 128	836936
		Врезка				
88	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	**шт.**	1,00	88 491	88491
		Итого по разделу 6:	**Тенге**			**925427**
		Итого по наружные сетям водоснабжения и канализации. (раздел НВК):	**Тенге**			**19081493**

		Наименование объекта - Тепловые сети. (раздел ТС) . Локальная смета №06-02-01				
	Отдел 1.	**по разделу ТС**				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
		Разработка грунта, с вывозом излишков /30 км согласно транспортной схемы/				
89	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кзт р=1,2, Кзм=1,2*	**Разработк а грунта в траншеях с погрузк ой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.***	**м^3**	**377,59**	**597**	**225423**
90	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022 К=30*	**Перевозка строительны х грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**649,46**	**1 680**	**1091091**
91	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**м^3**	**377,59**	**60**	**22656**
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				
92	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.12, Кзт р=1,2, Кзм=1,2*	**Разработк а грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость к овша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработ ка одноковшовыми экскават орами объема грунт а, находящегося на расст оянии до 2 м от поверхност и коммуникаций или мешающих предмет ов, а т акж е объема грунт а, находящегося от мешающего наземного предмет а (деревьев, ст олбов и т .д.) в пределах вылет а ст релы экскават ора, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2, к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,2.***	**м^3**	**605,12**	**513**	**310426**
93	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	**Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отк осами, группа грунта 2.** ***Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**18,71**	**8 300**	**155334**
		Обратная засыпка				
94	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и к отлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**605,12**	**77**	**46594**
95	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**18,71**	**3 286**	**61497**
96	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**605,12**	**578**	**349758**
		Итого по разделу 1:	**Тенге**			**2262780**
	Раздел 2.	**по спецификации**				
		Трубы в ППУ изоляции укладка в непроходном канале				
97	**6123-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	**км**	**0,28**	**3 513 879**	**983886**
98	**241-402-0108** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочк е ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм**	**м**	**280,00**	**5 825**	**1631000**

		Запорная арматура /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
99	242-202-0605 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровы й из к ованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установк а в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 65**	**шт.**	**2,00**	**195 638**	**391276**
		Штуцеры для ответвления отверстий ТС-592 серия 5.903-				
100	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонны е части стальны е сварны е**	**т**	**0,00**	**449 705**	**1889**
		Фасонные части /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
101	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированны й пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочк е тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**3,00**	**26 392**	**79176**
		Опоры /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
102	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочк е тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1**	**шт.**	**2,00**	**83 423**	**166846**
103	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора ск ользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочк е тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	**шт.**	**2,00**	**5 828**	**11656**
104	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	**т**	**0,02**	**1 113 438**	**26455**
		Итого по разделу 2:	**Тенге**			**3292184**
	Отдел 3.	**по разделу КЖ**				
	Раздел 3.	**Ж/б лотки**				
		Лотки				
105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**19,60**	**35 636**	**698466**
106	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м³ сборных конструкций**	**110,45**	**34 757**	**3838911**
		Итого по разделу КЖ:	**Тенге**			**4537376**
	Раздел 4.	**Узел теплофикационный УТ1, КЖ-5,6**				
		Камера УТ1				
107	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойк ий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**1,72**	**25 681**	**44171**
108	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойк ий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м³**	**20,60**	**26 737**	**550782**
109	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**12,00**	**6 807**	**81684**
110	ССЦ *РК8.04-08-2022*	**Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 м³ на сульфатостойк ом цементе**	**м³**	**2,83**	**284**	**804**
111	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодическ ого профиля для железобетонны х к онструк ций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,75**	**312 449**	**235618**
112	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодическ ого профиля для железобетонны х к онструк ций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,74**	**298 971**	**220318**
113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10**	**327 343**	**32191**
114	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м³ конструкции**	**25,15**	**54 892**	**1380644**
115	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**комплект**	**4,00**	**71 199**	**284796**
116	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы**	**т конструкций**	**0,22**	**247 213**	**53398**

117	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,22	1 145 627	247455
118	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	1 446 619	81381
119	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Решетки приямк ов металлические /водосбросник/. Установк а	т металлическ их изделий	0,10	1 399 428	139383
		Гидроизоляция поверху камеры, /боковая обмазочная				
120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,00	1 918	26855
121	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первы й слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,00	5 644	79024
122	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,00	3 377	47283
123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,00	1 918	26855
		Дренажный колодец ДК1				
124	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1,00	18 481	18481
125	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1,00	20 918	20918
126	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо к олодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5,00	18 152	90760
127	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,00	6 807	13614
128	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойк ий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,23	25 681	5907
129	ССЦ *РК8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 $м^3$ на сульфатостойк ом цементе	$м^3$	1,52	284	432
130	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационны х круглых сборных железобетонны х к олодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,75	115 378	201912
131	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1,00	71 199	71199
132	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установк а монтажны х изделий массой до 20 кг	т	0,09	1 446 619	132152
133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,05	1 145 627	61864
134	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,20	2 687	537
		Гидроизоляция поверху колодца				
135	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,76	1 918	5285
136	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первы й слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,76	5 644	15551
137	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,76	3 377	9305
138	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,76	1 918	5285
		Гидроизоляция боковая обмазочная колодца				
139	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция, обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	15,54	4 672	72617
		Итого по разделу 4:	**Тенге**			**4258458**
	Раздел 5.	**Узел теплофикационный УТ2, КЖ-7,8**				

		Камера УТ2				
140	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойк ий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,72	25 681	44171
141	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойк ий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	15,83	26 737	423247
142	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12,00	6 807	81684
143	ССЦ *РК8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 $м^3$ на сульфатостойк ом цементе	$м^3$	2,83	284	804
144	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодическ ого профиля для железобетонны х к онструк ций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,57	312 449	178440
145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодическ ого профиля для железобетонны х к онструк ций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,74	298 971	220318
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладк ого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	327 343	27516
147	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	20,38	54 892	1118809
148	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4,00	71 199	284796
149	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы	т конструкций	0,22	247 213	53398
150	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,22	1 145 627	247455
151	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	1 446 619	81381
152	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические /водосбросник/. Установка	т металлическ их изделий	0,10	1 399 428	139383
		Гидроизоляция поверху камеры, /боковая обмазочная				
153	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,00	1 918	26855
154	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первы й слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,00	5 644	79024
155	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,00	3 377	47283
156	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,00	1 918	26855
		Итого по разделу 5:	Тенге			3081418
		Итого по тепловые сетям. (раздел ТС):	Тенге			17432217
		Итого по акту:	Тенге			131833385
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1,44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			8701003
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			35549728
		Итого по акту:	Тенге			176084117
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			7026719

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			3521682
		Итого по акту:	Тенге			186632519
		Итого по акту в ценах на 2024г -100% К=1,075	Тенге			200629958
		Итого по акту с пониж коэф К=0,98	Тенге			196617358,47
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге			23594083,02
		Итого по акту с НДС:	Тенге			220211441,49

Эксперты технического надзора:
ТОО "ДостарСтройГрупп"

Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Е.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор: _____ **Сарсенбаев К.А**