Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК АО "АСТАНА ТЕПЛОТРАНЗИТ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "МЕЙІР-М"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду65-400мм ОТ УТ9(10) ДО ТК ВОЗЛЕ ДОМА №4 ПО УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА В г. АСТАНЕ
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			№400/10-16	27.06.2016г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	76 922 419,96								8 241 687,85	
в том числе в отчетном месяце:		3 451 975,86							414 237,10	3 866 212,96

ЗАКАЗЧИК
М.П.

ПОДРЯДЧИК
М.П.

04.11.2016г

Оригинал получила

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК АО "АСТАНА ТЕПЛОТРАНЗИТ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду65-400мм ОТ УТ9(10) ДО ТК ВОЗЛЕ ДОМА №4 ПО УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА В г. АСТАНЕ
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТРОЙСТВО ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТЕПЛОСЕТЬ Д219ММ					
		ДЕМОНТАЖ КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ (4шт)					
1	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	1,1600		6487,12	7525
		Итого оплата труда:				4445,22	5156
		Итого эксплуатация машин:				3351,00	3887
		Накладные расходы	%	--		3139,63	3642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		770,14	893
		Сметная стоимость:				10396,89	12060
2	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,0000		897,14	3589
		Итого оплата труда:				849,88	3400
		Итого эксплуатация машин:				95,04	380
		Накладные расходы	%	--		586,20	2345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,67	475
		Сметная стоимость:				1602,01	6408

3	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2,5000	545,00	1362
		Итого оплата труда:			545,00	1362
		Накладные расходы	%	--	364,45	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,76	182
		Сметная стоимость:			982,21	2456
4	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	13,3000	159,18	2117
		Итого оплата труда:			59,63	793
		Итого эксплуатация машин:			149,24	1985
		Итого материалов:			0,12	2
		Накладные расходы	%	--	43,21	575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	215
		Сметная стоимость:			218,58	2907
5	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7000	2653,62	1858
		Итого оплата труда:			2653,62	1858
		Накладные расходы	%	--	1741,38	1219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,60	246
		Сметная стоимость:			4746,60	3323
6	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	27,7200	304,79	8449
		Накладные расходы	%	--	12,50	346

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,38	704
		Сметная стоимость:			342,67	9499
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,0000	12,84	180
		Итого оплата труда:			6,50	91
		Итого эксплуатация машин:			10,44	146
		Итого материалов:			0,10	1
		Накладные расходы	%	--	4,52	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	19
		Сметная стоимость:			18,75	262
8	Е11-010107-1803 11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	14,0000	163,25	2286
		Итого оплата труда:			163,25	2286
		Накладные расходы	%	--	107,13	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,63	303
		Сметная стоимость:			292,02	4088
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,4000	2152,97	3014
		Итого оплата труда:			768,28	1076
		Итого эксплуатация машин:			110,46	155
		Итого материалов:			1304,09	1826
		Накладные расходы	%	--	584,94	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,03	307
		Сметная стоимость:			2956,94	4140
10	Е11-240103-0107 11-240103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0140	1582472,53	22155
		Итого оплата труда:			1101673,01	15423
		Итого эксплуатация машин:			432759,50	6059
		Итого материалов:			182340,03	2553
		Накладные расходы	%	--	777070,01	10879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188763,40	2643
		Сметная стоимость:			2548305,94	35676

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,38	704
		Сметная стоимость:			342,67	9499
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,0000	12,84	180
		Итого оплата труда:			6,50	91
		Итого эксплуатация машин:			10,44	146
		Итого материалов:			0,10	1
		Накладные расходы	%	--	4,52	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	19
		Сметная стоимость:			18,75	262
8	Е11-010107-1803 11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	14,0000	163,25	2286
		Итого оплата труда:			163,25	2286
		Накладные расходы	%	--	107,13	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,63	303
		Сметная стоимость:			292,02	4088
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,4000	2152,97	3014
		Итого оплата труда:			768,28	1076
		Итого эксплуатация машин:			110,46	155
		Итого материалов:			1304,09	1826
		Накладные расходы	%	--	584,94	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,03	307
		Сметная стоимость:			2956,94	4140
10	Е11-240103-0107 11-240103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0140	1582472,53	22155
		Итого оплата труда:			1101673,01	15423
		Итого эксплуатация машин:			432759,50	6059
		Итого материалов:			182340,03	2553
		Накладные расходы	%	--	777070,01	10879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188763,40	2643
		Сметная стоимость:			2548305,94	35676

11	С123-010402-0210 23-010402-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	14,0000	15442,95	216201
		Накладные расходы	%	--	633,16	8864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1286,09	18005
		Сметная стоимость:			17362,20	243071
12	СПрайс-листТОО"Arinvest" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000	25382,14	50764
		Накладные расходы	%	--	1040,67	2081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2113,82	4228
		Сметная стоимость:			28536,64	57073
13	Е11-240108-0207 11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная	шт	2,0000	24345,27	48691
		Итого оплата труда:			16957,59	33915
		Итого эксплуатация машин:			10583,74	21167
		Итого материалов:			488,58	977
		Накладные расходы	%	--	11960,58	23921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2904,47	5809
		Сметная стоимость:			39210,31	78421
14	С123-020201-0507 23-020201-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /отвод укороченный Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У L 755х1025мм/	шт.	2,0000	82967,15	165934
		Накладные расходы	%	--	3401,65	6803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6909,50	13819
		Сметная стоимость:			93278,31	186557
15	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков. Установка	шт.	6,0000	789,62	4738
		Итого оплата труда:			504,35	3026
		Итого эксплуатация машин:			456,40	2738

20	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,1600	162601,31	188618
		Итого оплата труда:			5556,52	6446
		Итого эксплуатация машин:			4188,74	4859
		Итого материалов:			154492,41	179211
		Накладные расходы	%	--	10258,73	11900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13828,80	16041
		Сметная стоимость:			186688,84	216559
21	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,8800	-626,28	-551
		Накладные расходы	%	--	-25,68	-23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-52,16	-46
		Сметная стоимость:			-704,11	-620
22	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,8800	-671,16	-591
		Накладные расходы	%	--	-27,52	-24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-55,89	-49
		Сметная стоимость:			-754,57	-664
23	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,1600	705,84	819
		Накладные расходы	%	--	28,94	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,78	68
		Сметная стоимость:			793,56	921

		Итого материалов:			--	0
		Накладные расходы	%	--	358,42	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,84	551
		Сметная стоимость:			1239,88	7439
16	С123-020201-6110 23-020201-6110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,0000	29821,01	178926
		Накладные расходы	%	--	1222,66	7336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2483,49	14901
		Сметная стоимость:			33527,17	201163
17	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5600	656,60	4964
		Итого оплата труда:			656,60	4964
		Накладные расходы	%	--	430,88	3257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,00	658
		Сметная стоимость:			1174,47	8879
18	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,5600	1185,54	8963
		Накладные расходы	%	--	48,61	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,73	746
		Сметная стоимость:			1332,88	10077
19	Е11-250211-0104 11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6,0000	14637,73	87826
		Итого оплата труда:			4393,71	26362
		Итого эксплуатация машин:			13446,10	80677
		Итого материалов:			14,08	84
		Накладные расходы	%	--	3285,00	19710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1433,82	8603
		Сметная стоимость:			19356,55	116139
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ(4шт)				

24	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	1,1600	112,20	130
		Накладные расходы	%	--	4,60	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,34	11
		Сметная стоимость:			126,14	146
25	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	1,1600	121,38	141
		Накладные расходы	%	--	4,98	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,11	12
		Сметная стоимость:			136,47	158
26	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,3200	729,76	15558
		Итого оплата труда:			180,58	3850
		Итого эксплуатация машин:			11,62	248
		Итого материалов:			539,26	11497
		Накладные расходы	%	--	125,42	2674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,41	1459
		Сметная стоимость:			923,59	19691
27	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,0000	11760,07	47040
		Итого оплата труда:			1062,35	4249
		Итого эксплуатация машин:			118,80	475
		Итого материалов:			10638,64	42555
		Накладные расходы	%	--	1168,93	4676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1034,32	4137
		Сметная стоимость:			13963,32	55853
		ОТМОСТКА				

28	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,2000	194,82	4325
		Итого оплата труда:			58,11	1290
		Итого эксплуатация машин:			20,41	453
		Итого материалов:			123,81	2749
		Накладные расходы	%	--	44,83	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,17	426
		Сметная стоимость:			258,82	5746
29	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,1200	18927,22	134762
		Итого оплата труда:			2649,62	18865
		Итого эксплуатация машин:			4,82	34
		Итого материалов:			16272,78	115862
		Накладные расходы	%	--	2455,79	17485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1710,64	12180
		Сметная стоимость:			23093,66	164427
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ				
30	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1000	1887,25	3963
		Итого оплата труда:			243,25	511
		Итого эксплуатация машин:			598,18	1256
		Итого материалов:			1186,75	2492
		Накладные расходы	%	--	230,07	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	356
		Сметная стоимость:			2286,70	4802
31	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	14,0000	516,89	7237
		Итого оплата труда:			65,77	921
		Итого эксплуатация машин:			129,74	1816
		Итого материалов:			358,34	5017
		Накладные расходы	%	--	62,48	875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	649

		Сметная стоимость:			625,72	8760
32	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	14,0000	445,53	6237
		Итого оплата труда:			42,47	595
		Итого эксплуатация машин:			86,18	1206
		Итого материалов:			343,79	4813
		Накладные расходы	%	--	44,93	629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	549
		Сметная стоимость:			529,70	7416
33	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,0000	1280,93	17933
		Итого оплата труда:			47,25	661
		Итого эксплуатация машин:			61,57	862
		Итого материалов:			1190,69	16670
		Накладные расходы	%	--	82,18	1150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	1527
		Сметная стоимость:			1472,15	20610
34	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	14,0000	594,74	8326
		Итого оплата труда:			0,31	4
		Итого эксплуатация машин:			0,04	1
		Итого материалов:			594,39	8321
		Накладные расходы	%	--	24,58	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	694
		Сметная стоимость:			668,86	9364
35	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,0000	1290,83	18072
		Итого оплата труда:			47,25	661
		Итого эксплуатация машин:			61,57	862
		Итого материалов:			1200,59	16808
		Накладные расходы	%	--	82,58	1156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	1538
		Сметная стоимость:			1483,28	20766

36	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2,5000	2735,80	6840
		Итого оплата труда:			530,43	1326
		Итого эксплуатация машин:			18,03	45
		Итого материалов:			2194,67	5487
		Накладные расходы	%	--	445,13	1113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,47	636
		Сметная стоимость:			3435,40	8589
		ПЕРЕНОС ДК1				
37	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	48,6000	159,18	7736
		Итого оплата труда:			59,63	2898
		Итого эксплуатация машин:			149,24	7253
		Итого материалов:			0,12	6
		Накладные расходы	%	--	43,21	2100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	787
		Сметная стоимость:			218,58	10623
38	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,4000	2653,62	14330
		Итого оплата труда:			2653,62	14330
		Накладные расходы	%	--	1741,38	9403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,60	1899
		Сметная стоимость:			4746,60	25632

39	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	106,9200	304,79	32588
		Накладные расходы	%	--	12,50	1336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,38	2714
		Сметная стоимость:			342,67	36638
40	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,0000	12,84	693
		Итого оплата труда:			6,50	351
		Итого эксплуатация машин:			10,44	564
		Итого материалов:			0,10	5
		Накладные расходы	%	--	4,52	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	75
		Сметная стоимость:			18,75	1012
41	Е11-010107-1803 11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	10,0000	163,25	1633
		Итого оплата труда:			163,25	1633
		Накладные расходы	%	--	107,13	1071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,63	216
		Сметная стоимость:			292,02	2920
42	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под ДК1	м3 подстилающего слоя	0,8000	7083,16	5667
		Итого оплата труда:			2814,88	2252
		Итого эксплуатация машин:			1074,44	860
		Итого материалов:			3663,15	2931
		Накладные расходы	%	--	2074,96	1660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	732,65	586
		Сметная стоимость:			9890,77	7913
43	Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом	м3	0,8000	26067,60	20854
		Итого оплата труда:			9893,41	7915

		Итого эксплуатация машин:			2262,04	1810
		Итого материалов:			15064,08	12051
		Накладные расходы	%	--	6650,85	5321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2617,48	2094
		Сметная стоимость:			35335,93	28269
44	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,0000	2152,97	116261
		Итого оплата труда:			768,28	41487
		Итого эксплуатация машин:			110,46	5965
		Итого материалов:			1304,09	70421
		Накладные расходы	%	--	584,94	31587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,03	11828
		Сметная стоимость:			2956,94	159675
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ				
45	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12,0000	545,00	6540
		Итого оплата труда:			545,00	6540
		Накладные расходы	%	--	364,45	4373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,76	873
		Сметная стоимость:			982,21	11787
46	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7500	1887,25	1415
		Итого оплата труда:			243,25	182
		Итого эксплуатация машин:			598,18	449
		Итого материалов:			1186,75	890
		Накладные расходы	%	--	230,07	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	127
		Сметная стоимость:			2286,70	1715
47	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	5,0000	516,89	2584
		Итого оплата труда:			65,77	329
		Итого эксплуатация машин:			129,74	649

		Итого материалов:			358,34	1792
		Накладные расходы	%	--	62,48	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	232
		Сметная стоимость:			625,72	3129
48	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	5,0000	445,53	2228
		Итого оплата труда:			42,47	212
		Итого эксплуатация машин:			86,18	431
		Итого материалов:			343,79	1719
		Накладные расходы	%	--	44,93	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	196
		Сметная стоимость:			529,70	2648
49	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,0000	1280,93	6405
		Итого оплата труда:			47,25	236
		Итого эксплуатация машин:			61,57	308
		Итого материалов:			1190,69	5953
		Накладные расходы	%	--	82,18	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	545
		Сметная стоимость:			1472,15	7361
50	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5,0000	594,74	2974
		Итого оплата труда:			0,31	2
		Итого эксплуатация машин:			0,04	0
		Итого материалов:			594,39	2972
		Накладные расходы	%	--	24,58	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	248
		Сметная стоимость:			668,86	3344
51	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,0000	1290,83	6454
		Итого оплата труда:			47,25	236
		Итого эксплуатация машин:			61,57	308
		Итого материалов:			1200,59	6003
		Накладные расходы	%	--	82,58	413

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	549
		Сметная стоимость:			1483,28	7416
52	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,0000	2735,80	32830
		Итого оплата труда:			530,43	6365
		Итого эксплуатация машин:			18,03	216
		Итого материалов:			2194,67	26336
		Накладные расходы	%	--	445,13	5342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,47	3054
		Сметная стоимость:			3435,40	41225
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ ОТ УП6-УП7(22,02п/мх0,5мх2шт)				
53	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3030	1887,25	6234
		Итого оплата труда:			243,25	803
		Итого эксплуатация машин:			598,18	1976
		Итого материалов:			1186,75	3920
		Накладные расходы	%	--	230,07	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	559
		Сметная стоимость:			2286,70	7553
54	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	22,0200	516,89	11382
		Итого оплата труда:			65,77	1448
		Итого эксплуатация машин:			129,74	2857
		Итого материалов:			358,34	7891
		Накладные расходы	%	--	62,48	1376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	1021
		Сметная стоимость:			625,72	13778
55	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	22,0200	445,53	9811
		Итого оплата труда:			42,47	935

		Итого эксплуатация машин:			86,18	1898
		Итого материалов:			343,79	7570
		Накладные расходы	%	--	44,93	989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	864
		Сметная стоимость:			529,70	11664
56	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22,0200	1280,93	28206
		Итого оплата труда:			47,25	1040
		Итого эксплуатация машин:			61,57	1356
		Итого материалов:			1190,69	26219
		Накладные расходы	%	--	82,18	1810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	2401
		Сметная стоимость:			1472,15	32417
57	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	22,0200	594,74	13096
		Итого оплата труда:			0,31	7
		Итого эксплуатация машин:			0,04	1
		Итого материалов:			594,39	13088
		Накладные расходы	%	--	24,58	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	1091
		Сметная стоимость:			668,86	14728
58	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22,0200	1290,83	28424
		Итого оплата труда:			47,25	1040
		Итого эксплуатация машин:			61,57	1356
		Итого материалов:			1200,59	26437
		Накладные расходы	%	--	82,58	1818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	2419
		Сметная стоимость:			1483,28	32662
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ ОТ УП7-УП8(11,52п/мх0,5мх2шт)				
59	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,7280	1887,25	3261

		Итого оплата труда:			243,25	420
		Итого эксплуатация машин:			598,18	1034
		Итого материалов:			1186,75	2051
		Накладные расходы	%	--	230,07	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	293
		Сметная стоимость:			2286,70	3951
60	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	11,5200	516,89	5955
		Итого оплата труда:			65,77	758
		Итого эксплуатация машин:			129,74	1495
		Итого материалов:			358,34	4128
		Накладные расходы	%	--	62,48	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	534
		Сметная стоимость:			625,72	7208
61	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	11,5200	445,53	5133
		Итого оплата труда:			42,47	489
		Итого эксплуатация машин:			86,18	993
		Итого материалов:			343,79	3960
		Накладные расходы	%	--	44,93	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	452
		Сметная стоимость:			529,70	6102
62	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11,5200	1280,93	14756
		Итого оплата труда:			47,25	544
		Итого эксплуатация машин:			61,57	709
		Итого материалов:			1190,69	13717
		Накладные расходы	%	--	82,18	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	1256
		Сметная стоимость:			1472,15	16959
63	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	11,5200	594,74	6851
		Итого оплата труда:			0,31	4

		Итого эксплуатация машин:			0,04	0
		Итого материалов:			594,39	6847
		Накладные расходы	%	--	24,58	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	571
		Сметная стоимость:			668,86	7705
64	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11,5200	1290,83	14870
		Итого оплата труда:			47,25	544
		Итого эксплуатация машин:			61,57	709
		Итого материалов:			1200,59	13831
		Накладные расходы	%	--	82,58	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	1266
		Сметная стоимость:			1483,28	17087
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ ОТ УП8 ДО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПО УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА(15п/мх0,5мх2шт)				
65	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2500	1887,25	4246
		Итого оплата труда:			243,25	547
		Итого эксплуатация машин:			598,18	1346
		Итого материалов:			1186,75	2670
		Накладные расходы	%	--	230,07	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	381
		Сметная стоимость:			2286,70	5145
66	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	15,0000	516,89	7753
		Итого оплата труда:			65,77	987
		Итого эксплуатация машин:			129,74	1946
		Итого материалов:			358,34	5375
		Накладные расходы	%	--	62,48	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	695
		Сметная стоимость:			625,72	9386

67	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	15,0000	445,53	6683
		Итого оплата труда:			42,47	637
		Итого эксплуатация машин:			86,18	1293
		Итого материалов:			343,79	5157
		Накладные расходы	%	--	44,93	674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	589
		Сметная стоимость:			529,70	7945
68	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,0000	1280,93	19214
		Итого оплата труда:			47,25	709
		Итого эксплуатация машин:			61,57	924
		Итого материалов:			1190,69	17860
		Накладные расходы	%	--	82,18	1233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	1636
		Сметная стоимость:			1472,15	22082
69	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	15,0000	594,74	8921
		Итого оплата труда:			0,31	5
		Итого эксплуатация машин:			0,04	1
		Итого материалов:			594,39	8916
		Накладные расходы	%	--	24,58	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	743
		Сметная стоимость:			668,86	10033
70	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,0000	1290,83	19362
		Итого оплата труда:			47,25	709
		Итого эксплуатация машин:			61,57	924
		Итого материалов:			1200,59	18009
		Накладные расходы	%	--	82,58	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	1648
		Сметная стоимость:			1483,28	22249
ВРЕЗКА УТ3						

71	Е11-160401-0103 11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	12,2000	1605,03	19581
		Итого оплата труда:			643,28	7848
		Итого эксплуатация машин:			43,56	531
		Итого материалов:			933,59	11390
		Накладные расходы	%	--	470,28	5737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,02	2026
		Сметная стоимость:			2241,34	27344
72	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 76 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	892554,07	4284
		Итого оплата труда:			399663,37	1918
		Итого эксплуатация машин:			243505,01	1169
		Итого материалов:			341768,15	1640
		Накладные расходы	%	--	294961,50	1416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95001,25	456
		Сметная стоимость:			1282516,81	6156
73	С123-020101-0163 23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	510,56	3063
		Накладные расходы	%	--	20,93	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,52	255
		Сметная стоимость:			574,01	3444
		ВРЕЗКА УТ5				
74	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 159 мм. Установка	т фасонных частей	0,0366	892554,07	32667
		Итого оплата труда:			399663,37	14628
		Итого эксплуатация машин:			243505,01	8912
		Итого материалов:			341768,15	12509
		Накладные расходы	%	--	294961,50	10796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95001,25	3477

		Сметная стоимость:			1282516,81	46940
75	С123-020101-0233 23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	3027,53	18165
		Накладные расходы	%	--	124,13	745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,13	1513
		Сметная стоимость:			3403,79	20423
		УДЛИНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА ТРАССЫ НА УТ4 2ДУ426Х7/630-ППУ-ПЭ				
76	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3,5000	545,00	1907
		Итого оплата труда:			545,00	1907
		Накладные расходы	%	--	364,45	1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,76	255
		Сметная стоимость:			982,21	3438
77	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19,8900	159,18	3166
		Итого оплата труда:			59,63	1186
		Итого эксплуатация машин:			149,24	2968
		Итого материалов:			0,12	2
		Накладные расходы	%	--	43,21	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	322
		Сметная стоимость:			218,58	4348
78	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,2100	2653,62	5864

		Итого оплата труда:			2653,62	5864
		Накладные расходы	%	--	1741,38	3848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,60	777
		Сметная стоимость:			4746,60	10490
79	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	43,7580	304,79	13337
		Накладные расходы	%	--	12,50	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,38	1111
		Сметная стоимость:			342,67	14995
80	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,1000	12,84	284
		Итого оплата труда:			6,50	144
		Итого эксплуатация машин:			10,44	231
		Итого материалов:			0,10	2
		Накладные расходы	%	--	4,52	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	31
		Сметная стоимость:			18,75	414
81	Е11-010107-1803 11-010107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	13,0000	163,25	2122
		Итого оплата труда:			163,25	2122
		Накладные расходы	%	--	107,13	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,63	281
		Сметная стоимость:			292,02	3796
82	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4700	2152,97	1012
		Итого оплата труда:			768,28	361
		Итого эксплуатация машин:			110,46	52
		Итого материалов:			1304,09	613
		Накладные расходы	%	--	584,94	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,03	103
		Сметная стоимость:			2956,94	1390

83	Е11-240103-0202 11-240103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0033	2830375,68	9199
		Итого оплата труда:			1948704,36	6333
		Итого эксплуатация машин:			806003,82	2620
		Итого материалов:			323122,27	1050
		Накладные расходы	%	--	1375806,77	4471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	336494,60	1094
		Сметная стоимость:			4542677,05	14764
84	Е11-240103-0212 11-240103-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0015	2581588,32	3743
		Итого оплата труда:			1793980,99	2601
		Итого эксплуатация машин:			802952,44	1164
		Итого материалов:			231222,68	335
		Накладные расходы	%	--	1265583,86	1835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	307773,77	446
		Сметная стоимость:			4154945,95	6025
85	С123-010402-0213 23-010402-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,7000	40167,71	188788
		Накладные расходы	%	--	1646,88	7740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3345,17	15722
		Сметная стоимость:			45159,75	212251
86	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Изоляция стыков. Установка	шт.	1,0000	789,62	790
		Итого оплата труда:			504,35	504
		Итого эксплуатация машин:			456,40	456
		Итого материалов:			--	0
		Накладные расходы	%	--	358,42	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	91,84	92
		Сметная стоимость:			1239,88	1240

87	С123-020201-6205 23-020201-6205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	1,0000	73170,97	73171
		Накладные расходы	%	--	3000,01	3000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6093,68	6094
		Сметная стоимость:			82264,66	82265
88	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,7800	656,60	10361
		Итого оплата труда:			656,60	10361
		Накладные расходы	%	--	430,88	6799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,00	1373
		Сметная стоимость:			1174,47	18533
89	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,7800	1185,54	18708
		Накладные расходы	%	--	48,61	767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,73	1558
		Сметная стоимость:			1332,88	21033
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ				
90	Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,0000	64903,96	129808
		Итого оплата труда:			1950,88	3902
		Итого эксплуатация машин:			997,80	1996
		Итого материалов:			62269,16	124538
		Накладные расходы	%	--	3922,23	7844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5506,10	11012
		Сметная стоимость:			74332,29	148665
91	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,0000	18644,54	18645
		Итого оплата труда:			1471,51	1472

		Итого эксплуатация машин:			779,80	780
		Итого материалов:			16633,29	16633
		Накладные расходы	%	--	1715,70	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1628,82	1629
		Сметная стоимость:			21989,06	21989
92	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,2600	-626,28	-2042
		Накладные расходы	%	--	-25,68	-84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-52,16	-170
		Сметная стоимость:			-704,11	-2295
93	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,2600	-671,16	-2188
		Накладные расходы	%	--	-27,52	-90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-55,89	-182
		Сметная стоимость:			-754,57	-2460
94	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,2600	705,84	2301
		Накладные расходы	%	--	28,94	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,78	192
		Сметная стоимость:			793,56	2587
95	С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	3,2600	242,76	791
		Накладные расходы	%	--	9,95	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,22	66
		Сметная стоимость:			272,93	890

96	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,1900	729,76	21302
		Итого оплата труда:			180,58	5271
		Итого эксплуатация машин:			11,62	339
		Итого материалов:			539,26	15741
		Накладные расходы	%	--	125,42	3661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,41	1997
		Сметная стоимость:			923,59	26960
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ				
97	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,9599	1887,25	39556
		Итого оплата труда:			243,25	5098
		Итого эксплуатация машин:			598,18	12538
		Итого материалов:			1186,75	24874
		Накладные расходы	%	--	230,07	4822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,39	3550
		Сметная стоимость:			2286,70	47929
98	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	139,7325	516,89	72227
		Итого оплата труда:			65,77	9191
		Итого эксплуатация машин:			129,74	18129
		Итого материалов:			358,34	50072
		Накладные расходы	%	--	62,48	8731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,35	6477
		Сметная стоимость:			625,72	87434
99	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	139,7325	445,53	62255
		Итого оплата труда:			42,47	5935
		Итого эксплуатация машин:			86,18	12042
		Итого материалов:			343,79	48039
		Накладные расходы	%	--	44,93	6278

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,24	5483
		Сметная стоимость:			529,70	74016
100	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	139,7325	1280,93	178987
		Итого оплата труда:			47,25	6602
		Итого эксплуатация машин:			61,57	8603
		Итого материалов:			1190,69	166378
		Накладные расходы	%	--	82,18	11483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,05	15238
		Сметная стоимость:			1472,15	205708
101	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	139,7325	594,74	83105
		Итого оплата труда:			0,31	43
		Итого эксплуатация машин:			0,04	6
		Итого материалов:			594,39	83056
		Накладные расходы	%	--	24,58	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,55	6923
		Сметная стоимость:			668,86	93462
102	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	139,7325	1290,83	180370
		Итого оплата труда:			47,25	6602
		Итого эксплуатация машин:			61,57	8603
		Итого материалов:			1200,59	167761
		Накладные расходы	%	--	82,58	11539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,87	15353
		Сметная стоимость:			1483,28	207262
103	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3,5000	2735,80	9575
		Итого оплата труда:			530,43	1856
		Итого эксплуатация машин:			18,03	63
		Итого материалов:			2194,67	7681
		Накладные расходы	%	--	445,13	1558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,47	891
		Сметная стоимость:			3435,40	12024

		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАНАЛА КЛ1					
104	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	136,8600		159,18	21785
		Итого оплата труда:				59,63	8161
		Итого эксплуатация машин:				149,24	20425
		Итого материалов:				0,12	17
		Накладные расходы	%	--		43,21	5914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,19	2216
		Сметная стоимость:				218,58	29915
105	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,2100		2653,62	40361
		Итого оплата труда:				2653,62	40361
		Накладные расходы	%	--		1741,38	26486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,60	5348
		Сметная стоимость:				4746,60	72196
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				3020802
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				306385
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				270566
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79575
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2389477
		- перевозка грузов	Тенге				54374
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				232562
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				3253364
Накладные расходы II уровня			Тенге				133388
ИТОГО:			Тенге				3386752
Сметная прибыль			Тенге				270940

ИТОГО по смете:	Тенге				3657692
Скидка					205716,14
Итого со скидкой					3451975,86
НДС 12%					414237,10
Итого с НДС					3866212,96

Начальник производственной службы — Шонаев М.А.

Служба технического надзора — Жармагамбетов А.М.

Служба капитального строительства — Айтмаганбетов К.О.

Ведущий инженер (сметчик) — Ужакина Л.Н.

Технадзор ТОО "КОШЕК БАТЫР КУРЫЛЫС":

Инженер технического надзора — Сейсенкулов А.С.

Подрядчик ТОО "Мейір-М":

Директор — Газезов Ж.М.

Инженер сметчик — Шакилова Г.Ж.