Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«30» сентября 2016г.

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Мейір-М»
наименование организации, юридический адрес
Республика Казахстан, г. Астана, ул. 23-15, дом 14, ВП-1, индекс 010000

в лице директора Газезова Жандоса Муратулы

по объекту «Реконструкция теплотрассы 2Ду65-400мм от УТ9(10) до ТК возле дома №4 по ул. Агыбай батыра в г.Астане»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является АО «Астана-Теплогранзит», Председатель Правления Курисько В.В.
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», 667-15-ТСЗ, 667-15-КЖЗ, 667-15-ОДКЗ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза», заключение экспертизы №01-0174/16 от 20.04.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	п.м.	490		490	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей с подземной частью	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция теплотрассы 2Ду65-400 мм от УТ9(10) до ТК возле дома №4 по ул. Агыбай батыра включает в себя прокладку трубопроводов подземным канальным и бесканальным способом с применением труб и фасонных изделий в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2006. В местах пересечения теплосетью автомобильных дорог предусмотрена прокладка трубопровода в железобетонном канале и стальном футляре Ст720х12мм. При размещении тепловой сети под вспомогательными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. Источник теплоснабжения ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 130-70^{0}С. Система горячего водоснабжения присоединена к тепловой сети по закрытой схеме. Категория трубопроводов – IV согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. №358.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июль 2016г;

окончание работ - сентябрь 2016г;

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается

поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель Правления АО «Астана-Теплотранзит» Курн[illegible]В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Первый заместитель Председателя Правления по производству и сбыту АО «Астана-РЭК» Менкин С.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата М.П.

Генеральный директор ГКП «Астана Су Арнасы» Досаев Н.[illegible]
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата М.П.

Генеральный подрядчик считает «Реконструкция теплотрассы 2Ду65-400мм от УТ9(10) до ТК возле дома №4 по ул. Агыбай батыра в г.Астане» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
Газезов Жандос Муратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата М.П.