Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 г.
№178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		61	21.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	250 000 000,00									
Акт выполненных работ №2		56 872 464,78							6 824 695,77	63 697 160,55
Акт выполненных работ №3		56 648 192,02							6 797 783,04	63 445 975,06
Акт выполненных работ №4		20 407 914,63							2 448 949,76	22 856 864,39
Итого за отчетный месяц		133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Шаменов М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов В.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №2

за май 2025 год.

Земляные работы. Локальная смета № 2-01-00-02

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Разборка существующих искусственных сооружений				
		Демонтаж труб				
2	1130-0401-0407 *РСНБ РК 2022 Итс и дор вып. 32*	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м(Демонтаж)	$м^3$ железобетона звеньев	55,1	53 736	2960854
3	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	139,2	1 082	150614
4	414-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	139,2	1 082	150614
5	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1 392	86	119712
	Раздел 2.	Устройство/разборка временной объездной дороги при переустройстве водопропускных труб				
6	7101-1101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном, ширина 7,5 м, категория грунта 2(Всего 7 м)	км	0,98	1 608 406	1576238
7	7101-1101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К -0,5*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к норме 7101-1101-0102	км	-0,98	66 199	-64875
8	7101-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м(Всего 7 м, Н=10 см)	км	0,98	4 305 496	4219386
9	7101-1101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к норме 7101-1101-0401	км	-0,98	286 402	-280674
10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	836,92	4 900	4100908
11	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	480	603	289440

1	2	3	4	5	6	7
12	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8 640	43	371520
	Отдел 1.	Земляные работы				
	Раздел 3.	Подъемка (км 1,1-1,3; км 2,99-3,08; км 4,6-4,8; км 5,89-6,07; км 6,5-6,7; км 7,95-8,05; км 13,03-13,25; км 13,95-14,05 Lобщ=1290м.) Земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах				
13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	9 700	20	194000
14	6101-0107-0102. *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Всего 6 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	2 910	239	695490
15	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 910	85	247350
16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5 476,67	4 900	26835683
17	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4 850	239	1159150
18	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4 850	85	412250
	Раздел 4.	Ликвидация пучинистых участков (км 1,15-1,34; км 2,05-2,13)				
19	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 350	549	741150
20	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12 150	69	838350
21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 647	4 900	8070300
22	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 350	239	322650
23	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 350	85	114750
		Всего по смете				**53 224 860**
		Сметная прибыль				2 661 243,00
		Всего				55 886 103,00
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368				5 794 271,16
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557				17 699 687,68
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				18 023 268,22
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0944				18 348 525,34

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО				59 865 752,40
		Всего с учетом скидки 5%				**56 872 464,78**
		НДС 12%				**6 824 695,77**
		Всего в том числе НДС 12%				**63 697 160,55**

Заказчик:

ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Шаменов М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №3

за май 2025 год.

Дорожная одежда. Локальная смета № 2-01-00-03

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Устройство основания				
1	1127-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	40 155,00	913	36661515
2	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	195,926	4 974	974536
3	516-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	518,717	29 648	15378922
		Всего по смете				**55 014 973**
		Сметная прибыль				2 650 748,65
		Всего				55 665 721,65
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368				5 771 421,55
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557				17 629 890,23
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				17 952 194,76
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0944				18 276 169,27

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО				59 629 675.81
		Всего с учетом скидки 5%				**56 648 192,02**
		НДС 12%				**6 797 783,04**
		Всего в том числе НДС 12%				**63 445 975,06**

Заказчик:

ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Шаменов М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №4

за май 2025 год.

Искусственные сооружения. Локальная смета № 2-01-00-04

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	Устройство круглых железобетонных фундаментных 2 очк.труб Д-1,0м на км 5,05; на км 6,05				
		Устройство тела трубы				
7	225-107-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 45	шт.	24	41 110	986640
9	225-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	12	73 651	883812
10	225-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	шт.	12	111 168	1334016
12	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 22*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	103,63	7 733	801371
		Устройство оголовков				
28	225-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл	шт.	4	170 123	680492
29	225-104-0305 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 11-170	шт.	4	133 592	534368
30	261-101-0383 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	8,08	56 044	452836
32	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 22*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	136,8	7 733	1057874
	Отдел 5.	Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на км 1,2; км 8,0				
		Устройство тела трубы				

1	2	3	4	5	6	7
299	225-107-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 45	шт.	12	41 110	493320
301	225-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	6	73 651	441906
302	225-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	шт.	6	111 168	667008
304	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	78,17	7 733	604489
		Устройство оголовков				
317	225-107-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 46	шт.	4	43 750	175000
320	225-109-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	шт.	8	110 257	882056
321	261-101-0383 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(БФ1)	$м^3$	4,04	56 044	226418
	Отдел 6.	Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы 3-х очк. Д-1,5м на км 6,6				
		Устройство тела трубы				
397	225-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	18	60 239	1084302
399	225-104-0221 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	9	160 409	1443681
400	225-104-0223 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	9	240 521	2164689
402	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	92,72	7 733	717004
		Устройство оголовков				
416	225-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44	шт.	6	50 386	302316
418	225-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4	269 213	1076852
419	225-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6	282 150	1692900
420	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Ф264; Ф267)	$м^3$	7,06	56 044	395671

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете				**19 099 021**
		Сметная прибыль				954 951,05
		Всего				20 053 972,05
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368				2 079 195,82
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557				6 351 293,49
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				6 467 405,99
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0944				6 584 120,10
		ВСЕГО				21 482 015,40
		Всего с учетом скидки 5%				20 407 914,63
		НДС 12%				2 448 949,76
		Всего в том числе НДС 12%				**22 856 864,39**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Шаменов М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)