"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО " KMD CONSTRUCTION" г Павлодар ул.К.Нуркина д.46/1, кв.67 БИН 201140025994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1/21 от 21.04.2021г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май от 04.05.2021 года.

(локальная смета 1-1-1)

на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1530	174,8	6,1	267450	9328	–	189186	493167
				168,71	3,03	258122	4637	–	36531	
13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	67,4	97		6538		–	–	7061
				–		–		–	523	
14 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,4	278		18737		–	–	20236
				–		–		–	1499	
	Раздел 2 Отопление и вентиляция									
15 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	1064,4	48	63864	2880	–	44958	117528
				1016,4	24,28	60984	1457	–	8706	

16	1215-0102-0301									
		Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	674	409,75	–	276173	–	–	198845	513019
					409,75	–	276173	–	–	38001	
17	1215-0102-0302										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	46	592,96	–	27276	–	–	19639	50668
					592,96	–	27276	–	–	3753	
		Раздел 3 Водопровод и канализация									
21	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	184	390,76	3,03	71900	558	5718	47393	128836
					356,65	1,08	65624	199	–	9543	
22	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	70	672,19	5,19	47053	363	3746	31013	84311
					613,49	1,84	42944	129	–	6245	

23 1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1450	294	1450	294	–	927	2567
				1156	132	1156	132	–	190	
24 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	363,4	6,6	1817	33	–	1292	3358
				356,8	2,2	1784	11	–	249	
	Итого					**1 420 751**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	734 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 464
- перевозка грузов, тенге	25 275
- накладные расходы, тенге	533 253
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 240

Всего	**1 420 751**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 049
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 756**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 466 556**
Договорной коэфицент К=0,9	1319900,41

Генподрядные услуги 15 %	197985,062
Итго с учетом Генподрядных услуг	1121915,35
НДС (12 %)	134629,84
Всего по акту с учетом НДС	**1256545,19**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

СубПодрядчик:
ТОО "KMD CONSTRUCTION"
БИН 201140025994

Директор _____ **Конакбаев М.Д..**

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 4 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " KMD CONSTRUCTION" г Павлодар ул.К.Нуркина д.46/1, кв.67

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

ДОГОВОР 1/21 от 21.04.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работ	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар	1 121 915,35	1 121 915,35	1 121 915,35					1 121 915,35		1 121 915,35	
НДС (12%)	134 629.84	134 629.84	134 629.84					134 629.84		134 629.84	
ИТОГО по актам	**1 256 545,19**	**1 256 545,19**	**1 256 545,19**					**1 256 545,19**		**1 256 545,19**	
5 % на сдачу объекта		**62 827,26**	**62 827,26**					**62 827,26**		**62 827,26**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 193 717,93**						**1 193 717,93**		**1 193 718**	

Генподрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Субподрядчик:

ТОО "KMD CONSTRUCTION"

БИН 201140025994

Директор _____ **Конакбаев М.Д.**