Генподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядчик: ТОО "Стройинвест Ойл"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства,
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2 по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельман
район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирован

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		14/05-СМР	14.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты	НАЛОГИ: НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**130 650 997**									
Всего с начала года	**130 650 997**									
В том числе за отчетный месяц	**130 650 997**	116 652 676							**13 998 321**	130 650 997

Генподрядчик:_____

Подрядчик:_____

Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядчик: ТОО "СтройинвестОйл"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 14/05-СМР от 14.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/	м3 грунта	895,804	51,36	51,36	46006	46006	–	11198	61780
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,36	–	15553		4576	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	895,804	86,37	86,37	77373	77373	–	18834	103903
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,20	–	26158		7697	
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/	м3 грунта	895,804	129,56	129,56	116060	116060	–	28250	155855
			НР - 72%; СП - 8%			–	43,80	–	39237		11545	
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	706,2	216,84	204,73	153136	144582	–	33471	201535
			НР - 72%; СП - 8%			12,11	53,71	8554	37933		14929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	3712,044	273,79	258,50	1016323	959563	--	222133	1337532
			НР - 72%; СП - 8%			15,29	67,82	56760	251758		99076	
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25									
				м3 грунта	22,256	197,13	186,12	4387	4142	--	959	5774
			НР - 72%; СП - 8%			11,01	48,83	245	1087		428	
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25									
				м3 грунта	81,32	248,90	235,00	20241	19110	1	4424	26638
			НР - 72%; СП - 8%			13,90	61,66	1130	5014		1973	
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	31,244	1841,40	--	57533	--	--	41424	106873
			НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	57533	--		7916	
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	114,704	2910,75	--	333875	--	--	240390	620206
			НР - 72%; СП - 8%			2910,75	--	333875	--		45941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,856	1674,00 1674,00	-- --	1433 1433	-- --	--	1032 197	2662
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,568	2531,09 2531,09	-- --	6500 6500	-- --	--	4680 894	12074
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1068,716	86,37 --	86,37 29,20	92308 --	92308 31207	--	22469 9182	123959
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3910,636	98,04 --	98,04 33,15	383418 --	383418 129624	--	93329 38140	514886
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,12	816,86 816,86	-- --	13985 13985	-- --	--	10069 1924	25978
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	867,128	31,34 --	31,34 10,60	27175 --	27175 9187	--	6615 2703	36493
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	867,128	45,35 --	45,35 15,33	39321 --	39321 13293	--	9571 3911	52803
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3173,62	35,60 --	35,60 12,04	112980 --	112980 38195	--	27501 11238	151719
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3173,62	51,47 --	51,47 17,40	163357 --	163357 55227	--	39763 16250	219370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	129,256	35,60	35,60	4601	4601	--	1120	6179
						--	12,04	--	1556		458	
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			СП - 8%	м3	161,356	3046,00	--	491490	--	491490	--	530810
						--	--	--	--		39319	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта								
			НР - 72%; СП - 8%		4170,004	157,91	70,53	658468	294126	--	371167	1112005
						87,37	36,25	364342	151168		82371	
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1110,232	217,66	208,98	241657	232014	122	55431	320855
						8,58	60,77	9521	67467		23767	
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км									
			СП - 8%	т	2241,864	746,00	--	1672431	--		--	1806225
						--	--	--	--		133794	
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	238,396	16,49	13,79	3932	3288	17	1470	5835
						2,63	5,94	627	1415		432	
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	871,836	20,16	16,80	17575	14648	128	6556	26061
						3,21	7,23	2799	6306		1930	
26	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м									
			НР - 99%; СП - 8%	т свай	722	27258,95	13846,85	19680960	9997426	541859	12076916	34298506
						12661,60	4234,39	9141675	3057230		2540630	
27	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай								
			НР - 99%; СП - 8%		722	23213,97	14359,72	16760485	10367718	774640	8720345	27519296
						7781,34	4418,70	5618127	3190301		2038466	
28	30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ									
			СП - 8%	т	158,84	328963,00	--	52252483	--	52252483	--	56432682
						--	--	--	--		4180199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			94449491	23099215	54060740	22049117	125818494
								15617105	7128916	--	9319886	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94449491				
		Материалы -			Тенге			1316767				
		Всего заработная плата -			Тенге				22746021			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52252483				
		Местные материалы -			Тенге			491490				
		Транспортные расходы -			Тенге			1672431				
			Накладные расходы -		Тенге			22049115				
			Сметная прибыль -		Тенге			9319889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			125818495				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15850
			Сметная заработная плата -		Тенге				22746021			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			125818495				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15850
			Сметная заработная плата -		Тенге				22746021			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
29	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,82	4590,77	158,97	127715	4423	93213	31109	171531
			НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	30079	1345		12706	
30	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	454,87	920,70	435,51	418797	198099	6128	291863	767513
			НР - 99%; СП - 8%			471,72	176,40	214570	80241		56853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			546513	202521	99341	322972	939044
								244649	81586	--	69559	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			546513				
		Материалы -			Тенге			99342				
		Всего заработная плата -			Тенге				326235			
			Накладные расходы -		Тенге			322973				
			Сметная прибыль -		Тенге			69559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			939044				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							255
			Сметная заработная плата -		Тенге				326235			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			939044				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							255
			Сметная заработная плата -		Тенге				326235			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
31	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/	м3 конструкций колодца	31,71	33864,97	7274,49	1073858	230674	394106	543674	1746935
			НР - 99%; СП - 8%			14162,04	3156,34	449078	100088		129403	
32	45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,14	15365,00	--	32881	--	32881	--	35512
			СП - 8%			--	--	--	--		2630	
33	46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,28	18067,00	--	185729	--	185729	--	200587
			СП - 8%			--	--	--	--		14858	
34	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7	14061,00	--	98427	--	98427	--	106301
			СП - 8%			--	--	--	--		7874	
35	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	35	16621,00	--	581735	--	581735	--	628274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		46539	
36	51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	22171,00	--	177368	--	177368	--	191557
			СП - 8%			--	--	--	--		14189	
37	52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	22765,00	--	182120	--	182120	--	196690
			СП - 8%			--	--	--	--		14570	
38	54	СТССЦ 8.04-08-2017 вып.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,84	270,00	--	5087	--	5087	--	5494
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2337205	230674	1657453	543674	3111350
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			449078	100088	--	230470	
		Материалы -			Тенге			2337205				
		Всего заработная плата -			Тенге			394106				
		Местные материалы -			Тенге				549166			
			Накладные расходы -		Тенге			1263347				
			Сметная прибыль -		Тенге			543674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			230470				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			3111349				
			Сметная заработная плата -		Тенге							411
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				549166			
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			3111349				
			Сметная заработная плата -		Тенге							411
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				549166			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			97333208	23532410	55817534	22915763	129868888
		Материалы -			Тенге			16310833	7310589	--	9619915	
		Всего заработная плата -			Тенге			97333208				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1810215				
		Местные материалы -			Тенге				23621422			
		Транспортные расходы -			Тенге			52252483				
			Накладные расходы -		Тенге			1754837				
			Сметная прибыль -		Тенге			1672431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22915762				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			9619918				
			Сметная заработная плата -		Тенге			129868888				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				23621422			16515
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			129868888				
			Сметная заработная плата -		Тенге							16515
									23621422			

ИТОГО ПО АКТУ	**129 868 888**
в т.ч. оборудование	0,00
СМР	129 868 888
Временные здания и сооружения 1,3%	1 688 296
Итого с временными	*131 557 184*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %	6 709 416
Итого с зимними затратами	*138 266 600*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты 2%					2 765 332				
			Итого сметная стоимость:					*141 031 932*				
			Итого по акту в ценах 2018г К=1					*141 031 932*				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					*141 031 932*				
			НДС 12%					*16 923 832*				
			ИТОГО с НДС					*157 955 764*				
			Скидка подрядчика (17.2863377%)					-27 304 767				
			ИТОГО со скидкой подрядчика:					**130 650 997**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК: