Заказчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядчик: ТОО "Стройинвест Ойл"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства,
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2 по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.

по ресурсному методу

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		14/05-СМР	14.05.2019				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**350 649 469,00**									
В том числе за отчетный месяц	**219 998 472,00**	**196 427 207,14**							**23 571 264,86**	**219 998 472,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 4

Заказчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядчик: ТОО "СтройинвестОйл"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 14/05-СМР от 14.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	**м3 грунта**	**2504,28**	**51,36**	**51,36**	**128612**	**128612**	**--**	**31306**	**172711**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,36**	**--**	**43480**		**12793**	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2504,28**	**86,37**	**86,37**	**216302**	**216302**	**--**	**52651**	**290469**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,20**	**--**	**73126**		**21516**	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	**м3 грунта**	**2504,28**	**129,56**	**129,56**	**324453**	**324453**	**--**	**78976**	**435703**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**43,80**	**--**	**109689**		**32274**	
4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1974,12**	**216,84**	**204,73**	**428078**	**404166**	**--**	**93565**	**563375**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,11**	**53,71**	**23912**	**106040**		**41731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10375,35	273,79	258,50	2840674	2682028	--	620872	3738470
		НР - 72%; СП - 8%			15,29	67,82	158646	703676		276924	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	62,23	197,13	186,12	12268	11582	1	2681	16145
		НР - 72%; СП - 8%			11,01	48,83	685	3039		1196	
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	227,71	248,90	235,00	56677	53512	--	12388	74590
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	61,66	3165	14040		5525	
8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,69	1841,40	--	161472	--	--	116260	299951
		НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	161472	--		22219	
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320,89	2910,75	--	934031	--	--	672502	1735056
		НР - 72%; СП - 8%			2910,75	--	934031	--		128523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,93	1674,00	--	3231	--	--	2326	6002
		НР - 72%; СП - 8%			1674,00	--	3231	--		445	
11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,04	2531,09	--	17819	--	--	12830	33100
		НР - 72%; СП - 8%			2531,09	--	17819	--		2452	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2987,26	86,37	86,37	258018	258018	--	62805	346489
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,20	--	87229		25666	
13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	10930,81	98,04	98,04	1071709	1071709	--	260868	1439184
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,15	--	362317		106606	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/**	м3 грунта	48,36	816,86	--	39503	--	--	28442	73381
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	39503	--		5436	
15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/**	м3 грунта	2424,02	31,34	31,34	75967	75967	--	18491	102015
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,60	--	25683		7557	
16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2424	45,35	45,35	109918	109918	--	26756	147607
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33	--	37160		10934	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**	м3 грунта	8869,91	35,60	35,60	315765	315765	--	76861	424037
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	106752		31410	
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8869,91	51,47	51,47	456565	456565	--	111134	613116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	154353		45416	
19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**	м3 грунта	361,73	35,60	35,60	12877	12877	--	3135	17293
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	4354		1281	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	451,11	3046,00	--	1374081	--	1374081	--	1484008
		СП - 8%			--	--	--	--		109926	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11655,64	157,91	70,53	1840493	822116	--	1037454	3108182
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	1018377	422532		230236	
22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	3103,29	217,66	208,98	675474	648519	343	154940	896846
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,77	26612	188582		66433	
23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км**	т	6266,46	746,00	--	4674779	--		--	5048761
		СП - 8%			--	--	--	--		373982	
24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	666,06	16,49	13,79	10987	9186	49	4108	16303
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	1752	3954		1208	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2437,23	20,16	16,80	49132	40949	358	18326	72855
		НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	7825	17629		5397	
26	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	671,8	643,97	25,63	432621	17217	213488	151020	630332
		НР - 72%; СП - 8%			300,56	11,66	201916	7833		46691	
27	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	м2 креплений	5702,618	908,09	33,92	5178475	193452	1742315	2404494	8189606
		НР - 72%; СП - 8%			568,64	16,99	3242708	96866		606637	
28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	т свай	2173,9	27258,95	13846,85	59258226	30101667	1631507	36362891	103270806
		НР - 99%; СП - 8%			12661,60	4234,39	27525052	9205140		7649689	
29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	2173,9	23213,97	14359,72	50464845	31216595	2332395	26256450	82858999
		НР - 99%; СП - 8%			7781,34	4418,70	16915855	9605812		6137704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**131423052**	**69171176**	**7294537**	**68674532**	**216105392**
							50282562	**21379285**	**--**	**16007807**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**131423052**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			5920453				
	Всего заработная плата -			Тенге				71661847			
	Местные материалы -			Тенге			1374081				
	Транспортные расходы -			Тенге			4674779				
		Накладные расходы -		Тенге			68674532				
		Сметная прибыль -		Тенге			16007807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			216105390				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							50532
		Сметная заработная плата -		Тенге				71661847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			216105390				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							50532
		Сметная заработная плата -		Тенге				71661847			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
30	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**77,76**	**4590,77**	**158,97**	**356978**	**12362**	**260542**	**86954**	**479447**
		НР - 99%; СП - 8%			**1081,20**	**48,34**	**84074**	**3759**		**35515**	
31	**1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**1242,6**	**920,70**	**435,51**	**1144058**	**541160**	**16741**	**797303**	**2096670**
		НР - 99%; СП - 8%			**471,72**	**176,40**	**586157**	**219200**		**155309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1501036**	**553521**	**277283**	**884257**	**2576117**
							670231	**222958**	**--**	**190824**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1501036				
	Материалы -			Тенге			277284				
	Всего заработная плата -			Тенге				893189			
		Накладные расходы -		Тенге			884257				
		Сметная прибыль -		Тенге			190823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2576117				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							697
		Сметная заработная плата -		Тенге				893189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2576117				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							697
		Сметная заработная плата -		Тенге				893189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**132924088**	**69724698**	**7571820**	**69558789**	**218681509**
							50952793	**21602243**	**--**	**16198631**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			132924088				
	Материалы -			Тенге			6197737				
	Всего заработная плата -			Тенге				72555036			
	Местные материалы -			Тенге			1374081				
	Транспортные расходы -			Тенге			4674779				
		Накладные расходы -		Тенге			69558789				
		Сметная прибыль -		Тенге			16198630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			218681507				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							51229
		Сметная заработная плата -		Тенге				72555036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			218681507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**72555036**			**51229**

ИТОГО ПО АКТУ		**218 681 507**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		218 681 507
Временные здания и сооружения 1,3%		2 842 860
Итого с временными		*221 524 367*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		11 297 743
Итого с зимними затратами		*232 822 109*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*4 656 442*
Итого сметная стоимость:		*237 478 551*
Итого по акту в ценах 2018г К=1		*237 478 551*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*237 478 551*
НДС 12%		*28 497 426*
ИТОГО с НДС		*265 975 978*
Скидка подрядчика (17,2863377%)		45 977 506
ИТОГО со скидкой подрядчика:		**219 998 472**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: