Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "МарСам", Договор №25 от 27.06.2023 г.

Инженер: ТОО "DAT Construction", Договор №19 от 27.06.2023 г.

Автор: ТОО "Сартобе", Договор №26 от 01.09.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей нового жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау Толебиского района Туркестанской области (газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	235977	25	27.06.2023 г.	Бюджет	11	ТОО "МарСам"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	20 734 000,00	20 734 000,00	18 512 500,00	20 734 000,00	20 734 000,00					2 221 500,00	20 734 000,00
Всего по стройке	**20 734 000,00**	**20 734 000,00**	**18 512 500,00**	**20 734 000,00**	**20 734 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 221 500,00**	**20 734 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

_____ **Тлеубердиев Е.А.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО ТОО "DAT Construction"

_____ **Досанов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МарСам"

_____ **Жумадуллаев А. А.**

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникационных сетей нового жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау Толебиского района Туркестанской области (газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сартобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор №25 от 27.06.2023 г.
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Газопровод высокого давления. Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	566,8	215,01	204,12	121868	115695	--	25118	158745
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	50,66	6172	28714		11759	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17	2018,02	--	34306	--	--	24701	63727
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	34306	--		4721	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1681,68	--	3363	--	--	2422	6247
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	3363	--		463	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	431,64	35,20	35,20	15194	15194	--	4046	20780
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5620		1539	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	431,64	161,77	76,23	69826	32904	--	37604	116025
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	36922	15306		8594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/=ЗАСЫПКА БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ	м3 грунта	135,16	877,72	--	118633	--	--	85415	220372
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	118633	--		16324	
		Котлован для ГНБ									
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	28	215,01	204,12	6020	5715	--	1241	7842
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	50,66	305	1418		581	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	35,20	35,20	986	986	--	262	1348
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	365		100	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28	161,77	76,23	4530	2135	--	2439	7527
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2395	993		558	
		Котлован для врезки (ГСН-8)									
10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	12	215,01	204,12	2580	2450	--	532	3361
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	50,66	131	608		249	
		Подземный газопровод									
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,782	314569,39	84325,67	245993	65943	38	196886	478310
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	180012	18864		35430	
14	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	789,82	796,00	--	628697	--	628697	--	678993
		СП - 8%			--	--	--	--		50296	
		ПЭ фитинги									
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
16	2302-0304-0807 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1996,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
17	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	1704,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10мм открытым способом =24м.(2шт.) /ГСН-9/									
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	356372,56 249484,00	106789,12 30919,81	8553 5988	2563 742	2	6662 1217	16433
19	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	24,24	2409,00 --	-- --	58394 --	-- --	58394	-- 4672	63066
20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	-87,31 -85,67	-1,30 --	-2095 -2056	-31 --	-8	-2015 -329	-4439
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	24	1302,45 1140,24	7,54 2,30	31259 27366	181 55	3712	27147 4672	63078
22	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2,4	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	14962 8608	5152 1904	1202	10407 2029	27398
23	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,4	593,00 --	-- --	1423 --	-- --	1423	-- 114	1537
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00546	732440,52 62171,20	7187,72 1391,53	3999 339	40 8	3620	410 353	4761
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.B12,5 W4 F50) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	23976,69 4377,34	1010,05 367,58	671 123	28 10	520	121 63	855
26	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера *СП - 8%*	т	0,01334	340191,00 --	-- --	4538 --	-- --	4538	-- 363	4901
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000086	633858,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59
28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2117,53 758,86	1358,67 377,55	4235 1518	2717 755	--	2250 519	7004
29	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	5514,00 --	-- --	11028 --	-- --	11028	-- 882	11910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
					514,19	256,31	1028	513		352	
31	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм									
		СП - 8%	шт	2	1433,46	--	2867	--	2867	--	3096
					--	--	--	--		229	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
					514,19	256,31	1028	513		352	
33	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16									
		СП - 8%	шт.	2	2208,00	--	4416	--	4416	--	4769
					--	--	--	--		353	
34	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм/КОЛПАК/									
		СП - 8%	шт	2	297,00	--	594	--	594	--	642
					--	--	--	--		48	
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	4	1458,82	362,19	5835	1448	--	4373	11024
					1096,63	7,60	4387	30		817	
36	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20									
		СП - 8%	м	3,2	265,00	--	848	--	848	--	916
					--	--	--	--		68	
37	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик									
		СП - 8%	кг	1,1674206	387,00	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--		36	
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	0,04	5600,90	159,74	224	6	176	44	289
					1058,76	47,28	42	2		21	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 200x18,2мм, методом ГНБ =15м.(1шт.)/ГСН-9/									
39	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп									
		НР - 99%; СП - 8%	м	15	2905,34	2286,65	43580	34299	67	19278	67887
					614,25	683,95	9214	10259		5029	
40	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин									
		СП - 8%	т	0,00159	484111,00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	
41	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ									
		СП - 8%	т	0,0715	43539,00	--	3113	--	3113	--	3362
					--	--	--	--		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,3	7925,00	--	121252	--	121252	--	130952
		СП - 8%			--	--	--	--		9700	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1302,45	7,54	19537	113	2320	16967	39424
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	17104	34		2920	
44	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,2	6234,03	2146,62	7481	2576	601	5203	13699
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	4304	952		1015	
45	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	593,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,00273	732440,52	7187,72	2000	20	1810	205	2381
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	170	4		176	
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,014	23976,69	1010,05	336	14	261	60	428
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	61	5		32	
48	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633858,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
50	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1	2117,53	1358,67	2118	1359	--	1125	3502
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	759	378		259	
51	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	1	5514,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
53	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1433,46	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
56	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм/КОЛПАК/	шт	1	297,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1458,82	362,19	2918	724	--	2186	5513
		НР - 99%; СП - 8%			1096,63	7,60	2193	15		408	
58	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20	м	1,6	265,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
59	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,5837103	387,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	5600,90	159,74	112	3	88	22	145
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	21	1		11	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-1шт.(ГСН-10)									
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,05	23976,69	1010,05	1199	50	930	216	1528
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	219	18		113	
67	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,014	13912,41	7466,69	195	105	6	144	366
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	84	38		27	
68	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,014	24430,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
69	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	5008,93	--	23542	--	23542	--	25425
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
70	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3021,77	137,45	6044	275	637	5214	12159
		НР - 99%; СП - 8%			2565,92	67,55	5132	135		901	
71	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	58827,59	--	58828	--	58828	--	63534
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
72	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	5008,93	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
74	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	1	1433,46	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
75	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633858,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Защитная стенка из бетона кл.В12,5 W4 F150	м3	0,135	21515,80	1111,53	2905	150	2582	187	3339
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	173	33		247	
78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	5600,90	159,74	14674	419	11481	2869	18946
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	2774	124		1403	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(в линейной части)-18шт.									
79	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21,6	6234,03	2146,62	134655	46367	10816	93660	246580
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	77472	17134		18265	
80	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	593,00	--	12809	--	12809	--	13834
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
81	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,04914	732440,52	7187,72	35992	353	32584	3686	42852
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3055	68		3174	
82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,252	23976,69	1010,05	6042	255	4684	1088	7701
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1103	93		570	
83	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,12006	340191,00	--	40843	--	40843	--	44110
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000774	633858,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Прокладка сигнальной ленты									
85	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,782	28476,60	19467,60	22269	15224	--	6410	30973
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	7045	3463		2294	
86	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	782	15,00	--	11730	--	11730	--	12668
		СП - 8%			--	--	--	--		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2831513**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2831513**
2-2-1 Газопровод среднего давления. Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3874	215,01	204,12	832949	790761	--	171680	1084999
					10,89	50,66	42188	196257		80370	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	116,22	2018,02	--	234534	--	--	168864	435670
					2018,02	--	234534	--		32272	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2950,2	35,20	35,20	103847	103847	--	27656	142024
					--	13,02	--	38412		10520	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2950,2	161,77	76,23	477254	224894	--	257021	793017
					85,54	35,46	252360	104614		58742	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/=ЗАСЫПКА БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	576,324	877,72	--	505851	--	--	364213	939669
					877,72	--	505851	--		69605	
		Подземный газопровод									
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,227	314569,39	84325,67	71407	19142	11	57152	138844
					230194,00	24122,15	52254	5476		10285	
7	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004									
		СП - 8%	м	229,27	796,00	--	182499	--	182499	--	197099
					--	--	--	--		14600	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	5,733	297096,15	74581,99	1703252	427579	207	1384030	3334265
					222478,00	21375,19	1275466	122544		246983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5790,33	221,00	--	1279663	--	1279663	--	1382036
		СП - 8%			--	--	--	--		102373	
		ПЭ фитинги									
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
11	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1704,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	92	2117,53	1358,67	194813	124998	--	103504	322183
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	69815	34735		23865	
13	2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	4	3476,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
14	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 32 с закладным нагревателем	шт	86	4427,89	--	380799	--	380799	--	411263
		СП - 8%			--	--	--	--		30464	
15	2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	2	2315,00	--	4630	--	4630	--	5000
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	195,75	5600,90	159,74	1096376	31269	857855	214342	1415576
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	207252	9255		104857	
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	514	256		176	
18	2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта/	шт.	191	1436,89	922,70	274446	176235	--	145694	453751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	98210	48955		33611	
20	Прайс-лист	Муфта SDR 11 ПЭ 100, DN 32 с закладным нагревателем	шт	191	1433,46	--	273791	--	273791	--	295694
		СП - 8%			--	--	--	--		21903	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /заглушка/	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7381	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0304-2404 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	8	978,00	--	7824	--	7824	--	8450
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм открытым способом =6м.(1шт.) /ГСН-10/									
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	356372,56	106789,12	2138	641	--	1666	4108
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	1497	186		304	
24	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	2409,00	--	14599	--	14599	--	15767
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	-87,31	-1,30	-524	-8	-2	-504	-1110
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-514	--		-82	
26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1302,45	7,54	7815	45	929	6787	15770
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	6841	14		1168	
27	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,2	6234,03	2146,62	7481	2576	601	5203	13699
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	4304	952		1015	
28	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	593,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,00273	732440,52	7187,72	2000	20	1810	205	2381
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	170	4		176	
30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,014	23976,69	1010,05	336	14	261	60	428
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	61	5		32	
31	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340191,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
32	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633858,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
33	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1	2117,53	1358,67	2118	1359	--	1125	3502
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	759	378		259	
34	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32х110, PN 16	шт.	1	10914,00	--	10914	--	10914	--	11787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
					514,19	256,31	514	256		176	
36	Прайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм**									
		СП - 8%	шт	1	1433,46	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--		115	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
					514,19	256,31	514	256		176	
38	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 прим.	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16**									
		СП - 8%	шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
					--	--	--	--		177	
39	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм/КОЛПАК/**									
		СП - 8%	шт	1	297,00	--	297	--	297	--	321
					--	--	--	--		24	
40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/**									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	1458,82	362,19	2918	724	--	2186	5513
					1096,63	7,60	2193	15		408	
41	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015 прим.	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20**									
		СП - 8%	м	1,6	265,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
42	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	**Герметик**									
		СП - 8%	кг	0,5837103	387,00	--	226	--	226	--	244
					--	--	--	--		18	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	0,02	5600,90	159,74	112	3	88	22	145
					1058,76	47,28	21	1		11	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32x3мм в футляре 63x5,8мм открытым способом =548м.(15шт.) /ГСН-10/									
44	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,218	314569,39	84325,67	68576	18383	11	54887	133340
					230194,00	24122,15	50182	5259		9877	
45	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
		СП - 8%	м	220,18	796,00	--	175263	--	175263	--	189284
					--	--	--	--		14021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	218	-87,31	-1,30	-19034	-283	-75	-18303	-40323
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-18676	--		-2987	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	218	1302,45	7,54	283934	1643	33719	246583	572958
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	248572	501		42441	
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18	6234,03	2146,62	112213	38639	9014	78050	205484
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	64560	14278		15221	
49	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	593,00	--	10674	--	10674	--	11528
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,04095	732440,52	7187,72	29993	294	27153	3071	35710
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2546	57		2645	
54	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	15	2117,53	1358,67	31763	20380	--	16876	52530
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	11383	5663		3891	
55	2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	15	3476,00	--	52140	--	52140	--	56311
		СП - 8%			--	--	--	--		4171	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	15	1436,89	922,70	21553	13841	--	11442	35635
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	7713	3845		2640	
57	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	15	1433,46	--	21502	--	21502	--	23222
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	15	1436,89	922,70	21553	13841	--	11442	35635
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	7713	3845		2640	
59	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	15	2208,00	--	33120	--	33120	--	35770
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
60	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм/КОЛПАК/	шт	15	297,00	--	4455	--	4455	--	4811
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
61	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,06425	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /63мм/	футляр	30	833,15	206,85	24994	6205	--	18730	47222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			626,30	4,34	18789	130		3498	
62	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	24	169,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
63	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	3,4292655	387,00	--	1327	--	1327	--	1433
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3	5600,90	159,74	1680	48	1314	328	2169
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	318	14		161	
		Установка полиэтиленового крана диам.32мм под ковер-8шт.(ГСН-11)									
65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,4	23976,69	1010,05	9591	404	7436	1727	12224
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1751	147		905	
66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,112	13912,41	7466,69	1558	836	48	1150	2924
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	674	300		217	
67	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,112	24430,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
69	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16	3021,77	137,45	48348	2199	5094	41714	97267
		НР - 99%; СП - 8%			2565,92	67,55	41055	1081		7205	
70	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 32мм	шт	8	27321,43	--	218571	--	218571	--	236057
		СП - 8%			--	--	--	--		17486	
71	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	8	5008,93	--	40071	--	40071	--	43277
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7381	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	
73	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	8	1433,46	--	11468	--	11468	--	12385
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
77	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,96	5600,90	159,74	117395	3348	91855	22951	151573
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	22192	991		11228	
		Прокладка сигнальной ленты									
84	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	5,96	28476,60	19467,60	169721	116027	--	48852	236059
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	53694	26392		17486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2									
		СП - 8%	м	5960	15,00	--	89400	--	89400	--	96552
		Узел пересечения с кабелем /ГСН-16/			--	--	--	--		7152	
93	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	360255,95	7347,17	1441	30	46	1366	3032
					341280,00	3695,95	1365	15		225	
94	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009									
		СП - 8%	м	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
					--	--	--	--		335	
95	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74									
		СП - 8%	кг	0,55	314,00	--	173	--	173	--	187
					--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13814536
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**13814536**
в том числе оборудование	Тенге		**16 646 049**
в том числе СМР	Тенге		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		**16 646 049**
Итого с временными	Тенге	2,9%	482 735
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		**17 128 784**
Итого с дополнительными затратами	Тенге	0,91%	155 872
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**17 284 656**
Итого СМР	Тенге	2%	345 693
Итого оборудование	Тенге		**17 630 349**
Итого СМР+оборудование	Тенге		**-**
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге		**17 630 349**
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999999998072309	Тенге	1,050036	18 512 502
НДС	Тенге	**0,999999998**	**18 512 500**
Итого к оплате	**Тенге**	12%	2 221 500
			20 734 000

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Сартобе"

Давренов А.Т.

Инженер-эксперт:

ТОО "DAT Construction"

Телемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А. А.