Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "МарСам",Доп.соглашение №25/1 от 17.11.2023 г. к Договору №25 от 27.06.2023 г.
Инженер: ТОО "DAT Construction", Доп.согл. №19/1 от 13.11.2023г к договору № 19 от 27.06.2023г
Автор: ТОО "Сартобе", Договор №26 от 01.09.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей нового жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау Толебиского района Туркестанской области (газоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	235977	25	27.06.2023 г.	Бюджет	11	ТОО "МарСам"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	56 225 288,10	56 225 288,10	31 688 650,09	35 491 288,10	35 491 288,10					3 802 638,01	35 491 288,10
Затраты инжиниринговых услуг	1 615 228,57	1 615 228,57	1 442 168,37							173 060,20	1 615 228,57
Затраты авторского надзора	627 483,33	627 483,33	560 252,97							67 230,36	627 483,33
Всего по стройке	**58 468 000,00**	**58 468 000,00**	**33 691 071,43**	**35 491 288,10**	**35 491 288,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 042 928,57**	**37 734 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
_____ **Тлеубердиев Е.А.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "DAT Construction"
_____ **Досанов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МарСам"
_____ **Жуматуллаев А. А.**

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникационных сетей нового жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау Толебиского района Туркестанской области (газоснабжение)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сартобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Доп.соглашение №25/1 от 17.11.2023 г. к Договору №25 от 27.06.2023 г.
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Газопровод высокого давления. Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Опозновательный знак подземного газопровода-9шт.(ГСН-13)									
91	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,45	70485,00	--	31718	--	31718	--	34255
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
93	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,09	115328,00	--	10380	--	10380	--	11210
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
		Испытание и контроль									
94	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	872	561,89	--	489968	--	11720	468683	1035344
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	478248	--		76692	
95	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31	683,30	20,60	21182	639	1199	11800	35620
		НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	19344	--		2639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1116429
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		Установка ГРПШ /1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с регулятором давления РДНК-1000	шт	1	1375892,86	--	1375893	--		--	1375893
					--	--	--	--	1375893	--	
		Обвязка ГРПШ-07-2НУ1-1шт./ГСН-4,5/									
98	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1225,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
99	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	1225,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
100	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
101	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1603,57	82,47	3207	165	337	2758	6442
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	2705	81		477	
102	2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17565,00	--	35130	--	35130	--	37940
		СП - 8%			--	--	--	--		2810	
103	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0407	40906,10	9255,82	1665	377	366	696	2550
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	922	88		189	
104	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0407	553075,00	--	22510	--	22510	--	24311
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
		Вход,выход в землю переход ПЭ-ст D63/57-2шт.(ГСН-13)									
105	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001	722954,61	216269,69	723	217	8	587	1414
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	498	95		105	
106	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1061,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	189749,64	49516,94	190	50	42	114	328
		НР - 99%; СП - 8%			98139,60	16980,14	98	17		24	
108	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00116	820033,59	240328,43	951	279	53	707	1791
		НР - 99%; СП - 8%			533520,00	82503,89	619	96		133	
109	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	4178,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
110	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,16	-87,31	-1,30	-101	-2	--	-97	-214
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-99	--		-16	
111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,01846	764602,52	7187,72	14115	133	12834	1385	16740
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1148	26		1240	
112	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01846	588223,00	--	10859	--	10859	--	11728
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
113	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00228	314569,39	84325,67	717	192	--	574	1394
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	525	55		103	
114	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,3028	796,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
115	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,28	-87,31	-1,30	-199	-3	-1	-191	-422
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-195	--		-31	
116	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,28	561,89	--	1281	--	31	1225	2707
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	1250	--		201	
117	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
118	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	2	4412,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
120	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	4	1433,46	--	5734	--	5734	--	6193
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
122	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1704,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
123	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2447,58	607,68	4895	1216	--	3668	9248
		НР - 99%; СП - 8%			1839,90	12,75	3680	26		685	
124	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
125	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,6576186	387,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	17419,48	1111,53	1742	111	1503	139	2031
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	128	24		150	
		Рама под ГРПШ-07-2НУ1 -1 шт./ГСН-7/									
130	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	672,18	548,12	2689	2193	--	1152	4148
		НР - 72%; СП - 8%			124,06	275,99	496	1104		307	
131	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F75	м3	0,206	26451,81	1760,25	5449	362	4060	1009	6975
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1027	81		517	
132	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,04385	45808,74	9255,82	2009	406	610	750	2980
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	993	94		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045604	497904,00	--	22706	--	22706	--	24523
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,43028	159,22	3,44	228	5	147	53	303
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	76	1		22	
		Ограждение ГРПШ - 1 шт.									
135	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4,3333333	52810,00	6431,00	228843	27868	137392	64874	317213
		НР - 14971 Тенге; СП - 5422 Тенге			14673,00	2177,00	63583	9434		23495	
136	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	69601,00	164,00	69601	164	58416	13016	89226
		НР - 13016 Тенге; СП - 6609 Тенге			11021,00	58,00	11021	58		6609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1994705
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1375893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3111134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1375893		
2-2-1 Газопровод среднего давления. Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/=ЗАСЫПКА БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ	м3 грунта	347,476	877,72	--	304987	--	--	219590	566543
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	304987	--		41966	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 32х3мм в футляре 63х5,8мм открытым способом =548м.(15шт.) /ГСН-10/									
51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,21	23976,69	1010,05	5035	212	3904	907	6417
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	919	77		475	
52	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,10005	340191,00	--	34036	--	34036	--	36759
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000645	633858,00	--	409	--	409	--	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
68	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	37,6	5008,93	--	188336	--	188336	--	203403
		СП - 8%			--	--	--	--		15067	
74	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,05336	340191,00	--	18153	--	18153	--	19605
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
75	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000344	633858,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Защитная стенка из бетона кл.В12,5 W4 F150	м3	1,08	21515,80	1111,53	23237	1201	20655	1497	26713
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1381	265		1979	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(в линейной части)-98шт./ГСН-3/									
78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	117,6	6234,03	2146,62	733122	252443	58888	509924	1342490
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	421791	93284		99444	
79	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	117,6	593,00	--	69737	--	69737	--	75316
		СП - 8%			--	--	--	--		5579	
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,26754	732440,52	7187,72	195957	1923	177401	20067	233305
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	16633	372		17282	
81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	1,372	23976,69	1010,05	32896	1385	25505	5924	41926
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6006	504		3106	
82	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,65366	340191,00	--	222369	--	222369	--	240159
		СП - 8%			--	--	--	--		17790	
83	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004214	633858,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		Опозновательный знак подземного газопровода-103шт.(ГСН-14)									
90	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,15	70485,00	--	362998	--	362998	--	392038
		СП - 8%			--	--	--	--		29040	
92	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	1,03	115328,00	--	118788	--	118788	--	128291
		СП - 8%			--	--	--	--		9503	
		Испытание и контроль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	5960	561,89	--	3348864	--	80102	3203387	7076431
					548,45	--	3268762	--		524180	
97	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	14	683,30	20,60	9566	288	542	5329	16087
					624,00	--	8736	--		1192	
98	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36/32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	632	510,10	15,45	322383	9764	16843	180423	543031
					468,00	--	295776	--		40225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10952076
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Установка ГРПШ /81+3 шт/									
100	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с рег.РГД-2,0 на один абонент с узлом учета									
			шт	3	50600,00	--	151800	--		--	151800
					--	--	--	--	151800	--	
101	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с рег.РГД-2,0 на два абонента с узлом учета									
			шт	81	59635,71	--	4830493	--		--	4830493
					--	--	--	--	4830493	--	
		Обвязка ГРПШ-6(подземный)-3шт(ГСН-18)									
102	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,63	2651,60	--	1671	--	--	1203	3104
					2651,60	--	1671	--		230	
103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,63	799,15	--	503	--	--	362	935
					799,15	--	503	--		69	
104	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5,W5, F50									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,63	25930,59	1760,25	16336	1109	12085	3086	20975
					4987,71	394,61	3142	249		1554	
105	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09048	45808,74	9255,82	4145	838	1258	1548	6149
					22645,70	2151,74	2049	195		455	
106	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,0940992	497904,00	--	46852	--	46852	--	50600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	4,2	96,23	2,44	404	10	204	132	579
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	190	1		43	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,36	192,45	4,87	69	2	34	23	99
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	33	--		7	
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	4,56	159,22	3,44	726	15	470	168	966
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	241	2		72	
110	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	390,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
111	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	3	1603,57	82,47	4811	247	506	4137	9664
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	4057	122		716	
112	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	10945,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
113	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8965,00	--	26895	--	26895	--	29047
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
114	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	565,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
115	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	680,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
116	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	163,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-81шт(ГСН-17)									
117	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,01	2651,60	--	45104	--	--	32475	83785
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	45104	--		6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	17,01	799,15	--	13594	--	--	9787	25252
					799,15	--	13594	--		1870	
119	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.B12,5,W5, F50									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	17,01	25930,59	1760,25	441079	29942	326296	83313	566344
					4987,71	394,61	84841	6712		41951	
120	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,44296	45808,74	9255,82	111909	22612	33974	41800	166005
					22645,70	2151,74	55323	5257		12297	
121	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	2,5406784	497904,00	--	1265014	--	1265014	--	1366215
					--	--	--	--		101201	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	113,4	96,23	2,44	10912	277	5504	3562	15632
					45,25	0,27	5131	31		1158	
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	12,15	192,45	4,87	2338	60	1178	763	3349
					90,50	0,54	1100	7		248	
124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	125,55	159,22	3,44	19990	432	12916	4629	26589
					52,90	0,54	6642	68		1970	
125	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	243	390,00	--	94770	--	94770	--	102352
					--	--	--	--		7582	
126	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	81	1603,57	82,47	129889	6680	13658	111705	260922
					1352,48	40,53	109551	3283		19328	
127	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	81	10945,00	--	886545	--	886545	--	957469
					--	--	--	--		70924	
128	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	162	8965,00	--	1452330	--	1452330	--	1568516
					--	--	--	--		116186	
129	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	324	565,00	--	183060	--	183060	--	197705
					--	--	--	--		14645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	162	680,00	--	110160	--	110160	--	118973
					--	--	--	--		8813	
131	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	162	163,00	--	26406	--	26406	--	28518
					--	--	--	--		2112	
		Вход,выход в землю переход ПЭ-ст D32/25-84шт.(ГСН-13)									
132	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	722954,61	216269,69	30364	9084	366	24642	59406
					497952,00	94679,30	20914	3977		4400	
133	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	42,168	593,00	--	25006	--	25006	--	27006
					--	--	--	--		2000	
134	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	189749,64	49516,94	7969	2080	1767	4787	13776
					98139,60	16980,14	4122	713		1020	
135	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,04872	525046,82	111950,16	25580	5454	631	21326	50658
					400140,00	41996,93	19495	2046		3752	
136	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	48,91488	1688,00	--	82568	--	82568	--	89173
					--	--	--	--		6605	
137	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	48,72	-87,31	-1,30	-4254	-63	-17	-4090	-9012
					-85,67	--	-4174	--		-668	
138	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,77532	764602,52	7187,72	592812	5573	539036	58152	703041
					62171,20	1391,53	48203	1079		52077	
139	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,77532	588223,00	--	456061	--	456061	--	492546
					--	--	--	--		36485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1512	314569,39	84325,67	47563	12750	8	38068	92482
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	34805	3647		6850	
141	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	152,712	796,00	--	121559	--	121559	--	131284
		СП - 8%			--	--	--	--		9725	
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	-87,31	-1,30	-13201	-197	-51	-12694	-27967
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-12953	--		-2072	
143	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	151,2	561,89	--	84958	--	2032	81267	179523
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	82926	--		13298	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	84	1436,89	922,70	120699	77507	--	64075	199556
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	43192	21530		14782	
145	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	84	2208,00	--	185472	--	185472	--	200310
		СП - 8%			--	--	--	--		14838	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	84	1436,89	922,70	120699	77507	--	64075	199556
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	43192	21530		14782	
147	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	84	1776,80	--	149251	--	149251	--	161191
		СП - 8%			--	--	--	--		11940	
148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	84	1436,89	922,70	120699	77507	--	64075	199556
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	43192	21530		14782	
149	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	84	1157,00	--	97188	--	97188	--	104963
		СП - 8%			--	--	--	--		7775	
150	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	84	2447,58	607,68	205596	51045	--	154066	388435
		НР - 99%; СП - 8%			1839,90	12,75	154551	1071		28773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=82/32 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,084	60756,00	--	5104	--	5104	--	5512
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
152	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	69,6199812	387,00	--	26943	--	26943	--	29098
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W4	м3	4,2	17653,06	1111,53	74143	4669	64105	5822	86363
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5369	1029		6397	
156	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	106,2929	5600,90	159,74	595336	16979	465818	116389	768662
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	112539	5026		56938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4982293				14785531
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4982293				25737608
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								**28 848 742**
в том числе оборудование			Тенге								**6 358 186**
в том числе СМР			Тенге								**22 490 556**
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге							2,9%	652 226
Итого с временными			Тенге								**23 142 782**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге							0,91%	210 599
Итого с дополнительными затратами			Тенге								**23 353 381**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	467 068
Итого СМР			Тенге								**23 820 449**
Итого оборудование			Тенге								**6 358 186**
Итого СМР+оборудование			Тенге								**30 178 635**
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге							1,050036	31 688 653
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,999999998072309			Тенге							**0,999999998**	**31 688 651**
НДС			Тенге							12%	3 802 638
Итого к оплате			**Тенге**								**35 491 288,10**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Сартобе"

_____ Давренов А.Т.

Инженер-эксперт:

ТОО "DAT Construction"

_____ Телемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

_____ Жумадуллаев А. А.