Прилож ение 2 к приказу Минист ра промышленност и и ст роит ельст ва Республики Казахст ан от 13 мая 2024года №169
Прилож ение 3-1 к Правилам организации деят ельност и и осщест вления функций заказчика (заст ройщика)

Генподрядчик ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Дум-проект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №130/3-170 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №130/3-170 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : №20 от 27.12.2024г

АКТ № 1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г
Строительство уличного освещения ж.м. Шагала между домами №130/3-170 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область
Локальная смета №4-1
на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0993333		476 741	47356
			Итого оплата труда:				355 581	35321
			Итого эксплуатация машин:				170 255	16912
			Итого материалов:				3 030	301
2	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	м	298		455	135590
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	тенге				182946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				30143
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				16912
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				5178
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				135891
			- перевозка грузов	тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
		Накладные расходы I уровня		тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		тенге				182946
		Накладные расходы II уровня		тенге				0
		ИТОГО:		тенге				182946
		Сметная прибыль		тенге				0
		ИТОГО по смете:		тенге				182946
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				182946
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%		тенге				10611
		Итого		тенге				193557
		Сметная прибыль 5%		тенге				9678
		Непредвиденные работы и затраты-3%		тенге				5807
		Итого		тенге				209042
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		тенге				25085
		Всего к оплате		тенге				234127

Сдал (Субодрядчик)

ТОО «Дум-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Подрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Ержанов Ж.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)