Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633, г.Алматы Площадь Республики 4, тел.2620814

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KAZ Intel Group" , БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбай батыра здание 8Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5" пятая очередь,первый и второй этапы , расположенному по адресу: мкр.Абай,ул.Алтын-Орда,участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66, Наурызбайский район в городе Алматы"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130 от 16.10.2020г.

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Наружное электроосвещение по разделу ЭЛ [4-1-1]										
1	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4		1600,00	–	6400	–	6400	–	6912
			СП - 8%				–	–	–	–		512	
2	5	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	15		1756,00	–	26340	–	26340	–	28447
			СП - 8%				–	–	–	–		2107	
3	6	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	150		11403,22	4883,89	1710484	732583	249716	735605	2641776
			НР - 72%, СП - 8%				4854,56	1956,59	728185	293488		195687	
4	7	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014**	шт.	150		5371,00	–	805650	–	805650	–	870102
			СП - 8%				–	–	–	–		64452	
5	8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	127		6549,92	3220,51	831840	409005	2163	489476	1427022
			НР - 80%, СП - 8%				3312,38	1505,30	420672	191173		105705	
6	9	2307-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-100-ШБ(ПВО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	127		102962,00	–	13076174	–	13076174	–	14122268

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1046094	
7	10	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой люминесцентной мощностью 112 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	36	10271,24	3270,90	369765	117752	43481	211953	628234
			НР - 72%, СП - 8%			5792,55	2383,87	208532	85819		46536	
8	11	2307-0106-0512 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный, мощность 112 Вт, световой поток 12000 лм	шт.	36	130471,00	–	4696956	–	4696956	–	5072712
			СП - 8%			–	–	–	–		375756	
9	12	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Скимы ответвительные	100 шт.	14,61	4211,00	–	61523	–	61523	–	66445
			СП - 8%			–	–	–	–		4922	
10	13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Укладка ленты детекционной	км	13,73	35776,22	23387,27	491208	321107	–	154783	697670
			НР - 61%, СП - 8%			12388,95	6091,95	170100	83642		51679	
11	14	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента детекционная	м	13730	50,00	–	686500	–	686500	–	741420
			СП - 8%			–	–	–	–		54920	
12	15	2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Фотореле с датчиком ФР-601	шт.	12	2598,00	–	31176	–	31176	–	33670
			СП - 8%			–	–	–	–		2494	
13	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона. Устройство	м3	102,9	18698,15	1317,30	1924040	135550	1607650	196114	2289766
			НР - 91%, СП - 8%			1757,43	336,93	180840	34670		169612	
14	17	2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм	шт.	585	3809,00	–	2228265	–	2228265	–	2406526
			СП - 8%			–	–	–	–		178261	
15	18	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	24,35	3522,00	–	85761	–	85761	–	92622
			СП - 8%			–	–	–	–		6861	
16	19	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,2435	740542,38	20464,09	180322	4983	151808	18319	214533
			НР - 72%, СП - 8%			96636,80	7853,92	23531	1912		15891	
17	20	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Мотины и металлоконструкции	кг	243,5	125,00	–	30438	–	30438	–	32873
			СП - 8%			–	–	–	–		2435	
			Внутриквартальные проезды по разделу ГП [7-1-1]									
18	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12105,74631	1,39	1,39	16827	16827	–	5317	23915
			НР - 72%, СП - 8%			–	0,61	–	7385		1772	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18891,81	251,56	238,64	4752443	4508342	2078	1204752	6433770
			НР - 72%; СП - 8%			12,81	75,76	242023	1431244		476576	
20	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15743,175	621,00	–	9776512	–		–	10558633
			СП - 8%			–	–	–	–		782121	
21	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	317,1	251,56	238,64	79770	75672	36	20222	107991
			НР - 72%; СП - 8%			12,81	75,76	4062	24023		7999	
22	5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	554,925	621,00	–	344608	–		–	372177
			СП - 8%			–	–	–	–		27569	
23	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1240,999968	3288,00	1251,06	4080004	1552565	2281641	696070	5158592
			НР - 105%; СП - 5%			198,39	320,96	246198	398311		382118	
24	7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8273,00031	841,17	302,63	6959020	2503658	4065766	1317018	8938121
			НР - 105%; СП - 5%			47,09	100,31	389596	829865		662083	
25	8	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	4120	125,30	36,13	516236	148855	367381	54552	616451
			НР - 105%; СП - 5%			–	12,26	–	50511		45663	
26	9	1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство	м2	4120	3963,60	372,97	16330022	1536636	14112772	1142958	18870818
			НР - 105%; СП - 5%			165,20	91,67	680614	377680		1397838	
27	10	2110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Праймер битумно-полимерный типа ЭБА-1	кг	8189,999776	429,00	–	3513510	–	3513510	–	3794591
			СП - 8%			–	–	–	–		281081	
28	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,1899998	2286,48	2286,48	18726	18726	–	11398	32534
			НР - 105%; СП - 5%			–	1288,64	–	10554		2410	
29	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8273,00031	1512,17	152,20	12510142	1259150	10734384	940705	14526914
			НР - 105%; СП - 5%			62,45	42,84	516608	354415		1076068	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8273,00031	324,18	0,05	2681900	414	2678632	3083	2899781
			НР - 105%; СП - 5%			0,35	–	2854	–		214799	
31	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1112,000098	1947,62	39,18	2165755	43568	936816	1300545	3743604
			НР - 105%; СП - 5%			1065,98	16,94	1185571	18837		277304	
32	15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	47,8160042	48540,00	–	2320989	–	2320989	–	2506668
			СП - 8%			–	–	–	–		185679	
33	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1737	3288,00	1251,06	5711250	2173092	3193561	974273	7220965
			НР - 105%; СП - 5%			198,39	320,96	344597	557508		534842	
34	17	1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство	м2	1737	3963,60	372,97	6884769	647849	5949972	481873	7955974
			НР - 105%; СП - 5%			165,20	91,67	286948	159231		589331	
35	18	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1353,999883	591,96	47,38	801518	64153	1137	826537	1758299
			НР - 105%; СП - 5%			543,74	21,48	736228	29084		130244	
36	19	2103-0302-0603 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1353,999883	2369,00	–	3207626	–	3207626	–	3464236
			СП - 8%			–	–	–	–		256610	
37	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1281	1947,62	39,18	2494902	50189	1079191	1498200	4312550
			НР - 105%; СП - 5%			1065,98	16,94	1365522	21700		319448	
38	21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,49	48540,00	–	994585	–	994585	–	1074152
			СП - 8%			–	–	–	–		79567	
39	31	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	38,7219958	13488,73	7183,74	522311	278169	45653	345326	937048
			НР - 105%; СП - 5%			5126,01	3131,48	198489	121257		69411	
40	32	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые Блок № 10	шт.	43,9999968	24747,00	–	1088868	–	1088868	–	1175977
			СП - 8%			–	–	–	–		87109	
41	33	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	47,0000012	19731,00	–	927357	–	927357	–	1001546
			СП - 8%			–	–	–	–		74189	
42	35	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3	м3	43,2274004	71825,00	–	3104808	–	3104808	–	3353193
			СП - 8%			–	–	–	–		248385	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	36	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	36,9920004	71825,00	–	2656950	–	2656950	–	2860506
			СП - 8%			–	–	–	–		212556	
44	37	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	33,9999996	30841,00	–	1048594	–	1048594	–	1132482
			СП - 8%			–	–	–	–		83888	
45	38	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Металлическая решетка	т	1,8360001	599549,00	–	1100772	–	1100772	–	1188834
			СП - 8%			–	–	–	–		88062	
46	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	58,219992	108,13	2,84	6295	166	2505	2516	9515
			НР - 60%, СП - 8%			62,25	0,37	3624	22		705	
47	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	58,219992	177,94	4,05	10359	236	5885	2954	14378
			НР - 60%, СП - 8%			72,80	0,74	4238	43		1065	
48	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	548,1870602	983,52	23,32	539150	12783	313602	199768	798032
			НР - 93%, СП - 8%			388,13	3,72	212765	2039		59113	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								148223645
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8151597				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16612030			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5084413			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89525072		
			- Перевозка грузов	Тенге				10121120				
			- Накладные расходы	Тенге							12834297	
			- Сметная прибыль	Тенге							10979529	
			Временные здания и сооружения		1,0 %		1 482 236					
			Итого с временными									149 705 880
			Зимние удорожания		2,07 %		3 098 912					
			Итого с зимними удорожаниями									152 804 792
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		3 056 096					

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**155 860 888**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										**163 659 543**
			НДС			**12 %**		**19 639 145**					**19 639 145**
			ВСЕГО										**183 298 689**
			С учетом тендерной скидки 10%										**164 968 820**
			В том числе НДС			**12 %**		**17 675 231**					**17 675 231**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ Intel Group" , БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул-Наурызбайбатыра здание 8Б

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Симонов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Кисенов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАҢАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ ҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН" эксперт технического надзора Сыринов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Место печати (при наличии)

Инженер-сметчик ТОО "АЛАТАУ ТН" Бозумбаева Д.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QAZAQ PROJECT" Напибек С.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)