Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«17» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KAZ Intel Group», Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай Батыра, 8Б, ГСЛ №15013737 от 23.07.2015***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директор Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы».

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», и.о. руководитель Нургожаев Айдар Даулетович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Qazaq Stroy», ГСЛ № 000154 от 22.08.2017г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***Директор Ли Дмитрий Денисович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Меридиан Строй», ГСЛ № 15009959 от 02.02.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***Директор Машкалов Марат Бауржанович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «QAZAQ PROJECT» РП 01/12-2019-ГТ, ГТ.ЭН***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
ТОО «Казах эксперт центр» Заключение № КЭЦ-0056/20 от 29.09.2020 г..
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные проезды и тротуары					
Проезды	м2	39 347	39 347	39 347	39 347
Тротуары	м2	6 200	6 200	6 200	6 200
Внутридворовые проезды и тротуары					
Проезды	м2	59 944	59 944	59 616	59 616
Тротуары	м2	23 674	23 674	24 093	24 093
Водоотводные сооружения					
Водоотводные трубы (ЗКЦ, ЛЖК)	шт	445	445	491	491
Арычные сети	мп	2 043	2 043	2 188	2 188
Водоотводные сети	мп	2 898	2 898	3 146	3 146
Наружное освещение					
Светильники GLOBE 300 Classic 100вт	шт	324	324	450	450
Опоры торшерные высотой 2 м	шт	324	324	450	450
Светильники LED RCU 100вт	шт	127	127	137	137
Опоры стальные высотой 7 м	шт	127	127	137	137
Прожектора светодиодные 300вт	шт	36	36	40	40
Шкаф ШУНО ПР-11-3116	шт	12	12	12	12
Кабель АВВГ 4х4	км	4,89	4,89	4,89	4,89
Кабель АВВГ 4х6	км	4,295	4,295	4,295	4,295
Кабель АВВГ 4х10	км	4,545	4,545	4,545	4,545

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Решение генерального плана выполнено с учетом архитектурных, санитарных и противопожарных требований. Предусмотрено строительство внутриквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров, водоотводных и арычных сетей. Внутриквартальные и внутридворовые проезды расположены с учетом противопожарного обслуживания и обеспечивают подъезд к зданиям и сооружениям. Основной въезд предусмотрен с примыканием к существующей автодороге. Покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов выполнены из двух слоев горячего асфальтобетона: крупнозернистого толщ.6 см и мелкозернистого толщ.4 см. Покрытия внутриквартальных и внутридворовых тротуаров выполнены из одного слоя горячего мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см. Водоотводные сети позволяют отвести дождевые и талые воды от зданий о сооружений на проезды и в арычную сеть с последующим отводом за территорию жилого комплекса. Наружное освещение территории выполнено уличными светодиодными светильниками на опорах высотой 7 м. Электроосвещение внутридворовых территорий выполнео уличными светодиодными светильниками высотой 2 м. Для электроосвещения спортивных площадок дополнительно используются прожектора.

(краткие технические характ. по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инж. и технолог. оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2020 г.;***
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2022 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,0;***
фактически, месяц: 25

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 100%
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
К. Акылбеков
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KAZ Intel Group»*** считает объект
«Строительство внутриквартальных проездов к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «KAZ Intel Group» - Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
Место печати (при наличии), подпись, дата