Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, Улица АРОН ОТЕУОВ 36
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
50740018601	980740001739			Договор № 23	от 17.05. 2024г		
				Доп.соглашение № 23/2	от 13.11.2024г		
				Доп.соглашение № 23/3	от 08.04.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	600 816 447,86	236 966 623,39	14 561 495,05	14 561 495,05			72 097 973,74	672 914 421,60
в том числе за отчетный месяц			14 561 495,05	14 561 495,05			1 747 379,41	16 308 874,46
Удержано 30% аванс			4 368 448,52				524 213,82	4 892 662,34
удержано 5% за текущий месяц 2025г			728 074,75				87 368,97	815 443,72
Всего к оплате :			9 464 971,78				1 135 796,61	10 600 768,40

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601 **Руководитель:** Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО"А ıьянс LTD" БИН 980740001739 **Директор:** Керелбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН 09014000081 **Эксперт:** СулейменовС.Б.

Scanned with CamScanner

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189.
Форма № Ф-2в

Заказчик : ГУ " Мангистауский районный отдел строительства." БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, УлицаАРОН ОТЕУОВ 36.

80740001739, Мангистауская область, Тупкарагаинский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Договор: № 23 от 17 мая 2024г ., Доп.соглашение № 23/2 от 13 ноября 2024г., Доп.соглашение № 23/3 от 08 апреля 2025 г.
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2025 г.

по обьекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насосная Общестроительные работы. Смета 03-01-01										
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
			Подраздел 1: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ										
1	6	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство		22,23	3869,70	1730,21	86023,00	38463,00	346,00	53344,00	140542,00	
				$м^3$ основания		1708,39	871,88	37978,00	19382,00		18539,00		
2	7	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		27,3	6669,50	541,37	182077,00	14779,00	135910,00	34995,00	234438,00	
				$м^2$ покрытия		1149,76	213,93	31388,00	5840,00		17366,00		
3	8	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		38,07	19710,04	3150,45	729736,00	119938,00	263298,00	346126,00	1161931,00	
				$м^3$		9101,66	889,36	346500,00	33858,00		86069,00		
4	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02375	368124,00		8743,00		8743,00		9442,00	
				т							699,00		
5	11	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		101,58	4169,72	28,47	423560,00	2892,00	360176,00	56796,00	518785,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	60492,00	580,00		38429,00		
6	12	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		17,41	5863,80	11,68	96023,00	203,00	98447,00	7599,00	111942,00	
				$м^2$ поверхности		465,50	3,86	8104,00	67,00		9148,00		
			Итого по подразделу 1: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									**2177080,00**	
			Подраздел 2: КРЫЛЬЦО КР-1 (2шт)										
7	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,68	3550,75	0,00	5965,00	0,00		4295,00	11081,00	
				$м^3$ грунта		3550,75	0,00	5965,00	0,00		821,00		
8	14	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,2	1852,95	0,00	2224,00	0,00		1601,00	4131,00	
				$м^3$ грунта		1852,95	0,00	2224,00	0,00		306,00		
9	15	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,4	3334,75	270,68	14673,00	1191,00	10952,00	2820,00	18892,00	
				$м^2$		574,88	106,96	2529,00	471,00		1399,00		
10	16	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо из бетона кл. В-12,5. Устройство		1,96	19312,22	3312,88	36915,00	6493,00	11049,00	19397,00	60816,00	
				$м^3$		9884,20	990,84	19373,00	1942,00		9576,00		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,8	4169,72	28,47	20015,00	136,00	17020,00	2684,00	24515,00	
				м² поверхности		595,51	5,71	2858,00	27,00		1816,00		
			Итого по подразделу 2: КРЫЛЬЦО КР-1 (2шт)									**119435,00**	**108355**
			Подраздел 3: ОТМОСТКА										
12	19	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		59,4	3334,75	270,68	198084,00	16078,00	147858,00	38071,00	255047,00	
				м² покрытия		574,88	106,96	34148,00	6353,00		18892,00		
13	20	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство /Отмостка/		2,97	6819,12	1745,54	18467,00	5184,00	5268,00	8691,00	29331,00	
				м³		2698,49	517,20	8015,00	1536,00		9460,00		
			Итого по подразделу 3: ОТМОСТКА									**284378,00**	
			Подраздел 4: ФУНДАМЕНТ ФО-1 (1шт)										
14	21	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	3334,75	270,68	2668,00	217,00	1991,00	513,00	3435,00	
				м²		574,88	106,96	460,00	86,00		254,00		
15	22	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,32	16322,73	1003,12	5050,00	321,00	1091,00	2908,00	8596,00	
				м³		9493,85	493,74	3038,00	158,00		1575,00		
17	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,76	4169,72	28,47	3169,00	21,00	2695,00	425,00	3882,00	
				м² поверхности		595,51	5,71	453,00	4,00		288,00		
			Итого по подразделу 4: ФУНДАМЕНТ ФО-1 (1шт)									**15913,00**	
			Подраздел 5: ФУНДАМЕНТ ФО-2 (1шт)										
18	25	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,6	3334,75	270,68	2001,00	162,00	1494,00	385,00	2577,00	
				м²		574,88	106,96	345,00	64,00		191,00		
19	26	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,25	52439,73	1003,12	13110,00	250,00	10486,00	2272,00	16613,00	
				м³		9493,85	493,74	2373,00	123,00		1231,00		
21	28	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,3	4169,72	28,47	1251,00	9,00	1064,00	168,00	1532,00	
				м² поверхности		595,51	5,71	179,00	2,00		113,00		
22	29	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0112	742242,41	3979,55	8313,00	44,00	85,00	7468,00	17043,00	
				т		730661,36	2074,45	8183,00	23,00		1262,00		
			Итого по подразделу 5: ФУНДАМЕНТ ФО-2 (1шт)									**37765,00**	
			Подраздел 6: ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)										
24	31	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,32	3334,75	270,68	1067,00	86,00	797,00	205,00	1374,00	
				м²		574,88	106,96	184,00	34,00		102,00		
25	32	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,166	52439,73	1003,12	8705,00	167,00	6962,00	1509,00	11031,00	
				м³		9493,85	493,74	1576,00	82,00		817,00		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	34	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01822	823159,02	2325,30	12561,00	42,00	9748,00	2541,00	16926,00	
				т		152066,72	1210,44	2771,00	22,00		2034,00		
28	35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,7	4169,72	28,47	2919,00	20,00	2482,00	391,00	3575,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	417,00	4,00		265,00		
			Итого по подразделу 6: ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)									**32906,00**	
			Подраздел 7: ФУНДАМЕНТ ФО-4 (7шт)										
29	36	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,84	3334,75	270,68	2801,00	228,00	2091,00	538,00	3606,00	
				$м^2$		574,88	106,96	483,00	90,00		267,00		
30	37	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,504	52439,73	1003,12	26430,00	506,00	21139,00	4581,00	33492,00	
				$м^3$		9493,85	493,74	4785,00	249,00		2481,00		
31	38	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00399	331233,00		1322,00		1322,00		1428,00	
				т							106,00		
32	39	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,04928	1255632,02	2325,30	61878,00	115,00	54269,00	6874,00	74252,00	
				т		152066,72	1210,44	7494,00	60,00		5500,00		
33	40	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,17	4169,72	28,47	9048,00	61,00	7694,00	1213,00	11082,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	1292,00	12,00		821,00		
			Итого по подразделу 7: ФУНДАМЕНТ ФО-4 (7шт)									**123860,00**	
			Подраздел 8: ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ										
34	41	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм		1,5	23082,00		34623,00		34623,00		37393,00	
				м							2770,00		
35	42	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм		1	11153,00		11153,00		11153,00		12045,00	
				м							892,00		
36	43	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		1	9950,00		9950,00		9950,00		10746,00	
				м							796,00		
37	44	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		0,5	5478,00		2739,00		2739,00		2958,00	
				м							219,00		
			Итого по подразделу 8: ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									**63142,00**	
			Подраздел 9: ПРИЯМОК ПРм-1 (1шт)										
38	45	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,64	3334,75	270,68	2134,00	173,00	1593,00	410,00	2748,00	
				$м^2$		574,88	106,96	368,00	68,00		204,00		
39	46	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,125	85152,25	8553,12	10644,00	1069,00	5262,00	4406,00	16254,00	
				$м^3$		34500,38	4235,81	4313,00	529,00		1204,00		
40	47	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03678	331233,00		12183,00		12183,00		13158,00	
				т							975,00		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,12	4169,72	28,47	4670,00	31,00	3971,00	626,00	5720,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	667,00	6,00		424,00		
42	49	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка		0,01487	1232066,22	15990,78	18321,00	238,00	16493,00	1577,00	21490,00	
				т металлических изделий		106944,55	7103,27	1590,00	106,00		1592,00		
			Итого по подразделу 9: ПРИЯМОК ПРм-1 (1шт)									**59370,00**	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ									2 913 849,00	
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
43	50	1108-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м		64,03	15528,27	3649,67	994275,00	233688,00	215631,00	571360,00	1464440,00	
				$м^3$ кладки		8510,94	1084,03	544955,00	69410,00		125251,00		
44	52	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		6	4152,14	2074,55	24913,00	12447,00	361,00	18646,00	47044,00	
				шт		2017,41	616,19	12104,00	3697,00		3485,00		
45	53	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		5	1056,66	383,22	5283,00	1916,00	1533,00	2835,00	8768,00	
				шт. сборных конструкций		366,76	113,82	1834,00	569,00		650,00		
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									**1 520 252**	
			Раздел 4: ПОКРЫТИЕ										
46	58	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		8	6169,40	2260,84	49355,00	18087,00	15528,00	24859,00	80151,00	
				шт. сборных конструкций		1967,58	665,82	15741,00	5327,00		5937,00		
47	60	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкерение плит/		0,13056	884806,21	17924,05	115520,00	2341,00	44970,00	80958,00	212196,00	
				т стальных элементов		522444,00	3052,41	68210,00	399,00		15718,00		
			Итого по разделу 4: ПОКРЫТИЕ									**292 347**	
			Раздел 7										
71	95	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		52,07	1293,55	10,74	67355,00	559,00	8695,00	46774,00	123259,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1115,83	7,03	58101,00	366,00		9130,00		
72	96	1115-0403-0309 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		49,23	1885,12	6,33	92804,00	312,00	20336,00	57865,00	162722,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1465,71	3,55	72157,00	175,00		12053,00		
73	97	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		2,84	1572,46	8,88	4466,00	25,00	926,00	2823,00	7872,00	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1237,50	4,94	3515,00	14,00		583,00		
			Итого по подразделу 1: ПОТОЛОК									**293 853**	
			Подраздел 2: СТЕНЫ										
74	98	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		120,71	2664,46	151,36	321627,00	18271,00	61363,00	206123,00	569970,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2004,75	129,74	241993,00	15661,00		42220,00		
75	99	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		109,65	1575,96	5,97	172804,00	655,00	40193,00	105855,00	300952,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1203,43	3,31	131956,00	363,00		22293,00		
76	100	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		11,06	1295,26	8,37	14326,00	93,00	3339,00	8756,00	24929,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		984,95	4,67	10894,00	52,00		1847,00		
77	101	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		56,77	2207,02	143,49	125293,00	8146,00	22260,00	81568,00	223410,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1671,42	124,59	94887,00	7073,00		16549,00		
78	102	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		56,77	6791,88	26,64	385575,00	1512,00	166294,00	174870,00	605281,00	
				$м^2$ поверхности облицовки		3835,98	14,43	217769,00	819,00		44836,00		
			Итого по подразделу 2: СТЕНЫ									**1 724 542,0**	
			Итого по разделу 7:									**2 018 395,0**	
			ИТОГО по насосная Общестроительные работы									**6 744 843,0**	
			КПП.Общестроительные работы										
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		36,666	319,61	319,61	11719,00	11719,00		2679,00	15550,00	
				$м^3$ грунта		0,00	101,49	0,00	3721,00		1152,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		1,134	4260,90	0,00	4832,00	0,00		3479,00	8976,00	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стбимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		4260,90	0,00	4832,00	0,00		665,00		
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		14,157	40,93	40,93	579,00	579,00		158,00	796,00	
				$м^3$ грунта		0,00	15,49	0,00	219,00		59,00		
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,157	316,24	135,63	4477,00	1920,00		2604,00	7648,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		180,61	74,88	2557,00	1060,00		567,00		
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,573	1687,09	0,00	2654,00	0,00		1911,00	4930,00	
				$м^3$ грунта		1687,09	0,00	2654,00	0,00		365,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**37 900**	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
6	6	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство		7,6	8024,70	1730,21	60988,00	13149,00	34854,00	18237,00	85563,00	
				$м^3$ основания		1708,39	871,88	12984,00	6626,00		6338,00		
7	7	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		8,4	6669,50	541,37	56024,00	4547,00	41818,00	10768,00	72135,00	
				$м^2$ покрытия		1149,76	213,93	9658,00	.1797,00		5343,00		
8	8	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		18	3974,46	1852,70	71540,00	33349,00	20307,00	32584,00	112454,00	
				шт. сборных конструкций		993,60	540,49	17885,00	9729,00		8330,00		
9	9	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		6	3490,27	1889,42	20942,00	11336,00	4452,00	9983,00	33399,00	
				шт. сборных конструкций		858,82	551,20	5153,00	3307,00		2474,00		
10	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		5,94	43941,00		261010,00		261010,00		281891,00	**Казахстан**
				$м^3$							20881,00		
11	11	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (для МУ)		0,24	43633,83	2141,44	10472,00	514,00	8310,00	1641,00	13082,00	
				$м^3$		6865,68	649,77	1648,00	156,00		969,00		
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,97	71260,76	7405,31	69123,00	7183,00	41333,00	20582,00	96881,00	
				$м^3$		21244,08	2073,08	20607,00	2011,00		7176,00		
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1299	341374,00		44344,00		44344,00		47892,00	
				т							3548,00		
14	14	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		5,6	5515,40	11,68	30886,00	66,00	28214,00	2444,00	35996,00	
				$м^2$ поверхности		465,50	3,86	2607,00	22,00		2666,00		
15	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35	4169,72	28,47	145940,00	997,00	124101,00	19570,00	178751,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	20843,00	200,00		13241,00		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					771269,00	71141,00	608743,00	115809,00	**958 044**	
								91385,00	23848,00	0,00	70966,00		
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1108-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м		21,1	15528,27	3649,67	327646,00	77008,00	71058,00	188282,00	482582,00	
				м³ кладки		8510,94	1084,03	179581,00	22873,00		41274,00		
17	18	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		3	4152,14	2074,55	12456,00	6224,00	181,00	9323,00	23521,00	
				шт. сборных конструкций		2017,41	616,19	6052,00	1849,00		1742,00		
18	19	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		2	1056,66	383,22	2113,00	767,00	613,00	1134,00	3507,00	
				шт. сборных конструкций		366,76	113,82	734,00	228,00		260,00		
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					342215,00	83999,00	71852,00	198739,00	**509610**	
								186367,00	24950,00	0,00	43276,00		
			Раздел 4: ПОКРЫТИЯ										
19	21	1107-0504-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны		3	4920,82	1937,31	14762,00	5812,00	4032,00	7824,00	24393,00	
				шт. сборных конструкций		1639,49	570,54	4918,00	1712,00		1807,00		
20	23	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкерение плит/		0,00612	884806,21	17924,05	5415,00	110,00	2108,00	3795,00	9947,00	
				т стальных элементов		522444,00	3052,41	3197,00	19,00		737,00		
			Итого по разделу 4: ПОКРЫТИЯ					20177,00	5922,00	6140,00	11619,00	**34340**	
								8115,00	1731,00	0,00	2544,00		
			Раздел 6: ПРОЕМЫ										
			Подраздел 1: ОКНА										
40	44	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		6,12	5823,66	308,69	35641,00	1889,00	18210,00	14971,00	54661,00	
				м²		2539,50	178,49	15542,00	1092,00		4049,00		
41	46	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		3,6	3610,22	8,74	12997,00	32,00	11294,00	1520,00	15678,00	
				м		464,19	4,95	1671,00	18,00		1161,00		
			Итого по подразделу 1: ОКНА					48638,00	1921,00	29504,00	16491,00	**70339**	
								17213,00	1110,00	0,00	5210,00		
			Подраздел 2: ДВЕРИ										
42	48	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		3,78	6724,36	81,32	25418,00	307,00	6240,00	13132,00	41634,00	
				м²		4992,16	42,90	18870,00	162,00		3084,00		
			Итого по подразделу 2: ДВЕРИ					25418,00	307,00	6240,00	13132,00	**41 634**	
								18870,00	162,00	0,00	3084,00		
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					101969,00	2257,00	44470,00	46865,00	**160 740**	
								55241,00	1272,00	0,00	11906,00		
			Раздел 7: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ПОТОЛОК										
44	54	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		9,23	1293,55	10,74	11939,00	99,00	1541,00	8291,00	21848,00	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² оштукатуриваемой поверхности		1115,83	7,03	10299,00	65,00		1618,00		
45	55	1115-0403-0309 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		9,23	1885,12	6,33	17400,00	59,00	3813,00	10849,00	30509,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1465,71	3,55	13529,00	33,00		2260,00		
			Итого по подразделу 1: ПОТОЛОК					29339,00	158,00	5354,00	19140,00	**52 357**	
								23828,00	98,00	0,00	3878,00		
			Подраздел 2: СТЕНЫ										
46	56	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		27,72	2664,46	151,36	73859,00	4195,00	14091,00	47334,00	130888,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2004,75	129,74	55572,00	3596,00		9695,00		
47	57	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		27,72	1295,26	8,37	35905,00	232,00	8370,00	21946,00	62479,00	
				м² окрашиваемой поверхности		984,95	4,67	27303,00	129,00		4628,00		
48	58	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		54,78	7617,28	37,78	417275,00	2069,00	134696,00	225002,00	693659,00	
				м²		5120,64	13,59	280509,00	744,00		51382,00		
49	59	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		5,478	39847,00		218282,00		218282,00		235745,00	
				м³							17463,00		
50	60	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		57,9	2222,33	61,62	128673,00	3568,00	26126,00	81787,00	227297,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1709,49	56,21	98979,00	3255,00		16837,00		
51	61	1115-0402-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		57,9	1375,29	6,19	79629,00	359,00	58917,00	16439,00	103754,00	
				м² окрашиваемой поверхности		351,54	3,36	20354,00	195,00		7686,00		
			Итого по подразделу 2: СТЕНЫ									**1 453 822**	
			Итого по разделу 7:									**1 506 179**	
			Раздел 8: ПОЛЫ										
			Подраздел 1: ТИП-1										
52	62	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,449	14196,32	3028,12	6374,00	1360,00	1890,00	3587,00	10758,00	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ подстилающего слоя		6959,91	1538,82	3125,00	691,00		797,00		
53	63	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,347	44830,06	9,79	60386,00	13,00	49783,00	9955,00	75968,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		7862,12	0,00	10590,00	0,00		5627,00		
54	64	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		8,98	3974,67	118,82	35693,00	1067,00	21887,00	12190,00	51714,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1418,50	25,64	12738,00	230,00		3831,00		
55	65	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		8,98	2396,26	59,71	21518,00	536,00	13297,00	7348,00	31175,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		855,87	14,62	7686,00	131,00		2309,00		
56	66	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,98	1333,81	47,32	11978,00	425,00	5044,00	6369,00	19815,00	
				$м^2$		724,79	29,74	6509,00	267,00		1468,00		
57	67	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		8,98	6587,27	125,15	59154,00	1123,00	34864,00	22382,00	55285,00	
				$м^2$		2579,74	71,77	23166,00	644,00		6523,00		
			Итого по подразделу 1: ТИП-1									**244 715**	
			Итого по разделу 8: ПОЛЫ									**277 489**	
			Раздел 9: КРЫЛЬЦО КР-1										
58	68	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,98	3550,75	0,00	3480,00	0,00		2505,00	6464,00	
				$м^3$ грунта		3550,75	0,00	3480,00	0,00		479,00		
59	69	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,61	1852,95	0,00	1130,00	0,00		814,00	2100,00	
				$м^3$ грунта		1852,95	0,00	1130,00	0,00		156,00		
60	70	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		19,5	6669,50	541,37	130055,00	10557,00	97078,00	24996,00	167455,00	
				$м^2$ покрытия		1149,76	213,93	22420,00	4172,00		12404,00		
61	71	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо из бетона кл. В15. Устройство		0,97	49354,26	3312,88	47874,00	3213,00	35072,00	9599,00	62071,00	
				$м^3$		9884,20	990,84	9588,00	961,00		4598,00		
62	72	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00946	331233,00		3133,00		3133,00		3384,00	
				т							251,00		
63	73	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,46	4169,72	28,47	10258,00	70,00	8723,00	1375,00	12564,00	
				$м^2$ поверхности		595,51	5,71	1465,00	14,00		931,00		
			Итого по разделу 9: КРЫЛЬЦО КР-1									**254 038**	
			Раздел 10: ОТМОСТКА										
64	74	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		8,6	6669,50	541,37	57358,00	4656,00	42814,00	11024,00	73853,00	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		1149,76	213,93	9888,00	1840,00		5471,00		
65	75	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство		0,97	37851,00	1745,54	36715,00	1693,00	32405,00	2838,00	42717,00	
				$м^3$		2698,49	517,20	2618,00	502,00		3164,00		
			Итого по разделу 10: ОТМОСТКА									**116 570**	
			Итого ПО КПП. Общестроительные работы										
			ИТОГО по акту									**3 854 910**	
			ВСЕГО АКТУ									**10 599 753**	

			Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего					
		ИТОГО по смете	Тенге	10 599 753,00	0,00		10 599 753,00					
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	275 593,58	0,00	0,00	275 593,58					
		ИТОГО:	Тенге	10 875 346,58	0,00	0,00	10 875 346,58					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2%	Тенге	21 750,69	0,00	0,00	21 750,69					
		ИТОГО	Тенге	10 897 097,27	0,00	0,00	10 897 097,27					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	217 941,95	0,00	0,00	217 941,95					
		ИТОГО:	Тенге	11 115 039,22	0,00	0,00	11 115 039,22					
		Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	12 668 254,79	0,00	0,00	12 668 254,79					
		перерасчет в текущщих ценах за апрель 2025г			3 250 496,28		3 250 496,28					
		НДС (12%)	Тенге			390 123,39	390 123,39					
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	12 668 254,79	0,00	390 123,39	**16 308 874,46**					
		удержание аванса 30%					4 892 662,34					
		удержано 5% за текущий месяц 2025г					815 443,72					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					10 600 768,40					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601
Руководитель: _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН980740001739
Эксперт: _____ **Кулейменов С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр" БИН 011240003224
ГИП: _____ **Панаев Б.Ш.**

Субподрядчик:
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор: _____ **Керелбаев А.С.**

Scanned with CamScanner