Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак-1,2 в

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
50740018601	980740001739			Договор № 22	от 17.05. 2024г		
				Доп.соглашение № 22/2	от 07.11.2024г		
				Доп.соглашение № 22/3	от 08.04.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	499 018 546,79	137 291 952,86	499 018 546,79	499 018 546,79	429 447,69		59 882 225,62	558 900 772,41
в том числе за отчетный месяц			55 150 955,05	55 150 955,05			6 618 114,61	61 769 069,66
Удержано 30% аванс			16 545 286,52				1 985 434,38	18 530 720,90
удержано 5% за текущий месяц 2025 г			2 757 547,75				330 905,73	3 088 453,48
Всего к оплате :			35 848 120,78				4 301 774,49	40 149 895,28

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**

Руководитель: **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор: **Керелбаев А.С.**

Эксперт: **Сулейменов С.Б.**

Технадзор: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН 09014000081**

Scanned with CamScanner

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2в

Заказчик : ГУ " Мангистауский районный отдел строительства." БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, Улица АРОН ОТЕУОВ 36.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Договор: № 22 от 17 мая 2024г ., Доп.соглашение № 22/2 от 07 ноября 2024г, Доп соглашение №22/3 от 08.04.2025 г.

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак - 1,2 в селе Шетпе Мангистауского района.

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2025 г.

по объекту :"Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак -1,2 в селе Шетпе Мангистауского района."

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насосная. Общестроительные работы СМЕТА № 02-01-01										
			Раздел 7: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
20	68	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		205,62	8 642,25	41,1	1 777 019,0	8 451,0	505 311,0	1 013 287,0	3 013 531,0	
				$м^2$		6 143,65	16,3	1 263 257,0	3 352,0		223 225,0		
21	69	234-101-0204 *РСНБ РК*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		20,562	35 212,0		724 029,0		724 029,0		781 951,0	Казахстан
				$м^3$							57 922,0		
22	70	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		222,06	2 574,68	72,4	571 733,0	16 077,0	100 207,0	376 340,0	1 023 919,0	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 051,02	67,44	455 450,0	14 976,0		75 846,0		
23	71	1115-0402-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		222,06	1 450,31	6,98	322 056,0	1 550,0	226 805,0	75 676,0	429 551,0	

Scanned with CamScanner

				м² окрашиваемой поверхности		421,96	4,03	93 700,0	895,0		31 819,0		
			Итого по разделу 7:									**5 248 952,0**	
			Раздел 8: ПОЛЫ										
			Подраздел 1: ТИП-1										
24	72	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение шебнем		89,59	376,9	61,68	33 766,0	5 525,0	11 687,0	18 048,0	55 959,0	
				м² площади уплотнения		184,77	29,54	16 554,0	2 646,0		4 145,0		
25	73	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,959	49 413,28	9,79	442 694,0	88,0	358 055,0	79 478,0	563 946,0	
				м³ подстилающего слоя		9 437,53	0,0	84 551,0	0,0		41 774,0		
26	74	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		89,59	4 608,72	137,1	412 895,0	12 283,0	248 135,0	145 919,0	603 519,0	
				м² изолируемой поверхности		1 701,95	30,76	152 478,0	2 756,0		44 705,0		
27	75	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		89,59	2 699,4	68,7	241 839,0	6 154,0	143 684,0	87 957,0	356 180,0	
				м² изолируемой поверхности		1 026,9	17,54	92 000,0	1 571,0		26 384,0		
28	76	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		89,59	1 564,76	52,22	140 187,0	4 678,0	58 416,0	75 472,0	232 912,0	
				м² стяжки		860,5	35,69	77 092,0	3 197,0		17 253,0		
29	77	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		89,59	362,63	17,9	32 488,0	1 603,0	29 031,0	2 736,0	38 042,0	

Scanned with CamScanner

				м² стяжки		20,69	11,8	1 854,0	1 057,0		2 818,0		
30	78	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		89,59	1 512,51	53,11	135 506,0	4 758,0	52 866,0	76 214,0	228 658,0	
				м²		869,31	35,69	77 881,0	3 197,0		16 938,0		
31	79	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		89,59	6 938,79	139,98	621 646,0	12 540,0	331 781,0	267 937,0	960 750,0	
				м²		3 095,48	86,12	277 324,0	7 715,0		71 167,0		
32	80	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		46	828,88	3,45	38 128,0	158,0	2 082,0	33 822,0	77 706,0	
				м		780,18	2,01	35 888,0	92,0		5 756,0		
33	81	233-202-0103 *РСНБ РК*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		4,646	3 065,0		14 240,0		14 240,0		15 379,0	
				м²							1 139,0		
			Итого по подразделу 1: ТИП-1									3 133 051,0	
			Итого по разделу 8: ПОЛЫ									**3 133 051,0**	
			Раздел 9: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ-1 (1шт)										
34	99	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,61765	174 219,93	44 603,26	107 607,0	27 549,0	20 894,0	50 006,0	170 222,0	
				т конструкций		95 788,47	21 547,53	59 164,0	13 309,0		12 609,0		
35	100	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		0,61765	1 299 424,0		802 589,0		802 589,0		866 796,0	Казахстан
				т							64 207,0		
36	101	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		16,68	380,09	6,88	6 340,0	114,0	2 474,0	2 604,0	9 659,0	
				м²		224,89	1,34	3 751,0	22,0		715,0		
37	102	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,68	159,4	2,6	2 659,0	43,0	1 519,0	764,0	3 697,0	
				м²		65,72	0,67	1 096,0	11,0		274,0		
			Итого по подразделу 1: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ-1 (1шт)									**1 050 374,0**	

Scanned with CamScanner

			Подраздел 2: КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт)										
38	103	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,9	4 260,26	0,0	3 834,0	0,0		2 761,0	7 123,0	
				м³ грунта		4 260,26	0,0	3 834,0	0,0		528,0		
39	104	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,5	2 223,94	0,0	1 112,0	0,0		801,0	2 066,0	
				м³ грунта		2 223,94	0,0	1 112,0	0,0		153,0		
40	105	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,1	7 875,73	608,32	16 539,0	1 278,0	12 365,0	3 230,0	21 350,0	
				м²		1 379,39	256,64	2 897,0	539,0		1 581,0		
41	106	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Крыльцо из бетона кл. В-12,5. Устройство		0,98	54 389,78	3 498,91	53 302,0	3 429,0	38 246,0	11 641,0	70 138,0	
				м³		11 864,07	1 188,77	11 627,0	1 165,0		5 195,0		
42	107	214-403-0103 *РСНБ РК*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01851	360 429,0		6 672,0		6 672,0		7 206,0	
				т							534,0		
43	108	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,52	4 260,65	32,93	10 737,0	83,0	8 853,0	1 691,0	13 422,0	
				м² поверхности		714,57	6,85	1 801,0	17,0		994,0		
			Итого по подразделу 2: КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт)									**121 305,0**	
			Итого по разделу 9: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**1 171 679,0**	
			ИТОГО по Насосная.Строиетльные работы									**9 553 682,0**	
			Бурение скважин. Смета 02-02-05										
44	1	1104-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы		80	6 438,86	3 916,13	515 108,75	313 290,25	9 109,5	291 503,75	871 141,5	
				м бурения		2 408,86	1 877,96	192 708,75	150 236,75		64 529,0		

Scanned with CamScanner

45	2	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы		200,23914	23 333,59	13 598,63	4 672 297,91	2 722 977,81	64 617,17	2 671 495,08	7 931 296,3	
				м бурения		9 412,26	6 283,65	1 884 702,93	1 258 232,67		587 503,31		
3	3	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*		60	6 914,84	3 207,26	414 890,5	192 435,5	2 515,75	250 522,75	718 646,25	
				м закрепленной скважины		3 665,65	1 246,56	219 939,0	74 793,5		53 233,0		
6	6	1104-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка		20	3 612,69	1 023,0	72 253,75	20 460,0	5 233,0	40 158,5	121 405,25	
				сварка		2 328,04	34,23	46 560,75	684,5		8 993,0		
7	7	1104-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка шелей для фильтрации		40	676,26	128,76	27 050,5	5 150,5	3 024,0	18 372,0	49 056,25	
				резка		471,9	68,45	18 876,0	2 738,0		3 633,75		
8	8	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения		2	294 182,51	133 745,87	588 365,0	267 491,75		366 537,25	1 031 294,5	
				сутки откачки		160 436,64	55 173,46	320 873,25	110 347,0		76 392,25		
9	9	1104-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовок. Устройство		2	16 272,14	941,81	32 544,25	1 883,5	2 787,0	24 573,5	61 687,25	
				скважина		13 936,78	518,26	27 873,5	1 036,5		4 569,5		
10	10	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную		9	4 260,26	0,0	38 342,25	0,0		27 606,5	71 224,75	
				$м^3$ грунта		4 260,26	0,0	38 342,25	0,0		5 276,0		
11	11	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка -для водоотведения		0,2	1 345 807,12	214 544,78	269 161,5	42 909,0	23 515,0	221 776,0	530 212,5	

Scanned with CamScanner

				км трубопровода		1 013 688,0	106 393,52	202 737,5	21 278,5		39 275,0		
12	12	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		4 609,008	23,0		106 007,0				114 487,5	
				т·км							8 480,5		
13	13	414-103-0101 *РСНБ РК*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		25,6056	1 290,0		33 031,0				35 673,5	
				т							2 642,5		
14	14	414-103-0102 *РСНБ РК*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		25,6056	1 290,0		33 031,0				35 673,5	
				т							2 642,5		
15	15	241-110-0102 *РСНБ РК*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм		412	26 678,0		10 991 336,0		10 991 336,0		11 870 643,0	
				м							879 307,0		
16	16	241-110-0107 *РСНБ РК*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм		120	42 621,0		5 114 520,0		5 114 520,0		5 523 681,5	
				м							409 161,5		
17	17	216-101-0101 *РСНБ РК*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0		7,2	29 499,0		212 393,0		212 393,0		229 384,5	Казахстан
				т							16 991,5		
18	18	241-102-0179 *РСНБ РК*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		200	5 249,0		1 049 800,0		1 049 800,0		1 133 784,0	
				м							83 984,0		
			ИТОГО по бурение скважин									30 329 292,05	

Наружные сети водоснабжения и канализации работы. Смета 06-01-01

			Раздел 1: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1										
			Подраздел 5: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-2000 мм (14шт)										
1	**40**	**1111-0101-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**37,1**	**3 937,86**	**304,16**	**146 094,5**	**11 284,0**	**109 223,0**	**28 527,5**	**188 592,0**	
						689,69	**128,32**	**25 587,5**	**4 760,5**		**13 970,0**		
2	**41**	**1122-1301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**17,07**	**50 197,56**	**18 079,65**	**856 872,5**	**308 619,5**	**97 932,0**	**608 801,0**	**1 582 927,5**	

Scanned with CamScanner

				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26 380,83	9 644,38	450 321,0	164 629,5		117 254,0		
3	42	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	51 588,0		361 116,0		361 116,0	28 889,5	390 005,5	Казахстан
4	43	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	28 511,0		114 044,0		114 044,0	9 123,5	123 167,5	Казахстан
5	44	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	13	40 071,0		520 923,0		520 923,0	41 674,0	562 597,0	Казахстан
6	45	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	7	42 292,0		296 044,0		296 044,0	23 683,5	319 727,5	Казахстан
7	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 751,0		26 257,0		26 257,0	2 100,5	28 357,5	Казахстан
8	48	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	28	1 387,48 908,72	478,76 265,25	38 849,0 25 444,0	13 405,0 7 427,0		27 612,0 5 317,0	71 778,0	
9	49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	177,1	4 260,65 714,57	32,93 6,85	754 561,0 126 550,0	5 832,0 1 213,0	622 179,0	118 820,0 69 870,0	943 251,0	
10	50	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,31648	1 109 851,0		351 246,0		351 246,0	28 100,0	379 346,0	Казахстан
11	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	7,98	39 235,77 3 236,22	1 843,19 620,52	313 101,0 25 825,0	14 709,0 4 952,0	272 568,0	28 007,0 27 289,0	368 397,0	
			Итого по подразделу 5: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-2000 мм (14шт)									4 958 146,5	
			Итого по разделу 1: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1									4 958 146,5	
			Раздел 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
12	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	$м^3$ основания	52,95	2 989,32 2 681,7	307,62 119,79	158 284,0 141 996,0	16 289,0 6 343,0		146 856,0 24 411,0	329 551,0	

Scanned with CamScanner

			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					158 284,0	16 289,0	0,0	146 856,0	329 551,0	
								141 996,0	6 343,0	0,0	24 411,0		
			Подраздел 2: ОБОРУДОВАНИЕ										
13	76	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидранты пожарные. Установка**		1	8 678,92	364,99	8 679,0	365,0	3 099,0	5 361,0	15 163,0	
				шт.		5 214,66	200,46	5 215,0	200,0		1 123,0		
14	77	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**		1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		72 549,0	Казахстан
				шт.							5 374,0		
15	78	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**		1	74 158,93	6 007,19	74 159,0	6 007,0	9,0	43 023,0	126 557,0	
				шт.		68 142,74	2 387,21	68 143,0	2 387,0		9 375,0		
16	79	511-304-0202 *РСНБ РК 2022*	**Насос погружной канализационный с режущим механизмом Q 18,0 м^3/ч, Н 7,0 м вод. ст.**		1	407 639,0		407 639,0				407 639,0	
				шт.						407 639,0			
			Итого по подразделу 2: ОБОРУДОВАНИЕ									621 908,0	
			Подраздел 4: ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ										
17	93	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,1023	2 353 769,25	924 910,98	240 791,0	94 618,0	15 293,0	168 496,0	442 030,0	
				т фасонных частей		1 279 368,27	384 350,75	130 879,0	39 319,0		32 743,0		
18	94	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**		3	14 815,0		44 445,0		44 445,0		48 001,0	
				шт.							3 556,0		
19	95	241-112-0215 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм**		5	8 965,0		44 825,0		44 825,0		48 411,0	
				шт.							3 586,0		
20	96	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**		1	23 557,0		23 557,0		23 557,0		25 442,0	
				шт.							1 885,0		
21	97	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм**		1	14 793,0		14 793,0		14 793,0		15 976,0	
				шт.							1 183,0		
22	98	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		4	2 875,57	271,32	11 502,0	1 086,0		10 322,0	23 570,0	
				шт.		2 604,25	2,4	10 417,0	10,0		1 746,0		
23	99	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		1	2 716,0		2 716,0		2 716,0		2 933,0	Казахстан
				шт.							217,0		
24	100	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		2	1 578,0		3 156,0		3 156,0		3 408,0	

Scanned with CamScanner

				шт.								252,0		
25	101	241-210-0206 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм		1	1 683,0		1 683,0		1 683,0		1 818,0	Казахстан
				шт.							135,0		
26	102	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		1	2 577,66	137,62	2 578,0	138,0		2 416,0	5 394,0	
				шт.		2 440,04	0,68	2 440,0	1,0		400,0		
27	103	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм		1	264,0		264,0		264,0		285,0	
				шт.							21,0		
28	104	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		1	2 665,46	171,62	2 665,0	172,0		2 470,0	5 546,0	
				шт.		2 493,84	0,68	2 494,0	1,0		411,0		
29	105	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 431,0	Казахстан
				шт.							106,0		
30	106	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 366,0		8 732,0		8 732,0		9 431,0	
				шт.							699,0		
31	107	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,07167	137 008,36	6 162,16	9 819,0	442,0	733,0	8 814,0	20 124,0	
				т фасонных частей		120 624,92	3 593,77	8 645,0	258,0		1 491,0		
32	108	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /ППТФ 100х100/		1	113 536,41		113 536,0		113 536,0		122 619,0	
				шт.							9 083,0		
33	109	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100		1	12 112,0		12 112,0		12 112,0		13 081,0	
				шт.							969,0		
34	110	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подставка из бетона В-7,5 под пожарного гидранта. Устройство		0,045	39 235,77	1 843,19	1 766,0	83,0	1 537,0	158,0	2 078,0	
				$м^3$		3 236,22	620,52	146,0	28,0		154,0		
35	111	1311-0203-0109 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	42 024,33	4 693,4	84 049,0	9 387,0	12 234,0	50 526,0	145 341,0	
				шт.		31 214,15	2 469,53	62 428,0	4 939,0		10 766,0		
36	112	Прайс-лист	Дыхательный фильтр (сапун) 50 $м^3$/час, в комп. с фильтроэлементом		2	321 903,8		643 808,0		643 808,0		695 313,0	
				шт							51 505,0		
37	113	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/		0,0002	2 031 128,09	430 627,49	406,0	86,0	50,0	309,0	772,0	
				км трубопровода		1 351 584,0	209 008,68	270,0	42,0		57,0		
38	114	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /Футляр/		0,0002	1 150 727,48	133 083,34	230,0	27,0	14,0	201,0	465,0	
				км трубопровода		949 863,2	64 450,04	190,0	13,0		34,0		

Scanned with CamScanner

39	115	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	6 472,0		1 294,0		1 294,0	104,0	1 398,0
40	116	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1 696,0		339,0		339,0	27,0	366,0
			Итого по подразделу 4: ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									1 635 233,0
			Подраздел 5: УЗЕЛ А									
41	117	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0008	2 031 128,09 1 351 584,0	430 627,49 209 008,68	1 625,0 1 081,0	344,0 167,0	199,0	1 236,0 229,0	3 090,0
42	118	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8	6 472,0		5 178,0		5 178,0	414,0	5 592,0
43	119	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6 270,54 975,21	1 150,35 34,01	6 271,0 975,0	1 150,0 34,0	4 145,0	999,0 582,0	7 852,0
44	120	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366,0		8 732,0		8 732,0	699,0	9 431,0
45	121	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 875,57 2 604,25	271,32 2,4	2 876,0 2 604,0	271,0 2,0		2 581,0 436,0	5 893,0
46	122	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 578,0		1 578,0		1 578,0	126,0	1 704,0
47	123	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,5	2 289,0		1 145,0		1 145,0	92,0	1 237,0
			Итого по подразделу 5: УЗЕЛ А									34 799,0
			Подраздел 6: УЗЕЛ Б									
48	124	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0008	3 546 999,14 1 892 217,6	1 267 161,45 584 691,81	2 838,0 1 514,0	1 014,0 468,0	310,0	1 962,0 384,0	5 184,0
49	125	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,8	26 189,0		20 951,0		20 951,0	1 676,0	22 627,0
50	126	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью		1	14 898,24	2 351,35	14 898,0	2 352,0	8 472,0	4 103,0	20 521,0

Scanned with CamScanner

				футляр		4 074,45	69,52	4 074,0	70,0		1 520,0		
51	127	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	10 443,0		20 886,0		20 886,0		22 557,0	
				шт.							1 671,0		
52	128	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		0,5	2 289,0		1 145,0		1 145,0		1 237,0	
				$м^2$							92,0		
			Итого по подразделу 6: УЗЕЛ Б									72 126,0	
			Подраздел 7: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ										
53	129	1122-0601-0906 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,121	3 260 918,4	842 547,8	394 571,0	101 948,0	269 224,0	76 140,0	508 368,0	
				км трубопровода		193 376,35	442 233,31	23 399,0	53 510,0		37 657,0		
54	130	1122-0601-0905 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,202	2 079 825,64	315 302,18	420 125,0	63 691,0	322 565,0	61 247,0	519 882,0	
				км трубопровода		167 665,26	138 599,42	33 868,0	27 997,0		38 510,0		
			Итого по подразделу 7: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ									1 028 250,0	
			Подраздел 8: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-2000 мм (1шт)										
55	131	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		5,3	3 937,86	304,16	20 871,0	1 612,0	15 603,0	4 075,0	26 942,0	
				$м^2$ покрытия		689,69	128,32	3 655,0	680,0		1 996,0		
56	132	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,48	50 197,56	18 079,65	174 688,0	62 917,0	19 965,0	124 114,0	322 706,0	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26 380,83	9 644,38	91 805,0	33 562,0		23 904,0		
57	133	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	51 588,0		51 588,0		51 588,0		55 715,0	Казахстан
				шт.							4 127,0		
58	134	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		4	40 071,0		160 284,0		160 284,0		173 107,0	Казахстан
				шт.							12 823,0		
59	135	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		1	42 292,0		42 292,0		42 292,0		45 675,0	Казахстан
				шт.							3 383,0		
60	136	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3 751,0		3 751,0		3 751,0		4 051,0	Казахстан

Scanned with CamScanner

				шт.						300,0		
61	137	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467,0		6 467,0		6 467,0	517,0	6 984,0	Казахстан
62	138	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	1 387,48 908,72	478,76 265,25	2 775,0 1 817,0	958,0 531,0		1 972,0 380,0	5 127,0	
63	139	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,6	4 260,65 714,57	32,93 6,85	96 291,0 16 149,0	744,0 155,0	79 397,0	15 163,0 8 916,0	120 370,0	
64	140	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,03	1 109 851,0		33 296,0		33 296,0	2 664,0	35 960,0	Казахстан
65	141	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,57	39 235,77 3 236,22	1 843,19 620,52	22 364,0 1 845,0	1 051,0 354,0	19 469,0	2 000,0 1 949,0	26 313,0	
			Итого по подразделу 8: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-2000 мм (1шт)									822 950,0	
			Подраздел 9: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-1500 мм (1шт)										
66	142	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,46	3 937,86 689,69	304,16 128,32	13 625,0 2 386,0	1 052,0 444,0	10 186,0	2 660,0 1 303,0	17 588,0	
67	143	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	50 197,56 26 380,83	18 079,65 9 644,38	56 221,0 29 547,0	20 250,0 10 802,0	6 426,0	39 945,0 7 693,0	103 859,0	
68	144	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31 549,0		31 549,0		31 549,0	2 524,0	34 073,0	Казахстан
69	145	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 230,0		40 460,0		40 460,0	3 237,0	43 697,0	Казахстан
70	146	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29 406,0		29 406,0		29 406,0	2 352,0	31 758,0	Казахстан
71	147	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	26 416,0		26 416,0		26 416,0		28 529,0	Казахстан

Scanned with CamScanner

				шт.							2 113,0		
72	148	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3 751,0		3 751,0		3 751,0		4 051,0	Казахстан
				шт.							300,0		
73	149	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		1	6 467,0		6 467,0		6 467,0		6 984,0	Казахстан
				комплект							517,0		
74	150	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в бетонных стенах		2	1 387,48	478,76	2 775,0	958,0		1 972,0	5 127,0	
				отверстие		908,72	265,25	1 817,0	531,0		380,0		
75	151	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,9	4 260,65	32,93	42 180,0	326,0	34 780,0	6 642,0	52 728,0	
				$м^2$ поверхности		714,57	6,85	7 074,0	68,0		3 906,0		
76	152	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки		0,02352	1 109 851,0		26 104,0		26 104,0		28 192,0	Казахстан
				т							2 088,0		
77	153	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство		0,45	39 235,77	1 843,19	17 656,0	829,0	15 370,0	1 579,0	20 774,0	
				$м^3$		3 236,22	620,52	1 456,0	279,0		1 539,0		
			Итого по подразделу 9: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-1500 мм (1шт)									377 360,0	
			Итого по разделу 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1									4 922 177,0	
			ИТОГО по Наружные сети водоснабжения и канализации									9 880 323,5	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							407 639,0			

			Итого по акту									49 763 297,55	
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете	Тенге	49 355 658,55	407 639,00		49 763 297,55					
			Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	1 431 314,10	0,00	0,00	1 431 314,10					
			ИТОГО:	Тенге	50 786 972,65	407 639,00	0,00	51 194 611,65					
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге	137 124,83	0,00	0,00	137 124,83					
			ИТОГО	Тенге	50 924 097,47	407 639,00	0,00	51 331 736,47					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 018 481,95	0,00	0,00	1 018 481,95					
			ИТОГО:	Тенге	51 942 579,42	407 639,00	0,00	52 350 218,42					
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах К-1,05399998939	Тенге	54 721 507,37	429 447,69	0,00	55 150 955,05					

Scanned with CamScanner

			НДС (12%)	Тенге			6 618 114,61	6 618 114,61					
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	54 721 507,37	429 447,69	6 618 114,61	**61 769 069,66**					
			удержание аванса 30%					18 530 720,90					
			удержано 5% за текущий месяц 2025г					3 088 453,48					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					40 149 895,28					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601
Руководитель:
Жанбуршиев Н.К.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:
Керелбаев А.С.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН980740001739
Эксперт:
Сулеймена С.Б.

Авторский надзор:

ТОО "Проектный центр" БИН 011240003273
ГИП:
Панаев Б.Ш.

Scanned with CamScanner