Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», г.Саркан, ул.Мухаметжан Тынышбаева 8А**	**111240018629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Ұзынбұлақ, ул. Байбарак Жаксылыков, дом № 79**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №4 от 18.02.2025г к Договору №24 от 11.09.2024г

Номер документа	Дата составления
38	**23.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г. Саркан, Сарканского района			работа	1	216 480 749,21	216 480 749,21	23 194 365,99
				Итого	1	x	216 480 749,21	23 194 365,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2025

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района», Сарканский район, г. Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, БИН 111240018629

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область, Кегенский р-н, с. Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79, БИН 050240006817

Наименование строительства и его адрес: 'Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г.Саркан Сарканского района"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		24	11.09.2024г.				
		Доп №1-3	25.12.2024г.				
		Доп №4	18.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г.Саркан Сарканского района	**402 722 749,21**	**208 416 154,09**							**8 064 595,12**	**216 480 749,21**
Удержание авансового платежа	120 816 824,76									64 944 224,76
Всего к оплате :										**151 536 524,45**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»
Руководитель Рымбаев М.М. _____
БИН 111240018629

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К _____
БИН 050240006817

Технический надзор:
ТОО «Фирма КС»
Директор Кабилов Д.Т. _____
БИН 050540005384

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»**

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г.Саркан Сарканского района

РЕЕСТР №3
Актов выполненных работ
за май месяц 2025 год

№ п/п	№ ЛС	№ АВР	Пятно	Наименование	Стоимость АВР с НДС
1	2-1-1	№ 6	дом 1	Строительная часть ниже отметки 0,000 работы	17 768 826,38
2	2-1-2	№ 7	дом 1	Строительная часть выше отметки 0,000	30 255 107,40
3	2-2-1	№ 8	дом 2	Строительная часть ниже отметки 0,000 работы	62 627 840,02
4	2-2-2	№ 9	дом 2	Строительная часть выше отметки 0,000	105 828 975,41
				Итого	**216 480 749,21**

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2023 Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от 11.09.2024г. **Доп №1-3 от 25.12.2024 г., доп №4 от 18.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **май 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Строительная часть ниже отметки 0,000 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Подраздел 1: ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44										
1	22	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	6649,00 4486,00	267,00 52,00	3969785,00 2678366,00	159413,00 31047,00	1132006,00		3969785,00	
2	23	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	2983,00 2477,00	506,00 100,00	1781000,00 1478893,00	302107,00 59705,00			1781000,00	
3	27	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	9,375248	124374,00 109771,00	3412,00 669,00	1166037,00 1029130,00	31988,00 6272,00	104919,00		1166037,00	
4	28	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом**	$м^3$	119,41	53176,00 9408,00	8799,00 2352,00	6349746,00 1123409,00	1050688,00 280852,00	4175649,00		6349746,00	
			Итого по подразделу 1: ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44					13266568,00 6309798,00	1544196,00 377876,00	5412574,00 0,00	0,00 0,00	13266568,00	
			Подраздел 2: ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44										
5	34	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,82319	124374,00 109771,00	3412,00 669,00	599879,00 529446,00	16457,00 3227,00	53976,00		599879,00	
			Итого по подразделу 2: ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44					599879,00 529446,00	16457,00 3227,00	53976,00 0,00	0,00 0,00	599879,00	
			Итого по разделу 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					13866447,00 6839244,00	1560653,00 381103,00	5466550,00 0,00	0,00 0,00	13866447,00	
			ИТОГО по акту					13866447,00 6839244,00	1560653,00 381103,00	5466550,00 0,00	0,00 0,00	13866447,00	

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,10			1 123 182					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14 989 629	
			Сметная прибыль	%	5,00			749 481					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			449 689					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 188 800	
			Итого с тендерной скидкой			2%						15 865 023,55	
			НДС			12 %		1 903 802,83					
			Итого с НДС									17 768 826,38	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»
Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Технический надзор

ТОО «Фирма КС»
Эксперт
Шекербеков С.М. _____

Авторский надзор

ТОО "Асад-ЛТД"
Специалист
Павлиди А.П. _____

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2023 Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от 11.09.2024г. **Доп №1-3 от 25.12.2024 г., доп №4 от 18.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за **май 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Строительная часть выше отметки 0,000 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Подраздел 1: Км-1, 30 шт, КЖ-12										
1	1	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	137,84	4930,00 2215,00	1837,00 361,00	679551,00 305316,00	253212,00 49760,00	121023,00		679551,00	
2	2	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	137,84	2227,00 955,00	1272,00 250,00	306970,00 131637,00	175332,00 34460,00			306970,00	
3	3	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	14,2	52642,00 8388,00	9093,00 1781,00	747516,00 119110,00	129120,00 25290,00	499286,00		747516,00	
4	4	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м**	т	2,84	40360,00 23413,00	13599,00 2739,00	114622,00 66493,00	38621,00 7779,00	9508,00		114622,00	
5	5	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	0,36	86697,00 82584,00	2568,00 706,00	31211,00 29730,00	924,00 254,00	557,00		31211,00	
			Итого по подразделу 1: Км-1, 30 шт, КЖ-12					1879870,00 652286,00	597209,00 117543,00	630374,00 0,00	0,00 0,00	1879870,00	
			Подраздел 2: Км-2, 14 шт, КЖ-13										
6	9	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	80,41	4930,00 2215,00	1837,00 361,00	396421,00 178108,00	147713,00 29028,00	70600,00		396421,00	
7	10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	80,41	2227,00 955,00	1272,00 250,00	179073,00 76792,00	102281,00 20102,00			179073,00	
8	11	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	10,36	52642,00 8388,00	9093,00 1781,00	545371,00 86900,00	94203,00 18451,00	364268,00		545371,00	
9	12	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м**		1,46	40360,00	13599,00	58926,00	19855,00	4888,00		58926,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		23413,00	2739,00	34183,00	3999,00				
10	13	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**		0,22	86697,00	2568,00	19073,00	565,00	340,00		19073,00	
				т		82584,00	706,00	18168,00	155,00				
			Итого по подразделу 2: Км-2, 14 шт, КЖ-13					1198864,00	364617,00	440096,00	0,00	1198864,00	
								394151,00	71735,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Км-3, 17 шт, КЖ-14										
11	17	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		80,38	4930,00	1837,00	396273,00	147658,00	70573,00		396273,00	
				$м^2$		2215,00	361,00	178042,00	29017,00				
12	18	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		80,38	2227,00	1272,00	179006,00	102243,00			179006,00	
				$м^2$		955,00	250,00	76763,00	20095,00				
13	19	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**		12,58	52642,00	9093,00	662236,00	114390,00	442325,00		662236,00	
				$м^3$		8388,00	1781,00	105521,00	22405,00				
14	20	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м**		1,93	40360,00	13599,00	77895,00	26246,00	6462,00		77895,00	
				т		23413,00	2739,00	45187,00	5286,00				
15	21	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**		0,2	86697,00	2568,00	17339,00	513,00	309,00		17339,00	
				т		82584,00	706,00	16517,00	141,00				
			Итого по подразделу 3: Км-3, 17 шт, КЖ-14					1332749,00	391050,00	519669,00	0,00	1332749,00	
								422030,00	76944,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: Км-4, 6 шт, КЖ-15										
16	25	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		35,46	4930,00	1837,00	174818,00	65140,00	31134,00		174818,00	
				$м^2$		2215,00	361,00	78544,00	12801,00				
17	26	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**		35,46	2227,00	1272,00	78969,00	45105,00			78969,00	
				$м^2$		955,00	250,00	33864,00	8865,00				
18	27	*ЕСЦ РСНБ РК*	**бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр**		4,44	52642,00	9093,00	233730,00	40373,00	156114,00		233730,00	
				$м^3$		8388,00	1781,00	37243,00	7908,00				
19	28	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м**		0,67	40360,00	13599,00	27041,00	9111,00	2243,00		27041,00	
				т		23413,00	2739,00	15687,00	1835,00				
20	29	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**		0,09	86697,00	2568,00	7803,00	232,00	138,00		7803,00	
				т		82584,00	706,00	7433,00	64,00				
			Итого по подразделу 4: Км-4, 6 шт, КЖ-15					522361,00	159961,00	189629,00	0,00	522361,00	
								172771,00	31473,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ					4933844,00	1512837,00	1779768,00	0,00	4933844,00	
								1641238,00	297695,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Подраздел 1: СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26										
21	45	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**		0,91	86566,00	8707,00	78775,00	7923,00	37716,00		78775,00	
				$м^3$		36413,00	1643,00	33136,00	1495,00				
			Итого по подразделу 1: СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26					78775,00	7923,00	37716,00	0,00	78775,00	
								33136,00	1495,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26										
22	51	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	8,58	86566,00 36413,00	8707,00 1643,00	742736,00 312424,00	74706,00 14097,00	355606,00		742736,00	
			Итого по подразделу 2: СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26					742736,00 312424,00	74706,00 14097,00	355606,00 0,00	0,00 0,00	742736,00	
			Подраздел 3: СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26										
23	56	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	4,45	86566,00 36413,00	8707,00 1643,00	385219,00 162038,00	38746,00 7311,00	184435,00		385219,00	
			Итого по подразделу 3: СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26					385219,00 162038,00	38746,00 7311,00	184435,00 0,00	0,00 0,00	385219,00	
			Подраздел 4: СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26										
24	60	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	8,42	86566,00 36413,00	8707,00 1643,00	728886,00 306597,00	73313,00 13834,00	348976,00		728886,00	
			Итого по подразделу 4: СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26					728886,00 306597,00	73313,00 13834,00	348976,00 0,00	0,00 0,00	728886,00	
			Подраздел 5: СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26										
25	64	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	4,45	86566,00 36413,00	8707,00 1643,00	385219,00 162038,00	38746,00 7311,00	184435,00		385219,00	
			Итого по подразделу 5: СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26					385219,00 162038,00	38746,00 7311,00	184435,00 0,00	0,00 0,00	385219,00	
			Подраздел 6: СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26										
26	68	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	8,58	86566,00 36413,00	8707,00 1643,00	742736,00 312424,00	74706,00 14097,00	355606,00		742736,00	
			Итого по подразделу 6: СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26					742736,00 312424,00	74706,00 14097,00	355606,00 0,00	0,00 0,00	742736,00	
			Подраздел 7: СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26										
27	73	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	8,58	51788,00 36413,00	8707,00 1643,00	444341,00 312424,00	74706,00 14097,00	57211,00		444341,00	
			Итого по подразделу 7: СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26					444341,00 312424,00	74706,00 14097,00	57211,00 0,00	0,00 0,00	444341,00	
			Подраздел 8: СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27										
28	78	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	4,45	51788,00 36413,00	8707,00 1643,00	230457,00 162038,00	38746,00 7311,00	29673,00		230457,00	
			Итого по подразделу 8: СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27					230457,00 162038,00	38746,00 7311,00	29673,00 0,00	0,00 0,00	230457,00	
			Подраздел 9: СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27										
29	82	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25**	$м^3$	8,58	51788,00 36413,00	8707,00 1643,00	444341,00 312424,00	74706,00 14097,00	57211,00		444341,00	
			Итого по подразделу 9: СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27					444341,00 312424,00	74706,00 14097,00	57211,00 0,00	0,00 0,00	444341,00	
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					4182710,00 2075543,00	496298,00 93650,00	1610869,00 0,00	0,00 0,00	4182710,00	
			Раздел 3: РИГЕЛЯ										
			Подраздел 1: РМ-1, 24 шт, КЖ-30										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	7,68	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	814833,00 443704,00	98204,00 19868,00	272925,00		814833,00	
			Итого по подразделу 1: РМ-1, 24 шт, КЖ-30					**814833,00** **443704,00**	**98204,00** **19868,00**	**272925,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**814833,00**	
			Подраздел 2: РМ-2, 12 шт, КЖ-32										
31	91	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	15,66	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	1661495,00 904741,00	200244,00 40512,00	556510,00		1661495,00	
			Итого по подразделу 2: РМ-2, 12 шт, КЖ-32					**1661495,00** **904741,00**	**200244,00** **40512,00**	**556510,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1661495,00**	
			Подраздел 3: РМ-3, 12 шт, КЖ-33										
32	95	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	7,74	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	821199,00 447171,00	98971,00 20023,00	275057,00		821199,00	
			Итого по подразделу 3: РМ-3, 12 шт, КЖ-33					**821199,00** **447171,00**	**98971,00** **20023,00**	**275057,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**821199,00**	
			Подраздел 4: РМ-4, 30 шт, КЖ-34										
33	99	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	10,05	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	1066285,00 580629,00	128509,00 25999,00	357147,00		1066285,00	
			Итого по подразделу 4: РМ-4, 30 шт, КЖ-34					**1066285,00** **580629,00**	**128509,00** **25999,00**	**357147,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1066285,00**	
			Подраздел 5: РМ-5, 10 шт, КЖ-35										
34	103	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	1,89	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	200525,00 109193,00	24167,00 4889,00	67165,00		200525,00	
			Итого по подразделу 5: РМ-5, 10 шт, КЖ-35					**200525,00** **109193,00**	**24167,00** **4889,00**	**67165,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**200525,00**	
			Подраздел 6: РМ-6, 15 шт, КЖ-36										
35	107	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	3	106098,00 57774,00	12787,00 2587,00	318294,00 173322,00	38361,00 7761,00	106611,00		318294,00	
			Итого по подразделу 6: РМ-6, 15 шт, КЖ-36					**318294,00** **173322,00**	**38361,00** **7761,00**	**106611,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**318294,00**	
			Подраздел 7: РМ-7, 5 шт, КЖ-37										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	111	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	2,33	106098,00	12787,00	247208,00	29794,00	82801,00		247208,00	
						57774,00	2587,00	134613,00	6028,00				
			Итого по подразделу 7: РМ-7, 5 шт, КЖ-37					247208,00	29794,00	82801,00	0,00	247208,00	
								134613,00	6028,00	0,00	0,00		
			Подраздел 8: РМ-8, 30 шт, КЖ-38										
37	115	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	8,78	106098,00	12787,00	931540,00	112270,00	312014,00		931540,00	
						57774,00	2587,00	507256,00	22714,00				
			Итого по подразделу 8: РМ-8, 30 шт, КЖ-38					931540,00	112270,00	312014,00	0,00	931540,00	
								507256,00	22714,00	0,00	0,00		
			Подраздел 9: РМ-9, 5 шт, КЖ-39										
38	119	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25.** ***Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92***	$м^3$	2,78	106098,00	12787,00	294952,00	35548,00	98792,00		294952,00	
						57774,00	2587,00	160612,00	7192,00				
			Итого по подразделу 9: РМ-9, 5 шт, КЖ-39					294952,00	35548,00	98792,00	0,00	294952,00	
								160612,00	7192,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: РИГЕЛЯ					6356331,00	766068,00	2129022,00	0,00	6356331,00	
								3461241,00	154986,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Подраздел 1: ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49										
39	123	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	6649,00	267,00	3969785,00	159413,00	1132006,00		3969785,00	
						4486,00	52,00	2678366,00	31047,00				
40	124	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	2983,00	506,00	1781000,00	302107,00			1781000,00	
						2477,00	100,00	1478893,00	59705,00				
41	128	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,98	124374,00	3412,00	1116879,00	30640,00	100495,00		1116879,00	
						109771,00	669,00	985744,00	6008,00				
42	129	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25**	$м^3$	23,882	53176,00	8799,00	1269949,20	210137,60	835129,80		1269949,20	
						9408,00	2352,00	224681,80	56170,40				
			Итого по подразделу 1: ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49					8137613,20	702297,60	2067630,80	0,00	8137613,20	
								5367684,80	152930,40	0,00	0,00		
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					8137613,20	702297,60	2067630,80	0,00	8137613,20	
								5367684,80	152930,40	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					23610498,20	3477500,60	7587289,80	0,00	23610498,20	
								12545706,80	699261,40	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,10			1 912 450					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									25 522 949	
			Сметная прибыль	%	5,00			1 276 147					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			765 688					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 564 784	
			Итого с тендерной скидкой			2%						27 013 488,75	
			НДС			12 %		3 241 618,65					
			Итого с НДС									30 255 107,40	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»
Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Технический надзор

ТОО «Фирма КС»
Эксперт
Шекербеков С.М. _____

Авторский надзор

ТОО "Асад-ЛТД"
Специалист
Павлиди А.П. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2023 Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от 11.09.2024г. **Доп №1-3 от 25.12.2024 г., доп №4 от 18.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за **май 2025 (месяц, год) на 2-2-1 Строительная часть ниже отметки 0,000 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9										
1	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25. Устройство**	$м^3$	360	64488,00 18651,00	4765,00 907,00	23215680,00 6714360,00	1715400,00 326520,00	14785920,00		23215680,00	
2	14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	4,16958	311361,00		1298245,00		1298245,00		1298245,00	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9					24513925,00 6714360,00	1715400,00 326520,00	16084165,00 0,00	0,00 0,00	24513925,00	
			Раздел 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Подраздел 1: ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44										
3	22	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	6649,00 4486,00	267,00 52,00	3969785,00 2678366,00	159413,00 31047,00	1132006,00		3969785,00	
4	23	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	597,05	2983,00 2477,00	506,00 100,00	1781000,00 1478893,00	302107,00 59705,00			1781000,00	
5	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13386	317238,00		42465,00		42465,00		42465,00	
6	25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	8,255516	311361,00		2570446,00		2570446,00		2570446,00	
7	26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,985872	292292,00		288162,00		288162,00		288162,00	
8	27	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	9,375248	124374,00 109771,00	3412,00 669,00	1166037,00 1029130,00	31988,00 6272,00	104919,00		1166037,00	
9	28	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом**	$м^3$	119,41	53176,00 9408,00	8799,00 2352,00	6349746,00 1123409,00	1050688,00 280852,00	4175649,00		6349746,00	
			Итого по подразделу 1: ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44					16167641,00 6309798,00	1544196,00 377876,00	8313647,00 0,00	0,00 0,00	16167641,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44										
10	29	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м² перекрытия	301	6649,00 4486,00	267,00 52,00	2001349,00 1350286,00	80367,00 15652,00	570696,00		2001349,00	
11	30	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м² перекрытия	301	2983,00 2477,00	506,00 100,00	897883,00 745577,00	152306,00 30100,00			897883,00	
12	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0675	317238,00		21414,00		21414,00		21414,00	
13	32	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	4,20651	311361,00		1309743,00		1309743,00		1309743,00	
14	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,54918	292292,00		160521,00		160521,00		160521,00	
15	34	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,82319	124374,00 109771,00	3412,00 669,00	599879,00 529446,00	16457,00 3227,00	53976,00		599879,00	
16	35	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом**	м³	60,2	53176,00 9408,00	8799,00 2352,00	3201195,00 566362,00	529699,00 141590,00	2105134,00		3201195,00	
			Итого по подразделу 2: ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44					8191984,00 3191671,00	778829,00 190569,00	4221484,00 0,00	0,00 0,00	8191984,00	
			Итого по разделу 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					24359625,00 9501469,00	2323025,00 568445,00	12535131,00 0,00	0,00 0,00	24359625,00	
			ИТОГО по акту					48873550,00 16215829,00	4038425,00 894965,00	28619296,00 0,00	0,00 0,00	48873550,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,10			3 958 758					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									52 832 308	
			Сметная прибыль	%	5,00			2 641 615					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1 584 969					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57 058 892	
			Итого с тендерной скидкой			2%						55 917 714,31	
			НДС			12 %		6 710 125,72					
			Итого с НДС									62 627 840,02	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»
Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Технический надзор

ТОО «Фирма КС»
Эксперт
Шекербеков С.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Авторский надзор

ТОО "Асад-ЛТД"
Специалист
Павлиди А.П. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2023 Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от 11.09.2024г. **Доп №1-3 от 25.12.2024 г., доп №4 от 18.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за **май 2025** (месяц, год) на **2-2-2 Строительная часть выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Подраздел 1: Км-1, 30 шт, КЖ-12										
1	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0494	317238,00		332910,00		332910,00		332910,00	
2	7	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,2338	311361,00		695518,00		695518,00		695518,00	
3	8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	13,758	292292,00		4021353,00		4021353,00		4021353,00	
			Итого по подразделу 1: Км-1, 30 шт, КЖ-12					5049781,00	0,00	5049781,00	0,00	5049781,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Км-2, 14 шт, КЖ-13										
4	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,62034	317238,00		196795,00		196795,00		196795,00	
5	15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,34724	311361,00		419478,00		419478,00		419478,00	
6	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,79672	292292,00		1986627,00		1986627,00		1986627,00	
			Итого по подразделу 2: Км-2, 14 шт, КЖ-13					2602900,00	0,00	2602900,00	0,00	2602900,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Км-3, 17 шт, КЖ-14										
7	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,75327	317238,00		238966,00		238966,00		238966,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	23	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,268727	311361,00		395032,00		395032,00		395032,00	
9	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,53139	292292,00		2785949,00		2785949,00		2785949,00	
			Итого по подразделу 3: Км-3, 17 шт, КЖ-14					3419947,00	0,00	3419947,00	0,00	3419947,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: Км-4, 6 шт, КЖ-15										
10	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26586	317238,00		84341,00		84341,00		84341,00	
11	31	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,57739	311361,00		179777,00		179777,00		179777,00	
12	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,14862	292292,00		920316,00		920316,00		920316,00	
			Итого по подразделу 4: Км-4, 6 шт, КЖ-15					1184434,00	0,00	1184434,00	0,00	1184434,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ					12257062,00	0,00	12257062,00	0,00	12257062,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Подраздел 1: СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25										
13	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04435	317238,00		14070,00		14070,00		14070,00	
14	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0595	306174,00		18217,00		18217,00		18217,00	
15	36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,38546	311361,00		742739,00		742739,00		742739,00	
16	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,10655	292292,00		323436,00		323436,00		323436,00	
			Итого по подразделу 1: СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25					1098462,00	0,00	1098462,00	0,00	1098462,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25										
17	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03432	317238,00		10888,00		10888,00		10888,00	
18	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04956	306174,00		15174,00		15174,00		15174,00	
19	42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,83497	311361,00		571338,00		571338,00		571338,00	
20	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91985	292292,00		268865,00		268865,00		268865,00	
			Итого по подразделу 2: СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25					866265,00	0,00	866265,00	0,00	866265,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00663	317238,00		2103,00		2103,00		2103,00	
22	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0123	306174,00		3766,00		3766,00		3766,00	
23	48	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,35023	311361,00		109048,00		109048,00		109048,00	
24	49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,05905	292292,00		17260,00		17260,00		17260,00	
			Итого по подразделу 3: СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26					132177,00	0,00	132177,00	0,00	132177,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26										
25	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06164	317238,00		19555,00		19555,00		19555,00	
26	53	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,7165	311361,00		845812,00		845812,00		845812,00	
27	54	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4228	292292,00		123581,00		123581,00		123581,00	
			Итого по подразделу 4: СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26					988948,00	0,00	988948,00	0,00	988948,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26										
28	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03202	317238,00		10158,00		10158,00		10158,00	
29	58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,40662	311361,00		437967,00		437967,00		437967,00	
30	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,11858	292292,00		34660,00		34660,00		34660,00	
			Итого по подразделу 5: СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26					482785,00	0,00	482785,00	0,00	482785,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 6: СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26										
31	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0605	317238,00		19193,00		19193,00		19193,00	
32	62	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,66692	311361,00		830375,00		830375,00		830375,00	
33	63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,3974	292292,00		116157,00		116157,00		116157,00	
			Итого по подразделу 6: СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26					965725,00	0,00	965725,00	0,00	965725,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 7: СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26										
34	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03202	317238,00		10158,00		10158,00		10158,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,40662	311361,00		437967,00		437967,00		437967,00	
36	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,11858	292292,00		34660,00		34660,00		34660,00	
			Итого по подразделу 7: СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26					482785,00	0,00	482785,00	0,00	482785,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 8: СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26										
37	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06164	317238,00		19555,00		19555,00		19555,00	
38	70	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,7165	311361,00		845812,00		845812,00		845812,00	
39	71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4228	292292,00		123581,00		123581,00		123581,00	
			Итого по подразделу 8: СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26					988948,00	0,00	988948,00	0,00	988948,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 9: СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26										
40	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06164	317238,00		19555,00		19555,00		19555,00	
41	75	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,7165	311361,00		845812,00		845812,00		845812,00	
42	76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4228	292292,00		123581,00		123581,00		123581,00	
			Итого по подразделу 9: СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26					988948,00	0,00	988948,00	0,00	988948,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 10: СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27										
43	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03202	317238,00		10158,00		10158,00		10158,00	
44	80	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,40662	311361,00		437967,00		437967,00		437967,00	
45	81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,11858	292292,00		34660,00		34660,00		34660,00	
			Итого по подразделу 10: СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27					482785,00	0,00	482785,00	0,00	482785,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 11: СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27										
46	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06164	317238,00		19555,00		19555,00		19555,00	
47	84	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,7165	311361,00		845812,00		845812,00		845812,00	
48	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		0,4228	292292,00		123581,00		123581,00		123581,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			Итого по подразделу 11: СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27					988948,00	0,00	988948,00	0,00	988948,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					8466776,00	0,00	8466776,00	0,00	8466776,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: РИГЕЛЯ										
			Подраздел 1: РМ-1, 24 шт, КЖ-30										
49	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2672	317238,00		402004,00		402004,00		402004,00	
50	89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,89552	292292,00		2307797,00		2307797,00		2307797,00	
51	90	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,60288	1154557,00		696059,00		696059,00		696059,00	
			Итого по подразделу 1: РМ-1, 24 шт, КЖ-30					3405860,00	0,00	3405860,00	0,00	3405860,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: РМ-2, 12 шт, КЖ-32										
52	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,1384	317238,00		678382,00		678382,00		678382,00	
53	93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	15,91092	292292,00		4650635,00		4650635,00		4650635,00	
54	94	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,30144	1154557,00		348030,00		348030,00		348030,00	
			Итого по подразделу 2: РМ-2, 12 шт, КЖ-32					5677047,00	0,00	5677047,00	0,00	5677047,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: РМ-3, 12 шт, КЖ-33										
55	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2276	317238,00		389441,00		389441,00		389441,00	
56	97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,88736	292292,00		2305412,00		2305412,00		2305412,00	
57	98	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,30144	1154557,00		348030,00		348030,00		348030,00	
			Итого по подразделу 3: РМ-3, 12 шт, КЖ-33					3042883,00	0,00	3042883,00	0,00	3042883,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: РМ-4, 30 шт, КЖ-34										
58	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3464	317238,00		427129,00		427129,00		427129,00	
59	101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	10,0584	292292,00		2939990,00		2939990,00		2939990,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	102	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,7536	1154557,00		870074,00		870074,00		870074,00	
			Итого по подразделу 4: РМ-4, 30 шт, КЖ-34					4237193,00	0,00	4237193,00	0,00	4237193,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: РМ-5, 10 шт, КЖ-35										
61	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3036	317238,00		96313,00		96313,00		96313,00	
62	105	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,8937	292292,00		553513,00		553513,00		553513,00	
63	106	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,2512	1154557,00		290025,00		290025,00		290025,00	
			Итого по подразделу 5: РМ-5, 10 шт, КЖ-35					939851,00	0,00	939851,00	0,00	939851,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 6: РМ-6, 15 шт, КЖ-36										
64	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4752	317238,00		150751,00		150751,00		150751,00	
65	109	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,94495	292292,00		860785,00		860785,00		860785,00	
66	110	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,3768	1154557,00		435037,00		435037,00		435037,00	
			Итого по подразделу 6: РМ-6, 15 шт, КЖ-36					1446573,00	0,00	1446573,00	0,00	1446573,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 7: РМ-7, 5 шт, КЖ-37										
67	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3729	317238,00		118298,00		118298,00		118298,00	
68	113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,24303	292292,00		655620,00		655620,00		655620,00	
69	114	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,1256	1154557,00		145012,00		145012,00		145012,00	
			Итого по подразделу 7: РМ-7, 5 шт, КЖ-37					918930,00	0,00	918930,00	0,00	918930,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 8: РМ-8, 30 шт, КЖ-38										
70	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3266	317238,00		420848,00		420848,00		420848,00	
71	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,1186	292292,00		2373002,00		2373002,00		2373002,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	118	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,7536	1154557,00		870074,00		870074,00		870074,00	
			Итого по подразделу 8: РМ-8, 30 шт, КЖ-38					3663924,00	0,00	3663924,00	0,00	3663924,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 9: РМ-9, 5 шт, КЖ-39										
73	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4422	317238,00		140283,00		140283,00		140283,00	
74	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,75261	292292,00		804566,00		804566,00		804566,00	
75	122	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,1256	1154557,00		145012,00		145012,00		145012,00	
			Итого по подразделу 9: РМ-9, 5 шт, КЖ-39					1089861,00	0,00	1089861,00	0,00	1089861,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: РИГЕЛЯ					24422122,00	0,00	24422122,00	0,00	24422122,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Подраздел 1: ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49										
76	125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,53544	317238,00		169862,00		169862,00		169862,00	
77	126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	33,022064	311361,00		10281783,00		10281783,00		10281783,00	
78	127	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,35836	292292,00		689330,00		689330,00		689330,00	
			Итого по подразделу 1: ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49					11140975,00	0,00	11140975,00	0,00	11140975,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49										
79	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27	317238,00		85654,00		85654,00		85654,00	
80	133	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	16,82604	311361,00		5238973,00		5238973,00		5238973,00	
81	134	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8472	292292,00		247630,00		247630,00		247630,00	
			Итого по подразделу 2: ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49					5572257,00	0,00	5572257,00	0,00	5572257,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54										
82	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14063	317238,00		44613,00		44613,00		44613,00	
83	140	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	8,57031	311361,00		2668460,00		2668460,00		2668460,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	141	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,9533	292292,00		278642,00		278642,00		278642,00	
			Итого по подразделу 3: Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54					2991715,00	0,00	2991715,00	0,00	2991715,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54										
85	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07087	317238,00		22483,00		22483,00		22483,00	
86	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	4,3639	311361,00		1358748,00		1358748,00		1358748,00	
87	148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,648112	292292,00		189438,00		189438,00		189438,00	
			Итого по подразделу 4: ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54					1570669,00	0,00	1570669,00	0,00	1570669,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					21275616,00	0,00	21275616,00	0,00	21275616,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56										
88	154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20616	317238,00		65402,00		65402,00		65402,00	
89	155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,68497	311361,00		835995,00		835995,00		835995,00	
			Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56					901397,00	0,00	901397,00	0,00	901397,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г).АР-34										
90	190	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	$м^3$	233,24	26978,00		6292349,00		6292349,00		6292349,00	
91	192	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,19	395181,00		75084,00		75084,00		75084,00	
			Итого по разделу 6: КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г).АР-34					6367433,00	0,00	6367433,00	0,00	6367433,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38										
92	199	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	$м^3$	308,7	26978,00		8328109,00		8328109,00		8328109,00	
93	201	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3822	395181,00		151038,00		151038,00		151038,00	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38					8479147,00	0,00	8479147,00	0,00	8479147,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39										
94	217	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	$м^3$	14,7	26978,00		396577,00		396577,00		396577,00	
95	219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0525	395181,00		20747,00		20747,00		20747,00	
			Итого по разделу 8: ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39					417324,00	0,00	417324,00	0,00	417324,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**82586877,00**	**0,00**	**82586877,00**	**0,00**	**82586877,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**8,10**			**6 689 537**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**89 276 414**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**4 463 821**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**2 678 292**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**96 418 527**	
			Итого с тендерной скидкой			**2%**						**94 490 156,62**	
			НДС			**12 %**		**11 338 818,79**					
			Итого с НДС									**105 828 975,41**	

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»
Руководитель
Рымбаев М.М. _____

Технический надзор

ТОО «Фирма КС»
Эксперт
Шекербеков С.М. _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахман С.К. _____

Авторский надзор

ТОО "Асал-ЛТД"
Специалист
Павлиди А.П. _____