Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе (Корректировка сметной документации)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		250051/00	06.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе (Корректировка сметной документации)»	**70 287 877**	**62 757 033**							**7 530 844**	**70 287 877**
Удержание аванса 30%	**21 086 363**	**18 827 110**							**2 259 253**	**21 086 363**
Итого к оплате за май 2025г.:	**49 201 514**	**43 929 923**							**5 271 591**	**49 201 514**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя _____ Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Эксперт _____ Кылыралин Г.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе (Корректировка сметной документации)»

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе (Корректировка сметной документации)»

Договор №250051/00 от 06.03.2025г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС №2-4-1. Резервуар емкостью 500м3 -2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 786 964**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 723 098
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 841 301*
		машины и механизмы	тенге			1 835 027
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*463 145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 228 839
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 348		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**2 775 356**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			936 194
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*458 383*
		машины и механизмы	тенге			674 337
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144 150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 164 826
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	268		
1	**У6101-0103-0116** **6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1 748,91**	**287**	**501 937**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**54,09**	**8 828**	**477 507**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**174**	**287**	**49 938**
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**174**	**93**	**16 182**
9	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**371,2**	**4 660**	**1 729 792**
	Раздел 2.	**Монолитные днище и стены**				**21 011 608**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 786 904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 382 918*
		машины и механизмы	тенге			1 160 690
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*318 995*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 064 013
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 080		
		Днище Дм-1				
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**34,4**	**32 245**	**1 109 228**
11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м^3**	**67,2**	**79 526**	**5 344 147**
12	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**18,79394**	**294 911**	**5 542 540**
13	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,3218**	**323 349**	**427 403**
		Стены СТм-1				
14	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м^3**	**60,5**	**79 526**	**4 811 323**
15	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**12,42032**	**294 911**	**3 662 889**
16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3528**	**323 349**	**114 078**

ЛС №7-1. Благоустройство

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28 517 288**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			8 458 518
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 211 439*
	машины и механизмы	тенге			2 352 536
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*426 923*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			17 706 237
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 019		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Ограждение из шлакоблока (Н=2.5м), с насадкой из колючей стальной проволоки М10 (Н=0.5м по сер 3.017-1) -396,4м.**				**28 517 288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 458 518
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 211 439*
		машины и механизмы	тенге			2 352 536
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*426 923*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 706 237
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 019		
		Земляные работы				
22	**У6101-0103-0116** **6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**466,6949333**	**287**	**133 941**
23	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**466,6949333**	**93**	**43 403**
		Ограждения из шлакоблока				
24	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**237,84**	**4 660**	**1 108 334**
25	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м^3**	**412,256**	**54 740**	**22 566 893**
26	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,224876**	**418 459**	**512 560**
27	**У6103-0701-0801** **6103-0701-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,281444**	**1 479 705**	**416 454**
28	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,281444**	**311 690**	**87 723**
29	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2404827**	**2 239 162**	**538 480**
31	**С1213-301-0202** **213-301-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700**	**м^3**	**133,7189333**	**23 254**	**3 109 500**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**52 304 252**
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 8,3%	4 341 253
Итого	**56 645 505**
Сметная прибыль 5%	2 832 275
Непредвиденные работы и затраты-3%	1 699 365
Итого сметная стоимость	**61 177 145**
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %	36 706 287

1	2	3	4	5	6	7
			4			
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 40 %				24 470 858
		на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388				38 130 492
		на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587				25 907 297
		Итого				**64 037 789**
		С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98				62 757 033
		НДС 12%				7 530 844
		ИТОГО				**70 287 877**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. руководителя _____ Жантурин Б.К.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Эксперт _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"

Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.