Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819	

Номер документа	Дата составления
166	**19.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №11			Одна услуга	1	500 623 368,93	500 623 368,93	53 638 218,10
				Итого	1	x	500 623 368,93	53 638 218,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №5 от 19 мая 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**791 346 931,09**									
в том числе: в текущем месяце - **май**	**500 623 368,93**	**446 985 150,83**							**53 638 218,10**	**500 623 368,93**
выплата аванса	**5 971 061 426,07**			-					-	-
удержание аванса	-	-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**6 762 408 357,16**	**446 985 150,83**		-					**53 638 218,10**	**500 623 368,93**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данатул А.Д.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Назымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

Дата: 19.05.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 11

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**					
1	Итого по ВОР	51 020 671 196,00	7 308 958 570,34	446 985 150,83	7 755 943 721,17	15%
2	Корректировка стоимости					
3	Авансовый платеж		5 331 304 844,71	0,00	5 331 304 844,71	
4	Аванс за материалы на стойплощадке					
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**12 640 263 415,05**	**446 985 150,83**	**13 087 248 565,88**	
III	**НДС 12%, ((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**1 516 831 609,81**	**53 638 218,10**	**1 570 469 827,91**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**57 143 151 739,52**	**14 157 095 024,86**	**500 623 368,93**	**14 657 718 393,79**	
V	**Вычеты**					
5	Гарантия исполнения 5% (1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса		0,00	0,00	0,00	
7	Другие отчисления					
VI	**Совокупный Итог, (5+6+7)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**14 157 095 024,86**	**500 623 368,93**	**14 657 718 393,79**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью	**пятьсот миллионов шестьсот двадцать три тысячи триста шестьдесят восемь тенге 93 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Данағұл А.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

от 19.05.2025 года за период от 30.04.2025 г. по 19.05.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	4 874 170,59	-	4 874 170,59	2 976 688,80
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 857 733 668,37	329 131 483,59	31 061 633,80	360 193 117,39	1 497 540 550,98
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 269 080 810,16	1 021 076 199,74	238 554 070,22	1 259 630 269,96	9 450 540,20
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	11 865 257 248,60	5 438 972 237,22	-	5 438 972 237,22	6 426 285 011,38
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	19 406 047 747,94	-	6 823 894,26	6 823 894,26	19 399 223 853,68
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 307 625 091,24	255 891 324,29	-	255 891 324,29	4 051 733 766,95
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	4 173 607 542,60	-	-	-	4 173 607 542,60
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 213 287 650,88	210 893 136,46	46 911 704,91	257 804 841,37	955 482 809,51
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	664 003 879,38	-	-	-	664 003 879,38
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 355 033 217,27	48 120 018,45	123 633 847,64	171 753 866,09	3 183 279 351,18
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	1 874 956 043,22	-	-	-	1 874 956 043,22
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	-	-	-	179 199 716,36
Итого по ведомости обьемов работ		Aa	51 020 671 196,00	7 308 958 570,34	446 985 150,83	7 755 943 721,17	43 264 727 474,83
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**7 308 958 570,34**	**446 985 150,83**	**7 755 943 721,17**	**43 264 727 474,83**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**7 308 958 570,34**	**446 985 150,83**	**7 755 943 721,17**	**43 264 727 474,83**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	7 308 958 570,34	446 985 150,83	7 755 943 721,17	43 264 727 474,83
НДС 12%			6 122 480 543,52	877 075 028,45	53 638 218,10	930 713 246,55	5 191 767 296,97
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**8 186 033 598,79**	**500 623 368,93**	**8 686 656 967,72**	**48 456 494 771,80**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**5 971 061 426,07**			
Удержане аванса						**0,00**	**5 971 061 426,07**
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**57 143 151 739,52**	**8 186 033 598,79**	**500 623 368,93**	**8 686 656 967,72**	**42 485 433 345,73**

Заказчик:
Директор АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Дзангул А.Т.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.Н.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела КК и ПР

_____ **Бакытжанов Ж.Ғ.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №11 от 19.05.2025 года за период от 30.04.2025 г. по 19.05.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 111 379,94		0,00		2 111 379,94		1 547 169,06	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Данагул А.Д.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Подготовка территории строительства**													
	1 очередь строительства													
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	16 187,50	1 666,52	26 976 792,50			0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,50	26 976 792,50	0,00%
7.1	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	6 151,25	2 130,17	13 103 208,21			0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,25	13 103 208,21	0,00%
8	Расчистка площадей от деревьев	шт	4 496,00	5 228,73	23 508 370,08	955,00	4 993 437,15	0,00	0,00	955,00	4 993 437,15	3 541,00	18 514 932,93	21,24%
9	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8924	1 186 912,19	1 059 200,44	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	100,00%
10	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80			61 618,00	31 061 633,80	61 618,00	31 061 633,80	0,00	0,00	100,00%
11	Вертикальная планировка притрассовой полосы	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80			0,00	0,00	0,00	0,00	61 618,00	31 061 633,80	0,00%
12	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	140 000,00	1 446,19	202 466 600,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	100,00%
13	Обратная надвижка снятого ППС с откосов насыпи и подошвы и притрассовой полосы	м3	316 556,00	504,10	159 575 879,60			0,00	0,00	0,00	0,00	316 556,00	159 575 879,60	0,00%
	2 очередь строительства													
14	Демонтаж дорожных знаков	шт	149,00	14 905,12	2 220 862,88			0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	2 220 862,88	0,00%
15	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	178,00	6 189,44	1 101 720,32			0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1 101 720,32	0,00%
16	Демонтаж бортовых камней и фундаментов	м	450,00	7 086,94	3 189 123,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3 189 123,00	0,00%
17	Демонтаж автопавильонов	шт	5,00	195 537,30	977 686,50			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	977 686,50	0,00%
18	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	213 162,50	1 694,98	361 306 174,25			0,00	0,00	0,00	0,00	213 162,50	361 306 174,25	0,00%
19	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	79 154,406432	2 130,17	168 612 341,95			0,00	0,00	0,00	0,00	79 154,41	168 612 341,95	0,00%
20	Расчистка площадей от деревьев	шт	2 125,00	6 068,83	12 896 263,75			0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	12 896 263,75	0,00%
21	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8625	1 186 912,93	1 023 712,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1 023 712,40	0,00%
22	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон и планировка	м3	48 653,00	532,62	25 913 560,86			0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,00	25 913 560,86	0,00%

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Обратная надвижка снятого ППС притрассовой полосы	м3	48 653,00	504,10	24 525 977,30			0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,00	24 525 977,30	0,00%
24	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	83 400,00	1 446,19	120 612 246,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	100,00%
25	Вертикальная планировки площади грунтовых резервов и подъездных дорог	м2	201 413,00	284,47	57 295 956,11			0,00	0,00	0,00	0,00	201 413,00	57 295 956,11	0,00%
26	Обратная надвижка снятого ППСс подошвы	м3	115 935,00	504,10	58 442 833,50			0,00	0,00	0,00	0,00	115 935,00	58 442 833,50	0,00%
27	Посев травы многолетней	га	57,97	779 015,12	45 159 506,51			0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	45 159 506,51	0,00%
28	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	1,00	463 839 920,79	463 839 920,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	463 839 920,79	0,00%
29	Разборка водопропускных труб	шт	18,00	1 211 247,99	21 802 463,82			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	21 802 463,82	0,00%
	ИТОГО по подготовительным работам	**тенге**			**1 857 733 668,37**		**329 131 483,59**		**31 061 633,80**		**360 193 117,39**		**1 497 540 550,98**	**19,39%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Ғ.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	**Вынос инженерных сетей**													
	Наружные сети связи													
30	Наружные сети связи АО "Казахтелеком" /210997-ТИЗ-1-0-НСС1.СО/	м	20 000,00	6 376,19	127 523 800,00	20 000,00	127 523 800,00	0,00	0,00	20 000,00	127 523 800,00	0,00	0,00	100,00%
30.1	Наружные сети связи ТУСМ-14 "АО "Казахтелеком"	м	159,9999914	23 289,67	3 726 347,00			159,9999914	3 726 347,00	160,00	3 726 347,00	0,00	0,00	100,00%
31	Наружные сети связи ТОО "TNS-Plus" /210997-ТИЗ-1-0-НСС2.СО/	м	19 860,00	6 725,00	133 558 500,00	19 860,00	133 558 500,00	0,00	0,00	19 860,00	133 558 500,00	0,00	0,00	100,00%
31.1	Наружные сети связи ТОО "TNS-Plus"	м	140,000018	33 513,76	4 691 927,00			140,000018	4 691 927,00	140,00	4 691 927,00	0,00	0,00	100,00%
32	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 1-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	68 499,85	7 808 982,90	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	100,00%
33	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 2-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	62 636,31	7 140 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	7 140 539,34	0,00%
34	Защита кабеля связи. ШЧ "Кандыагаш" /210997-ТИЗ-1.0-НСС4.СО/	м	560,00	21 278,31	11 915 853,60	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	100,00%
	Переустройство линий электропередач													
35	Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО/	опора	0,00	2 999 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35.1	Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО/	опора	30,00	1 768 720,80	53 061 624,00	0,00	0,00	30,00	53 061 624,00	30,00	53 061 624,00	0,00	0,00	0,00%
36	Переустройство линий электропередач ТОО РЭК "Энергосистема" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ2.СО/	опора	21,00	8 197 402,94	172 145 461,74	0,00	0,00	21,00	172 145 461,74	21,00	172 145 461,74	0,00	0,00	100,00%
37	Демонтажные работы сетей электроснабжения РЭК ТОО "Энергосистема", дефектный акт	опора	8,00	299 247,74	2 393 981,92	0,00	0,00	8,00	2 393 981,92	8,00	2 393 981,92	0,00	0,00	100,00%
38	Демонтажные работы. Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО. дефектный акт/	опора	32,00	50 220,92	1 607 069,44	0,00	0,00	32,00	1 607 069,44	32,00	1 607 069,44	0,00	0,00	100,00%
39	Демонтаж сетей электроснабжение АО "Интергаз Центральная Азия" /дефектный акт/	опора	2,00	62 090,28	124 180,56	0,00	0,00	2,00	124 180,56	2,00	124 180,56	0,00	0,00	100,00%
	Наружные сети газоснабжения													
40	Пересечение сетей АО "КазТрансГаз Аймак" /210997-ГСН.СО-1/	м	156,00	44 339,61	6 916 979,16	156,00	6 916 979,16	0,00	0,00	156,00	6 916 979,16	0,00	0,00	100,00%
41	Газопровод среднего давления диаметром 63мм (СО-2)	м	21,00	29 232,11	613 874,31	21,00	613 874,31	0,00	0,00	21,00	613 874,31	0,00	0,00	100,00%
42	Газопровод высокого давления диаметром 200мм. (0,6МПа) (СО-3)	м	882,00	41 254,45	36 386 424,90	882,00	36 386 424,90	0,00	0,00	882,00	36 386 424,90	0,00	0,00	100,00%
43	Газопровод высокого давления диам.63 мм (СО-4)	м	172,80	19 390,31	3 350 645,57	172,80	3 350 645,57	0,00	0,00	172,80	3 350 645,57	0,00	0,00	100,00%
44	Подземный газопровод низкого давления диам.225мм (СО-5)	м	56,00	58 446,63	3 273 011,28	56,00	3 273 011,28	0,00	0,00	56,00	3 273 011,28	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм (СО-6)	м	22,00	41 816,06	919 953,32	22,00	919 953,32	0,00	0,00	22,00	919 953,32	0,00	0,00	100,00%
46	Подземный газопровод высокого давления диам.225мм (СО-7)	м	38,00	55 740,43	2 118 136,34	38,00	2 118 136,34	0,00	0,00	38,00	2 118 136,34	0,00	0,00	100,00%
47	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм. (СО-8)	м	15,00	45 391,84	680 877,60	15,00	680 877,60	0,00	0,00	15,00	680 877,60	0,00	0,00	100,00%
48	Магистральный газопровод (5,4МПа) АО "Интергаз Центральная Азия"	м	2 858,80	207 063,97	591 954 477,44	2 858,80	591 954 477,44	0,00	0,00	2 858,80	591 954 477,44	0,00	0,00	100,00%
49	Площадка ОК-перемычка	м	30,00	2 594 556,37	77 836 691,10	30,00	77 836 691,10	0,00	0,00	30,00	77 836 691,10	0,00	0,00	100,00%
50	Электрохимическая защита газопроводов	м	200,00	45 435,60	9 087 120,00	200,00	9 087 120,00	0,00	0,00	200,00	9 087 120,00	0,00	0,00	100,00%
51	Наружные сети водоснабжения	м	102,00	100 434,82	10 244 351,64	71,00	7 130 872,22	8,00	803 478,56	79,00	7 934 350,78	23,00	2 310 000,86	77,45%
	ИТОГО по Выносу инженерных сетей	**тенге**			**1 269 080 810,16**		**1 021 076 199,74**		**238 554 070,22**		**1 259 630 269,96**		**9 450 540,20**	**99,26%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егеров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	**Дорожная одежда**													
	1 очередь строительства													
76	Укладка геотекстиля	м2	419 815,00	24,79	10 407 213,85			11 980,00	296 984,20	11 980,00	296 984,20	407 835,00	10 110 229,65	2,85%
77	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	486 985,40	469,67	228 722 432,82			13 896,80	6 526 910,06	13 896,80	6 526 910,06	473 088,60	222 195 522,76	2,85%
78	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	0,00	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4Н=29 см	м2	388 952,82635	1 130,08	439 547 810,00			0,00	0,00	0,00	0,00	388 952,83	439 547 810,00	0,00%
79	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	117 312,0134615	15 053,28	1 765 930 586,00			0,00	0,00	0,00	0,00	117 312,01	1 765 930 586,00	0,00%
80	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	337 241,079905	1 489,39	502 283 492,00			0,00	0,00	0,00	0,00	337 241,08	502 283 492,00	0,00%
81	*Смеси ЩПЦС*	м3	82 973,00	20 448,24	1 696 651 817,52			0,00	0,00	0,00	0,00	82 973,00	1 696 651 817,52	0,00%
82	Укладка геосетки	м2	316 389,00	45,45	14 379 880,05			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	14 379 880,05	0,00%
83	*Геосетка*	м2	325 880,67	1 596,31	520 206 572,33			0,00	0,00	0,00	0,00	325 880,67	520 206 572,33	0,00%
84	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	239,32	75 718 215,48			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	75 718 215,48	0,00%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	316 389,00	12 309,39	3 894 555 592,71			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	3 894 555 592,71	0,00%
86	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	89,75	28 395 912,75			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	28 395 912,75	0,00%
87	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	316 389,00	6 771,98	2 142 579 980,22			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	2 142 579 980,22	0,00%
88	Устройство присыпных обочин	м3	119 118,88	1 228,57	146 345 882,40			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,88	146 345 882,40	0,00%
88.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	108 289,34712	989,44	107 145 811,61			0,00	0,00	0,00	0,00	108 289,35	107 145 811,61	0,00%
88.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	119 118,3029	139,11	16 570 547,12			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,30	16 570 547,12	0,00%
89	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	169 316,00	811,85	137 459 194,60			0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,00	137 459 194,60	0,00%
90	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	28 783,72	8 840,66	254 467 082,06			0,00	0,00	0,00	0,00	28 783,72	254 467 082,06	0,00%
	2 очередь строительства													
91	Укладка геотекстиля	м2	250 879,00	24,79	6 219 290,41			0,00	0,00	0,00	0,00	250 879,00	6 219 290,41	0,00%
92	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	291 019,64	469,67	136 683 194,32			0,00	0,00	0,00	0,00	291 019,64	136 683 194,32	0,00%
93	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	-	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
93-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	232 303,29889	1 130,08	262 521 312,01			0,00	0,00	0,00	0,00	232 303,30	262 521 312,01	0,00%
94	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
94.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	70 086,0079664	15 053,28	1 055 024 302,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,01	1 055 024 302,00	0,00%
95	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
95-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	201 178,04799	1 489,39	299 632 572,90			0,00	0,00	0,00	0,00	201 178,05	299 632 572,90	0,00%

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	*Смеси ЩПЦС*	м3	49 507,00	20 448,24	1 012 331 017,68			0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	1 012 331 017,68	0,00%
97	Укладка геосетки	м2	188 628,00	45,45	8 573 142,60			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	8 573 142,60	0,00%
98	*Геосетка*	м2	194 286,84	1 596,31	310 142 025,56			0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,84	310 142 025,56	0,00%
99	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	239,32	45 142 452,96			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	45 142 452,96	0,00%
100	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	188 628,00	12 309,39	2 321 895 616,92			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	2 321 895 616,92	0,00%
101	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	89,75	16 929 363,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	16 929 363,00	0,00%
102	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	188 628,00	6 771,98	1 277 385 043,44			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	1 277 385 043,44	0,00%
103	Устройство присыпных обочин	м3	84 223,04	1 364,59	114 929 918,15			0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,04	114 929 918,15	0,00%
103.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	76 566,01684	989,44	75 757 479,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,02	75 757 479,70	0,00%
104	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	120 201,00	811,85	97 585 181,85			0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	97 585 181,85	0,00%
105	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	20 434,17	8 840,66	180 651 549,35			0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,17	180 651 549,35	0,00%
	Устройство разделительной полосы													
106	Устройство основания из материала от разборки Н-65 см	м3	17 632,30769	3 679,75	64 882 484,22			0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,31	64 882 484,22	0,00%
106.1	Розлив битумной эмульсии	м2	26 183,98	239,35	6 267 136,78			0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,98	6 267 136,78	0,00%
107	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки I Н-5 см	м2	26 184,12	5 046,06	132 126 640,57			0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,12	132 126 640,57	0,00%
	ИТОГО по Дорожной одежде:	**тенге**			**19 406 047 747,94**		**0,00**		**6 823 894,26**		**6 823 894,26**		**19 399 223 853,68**	**0,04%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	**Искусственные сооружения.**													
	1 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 28+90; ПК 127+06 (лево)	**шт**	**2**											
404	Земляные работы	м3	179,27	857,61	153 743,74			0,00	0,00	0,00	0,00	179,27	153 743,74	0,00%
	Оголовки													
405	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00%
406	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00%
407	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,40	85 231,24	1 227 329,86			0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1 227 329,86	0,00%
408	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97			0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
409	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,10	1 424 248,40			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 424 248,40	0,00%
410	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00%
411	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00%
412	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68			0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
413	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
414	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 496,94	62 988,98			0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	62 988,98	0,00%
415	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56			0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
416	Рытье котлована под тело трубы	м3	170,00	626,68	106 535,60			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	106 535,60	0,00%
417	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	16,45	31 901,50	524 779,68			0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	524 779,68	0,00%
418	Устройство монолитного фундамента.	м3	54,84	85 231,17	4 674 077,36			0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	4 674 077,36	0,00%
419	Установка ж/бетонных звеньев	м3	76,14	67 505,00	5 139 830,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	5 139 830,70	0,00%
420	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	54,00	306 228,77	16 536 353,58			0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	16 536 353,58	0,00%
421	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	394,85	11 496,49	4 539 389,08			0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	4 539 389,08	0,00%
422	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	98,71	17 497,20	1 727 148,61			0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	1 727 148,61	0,00%
423	Обратная засыпка	м3	71,29	557,81	39 766,27			0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	39 766,27	0,00%
424	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 989,04	450 879,44			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	450 879,44	0,00%
425	Укрепление русла	м2	127,50	15 974,46	2 036 743,65			0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	2 036 743,65	0,00%
426	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%
427	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
428	Устройство конца укрепления	м2	73,25	20 445,28	1 497 616,76			0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	1 497 616,76	0,00%
429	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,11	943 314,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 314,00	0,00%
430	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**56 714 732,61**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**56 714 732,61**	

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (лево) ПК 19+24; ПК 46+74; ПК 35+00; ПК 66+48; ПК 112+73; ПК 127+06; ПК 153+85; ПК 159+26 (лево), ПК158+10 (право); ПК 186+29; ПК 216+45; ПК 219+94; ПК 221+45; ПК 4+24 на транспортной развязке ст.Жазык проезд№1; ПК135+86,33; ПК0+76 транспортном развязке ст.Жазык проезд№2	**шт**	**16**											
431	Земляные работы	м3	4 113,18	857,57	3 527 339,77	547,20	469 262,30	0,00	0,00	547,20	469 262,30	3 565,98	3 058 077,47	13,30%
	Оголовки													
432	Рытье котлована под оголовки	м3	1 225,60	2 977,76	3 649 542,66	459,60	1 368 578,50	0,00	0,00	459,60	1 368 578,50	766,00	2 280 964,16	37,50%
433	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	16,00	20 364,62	325 833,92	6,00	122 187,72	0,00	0,00	6,00	122 187,72	10,00	203 646,20	37,50%
434	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	208,00	31 901,49	6 635 509,92	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	130,00	4 147 193,70	37,50%
435	Устройство монолитного фундамента.	м3	60,48	85 231,17	5 154 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	5 154 781,16	0,00%
436	Устройство оголовков	м3	157,12	34 511,12	5 422 387,17	58,92	2 033 395,19	0,00	0,00	58,92	2 033 395,19	98,20	3 388 991,98	37,50%
437	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	32,00	210 199,57	6 726 386,24	12,00	2 522 394,84	0,00	0,00	12,00	2 522 394,84	20,00	4 203 991,40	37,50%
438	*Откосная стенка типа СТ 6пл (Блок№ 40пл)*	шт	64,00	207 756,70	13 296 428,80	24,00	4 986 160,80	0,00	0,00	24,00	4 986 160,80	40,00	8 310 268,00	37,50%
439	Монолитный лоток	м3	60,48	44 756,00	2 706 842,88			0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	2 706 842,88	0,00%
440	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	956,80	11 496,49	10 999 841,63	299,20	3 439 749,81	0,00	0,00	299,20	3 439 749,81	657,60	7 560 091,82	31,27%
441	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	22,40	17 497,25	391 938,40	7,00	122 480,75	0,00	0,00	7,00	122 480,75	15,40	269 457,65	31,25%
442	Обратная засыпка	м3	825,60	557,81	460 527,94	206,40	115 131,98	0,00	0,00	206,40	115 131,98	619,20	345 395,96	25,00%
	Тело трубы													
443	Рытье котлована под тело трубы	м3	826,11	2 923,89	2 415 454,77	318,54	931 375,92	0,00	0,00	318,54	931 375,92	507,57	1 484 078,85	38,56%
444	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	125,36	20 364,59	2 552 905,00	48,61	989 922,72	0,00	0,00	48,61	989 922,72	76,75	1 562 982,28	38,78%
445	Устройство монолитного фундамента.	м3	246,41	85 231,18	21 001 815,06	95,59	8 147 248,50	0,00	0,00	95,59	8 147 248,50	150,82	12 854 566,56	38,79%
446	Установка ж/бетонных звеньев	м3	413,68	78 159,49	32 333 017,82	168,02	13 132 357,51	0,00	0,00	168,02	13 132 357,51	245,66	19 200 660,31	40,62%
447	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	8,00	178 330,92	1 426 647,36	3,00	534 992,76	0,00	0,00	3,00	534 992,76	5,00	891 654,60	37,50%
448	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт.	175,00	316 098,53	55 317 242,75	60,00	18 965 911,80	0,00	0,00	60,00	18 965 911,80	115,00	36 351 330,95	34,29%
449	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт.	2,00	175 033,28	350 066,56			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	350 066,56	0,00%
450	*Звенья марки ЗК 9-200#((Блок 17а массой 4,2т)*	шт.	34,00	320 830,78	10 908 246,52			0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	10 908 246,52	0,00%
451	*Звенья марки ЗК 10-100 (Блок 71)*	шт.	1,00	243 979,30	243 979,30	1,00	243 979,30	0,00	0,00	1,00	243 979,30	0,00	0,00	100,00%
452	*Звенья марки ЗК10-200 (Блок 71а)*	шт.	21,00	503 103,20	10 565 167,20	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	100,00%
453	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	2 036,71	11 496,49	23 415 016,15	583,92	6 713 030,44	0,00	0,00	583,92	6 713 030,44	1 452,79	16 701 985,71	28,67%
454	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	307,35	17 497,19	5 377 761,35	86,96	1 521 555,64	0,00	0,00	86,96	1 521 555,64	220,39	3 856 205,71	28,29%
455	Обратная засыпка	м3	393,47	557,82	219 485,44	95,46	53 249,50	0,00	0,00	95,46	53 249,50	298,01	166 235,94	24,26%
456	Устройство монолитного упора	м	88,00	38 691,86	3 404 883,68			0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3 404 883,68	0,00%
457	Укрепление русла	м2	376,00	16 506,74	6 206 534,24			0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	6 206 534,24	0,00%
458	Укрепление откосов	м2	400,00	16 102,56	6 441 024,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 441 024,00	0,00%
459	Устройство конца укрепления	м2	385,3333333	33 634,84	12 960 625,01			0,00	0,00	0,00	0,00	385,33	12 960 625,01	0,00%
460	Устройство наброски каменной	м3	51,04	33 309,13	1 700 098,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	1 700 098,00	0,00%
461	Водобойные стенки	м3	10,44	90 441,11	944 205,19			0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	944 205,19	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**257 081 535,89**		**79 466 449,40**		**0,00**		**79 466 449,40**		**177 615 086,49**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (лево) ПК 0+35 на съезде ПК4+20, ПК 0+35 на съезде ПК245+85	**шт**	**2**											
462	Земляные работы	м3	203,68	857,58	174 671,89			0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	174 671,89	0,00%
	Оголовки													
463	Рытье котлована под оголовки	м3	83,60	2 923,77	244 427,17			0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	244 427,17	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
464	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	1,20	20 363,67	24 436,40			0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	24 436,40	0,00%
465	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	14,00	31 901,49	446 620,86			0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	446 620,86	0,00%
466	Устройство монолитного фундамента.	м3	5,04	85 230,97	429 564,09			0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	429 564,09	0,00%
467	Устройство оголовков	м3	11,88	35 150,41	417 586,87			0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	417 586,87	0,00%
468	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	4,00	151 019,89	604 079,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	604 079,56	0,00%
469	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	8,00	230 229,20	1 841 833,60			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 841 833,60	0,00%
470	Монолитный лоток	м3	2,28	44 756,26	102 044,27			0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	102 044,27	0,00%
471	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	69,60	11 496,49	800 155,70			0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	800 155,70	0,00%
472	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,00	17 497,47	34 994,94			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34 994,94	0,00%
473	Обратная засыпка	м3	56,00	5 266,87	294 944,72			0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	294 944,72	0,00%
	Тело трубы													
474	Рытье котлована под тело трубы	м3	43,82	626,68	27 461,12			0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	27 461,12	0,00%
475	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	6,89	20 364,55	140 311,75			0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	140 311,75	0,00%
476	Устройство монолитного фундамента.	м3	11,27	85 231,18	960 555,40			0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	960 555,40	0,00%
477	Установка ж/бетонных звеньев	м3	22,96	114 042,28	2 618 410,75			0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	2 618 410,75	0,00%
478	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	2,00	105 963,43	211 926,86			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	211 926,86	0,00%
479	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	22,00	160 122,60	3 522 697,20			0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3 522 697,20	0,00%
480	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	100,16	11 496,50	1 151 489,44			0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	1 151 489,44	0,00%
481	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	25,65	17 497,17	448 802,41			0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	448 802,41	0,00%
482	Обратная засыпка	м3	25,04	4 794,44	120 052,78			0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	120 052,78	0,00%
483	Устройство монолитного упора	м	11,00	36 073,26	396 805,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	396 805,86	0,00%
484	Укрепление русла	м2	32,40	18 285,84	592 461,22			0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	592 461,22	0,00%
485	Укрепление откосов	м2	36,80	15 990,87	588 464,02			0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	588 464,02	0,00%
486	Устройство конца укрепления	м2	40,8333333	33 909,06	1 384 619,95			0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	1 384 619,95	0,00%
487	Устройство наброски каменной	м3	5,40	33 309,21	179 869,73			0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	179 869,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**17 759 288,56**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**17 759 288,56**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 95+80; ПК 147+02; ПК 210+20 (лево)	**шт**	**3**											
488	Земляные работы	м3	1 064,00	1 142,42	1 215 534,88	537,70	614 279,23	0,00	0,00	537,70	614 279,23	526,30	601 255,65	50,54%
	Оголовки													
489	Рытье котлована под оголовки	м3	612,00	2 977,77	1 822 395,24	204,00	607 465,08	0,00	0,00	204,00	607 465,08	408,00	1 214 930,16	33,33%
490	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	153,00	31 901,49	4 880 927,97	51,00	1 626 975,99	0,00	0,00	51,00	1 626 975,99	102,00	3 253 951,98	33,33%
491	Устройство монолитного фундамента.	м3	42,00	85 231,19	3 579 709,98	14,00	1 193 236,66	0,00	0,00	14,00	1 193 236,66	28,00	2 386 473,32	33,33%
492	Устройство оголовков	м3	68,40	43 960,87	3 006 923,51	22,80	1 002 307,84	0,00	0,00	22,80	1 002 307,84	45,60	2 004 615,67	33,33%
493	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	6,00	835 601,71	5 013 610,26	2,00	1 671 203,42	0,00	0,00	2,00	1 671 203,42	4,00	3 342 406,84	33,33%
494	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	12,00	341 981,11	4 103 773,32	4,00	1 367 924,44	0,00	0,00	4,00	1 367 924,44	8,00	2 735 848,88	33,33%
495	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	12,00	150 881,17	1 810 574,04	4,00	603 524,68	0,00	0,00	4,00	603 524,68	8,00	1 207 049,36	33,33%
496	Монолитный лоток	м3	25,80	44 756,02	1 154 705,32			0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	1 154 705,32	0,00%
497	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	294,00	11 496,49	3 379 968,06	98,00	1 126 656,02	0,00	0,00	98,00	1 126 656,02	196,00	2 253 312,04	33,33%
498	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	7,80	18 873,52	147 213,46	2,60	49 071,15	0,00	0,00	2,60	49 071,15	5,20	98 142,31	33,33%
499	Обратная засыпка	м3	348,00	557,81	194 117,88	116,00	64 705,96	0,00	0,00	116,00	64 705,96	232,00	129 411,92	33,33%
	Тело трубы													
500	Рытье котлована под тело трубы	м3	540,17	626,68	338 513,74	174,24	109 192,72	0,00	0,00	174,24	109 192,72	365,93	229 321,02	32,26%
501	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	64,92	31 901,48	2 071 044,08	21,34	680 777,58	0,00	0,00	21,34	680 777,58	43,58	1 390 266,50	32,87%
502	Устройство монолитного фундамента.	м3	199,78	85 231,18	17 027 485,14	64,01	5 455 647,83	0,00	0,00	64,01	5 455 647,83	135,77	11 571 837,31	32,04%
503	Установка ж/бетонных звеньев	м3	389,42	56 754,60	22 101 376,33	126,70	7 190 807,82	0,00	0,00	126,70	7 190 807,82	262,72	14 910 568,51	32,54%
504	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	57,00	756 741,06	43 134 240,42	35,00	26 485 937,10	0,00	0,00	35,00	26 485 937,10	22,00	16 648 303,32	61,40%
505	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	46,00	1 062 178,65	48 860 217,90			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	48 860 217,90	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
506	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	1 157,61	11 496,49	13 308 451,79	380,49	4 374 299,48	0,00	0,00	380,49	4 374 299,48	777,12	8 934 152,31	32,87%
507	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	292,11	18 873,39	5 513 105,95	96,01	1 812 034,17	0,00	0,00	96,01	1 812 034,17	196,10	3 701 071,78	32,87%
508	Обратная засыпка	м3	140,65	557,82	78 457,38	46,23	25 788,02	0,00	0,00	46,23	25 788,02	94,42	52 669,36	32,87%
509	Устройство монолитного упора	м	16,50	46 642,45	769 600,43			0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	769 600,43	0,00%
510	Укрепление русла	м2	476,10	15 995,38	7 615 400,42			0,00	0,00	0,00	0,00	476,10	7 615 400,42	0,00%
511	Укрепление откосов	м2	130,20	19 219,45	2 502 372,39			0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	2 502 372,39	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**193 629 719,89**		**56 061 835,19**		**0,00**		**56 061 835,19**		**137 567 884,70**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 2 х4,0х2,5м на ПК 134+00 (лево)	**шт**	**1**											
512	Земляные работы	м3	17 512,30	1 142,42	20 006 401,77			17 512,30	20 006 401,77	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
513	Рытье котлована под оголовки	м3	256,00	2 977,77	762 309,12			256,00	762 309,12	256,00	762 309,12	0,00	0,00	100,00%
514	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	84,00	31 901,49	2 679 725,16			84,00	2 679 725,16	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	100,00%
515	Устройство монолитного фундамента.	м3	27,40	85 231,18	2 335 334,33			27,40	2 335 334,33	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	100,00%
516	Устройство оголовков	м3	30,72	44 046,71	1 353 114,93			30,72	1 353 114,93	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	100,00%
517	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	4,00	835 601,83	3 342 407,32			4,00	3 342 407,32	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	100,00%
518	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	342 000,14	1 368 000,56			4,00	1 368 000,56	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	100,00%
519	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12			4,00	603 525,12	4,00	603 525,12	0,00	0,00	100,00%
520	Монолитный лоток	м3	16,60	44 756,02	742 949,93				0,00	0,00	0,00	16,60	742 949,93	0,00%
521	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	106,00	11 496,49	1 218 627,94			106,00	1 218 627,94	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	100,00%
522	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,80	18 873,63	71 719,79			3,80	71 719,79	3,80	71 719,79	0,00	0,00	100,00%
523	Обратная засыпка	м3	120,00	557,81	66 937,20			120,00	66 937,20	120,00	66 937,20	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
524	Рытье котлована под тело трубы	м3	406,73	626,68	254 889,56			406,73	254 889,56	406,73	254 889,56	0,00	0,00	100,00%
525	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	46,75	31 901,50	1 491 395,13			46,75	1 491 395,13	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	100,00%
526	Устройство монолитного фундамента.	м3	168,30	85 231,18	14 344 407,59			133,2530769	11 357 316,98	133,25	11 357 316,98	35,05	2 987 090,61	79,17%
527	Установка ж/бетонных звеньев	м3	366,16	56 051,02	20 523 641,48				0,00	0,00	0,00	366,16	20 523 641,48	0,00%
528	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	92,00	1 062 178,64	97 720 434,88				0,00	0,00	0,00	92,00	97 720 434,88	0,00%
529	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	705,93	11 496,49	8 115 717,19				0,00	0,00	0,00	705,93	8 115 717,19	0,00%
530	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	177,65	18 873,39	3 352 857,73				0,00	0,00	0,00	177,65	3 352 857,73	0,00%
531	Обратная засыпка	м3	60,78	557,82	33 904,30				0,00	0,00	0,00	60,78	33 904,30	0,00%
532	Устройство монолитного упора	м	11,00	45 457,70	500 034,70			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	500 034,70	0,00%
533	Укрепление русла	м2	237,80	16 225,54	3 858 433,41			0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	3 858 433,41	0,00%
534	Укрепление откосов	м2	54,20	22 396,72	1 213 902,22			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	1 213 902,22	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**185 960 671,36**		**0,00**		**46 911 704,91**		**46 911 704,91**		**139 048 966,45**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м ПК 94+40; ПК 209+10 (лево)	**шт**	**2**											
535	Земляные работы	м3	465,50	857,58	399 203,49			0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	399 203,49	0,00%
	Оголовки													
536	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,76	964 794,24	162,00	482 397,12	0,00	0,00	162,00	482 397,12	162,00	482 397,12	50,00%
537	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22	39,00	1 244 158,11	0,00	0,00	39,00	1 244 158,11	39,00	1 244 158,11	50,00%
538	Устройство монолитного фундамента.	м3	17,60	85 231,15	1 500 068,24	8,80	750 034,12	0,00	0,00	8,80	750 034,12	8,80	750 034,12	50,00%
539	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,85	1 331 387,95	14,98	665 693,97	0,00	0,00	14,98	665 693,97	14,98	665 693,98	50,00%
540	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 588,57	1 778 354,28	2,00	889 177,14	0,00	0,00	2,00	889 177,14	2,00	889 177,14	50,00%
541	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	4,00	837 314,88	0,00	0,00	4,00	837 314,88	4,00	837 314,88	50,00%
542	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	4,00	603 524,44	0,00	0,00	4,00	603 524,44	4,00	603 524,44	50,00%
543	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98			0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
544	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52	74,00	850 740,26	0,00	0,00	74,00	850 740,26	74,00	850 740,26	50,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
545	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,13	69 988,52	2,00	34 994,26	0,00	0,00	2,00	34 994,26	2,00	34 994,26	50,00%
546	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00%
	Тело трубы													
547	Рытье котлована под тело трубы	м3	352,13	626,68	220 672,83	270,38	169 441,74	0,00	0,00	270,38	169 441,74	81,75	51 231,09	76,78%
548	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	40,25	31 901,49	1 284 034,97	30,90	985 756,04	0,00	0,00	30,90	985 756,04	9,35	298 278,93	76,77%
549	Устройство монолитного фундамента	м3	120,72	85 231,17	10 289 106,84	92,70	7 900 929,46	0,00	0,00	92,70	7 900 929,46	28,02	2 388 177,38	76,79%
550	Установка ж/бетонных звеньев	м3	228,69	57 614,62	13 175 887,45	175,56	10 114 822,69	0,00	0,00	175,56	10 114 822,69	53,13	3 061 064,76	76,77%
551	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	99,00	527 848,32	52 256 983,68	76,00	40 116 472,32	0,00	0,00	76,00	40 116 472,32	23,00	12 140 511,36	76,77%
552	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	794,78	11 496,49	9 137 180,32	610,28	7 016 077,92	0,00	0,00	610,28	7 016 077,92	184,50	2 121 102,40	76,79%
553	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	201,21	17 497,20	3 520 611,61	154,50	2 703 317,40	0,00	0,00	154,50	2 703 317,40	46,71	817 294,21	76,79%
554	Обратная засыпка	м3	120,72	557,81	67 338,82			0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	67 338,82	0,00%
555	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 391,10	455 302,10			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 302,10	0,00%
556	Укрепление русла	м2	137,00	14 941,83	2 047 030,71			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	2 047 030,71	0,00%
557	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,37	1 286 090,64			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 090,64	0,00%
558	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
559	Устройство конца укрепления	м2	90,333333	20 450,08	1 847 323,89			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	1 847 323,89	0,00%
560	Устройство наброски каменной	м3	34,93	33 309,10	1 163 486,86			0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	1 163 486,86	0,00%
561	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**115 318 342,82**		**75 364 851,87**		**0,00**		**75 364 851,87**		**39 953 490,95**	
562	Лестничные сходы	шт	10,00	3 962 780,34	39 627 803,40			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39 627 803,40	0,00%
	2 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 27+32,12; ПК17+93 на транс. развязке ст.Акжар проезд№3	**шт**	**2**											
563	Земляные работы	м3	1 132,40	857,57	971 112,27			0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,40	971 112,27	0,00%
	Оголовки													
564	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00%
565	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00%
566	Устройство монолитного фундамента	м3	14,40	85 231,05	1 227 327,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1 227 327,12	0,00%
567	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97			0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
568	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,02	1 424 248,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 424 248,08	0,00%
569	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
570	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
571	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68			0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
572	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
573	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 497,31	62 990,32			0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	62 990,32	0,00%
574	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56			0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
575	Рытье котлована под тело трубы	м3	100,69	626,68	63 100,41			0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	63 100,41	0,00%
576	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	9,75	31 901,56	311 040,21			0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	311 040,21	0,00%
577	Устройство монолитного фундамента	м3	32,48	85 231,13	2 768 307,10			0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	2 768 307,10	0,00%
578	Установка ж/бетонных звеньев	м3	51,56	67 057,37	3 457 478,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	3 457 478,00	0,00%
579	*Звенья марки ЗП 11.100 (Блок№ 48)*	шт.	23,00	396 403,67	9 117 284,41			0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	9 117 284,41	0,00%
580	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	9,00	306 228,75	2 756 058,75			0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2 756 058,75	0,00%
581	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	233,85	11 496,49	2 688 454,19			0,00	0,00	0,00	0,00	233,85	2 688 454,19	0,00%
582	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	58,47	17 497,19	1 023 060,70			0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	1 023 060,70	0,00%
583	Обратная засыпка	м3	42,23	557,81	23 556,32			0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	23 556,32	0,00%
584	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 649,72	447 146,92			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	447 146,92	0,00%
585	Укрепление русла	м2	127,20	15 974,62	2 031 971,66			0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	2 031 971,66	0,00%
586	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
587	Устройство конца укрепления	м2	73,1666666	20 449,53	1 496 223,94			0,00	0,00	0,00	0,00	73,16667	1 496 223,94	0,00%
588	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,07	943 312,86			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 312,86	0,00%
589	Водобойные стенки	м3	1,81	90 334,69	163 505,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	163 505,79	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 652 869,93**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 652 869,93**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (право) ПК 18+40; ПК 45+53; ПК 65+20; ПК 33+49,55; ПК 108+80; ПК 111+60; ПК158+10; ПК 185+23;	**шт**	**8**											
590	Земляные работы	м3	3 471,68	857,57	2 977 208,62			0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,68	2 977 208,62	0,00%
	Оголовки													
591	Рытье котлована под оголовки	м3	612,80	2 977,76	1 824 771,33			0,00	0,00	0,00	0,00	612,80	1 824 771,33	0,00%
592	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	8,00	20 364,71	162 917,68			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	162 917,68	0,00%
593	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	104,00	31 901,49	3 317 754,96			0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	3 317 754,96	0,00%
594	Устройство монолитного фундамента.	м3	30,24	85 231,15	2 577 389,98			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	2 577 389,98	0,00%
595	Устройство оголовков	м3	78,56	34 511,12	2 711 193,59			0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	2 711 193,59	0,00%
596	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	16,00	210 199,53	3 363 192,48			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3 363 192,48	0,00%
597	*Откосная стенка типа СТ бпл (Блок№ 40пл)*	шт	32,00	207 756,68	6 648 213,76			0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	6 648 213,76	0,00%
598	Монолитный лоток	м3	30,24	44 755,98	1 353 420,84			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	1 353 420,84	0,00%
599	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	478,40	11 496,49	5 499 920,82			0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	5 499 920,82	0,00%
600	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	11,20	17 497,13	195 967,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	195 967,86	0,00%
601	Обратная засыпка	м3	412,80	557,81	230 263,97			0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	230 263,97	0,00%
	Тело трубы													
602	Рытье котлована под тело трубы	м3	320,42	2 923,63	936 789,52			0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	936 789,52	0,00%
603	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	48,91	20 364,68	996 036,50			0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	996 036,50	0,00%
604	Устройство монолитного фундамента.	м3	96,12	85 231,18	8 192 421,02			0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	8 192 421,02	0,00%
605	Установка ж/бетонных звеньев	м3	157,67	78 278,22	12 342 126,95			0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	12 342 126,95	0,00%
606	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	4,00	178 330,92	713 323,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	713 323,68	0,00%
607	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт	81,00	316 098,52	25 603 980,12			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	25 603 980,12	0,00%
608	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	792,61	11 496,49	9 112 232,94			0,00	0,00	0,00	0,00	792,61	9 112 232,94	0,00%
609	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	118,05	17 497,20	2 065 544,46			0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	2 065 544,46	0,00%
610	Обратная засыпка	м3	151,77	557,82	84 660,34			0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	84 660,34	0,00%
611	Устройство монолитного упора	м	44,00	38 625,91	1 699 540,04			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 699 540,04	0,00%
612	Укрепление русла	м2	188,00	16 506,65	3 103 250,20			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	3 103 250,20	0,00%
613	Укрепление откосов	м2	200,00	16 096,31	3 219 262,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 219 262,00	0,00%
614	Устройство конца укрепления	м2	192,6666666	33 154,63	6 387 792,04			0,00	0,00	0,00	0,00	192,67	6 387 792,04	0,00%
615	Устройство наброски каменной	м3	25,52	36 982,77	943 800,29			0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	943 800,29	0,00%
616	Водобойные стенки	м3	6,96	90 441,25	629 471,10			0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	629 471,10	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**106 892 447,09**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**106 892 447,09**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (право) ПК1+40 проезде№3; ПК0+15 съезде ПК5+56 на транс. развязке ст.Акжар; ПК1+70 на транс. развязке ст.Жазык. проезд№1; ПК7+80 съезде ПК145+92,46; ПК0+20 съезде ПК248+80	**шт**	**5**											
617	Земляные работы	м3	1 142,08	857,57	979 413,55			0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,08	979 413,55	0,00%
	Оголовки													
618	Рытье котлована под оголовки	м3	209,00	2 464,36	515 051,24			0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	515 051,24	0,00%
619	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	3,00	20 363,68	61 091,04			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	61 091,04	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	35,00	31 901,49	1 116 552,15			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 116 552,15	0,00%
621	Устройство монолитного фундамента.	м3	12,60	85 230,97	1 073 910,22			0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	1 073 910,22	0,00%
622	Устройство оголовков	м3	29,70	35 150,41	1 043 967,18			0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	1 043 967,18	0,00%
623	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	10,00	151 020,11	1 510 201,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 510 201,10	0,00%
624	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	20,00	230 229,17	4 604 583,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 604 583,40	0,00%
625	Монолитный лоток	м3	5,70	44 756,14	255 110,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	255 110,00	0,00%
626	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	174,00	11 496,49	2 000 389,26			0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2 000 389,26	0,00%
627	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	5,00	17 497,48	87 487,40			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	87 487,40	0,00%
628	Обратная засыпка	м3	140,00	5 266,87	737 361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	737 361,80	0,00%
	Тело трубы													
629	Рытье котлована под тело трубы	м3	123,08	626,69	77 133,01			0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	77 133,01	0,00%
630	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	19,34	20 364,47	393 848,85			0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	393 848,85	0,00%
631	Устройство монолитного фундамента.	м3	31,64	85 231,17	2 696 714,22			0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	2 696 714,22	0,00%
632	Установка ж/бетонных звеньев	м3	41,28	117 724,50	4 859 667,36			0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	4 859 667,36	0,00%
633	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	4,00	105 963,08	423 852,32			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	423 852,32	0,00%
634	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	41,00	160 122,59	6 565 026,19			0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	6 565 026,19	0,00%
635	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	281,27	11 496,49	3 233 617,74			0,00	0,00	0,00	0,00	281,27	3 233 617,74	0,00%
636	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	43,96	17 497,20	769 176,91			0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	769 176,91	0,00%
637	Обратная засыпка	м3	70,32	4 794,45	337 145,72			0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	337 145,72	0,00%
638	Устройство монолитного упора	м	27,50	36 073,31	992 016,03			0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	992 016,03	0,00%
639	Укрепление русла	м2	81,00	18 285,83	1 481 152,23			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 481 152,23	0,00%
640	Укрепление откосов	м2	92,00	15 990,87	1 471 160,04			0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1 471 160,04	0,00%
641	Устройство конца укрепления	м2	102,0833333	33 521,09	3 421 944,60			0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	3 421 944,60	0,00%
642	Устройство наброски каменной	м3	13,50	36 428,38	491 783,13			0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	491 783,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 199 356,69**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 199 356,69**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 94+80 (право)	**шт**	**1**											
643	Земляные работы	м3	494,00	1 142,43	564 360,42			0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	564 360,42	0,00%
	Оголовки													
644	Рытье котлована под оголовки	м3	204,00	2 977,76	607 463,04			0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	607 463,04	0,00%
645	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	51,00	31 901,49	1 626 975,99			0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1 626 975,99	0,00%
646	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,00	85 231,22	1 193 237,08			0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 193 237,08	0,00%
647	Устройство оголовков	м3	22,80	43 960,85	1 002 307,38			0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	1 002 307,38	0,00%
648	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	2,00	835 601,48	1 671 202,96			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 671 202,96	0,00%
649	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	341 980,99	1 367 923,96			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 367 923,96	0,00%
650	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00%
651	Монолитный лоток	м3	8,60	44 756,02	384 901,77			0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	384 901,77	0,00%
652	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	98,00	11 496,49	1 126 656,02			0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1 126 656,02	0,00%
653	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,60	18 873,52	49 071,15			0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	49 071,15	0,00%
654	Обратная засыпка	м3	116,00	557,81	64 705,96			0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	64 705,96	0,00%
	Тело трубы													
655	Рытье котлована под тело трубы	м3	94,57	626,68	59 265,13			0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	59 265,13	0,00%
656	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	11,58	31 901,49	369 419,25			0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	369 419,25	0,00%
657	Устройство монолитного фундамента.	м3	34,74	85 231,17	2 960 930,85			0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	2 960 930,85	0,00%
658	Установка ж/бетонных звеньев	м3	68,78	56 816,17	3 907 816,17			0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	3 907 816,17	0,00%
659	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	19,00	756 741,10	14 378 080,90			0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	14 378 080,90	0,00%
660	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	206,51	11 496,49	2 374 140,15			0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	2 374 140,15	0,00%
661	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	52,11	18 873,38	983 491,83			0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	983 491,83	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
662	Обратная засыпка	м3	25,09	557,79	13 994,95			0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	13 994,95	0,00%
663	Устройство монолитного упора	м	5,50	46 642,32	256 532,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	256 532,76	0,00%
664	Укрепление русла	м2	158,70	15 995,38	2 538 466,81			0,00	0,00	0,00	0,00	158,70	2 538 466,81	0,00%
665	Укрепление откосов	м2	43,40	19 219,45	834 124,13			0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	834 124,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**38 938 593,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**38 938 593,78**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м на ПК 93+30; ПК2+10 на транс. разв. ст.Жазык съезд проезд№3	**шт**	**2**											
666	Земляные работы	м3	14 158,80	857,57	12 142 162,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,80	12 142 162,12	0,00%
	Оголовки													
667	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,77	964 797,48			0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	964 797,48	0,00%
668	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	0,00%
669	Устройство монолитного фундамента.	м3	17,60	85 231,22	1 500 069,47			0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	1 500 069,47	0,00%
670	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,89	1 331 389,14			0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	1 331 389,14	0,00%
671	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 587,90	1 778 351,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 778 351,60	0,00%
672	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
673	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
674	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98			0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
675	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 701 480,52	0,00%
676	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,47	69 989,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	69 989,88	0,00%
677	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00%
	Тело трубы													
678	Рытье котлована под тело трубы	м3	238,30	626,68	149 337,84			0,00	0,00	0,00	0,00	238,30	149 337,84	0,00%
679	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	27,23	31 901,48	868 677,30			0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	868 677,30	0,00%
680	Устройство монолитного фундамента.	м3	81,70	85 231,19	6 963 388,22			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	6 963 388,22	0,00%
681	Установка ж/бетонных звеньев	м3	154,77	57 613,26	8 916 804,25			0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	8 916 804,25	0,00%
682	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	67,00	527 848,31	35 365 836,77			0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	35 365 836,77	0,00%
683	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	537,87	11 496,49	6 183 617,08			0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	6 183 617,08	0,00%
684	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	136,17	17 497,20	2 382 593,72			0,00	0,00	0,00	0,00	136,17	2 382 593,72	0,00%
685	Обратная засыпка	м3	81,70	557,81	45 573,08			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	45 573,08	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 437,92	455 817,12			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 817,12	0,00%
687	Укрепление русла	м2	137,00	7 923,32	1 085 494,84			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	1 085 494,84	0,00%
688	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,35	1 286 089,20			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 089,20	0,00%
689	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
690	Устройство конца укрепления	м2	90,3333334	31 786,47	2 871 377,79			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	2 871 377,79	0,00%
691	Устройство наброски каменной	м3	34,92	35 068,57	1 224 594,46			0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	1 224 594,46	0,00%
692	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,22	185 431,35			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 431,35	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**98 109 458,08**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**98 109 458,08**	
693	Лестничные сходы	шт	5,00	4 080 566,15	20 402 830,75			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20 402 830,75	0,00%
	ИТОГО по Искуственным сооружениям	**тенге**			**1 213 287 650,88**		**210 893 136,46**		**46 911 704,91**		**257 804 841,37**		**955 482 809,51**	**21,25%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.К.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	1 очередь строительства													
	Путепровод через ж/д пути на ПК 203+35,0 (АД) (130 км ПК 0+57м. (ЖД).													
	Крайние опоры№1 и №5													
784	Погружение свай	шт	240,00	246 341,79	59 122 029,60			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	59 122 029,60	0,00%
785	*Призматическая свая ж б С15-40Т5*	шт	240,00	618 569,10	148 456 584,00			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	148 456 584,00	0,00%
786	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 796,29	4 991 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4 991 109,60	0,00%
787	Земляные работы	м3	1 713,25	1 453,57	2 490 328,80			0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,25	2 490 328,80	0,00%
788	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	71,60	20 512,43	1 468 689,99			0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	1 468 689,99	0,00%
789	Устройство монолитных ростверков	м3	645,20	114 171,65	73 663 548,58			0,00	0,00	0,00	0,00	645,20	73 663 548,58	0,00%
790	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	34,732	422 746,36	14 682 826,58			0,00	0,00	0,00	0,00	34,732	14 682 826,58	0,00%
791	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,15	468 318,76	538 566,57			0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	538 566,57	0,00%
792	Обратная засыпка	м3	996,00	1 388,67	1 383 115,32			0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	1 383 115,32	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
793	Монтаж стоек СВ-1, СН-1, СВ-2, СН-2	шт	80,00	197 659,03	15 812 722,40			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15 812 722,40	0,00%
794	*Стойки СВ-1, 9300х600х500см, длиной 9,3м*	шт.	20,00	1 035 778,35	20 715 567,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20 715 567,00	0,00%
795	*Стойки СН-1 10390х600х500см, длиной 10,39 м*	шт.	20,00	1 046 070,38	20 921 407,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20 921 407,60	0,00%
796	*Стойки СВ-2 10000х600х500см, длиной 10.0м*	шт.	20,00	1 281 780,04	25 635 600,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 635 600,80	0,00%
797	*Стойки СН-2 11100х600х500см, длиной 11,1м*	шт.	20,00	1 296 602,14	25 932 042,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 932 042,80	0,00%
798	Омоноличивание стоек (В30)	м3	60,40	94 659,24	5 717 418,10			0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	5 717 418,10	0,00%
799	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	135 202,39	10 167 219,73			0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	10 167 219,73	0,00%
800	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	5,294	422 746,46	2 238 019,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,294	2 238 019,76	0,00%
801	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,212	448 386,65	2 336 991,22			0,00	0,00	0,00	0,00	5,212	2 336 991,22	0,00%
802	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	55,10	122 247,68	6 735 847,17			0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	6 735 847,17	0,00%
803	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	3,37	481 873,20	1 623 912,68			0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	1 623 912,68	0,00%
804	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,288	561 162,29	161 614,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,288	161 614,74	0,00%
805	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10			0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00%
806	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,00%
807	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	6 200,00	11 496,49	71 278 238,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	71 278 238,00	0,00%
808	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	576,00	4 861,94	2 800 477,44			0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	2 800 477,44	0,00%
	Промежуточные опоры №2-№4											0,00	0,00	
809	Установка шпунтов	тн	145,76	939 194,92	136 897 051,54			0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	136 897 051,54	0,00%
	Опоры ниже обреза ростверка													
810	Погружение свай	шт	240,00	234 292,55	56 230 212,00			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	56 230 212,00	0,00%
811	*Призматическая свая ж б С14-40Т5*	шт	240,00	588 327,96	141 198 710,40			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	141 198 710,40	0,00%
812	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 776,46	4 986 350,40			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4 986 350,40	0,00%
813	Земляные работы	м3	2 791,69	1 478,62	4 127 848,67			0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,69	4 127 848,67	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
814	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	75,00	20 512,43	1 538 432,25			0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1 538 432,25	0,00%
815	Устройство монолитных ростверков (В30)	м3	596,40	145 222,01	86 610 406,76			0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	86 610 406,76	0,00%
816	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	57,571	422 746,34	24 337 929,54			0,00	0,00	0,00	0,00	57,571	24 337 929,54	0,00%
817	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	7,118	448 386,56	3 191 615,53			0,00	0,00	0,00	0,00	7,118	3 191 615,53	0,00%
818	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,077	468 319,50	504 380,10			0,00	0,00	0,00	0,00	1,077	504 380,10	0,00%
819	Обратная засыпка	м3	2 120,29	1 299,31	2 754 914,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,290	2 754 914,00	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
820	Бетонирование монолитных стоек опор (В30)	м3	228,60	164 160,70	37 527 136,02			0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	37 527 136,02	0,00%
821	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	100,92	422 746,35	42 663 561,64			0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	42 663 561,64	0,00%
822	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,324	468 319,10	5 303 245,49			0,00	0,00	0,00	0,00	11,324	5 303 245,49	0,00%
823	Бетонирование монолитного ригеля (В30)	м3	179,40	133 514,34	23 952 472,60			0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	23 952 472,60	0,00%
824	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,495	448 386,31	670 337,53			0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	670 337,53	0,00%
825	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	8,362	422 746,33	3 535 004,81			0,00	0,00	0,00	0,00	8,362	3 535 004,81	0,00%
826	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	9,554	468 319,09	4 474 320,59			0,00	0,00	0,00	0,00	9,554	4 474 320,59	0,00%
827	Бетонирование подферменных камней упоров (В30)	м3	48,00	130 673,58	6 272 331,84			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	6 272 331,84	0,00%
828	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,546	448 386,42	1 589 978,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3,546	1 589 978,25	0,00%
829	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	4 140,00	11 496,49	47 595 468,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	47 595 468,60	0,00%
830	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	6 100,00	4 861,94	29 657 834,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	29 657 834,00	0,00%
	Пролетное строение													
831	Установка опорных частей	шт	160,00	6 075,36	972 057,60			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	972 057,60	0,00%
832	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414х300х65 мм*	шт.	20,00	161 807,56	3 236 151,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3 236 151,20	0,00%
833	*Часть опорная НП 24.300.25 разм 230х300х25 мм*	шт.	20,00	43 563,26	871 265,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	871 265,20	0,00%
834	*Часть опорная НП 42.400.45 разм 240х400х45 мм*	шт.	20,00	100 818,45	2 016 369,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 016 369,00	0,00%
835	*Часть опорная ЛП 42.400.100 разм 309х400х100 мм*	шт.	20,00	243 956,44	4 879 128,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 879 128,80	0,00%
836	*Часть опорная ЛП 33.400.90 разм 383х400х90 мм*	шт.	40,00	271 338,94	10 853 557,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10 853 557,60	0,00%
837	*Часть опорная НП 33.400.25 разм 235х400х25 мм*	шт.	40,00	58 500,29	2 340 011,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2 340 011,60	0,00%
838	Монтаж балок пролетного строения	шт	80,00	590 320,41	47 225 632,80			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	47 225 632,80	0,00%
839	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
840	*Балка мостовая марки ВТК-42 И*	шт.	20,00	13 087 756,49	261 755 129,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	261 755 129,80	0,00%
841	*Балка мостовая марки ВТК-33У*	шт.	40,00	6 487 972,14	259 518 885,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	259 518 885,60	0,00%
842	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	638,02	141 503,56	90 282 101,35			0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	90 282 101,35	0,00%
843	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	13,921	448 386,49	6 241 988,33			0,00	0,00	0,00	0,00	13,921	6 241 988,33	0,00%
844	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	35,133	422 746,34	14 852 347,16			0,00	0,00	0,00	0,00	35,133	14 852 347,16	0,00%
845	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	84,80	431 537,65	36 594 392,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	36 594 392,72	0,00%
846	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,861	448 386,48	5 318 312,04			0,00	0,00	0,00	0,00	11,861	5 318 312,04	0,00%
	Установка ограждений													
847	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	510,00	31 193,90	15 908 889,00			0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	15 908 889,00	0,00%
848	*Секция балки СБ-2*	шт.	132,00	131 181,47	17 315 954,04			0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	17 315 954,04	0,00%
849	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
850	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	172,00	26 123,63	4 493 264,36			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	4 493 264,36	0,00%
851	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	516,00	5 648,39	2 914 569,24			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	2 914 569,24	0,00%
852	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	344,00	183,18	63 013,92			0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	63 013,92	0,00%
853	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	172,00	23 226,24	3 994 913,28			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	3 994 913,28	0,00%
854	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	8 307,76	598 158,72			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	598 158,72	0,00%
855	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
856	*Стойка дорожная СД-2*	шт.	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
857	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
858	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
859	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
860	Установка перильного ограждения	м	268,00	55 081,89	14 761 946,52			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	14 761 946,52	0,00%
861	Укладка труб для подвода кабелей освещения	м	258,00	5 957,21	1 536 960,18			0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	1 536 960,18	0,00%
862	Устройство деформационного шва	м	82,20	407 557,51	33 501 227,32			0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	33 501 227,32	0,00%
	Проезжая часть													
863	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	3 219,30	1 651,41	5 316 384,21			0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,30	5 316 384,21	0,00%
864	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	3 560,40	4 071,36	14 495 670,14			0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,40	14 495 670,14	0,00%
865	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	140,90	5 655,27	796 827,54			0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	796 827,54	0,00%
866	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	3 044,40	5 325,68	16 213 500,19			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	16 213 500,19	0,00%
867	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
868	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
869	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
870	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
871	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	193,50	5 129,36	992 531,16			0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	992 531,16	0,00%
872	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	516,00	7 484,74	3 862 125,84			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3 862 125,84	0,00%
873	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	41 660,00	4 861,94	202 548 420,40			0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	202 548 420,40	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
874	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 880,00	1 218,07	8 380 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	8 380 321,60	0,00%
874-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь		6 880,00	1 152,54	7 929 475,20			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	7 929 475,20	0,00%
875	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
876	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
877	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,70	14 493 585,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 585,60	0,00%
878	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
879	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
880	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
881	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,962	481 873,05	463 561,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,962	463 561,87	0,00%
882	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,579	422 746,86	244 770,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,579	244 770,43	0,00%
883	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
884	Устройство щебеночного основания Н-27 см	м2	49,20	4 045,18	199 022,86			0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	199 022,86	0,00%
885	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
886	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
887	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
888	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
889	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
890	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
891	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
892	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
893	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	7 820,00	25 467,09	199 152 643,80			0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	199 152 643,80	0,00%
894	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	33,00	468 319,12	15 454 530,96			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	15 454 530,96	0,00%
895	Устройство упоров	м	340,00	30 950,84	10 523 285,60			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10 523 285,60	0,00%
896	Устройство конусов	м3	3 420,00	684,53	2 341 092,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	2 341 092,60	0,00%
896-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 420,00	1 152,54	3 941 686,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 941 686,80	0,00%
896-2	Уплотнение грунта	м3	3 257,00	989,44	3 222 606,08			0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	3 222 606,08	0,00%
	Водоотводные устройства													
897	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
898	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
899	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
900	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
901	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
902	Лотки по откосу насыпи	м	88,80	35 802,07	3 179 223,82			0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	3 179 223,82	0,00%
903	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,378	481 872,51	182 147,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	182 147,81	0,00%
904	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
905	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%
	Водоотвод с проезжей части													
906	Укладка п/э труб	м	284,20	9 166,38	2 605 085,20			0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	2 605 085,20	0,00%
907	Лотки по откосу насыпи	шт	38,00	35 532,94	1 350 251,72			0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1 350 251,72	0,00%
908	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,1815	481 872,34	87 459,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,1815	87 459,83	0,00%
909	Гаситель-водоприемник	шт	2,00	189 827,76	379 655,52			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	379 655,52	0,00%
910	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
911	Лестничные сходы	шт	4,00	3 551 727,23	14 206 908,92			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14 206 908,92	0,00%
912	Устройство технологического переезда через/дорожные пути	шт	1,00	3 791 319,97	3 791 319,97			1,00	3 791 319,97	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**2 695 367 438,40**		**0,00**		**3 791 319,97**		**3 791 319,97**		**2 691 576 118,43**	
	Путепровод в составе транспортной развязки на ПК140+99,0													
	Крайние опоры№1 и №2													
913	Земляные работы	м3	4 720,76	1 537,46	7 257 979,67	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	100,00%
914	Устройство шебеночной подготовки Н-20 см	м3	90,00	20 512,43	1 846 118,70	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	100,00%
915	Устройство монолитных фундаментов опор (В30)	м3	514,240000041	126 642,52	65 124 649,49	163,60	20 718 658,49	350,6404563	44 405 991,00	514,24	65 124 649,49	0,00	0,00	100,00%
916	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	39,454	422 746,35	16 679 034,49	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	100,00%
917	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,609	448 386,56	1 618 227,10	3,609	1 618 227,10	0,00	0,00	3,609	1 618 227,100	0,00	0,00	100,00%
918	Обратная засыпка	м3	4 158,00	1 259,08	5 235 254,64				0,00	0,00	0,00	4 158,00	5 235 254,64	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
919	Устройство монолитных стеновых тел опор (В30)	м3	426,56	128 461,99	54 796 746,45			426,56	54 796 746,45	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	100,00%
920	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	12,174	422 746,40	5 146 514,67			12,174	5 146 514,67	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	100,00%
921	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,302	448 386,44	2 377 344,90			5,302	2 377 344,90	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	100,00%
922	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	132 095,74	9 933 599,65			75,20	9 933 599,65	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	100,00%
923	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	1,326	422 745,84	560 560,98			1,326	560 560,98	1,326	560 560,98	0,00	0,00	100,00%
924	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,84712	448 386,56	2 621 770,02			5,84712	2 621 770,02	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	100,00%
925	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	43,20	123 353,99	5 328 892,37			0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	5 328 892,37	0,00%
926	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,785	481 873,10	1 342 016,58			0,000	0,00	0,000	0,00	2,785	1 342 016,58	0,00%
927	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,261	561 160,27	146 462,83			0,000	0,00	0,000	0,00	0,261	146 462,83	0,00%
928	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10			0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00%
929	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,00%
930	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	5 800,00	11 496,49	66 679 642,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	66 679 642,00	0,00%
931	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	515,60	4 861,94	2 506 816,26			0,00	0,00	0,00	0,00	515,60	2 506 816,26	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
932	Металлическая планка перекрытия вертикального шва между опорами	тн	0,207	4 222 617,15	874 081,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,207	874 081,75	0,00%
933	Заделка швов между фундаментами	м	31,40	132 824,31	4 170 683,33			0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	4 170 683,33	0,00%
	Сооружение уголковых подпорных стенок													
934	Устройство откосных стенок (В30)	м3	342,80	268 034,36	91 882 178,61			0,00	0,00	0,000	0,00	342,80	91 882 178,61	0,00%
935	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	33,929	422 746,36	14 343 361,25			0,00	0,00	0,000	0,00	33,929	14 343 361,25	0,00%
936	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,448	448 386,32	1 097 649,71			0,00	0,00	0,000	0,00	2,448	1 097 649,71	0,00%
937	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	862,00	11 496,49	9 909 974,38			0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	9 909 974,38	0,00%
938	Заделка швов между фундаментами	м	69,00	132 824,31	9 164 877,39			0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	9 164 877,39	0,00%
939	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	478,60	4 861,94	2 326 924,48			0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	2 326 924,48	0,00%
	Пролетное строение													
940	Установка опорных частей	шт	48,00	6 075,36	291 617,28			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	291 617,28	0,00%
941	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414 х300х65мм*	шт.	40,00	161 807,56	6 472 302,40			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6 472 302,40	0,00%
942	*Часть опорная РОЧ разм 150х350х40 мм*	шт.	8,00	47 932,12	383 456,96			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	383 456,96	0,00%
943	Монтаж балок пролетного строения	шт	20,00	316 913,08	6 338 261,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	6 338 261,60	0,00%
944	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
945	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	112,20	124 297,46	13 946 175,01			0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	13 946 175,01	0,00%
946	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	4,645	422 746,23	1 963 656,24			0,00	0,00	0,00	0,00	4,645	1 963 656,24	0,00%
947	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,255	448 386,39	1 011 111,31			0,00	0,00	0,00	0,00	2,255	1 011 111,31	0,00%
948	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	13,80	405 472,24	5 595 516,91			0,00	0,00	0,00	0,00	13,800	5 595 516,91	0,00%
949	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,868	448 386,40	1 734 358,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3,868	1 734 358,60	0,00%
	Установка ограждений													
950	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	78,00	33 212,54	2 590 578,12			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 590 578,12	0,00%
951	*Секция балки СБ-2*	шт.	18,00	131 181,47	2 361 266,46			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 361 266,46	0,00%
952	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
953	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	28,00	26 123,63	731 461,64			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	731 461,64	0,00%
954	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	84,00	5 648,39	474 464,76			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	474 464,76	0,00%
955	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	84,00	183,18	15 387,12			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	15 387,12	0,00%
956	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	28,00	23 228,85	650 407,80			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	650 407,80	0,00%
957	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	6 383,61	459 619,92			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	459 619,92	0,00%
958	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
959	*Секция дорожная СБ-3п*	шт.	12,00	172 695,27	2 072 343,24			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 072 343,24	0,00%
960	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
961	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
962	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
963	Установка перильного ограждения	м	54,20	56 177,66	3 044 829,17			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	3 044 829,17	0,00%
964	Устройство деформационного шва	м	29,10	407 843,68	11 868 251,09			0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	11 868 251,09	0,00%
	Проезжая часть													
965	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	544,00	1 651,41	898 367,04			0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	898 367,04	0,00%
966	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	579,60	4 071,36	2 359 760,26			0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	2 359 760,26	0,00%
967	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	46,00	5 655,28	260 142,88			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	260 142,88	0,00%
968	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	495,60	5 328,54	2 640 824,42			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 640 824,42	0,00%
969	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	230,58	114 275,45			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	114 275,45	0,00%
970	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%
971	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	98,99	49 059,44			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	49 059,44	0,00%
972	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
973	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	31,60	5 129,38	162 088,41			0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	162 088,41	0,00%
974	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	84,00	7 484,83	628 725,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	628 725,72	0,00%
975	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	3 995,00	4 861,94	19 423 450,30			0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	19 423 450,30	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
976	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 086,00	1 237,34	7 530 451,24			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 530 451,24	0,00%
976-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	6 086,00	1 152,54	7 014 358,44			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 014 358,44	0,00%
977	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
978	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
979	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,73	14 493 587,04			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 587,04	0,00%
980	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
981	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
982	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
983	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	1,541	481 873,43	742 566,96			0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	742 566,96	0,00%
984	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
985	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	246,00	3 165,08	778 609,68			0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	778 609,68	0,00%
986	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
987	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
988	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
989	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
990	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
991	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
992	Устройство щебеночного основания обочин и на разделительной полосе Н-10 см	м2	144,00	2 827,19	407 115,36			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	407 115,36	0,00%
993	Устройство покрытия обочин и на разделительной полосе из м/з а/б тип Б, марка I н-5 см	м2	144,00	6 319,20	909 964,80			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	909 964,80	0,00%
994	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
995	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
996	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	296,20	21 251,00	6 294 546,20			0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	6 294 546,20	0,00%
997	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,17	468 319,42	547 933,72			0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	547 933,72	0,00%
998	Устройство монолитного упора	м	20,00	48 976,12	979 522,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	979 522,40	0,00%
	Водоотводные устройства													
999	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
1000	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
1001	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
1002	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
1003	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
1004	Лотки по откосу насыпи	м	58,80	34 608,87	2 035 001,56			0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	2 035 001,56	0,00%
1005	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,2436	481 875,45	117 384,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,2436	117 384,86	0,00%
1006	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
1007	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1008	Лестничные сходы	шт	4,00	9 355 471,39	37 421 885,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	37 421 885,56	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**659 665 778,87**		**48 120 018,45**		**119 842 527,67**		**167 962 546,12**		**491 703 232,74**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**3 355 033 217,27**		**48 120 018,45**		**123 633 847,64**		**171 753 866,09**		**3 183 279 351,18**	**5,12%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Ғ.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)