Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая, 18, тел. 8(7242) 216092
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал", г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов, строение 53Б, БИН: 220340039586, Тел: +7 7242 22 17 72
Стройка:	"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанской области"
Объект:	"Наружные сети водоснабжения"
Договор подряда (контракт):	№230/14 от 26.06.2024 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.
Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	468,691		213,70	202,47	100159	94896	–	20112	129893	
			НР - 72%; СП - 8%				11,23	48,37	5263	22671		9622		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м^3 грунта	13,7		2884,04	–	39511	–	–	28448	73396	
			НР - 72%; СП - 8%				2884,04	–	39511	–		5437		
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	481		79,69	79,69	38331	38331	–	8023	50063	
			НР - 72%; СП - 8%				–	23,17	–	11145		3709		
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	16		326,41	326,41	5223	5223	–	898	6611	
			НР - 72%; СП - 8%				–	77,97	–	1248		490		
5	5	411-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	153		137,00	–	20961	–		–	22638	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1677		
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	16	41,37	36,69	662	587	–	176	905	
			НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	75	169		67		
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	450	55,85	55,85	25133	25133	–	5261	32824	
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,24	–	7308		2430		
8	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	450	27,58	27,58	12411	12411	–	2597	16209	
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,02	–	3609		1202		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	12,8	1308,54	–	16749	–	–	12060	31113	
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	16749	–		2305		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	450	247,68	120,19	111456	54086	–	58442	183488	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	57371	23801		13590		
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	10	1841,82	264,17	18418	2642	–	16317	37514	
			НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	15777	705		2779		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				389014	233309	–	152334	584654	
								134746	70656	–	43308		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				389014					
		Всего заработная плата		тенге					205402				
		Транспортные расходы		тенге				20961					
			Накладные расходы	тенге				152334					
			Сметная прибыль	тенге				43308					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				584656					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144	
			Сметная заработная плата	тенге					205402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				584656					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144	
			Сметная заработная плата	тенге					205402				

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12	20	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,271	711213,14	353696,63	192739	95852	–	122005	339923	
			НР - 99%; СП - 8%			357516,51	97233,15	96887	26350		25179		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				192739	95852	–	122005	339923	
								96887	26350	–	25179		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				192739					
		Всего заработная плата		тенге					123237				
			Накладные расходы	тенге				122005					
			Сметная прибыль	тенге				25179					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				339923					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	тенге					123237				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				339923					

1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75	
			Сметная заработная плата	тенге						123237				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									924579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					231633					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						329161				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						97006				
			- Перевозка грузов	тенге					20961					
			- Накладные расходы	тенге								274339		
			- Сметная прибыль	тенге								68487		
			Всего по объекту										**924 579**	
			в том числе оборудования										**0**	
			Временные здания и сооружения 1,3%										12 020	
			Итого										**936 599**	
			Дополнительные затраты (зимние) 2,32%										**21 729**	
			Итого										**958 328**	
			Непредвиденные работы изатраты 2%										19 167	
			Итого										**977 494**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										**1 021 534**	
			Итого										**1 021 534**	
			С понижающим коэффициентом										**868 304**	
			НДС (12 %)										104 196	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**972 500**	

Заказчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор
_____ **Нарбаев Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройматериал"
Директор
_____ **Тукенов А.М.**