Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 № 183

**Декларация о соответствии**

«24» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская п.а., п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанкой области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», Руководитель Маркасарин Рустем Наильевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык Строй-01» ГСЛ №01578 от 05.03.2021 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокше Техстрой» ГСЛ№21006756 от 11.02.2021 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Констракшн" ГСЛ№ 13020876 от 18.04.2024 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyCapital LTD" 15-ГСЛ №002349 от 01.03.2021 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал" ГСЛ№ 24023285 от 10.07.2024 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акнур-Астана 2005" №22007778 от 22.04.2022 г.**

(наименование организации)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой1" ГСЛ №24026215 от 16.08.2024г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КостСтандарт", №147-2021**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», № 57 от 21.09.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, Производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | (общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водовод от с. Дмитриевка до насосной | км | **33,344** | | **32,177** | |
| Наружные сети водоснабжения (внутрипоселковые сети с. Мерген и с. Жалтыр) | км | **28,798** | | **28,845** | |
| Подводка к домам | км | **3,206** | | **3,470** | |
| Площадка насосной станции | км | **0,284** | | **0,329** | |
| Освещение 0,4 кВ | км | **0,457** | | **0,407** | |
| **Насосная станция пожаротушения в Насосной станции 2-го подъема** | | | | | |
| Производительность | м3/час (л/с). | **46,76** | | **46,76** | |
| Напор (Н) | м | **56,27** | | **56,27** | |
| **Насосная станция повышения давления в Насосной станции 2-го подъема** | | | | | |
| Производительность | м3/час (л/с). | **9,75** | | **9,75** | |
| Напор (Н) | м | **32,02** | | **32,02** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружении. На территории площадки насосных станции предусмотрены: КПП, насосная станция второго подъема, резервуар чистой воды объемом 50м3 (2 шт.), водонапорная башня на 25 м3 высотой 15 м, септик объемом 0,45 м3 (2 шт.). Насосная станция 2-го подъема – одноэтажное здание, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11,8х5,7 м. В здании предусмотрено техническое помещение с заглубленной частью, помещение ВРУ и операторская. Фундаменты под колонны – фундаментный блоки ФБС, армопояс. В зданиях насосных станции первого подъема предусмотрена водозаборная скважина с погружным насосом на глубину 50 м. . Резервуары чистой воды - приняты согласно типовому проекту 901-4-58.83. Днище – фундаментные блоки ФБС. Водонапорная башня объемом 25 куб.м предусмотрена по типовому проекту ТП901-5-29. Внутриплощадочные сети водопровода выполнено из труб ПЭ SDR 21 и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Водоснабжение жилых домов поселка: трубопроводы подведены до границы участка к каждому дому отдельно; водомерный узел каждого дома предусмотрен в колодцах ответвления; на магистральных сетях в каждом колодце предусмотрены отсекающие ремонтные задвижки чугунные с обрезиненным клином со сроком службы более 10 лет; на водомерных узлах предусмотрены отсекающие вентиля латунные, фильтры и обратные клапаны латунные муфтовые с прибором учета холодной воды. Основание для труб выполнено из местного грунта высотой 100 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;

фактически, месяц: 8 **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**КГП на ПХВ "Талапкер" Жанашев Ильяс Дулатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанкой области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Производственный директор Абылаев Сабырлы Мухамедиярович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)