Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Субподрядчик: ТОО "ПромСтрой1"

Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанской области"

Наименование объекта: "Наружные сети водоснабжения"

Договор №225/14 от 13.06.2024 года

Акт №1 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	543,445		213,70	202,47	116134	110031	–	23319	150610
		НР - 72%; СП - 8%				11,23	48,37	6103	26286		11157	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м^3 грунта	15,9		2884,04	–	45856	–	–	33017	85182
		НР - 72%; СП - 8%				2884,04	–	45856	–		6310	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	543		79,69	79,69	43272	43271	–	9057	56516
		НР - 72%; СП - 8%				–	23,17	–	12581		4187	
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	19,2		326,41	326,41	6267	6267	–	1078	7932
		НР - 72%; СП - 8%				–	77,97	–	1497		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	188	137,00	–	25756	–		–	27816
		СП - 8%			–	–	–	–		2060	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	19,2	41,37	36,69	794	705	–	211	1085
		НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	90	203		80	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	507	55,85	55,85	28316	28316	–	5927	36981
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,24	–	8234		2738	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	507	27,58	27,58	13983	13983	–	2925	18262
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,02	–	4066		1354	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,5	1308,54	–	20282	–	–	14603	37676
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	20282	–		2791	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	507	247,68	120,19	125574	60936	–	65844	206729
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	64637	26815		15311	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	12,8	1841,82	264,17	23575	3382	–	20886	48017
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	20194	903		3557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				449809	266891	–	176867	676806
							157162	80585	–	50133	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				449809				
	Всего заработная плата		тенге					237747			
	Транспортные расходы		тенге				25756				
		Накладные расходы	тенге				176867				
		Сметная прибыль	тенге				50133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				676809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	тенге					237747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				676809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	тенге					237747			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,308	711213,14	353696,63	219054	108939	–	138662	386334
		НР - 99%; СП - 8%			357516,51	97233,15	110115	29948		28617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**219054**	**108939**	**--**	**138662**	**386334**
							110115	**29948**	**--**	**28617**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**219054**				
	Всего заработная плата		тенге					**140063**			
		Накладные расходы	тенге				**138662**				
		Сметная прибыль	тенге				**28617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**386333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	тенге					**140063**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**386333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	тенге					**140063**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1063142**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**267277**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**375830**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**110533**			
		- Перевозка грузов	тенге				**25756**				
		- Накладные расходы	тенге							**315529**	
		- Сметная прибыль	тенге							**78750**	
		Всего по объекту									**1 063 142**
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 1,3%									13 821
		Итого									**1 076 963**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,32%									**24 986**
		Итого									**1 101 948**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									22 039
		Итого									**1 123 987**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539									**1 174 627**
		Итого									**1 174 627**
		С понижающим коэффициентом									**998 433**
		НДС (12 %)									-
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**998 433**

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
_____**Абылаев С.М.**

Субподрядчик:
ТОО "ПромСтрой1"
Директор
_____**Кожабекова Т.А.**