Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р/н, с.Мартук** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MBC Capital Stroy Group",Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд участок 345** — **081140016284**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) МРБ Договор субподряда №152 от 28.06.2021

Номер документа	Дата составления
33	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ "Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"			усл	1	9 886 017,00	9 886 017,00	1 059 216,11
				Итого	1	x	9 886 017,00	1 059 216,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бабаев А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кошаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ "Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	28.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 886 017	8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017
в том числе за отчётный месяц :		8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017
Акт №1		8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника
Договор субподряда № 152 от 28 июня 2021 года

Акт выполненных работ № 1

сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13
		Раздел: 1. Облицовка фасада												
1	1	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**828**	**755,58**	**497,8**	**40,58**	**625620**	**412178**	**33600**	**16469**	**179842**	**308626**	**1008986**
	1.1	Стальные детали лесов	т	0,3064	474798							145459,12	74740	
2	2	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**828**	**2752,5**	**1320,21**	**8,78**	**2279070**	**1093134**	**7270**	**1350**	**1178666**	**788028**	**3312466**
	2.1	Профили алюминиевые холодногнутые для	м	1821,6	266		1,63					484545,6	245368	
	2.2	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	4140	26							107640		
	2.3	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	2152,8	73							157154,4		
	2.4	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой	кг	258,336	1061							274094,5		
3	3	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	**294**	**3439,19**	**1480,02**	**10,79**	**1011122**	**435126**	**3172**	**479**	**572824**	**313636**	**1430739**
	3.1	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной	м	308,7	724		1,63					223498,8	105981	
	3.2	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа	м	308,7	505							155893,5		
		... с резиновой прокладкой	кг	91,728	1061							97323,41		

4	4	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	910,22437	2589,29	0	2356835	0	2356835	0	2545382
					0	0	0	0		188547	
5	5	**Отливы оконные наружные из металлосайдига 250 мм. Устройство**	м	90	779,64	5,5	70168	495	28378	29807	107973
					458,83	1,15	41295	103		7998	
	5.1	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	94,5	260				24570		
6	6	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	24,75	2589,29	0	64085	0	64085	0	69212
					0	0	0	0		5127	
7	7	**Откосы оконные наружные из металлосайдинга шириной 250 мм. Устройство**	м	300	784,12	5,5	235236	1650	95937	99356	361359
					458,83	1,15	137649	345		26767	
	7.1	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	315	260				81900		
8	8	**Сайдинговая панель МП СК-14х226 толщина 0,4мм,RAL9003**	м2	82,5	2589,29	0	213616	0	213616	0	230705
					0	0	0	0		17089	
		Итого по разделу: 1. Облицовка фасада									9066822
		ИТОГО:									9 066 822
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,20%		108 802				9 175 624
		Итого с временными									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		183 512				9 359 136
		Итого с непредвиденными									9 827 430
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036			1,050036						8 826 801
		Итого по договорной цене			0,89818						
		НДС			12 %		1 059 216				9 886 017
		Итого с НДС									

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.